

**Comune di Artogne  
Provincia di Brescia**

LAVORI : DI PRONTO INTERVENTO PER FRANA CAUSATA DAL COLLASSAMENTO FOGNATURA COMUNALE.  
(Cup C44H14000690006 – CIG 604310827B).

COMMITTENTE: Comune di ARTOGNE

IMPRESA APPALTATRICE: F.lli Maisetti di Maisetti Romano & C. s.r.l. con sede in Angolo Terme 25040 (BS) località Dazze s.n..

CONTRATTO: ORDINE DI SERVIZIO PER OPERE DI SOMMA URGENZA emesso il 24/11/2014.

**RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE  
(ex art. 173, comma 2 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 ora art. 200 comma 2 del D.P.R. n. 5 ottobre 2010, n. 207)**

**Progetto principale:**

Il preventivo di massima con individuati i lavori riguardanti il pronto intervento allegato all'ordine di servizio del 24/11/2014 per l'importo complessivo di € 71.177,92 così ripartito:

a) Lavori a base d'appalto :

a misura e a corpo	€	61.064,79
di cui € 1.500,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A detrarre ribasso d'asta del 6,15 su € 59.564,79	€	<u>-3.363,24</u>
Importo di contratto compresi gli oneri per la sicurezza	€	<b>57.401,55</b>

b) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) Spese tecniche a carico del Comune	€	1.148,03	
2) I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte	€	12.628,34	
3) Arrotondamenti	€	<u>                    </u>	
Sommano	€	13.776,37	€ <b>13.776,37</b>
<b>Totale</b>			€ <b>71.177,92</b>

**Assuntore dei lavori:**

Con l'ordine di servizio per l'esecuzione delle opere di somma urgenza in oggetto datato 24/11/2014 venivano affidati i lavori in via d'urgenza L.R. 14/08/1973 n. 34 art. 10 e ex art. 57 comma 2, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 all'impresa **F.lli MAISETTI di Maisetti Romano & C. s.r.l.** con sede legale in Angolo Terme (BS) loc. Dazze sn, per l'importo complessivo di € 57.401,55 comprensivo di €. 1.500,00 quali oneri della sicurezza a seguito del ribasso del 6,15% sull'importo a base d'asta di euro 59.564,79 soggetto a ribasso più euro 1.500,00 quali oneri della sicurezza.

**Contratto principale:**

Vedi Ordine di servizio Ufficio Tecnico Comunale del 24/11/2014 per l'importo complessivo di € 57.401,55 compresi gli oneri della sicurezza pari a € 1.500,00 .

**Perizia di variante e suppletiva:**

Non è stato necessario stendere perizie in quanto i lavori eseguiti corrispondono a quelli previsti in progetto.

**Spesa autorizzata per i lavori:**

La spesa autorizzata per i lavori compresi oneri per la sicurezza risulta di nette € 57.401,55 così distinte:

a) per il contratto principale	€ 57.401,55
b) per atto di sottomissione prima perizia	€ 0,00
Totale spesa autorizzata per i lavori	€ 57.401,55

**Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:**

Le funzioni di Responsabile del Servizio sono state svolte dal Sig. Lorenzo Ghirardelli.

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal sottoscritto Geom. Michele Villa

Il coordinatore per la sicurezza non nominato.

**Consegna dei lavori:**

I lavori furono consegnati il giorno 24/11/2014 come da verbale in pari data pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa .

**Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:**

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti in giorni 30 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 24/12/2014

**Sospensioni e riprese dei lavori:**

Non sono state effettuate sospensioni dei lavori.

**Proroghe concesse:**

Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe:

Non sono state concesse proroghe .

**Scadenza definitiva del tempo utile:**

Per effetto delle suddette sospensioni, proroghe e per perizia suppletiva i tempi per l'esecuzione vennero incrementati per complessivi giorni 0, la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò pertanto stabilita per il giorno 24/11/2014.

**Ultimazione dei lavori:**

La Direzione dei Lavori, con Verbale in data 19/12/2014, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 19/12/2014 e pertanto in tempo utile.

**Danni di forza maggiore:**

durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

**Verbali di nuovi prezzi:**

Non sono stati redatti verbali nuovi prezzi.

**Andamento dei lavori:**

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

**Variazioni apportate:**

Non sono state apportate variazioni al progetto.

**Ordini di servizio:**

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

**Stato finale:**

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 11/11/2015 e riporta le seguenti annotazioni:

Importo conto finale in nette € 57.398,79

da cui detraendo :

a) per i certificati di acconto già emessi

1° - in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ € 0,00

SOMMANO € 0,00

b) per penale applicata per ritardo nell'esecuzione dei lavori  
giorni N. x € €

TOTALE DEDUZIONI € 0,00 € 0,00

RESIDUA LA SOMMA € 57.398,79

**Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:**

- Importo netto autorizzato per lavori € 57.401,55

- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € 57.398,79 con una minore (o maggiore) spesa di € 2,76

**Assicurazione degli operai:**

- che l'impresa ha provveduto all'Assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Breno con codice ditta 3447283 come risulta dal D.U.R.C. emesso il 30/10/2015 ha provveduto al regolare versamento degli oneri contributivi.

**Infortuni in corso di lavoro:**

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

**Cessioni di credito da parte dell'Impresa:**

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

L'Impresa esecutrice dei lavori ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Artogne, li 11/11/2015

IL DIRETTORE DEI LAVORI

F.to Michele Villa