



COMUNE di EDOLO
Provincia di Brescia
AREA TERRITORIO E URBANISTICA

Determinazione n. 10 del 02/09/2026

n. Reg. Gen. _____

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per l'ITINERARIO CICLOTURISTICO EDOLO – MOLA – LAGAZZUOLO –Lotto 3 – Tratto 2A”. CUP G27H19002580009.
Esame ed approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.

La Responsabile dell'Area Territorio ed Urbanistica

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 24.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 30/12/2021 i responsabili di Area sono stati autorizzati alla gestione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con decreto sindacale n. 11 del 01/07/2019 la sottoscritta ing. Raffaella Bonetti, è stata nominata Responsabile dell'Area Territorio ed Urbanistica;
- visto il funzionigramma allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 04.04.2019;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40, in data 29/03/2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per manutenzione straordinaria dell'ITINERARIO CICLOTURISTICO EDOLO – MOLA – LAGAZZUOLO –Lotto 3 – Tratto 2A, che prevede un costo complessivo di Euro 390.000,00;

Vista la determinazione della C.U.C. n. 61 del 22/07/2022 con la quale è stato disposto di procedere all'appalto delle opere di manutenzione straordinaria per l'ITINERARIO CICLOTURISTICO EDOLO – MOLA – LAGAZZUOLO –Lotto 3 – Tratto 2A in Comune di Edolo, mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1 lett. sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

Vista la determinazione della C.U.C. n. 76 del 23/09/2021 è stato approvato il verbale di gara n. 1 del 11/08/2021 relativo all'appalto dei lavori in discussione;

Richiamate la proprie:

- Determinazione n. 8 del 08/11/2021 ad oggetto: Impegno di spesa per “lavori di manutenzione straordinaria per l'ITINERARIO CICLOTURISTICO EDOLO – MOLA – LAGAZZUOLO –Lotto 3 – Tratto 2A”. CUP G27H19002580009 - CIG 8972489C25;
- Determinazione n. 5 del 15/04/2024 ad oggetto APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE PER APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE DEI “lavori di manutenzione straordinaria per l'ITINERARIO CICLOTURISTICO EDOLO – MOLA – LAGAZZUOLO –Lotto 3 – Tratto 2A”. CUP G27H19002580009;
- Determinazione n.11 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il 1° SAL e liquidato il certificato di pagamento dei lavori;
- Determinazione n. 6 del 25/09/2025 con la quale è stato approvato il 2° SAL e liquidato il certificato di pagamento dei lavori;
- Determinazione n.8 del 30/09/2025 con la quale è stato approvato il 3° SAL e liquidato il certificato di pagamento dei lavori;
- Determinazione n.11 del 10/12/2025 con la quale è stato approvato il 4° SAL e liquidato il certificato di pagamento dei lavori;
- Determinazione n.2 del 10/02/2026 con la quale è stato approvato il 5° SAL e liquidato il certificato di pagamento dei lavori;

Dato atto che i lavori in argomento sono terminati in data 20/12/2025, come risulta dal certificato di ultimazione lavori sottoscritto dal direttore lavori e dall'impresa appaltatrice;

Evidenziato che in data 10/03/2026 è stato acquisito agli atti (prot. nr. 2539) lo stato finale dei lavori di cui all'oggetto e il certificato di regolare esecuzione, sottoscritti dal direttore lavori e dall'impresa appaltatrice;

Visto ed esaminato lo stato finale datato 07/01/2026 ed il certificato di regolare esecuzione datato 10/03/2026, inerenti le opere di “manutenzione straordinaria per l'ITINERARIO CICLOTURISTICO EDOLO – MOLA – LAGAZZUOLO –Lotto 3 – Tratto 2°”, sottoscritti dal direttore lavori e per accettazione dall'appaltatore, dai quali si evince la situazione contabile dell'impresa con una spesa netta per lavori pari a complessivi euro 358.824,76, oltre ad IVA a termini di Legge, dalla quale, detratto l'acconto già corrisposto, emerge un credito a favore dell'impresa LMG BUILDING SRL, pari ad euro 1948,73= oltre Iva a termini di Legge;

Considerato che in favore dell'impresa LMG BUILDING SRL è da liquidare anche la somma complessiva di euro 4.017,00= IVA 10% compresa, per la revisione dei prezzi;

Ritenuto opportuno approvare lo stato finale datato 07/01/2026 ed il certificato di regolare esecuzione datato 10/03/2026 dei lavori on argomento e liquidare alla ditta LMG BUILDING SRL la somma complessiva di euro 5.964,94= IVA 10% compresa, a saldo dell'esecuzione dei lavori in discussione;

Dato atto che è depositato agli atti il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. on line), rilasciato da INAIL-INPS-CNCE protocollo n. INPS_54539849 con scadenza validità 12/10/2026, attestante l'assolvimento, da parte della ditta LMG BUILDING SRL, degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Ricordato che la ditta LMG BUILDING SRL, a garanzia degli impegni assunti con il contratto d'appalto in premessa richiamato, ha presentato una cauzione definitiva dell'importo di euro 16.064,00= mediante Polizza SERIE IB n. 202452, rilasciata dalla società ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A. in data 23/03/2022;

Dato atto del proprio parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 8.5 del Regolamento del sistema di controlli interni, il parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria;

Richiamati:

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

D E T E R M I N A

1. di approvare lo stato finale presentato in data 07/01/2026 ed il certificato di regolare esecuzione datato 10/03/2026 dei lavori di “manutenzione straordinaria per l'ITINERARIO CICLOTURISTICO EDOLO – MOLA – LAGAZZUOLO –Lotto 3 – Tratto 2°”, a firma del direttore lavori arch. Fausto Bianchi, dal quale risulta una spesa netta per lavori pari a euro 358.824,76, oltre ad Iva a termini di Legge, dalla quale, detratto gli acconto già corrisposti con i 5 SAL e l'aumento dei prezzi, emerge un credito a favore dell'impresa LMG BUILDING SRL, pari ad euro 5.422,67= oltre Iva a termini di Legge, come di seguito riportato:

		IMPORTO IMPONIBILE	IVA (10%)
a	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE	358.824,76 €	35.882,48 €
a	TOTALE DEI LAVORI SVOLTI DA LMG BUILDING SRL	358.824,76 €	35.882,48 €
b	MAGGIOR IMPORTO DOVUTO PER REVISIONE PREZZI	3.651,10 €	365,11 €
	A DEDURRE ACCONTI GIÀ CORRISPOSTI		
	certificati di pagamento		
c	Certificato N.1 del 19/10/2023	86.941,91 €	8.694,19 €
d	Certificato N.2 del 07/02/2025	19.127,22 €	1.912,72 €
e	Certificato N.3 del 11/08/2025	54.549,08 €	5.454,91 €
f	Certificato N.4 del 29/10/2025	157.952,48 €	15.795,25 €
g	Certificato N.5 del 07/01/2026	38.482,50 €	3.848,25 €
h	sommano	357.053,19 €	35.705,32 €
i	Rimanenti (a-h)	1.771,57 €	177,16 €
l	Risulta il credito complessivo dell'impresa (a+b-h)	5.422,67 €	542,27 €

- 2. di liquidare** alla ditta LMG BUILDING SRL, con sede legale a Sonico (BS) in Vicolo Mosconi n. 10 - C.F. e P.IVA 06527450156, l'importo complessivo di euro 5.964,94= IVA a norma di legge compresa;
- 3. di precisare** che la suddetta spesa trova copertura al Codice 10.5-2.2 Cap. PEG n. 2388 del Bilancio dell'esercizio in corso ed è stata impegnata con propria determinazione n. 9 del 27/08/2026 e determinazione n. 5 del 15 Aprile 2024;
- 4. di svincolare** la cauzione definitiva di euro 16.064,00= presentata dalla ditta LMG BUILDING SRL a garanzia degli impegni assunti con il contratto dei lavori in discussione, mediante Polizza SERIE IB n. 202452, rilasciata dalla società ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A. in data 23/03/2022;
- 5. di approvare** il quadro economico finale dei lavori in argomento:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO	VARIANTE 1 al netto del ribasso	VARIANTE 2 al netto del ribasso
Importo dei lavori a base di gara	€ 252.744,43	€ 354.314,76
Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008	€ 4.510,00	€ 4.510,00
© Totale importo lavori	€ 257.254,43	€ 358.824,76

SOMME A DISPOSIZIONE	PROGETTO	VARIANTE 1	VARIANTE 2
IVA 10% su lavori e oneri	€ 25.725,44	€ 35.882,48	€ 35.882,48
Somme per funzionamento C.U.C. (0,5% di c)	€ 1.286,27	€ 1.794,12	€ 1.794,12
Spese tecniche	€ 38.619,17	€ 38.619,17	€ 38.619,17
Contributi integrativi 4%	€ 1.544,77	€ 1.544,77	€ 1.544,77
IVA 22% sulle spese tecniche	€ 8.836,07	€ 8.836,07	€ 8.836,07
Spese tecniche incentivo RUP 2% (art. 52 Dlgs 36/23)	€ 6.080,20	€ 6.080,20	€ 6.080,20
Spese ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 51.909,93	€ 91,44	€ 91,44
Totale somme a disposizione	€ 132.745,58	€ 92.878,24	€ 92.878,24
	PROGETTO	VARIANTE 1	VARIANTE 2
Totale complessivo dell'intervento	€ 390.000,00	€ 451.703,00	€ 451.703,00

6. **di esprimere il parere** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/00 e smi e dell'art. 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni comunale;
7. **di trasmettere** la presente determinazione alla Segreteria per la pubblicazione all'Albo online per 15 giorni consecutivi e per l'archiviazione;
8. **di trasmetterne** copia al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;
9. **di dare atto che** chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni 120 (centoventi), dalla pubblicazione.

La Responsabile dell'Area/II RUP
F.TO Ing. Raffaella Bonetti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Addì, _____

La Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Stefania Pignanelli