



Comune di Esine

(Provincia di Brescia)
UFFICIO TECNICO

DETERMINA N° 1/2026

In data 05/01/2026

OGGETTO: Lavori di “AMPLIAMENTO VASCHE DI ACCUMULO DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOC. COSTE”.

Codice CUP: G45H24000040009 – Codice CIG: B307699135

Approvazione terzo stato di avanzamento lavori finale e relativo certificato di pagamento.

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTO e richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 31/10/2025 con cui è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità gestionale del settore Assetto del Territorio;

IL RESPONSABILE SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

- CONSIDERATO che:

1) con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 in data 17/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “AMPLIAMENTO VASCHE DI ACCUMULO DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOC. COSTE”, redatto dal tecnico incaricato Ing. Marco Puritani, che prevede una spesa complessiva di **€ 131.000,00**, di cui:

- **€ 58.996,36** per lavori assoggettati al ribasso;
- **€ 2.066,72** per oneri per i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso);
- **€ 18.734,40** per costi della manodopera (non soggetti a ribasso);

Sommando **€ 79.797,48**
- **€ 7.979,75** per IVA al 10%;
- **€ 43.222,77** per somme a disposizione dell’Amm.ne;

2) i lavori sono previsti nel bilancio di previsione per l’anno 2024-2025 che presenta la necessaria disponibilità e sono finanziati in parte con fondi propri dell’Amm.ne Comunale ed in parte con contributo della Comunità Montana di Valle Camonica;

• RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 80 del 23/09/2024, con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in maniera definitiva, a seguito di gara d’appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1 – lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta FURLONI COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Esine (BS) in via Ruc n. 1 (C.F. e P.IVA 04371280985), avendo la medesima presentato un ribasso pari al 2,00% rispetto alla base d’asta e corrispondente ad un importo contrattuale pari ad € 78.617,55 (di cui € 57.816,43 di prezzo offerto, € 18.734,40 per costi della monodopera non soggetti a ribasso ed € 2.066,72 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre all’IVA al 10%;

• VISTO il contratto d’appalto n. Rep. 1633 del 18/10/2024 per l’esecuzione dei lavori in oggetto, stipulato tra il Comune di Esine e la ditta FURLONI COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Esine (BS) in via Ruc n. 1 (C.F. e P.IVA 04371280985), per l’importo di € 78.617,55 (di cui € 57.816,43 di prezzo offerto oltre ad € 18.734,40 per costi della monodopera non soggetti a ribasso ed € 2.066,72 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 10% pari a € 7.861,76 per un importo contrattuale complessivo pari ad € 86.479,31, in particolare l’art. 10 sull’anticipazione del prezzo;

• PRESO ATTO del verbale di consegna dei lavori in data 18/12/2024 presentato dal direttore dei lavori al prot. 11921 in data 18/12/2024 ed il concreto inizio dei lavori avvenuto in pari data;

- RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 58 del 23/06/2025, con la quale è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento Lavori di € 30.802,35 ed il relativo primo certificato di pagamento data 09/06/2025 che prevede un importo di € 30.600,00 oltre all'IVA al 10% pari a € 3.060,00, per un totale complessivo di € 33.660,00;
- RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 112 del 06/11/2025, con la quale è stato approvato il 2° Stato di Avanzamento Lavori di € 72.099,56 ed il relativo secondo certificato di pagamento data 27/10/2025 che prevede un importo di € 41.100,00 oltre all'IVA al 10% pari a € 4.110,00, per un totale complessivo di € 45.210,00;
- PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 118/2025 del 26/11/2025 è stata approvata la Variante in corso d'opera che ha comportato un incremento dell'importo contrattuale per una cifra pari a € 20.028,97 oltre IVA al 10% per € 2.002,90, per un totale di € 22.031,87, portando il nuovo importo contrattuale a € 98.646,52 (compresi € 2.066,72 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 10% per € 9.864,65, per un totale complessivo di € 108.511,17, importo contenuto nei limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- CONSIDERATO che in data 24/12/2025 al prot. n. 13555 il Direttore dei Lavori, Ing. Marco Puritani, ha presentato il Certificato di fine lavori;
- VISTO che in data 24/12/2025 al prot. n. 13555 il Direttore dei Lavori, Ing. Marco Puritani, ha presentato la documentazione relativa al terzo Stato di Avanzamento Lavori composta dai seguenti elaborati:
Stato di Avanzamento dei Lavori S.A.L. Finale;
Libretto delle misure S.A.L. n°3 Finale;
Registro di contabilità S.A.L. n°3 Finale;
Sommario del Registro di contabilità S.A.L. n°3 Finale;
Certificato di pagamento n°3 Finale.
- VERIFICATA l'effettiva conclusione delle opere previste;
- VERIFICATO il terzo Stato di Avanzamento dei Lavori Finale a tutto il 22/12/2025 che ammonta a € 96.579,80 (di cui € 67.523,00 per lavori e somministrazioni, € 26.990,08 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed € 2.066,72 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), per un totale di € 98.646,52 ed il relativo terzo certificato di pagamento finale data 22/12/2025 che prevede un importo di € 26.946,52 oltre all'IVA al 10% pari a € 2.694,65, per un totale complessivo di € 29.641,17;
- ACCERTATO ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- RICHIAMATI inoltre:
 - il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
 - il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
 - l'articolo 1 del D.L. 95/2012 convertito con legge n. 135/2012;

D E T E R M I N A

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE il terzo Stato Avanzamento Lavori Finale di “AMPLIAMENTO VASCHE DI ACCUMULO DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOC. COSTE”, presentato in data 24/12/2025 al prot. n. 13555 da parte del Direttore Lavori, Ing. Marco Puritani, che ammonta a € 96.579,80 (di cui € 67.523,00 per lavori e somministrazioni, € 26.990,08 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed € 2.066,72 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) per un totale di € 98.646,52, ed il relativo terzo certificato di pagamento finale data 22/12/2025 che prevede un importo di € 26.946,52 oltre all'IVA al 10% pari a € 2.694,65, per un totale complessivo di € 29.641,17;

3. DI IMPUTARE l'importo di € 26.946,52 oltre all'IVA al 10% pari a € 2.694,65, per un totale complessivo di € 29.641,17 nell'apposito capitolo del bilancio comunale anno 2025;
4. DI LIQUIDARE e pagare il corrispettivo spettante alla ditta FURLONI COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Esine (BS) in via Ruc n. 1 (C.F. e P.IVA 04371280985), verso produzione di regolare fattura e previ i necessari controlli da parte dei competenti uffici dell'Ente;
5. DI ACCERTARE che la ditta appaltatrice, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
6. DI DISPORRE la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del Comune di Esine;
7. DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario avanti il Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 05 gennaio 2026.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Pellegrini Riccardo)
(Documento firmato digitalmente)

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica comunale, visti gli atti d'ufficio, visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente Determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009 n° 69).

F.TO IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE
(Geom. Pellegrini Riccardo)