

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	Registrata al n.	98/ST
	in data	29/04/2026

OGGETTO: CUP D87H22000440001 CIG B22A784342 - B2CABF0D95. APPALTO LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA E DI MESSA IN SICUREZZA TORRENTE RIO DI MALONNO (VALLE FRANCHINA) LOTTO N. 3 IN COMUNE DI MALONNO. ESAME ED APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN DATA 2/04/2026.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo 2026/2028;

PRESO ATTO altresì dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026/2028 da parte della Giunta Comunale con atto n. 66 del 17/09/2025 e aggiornato con nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale n. 84 del 28/10/2025 e con nota di aggiornamento approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 27 del 30/12/2025;

VISTO il Decreto Sindacale n. 62 del 30/09/2023 di conferimento dell'incarico di elevata qualificazione dell'area tecnica con decorrenza 01/10/2023-31/12/2026 al Geom. Gregorini Michele;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 13/06/2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "regimazione e messa in sicurezza Rio di Malonno (Valle Franchina)", a firma dell'Ing. Mondinini Roberto della società Solideng S.r.l. di Darfo Boario

Terme (Bs), comportante la spesa complessiva di € 311.364,00 di cui € 230.000,00 per lavori ed € 81.364,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;

VISTA la determinazione n. 174/ST del 12/08/2024 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, a seguito procedura negoziata svolta dalla CUC delle Alpi Orobie Bresciane, a favore della ditta FILIPPI PALMINO S.R.L. con sede legale in Costa Volpino (Bg) che ha offerto il ribasso dell'1,00%, corrispondente all'importo netto contrattuale di € 227.750,00 - comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 5.000,00 - oltre all'I.V.A. ai sensi di legge;

VISTO il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di "regimazione e messa in sicurezza Rio di Malonno (Valle Franchina)" Rep. n. 1983/2025 sottoscritto con l'impresa FILIPPI PALMINO S.R.L. con sede legale in Costa Volpino (Bg) e registrato presso l'Agenzia delle Entrate con estremi di registrazione Serie 1T Numero 21123 del 29/04/2025;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 24/08/2024;

VISTA la determinazione n. 89/ST del 30/04/2025 di autorizzare del subappalto nell'ambito dei lavori di "regimazione e messa in sicurezza Rio di Malonno (Valle Franchina)" delle opere di movimento terra e realizzazione scogliere per l'importo di € 110.000,00 alla ditta F.lli Trentini S.r.l. con sede in Via Artigiani n. 25 a Corteno Golgi (Bs) C.F. 01811490174 e P. IVA 00656400983;

VISTA la determinazione n. 217/ST dell'1/10/2025 di esame ed approvazione modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per variante compensativa n. 1 e n.2 con il seguente quadro economico:

A)	Per lavori incluso oneri per la s	ESECUTIVO	APPALTO	VARIANTE
	lavorazioni soggette a ribasso	€ 225.000,00	€ 222.750,00	€ 222.750,00
	oneri sicurezza non soggetti a r	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	Sommano	€ 230.000,00	€ 227.750,00	€ 227.750,00
B)	somme a disposizione:			
B1)	Iva su lavori 22%	€ 50.600,00	€ 50.105,00	€ 50.105,00
B2)	Spese tecniche progettazione, d.l. e coordinamento			
	sicurezza	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
B2a)	cassa previdenziale su spese tecniche	€ 480,00	€ 480,00	€ 480,00
B2b)	Iva su spese tecniche 22%	€ 2.745,60	€ 2.745,60	€ 2.745,60
B3)	Spese per attività di programmazione	€ 4.600,00	€ 4.555,00	€ 4.555,00
B4)	Contributo ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
B5)	CUC	€ 3.450,00	€ 3.450,00	€ 3.450,00
B6)	RESIDUI ED ECONOMIE DI GARA	€ 7.113,40	€ 9.903,40	€ 9.903,40
	Sommano	€ 81.364,00	€ 83.614,00	€ 83.614,00
	TOTALE:	€ 311.364,00	€ 311.364,00	€ 311.364,00

VISTA la determinazione n. 36/ST del 2/02/2026 di affidamento diretto del servizio tecnico per le prestazioni di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori e contabilità per la realizzazione dei lavori di "regimazione e messa in sicurezza Rio di Malonno (Valle Franchina)" a favore dell'Ing. Mondinini Roberto della società Solideng S.r.l. di Darfo Boario Terme (Bs);

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi del 2/02/2026 sottoscritto dall'impresa esecutrice dei lavori FILIPPI PALMINO S.R.L. con sede legale in Costa Volpino (Bg) e dal Direttore dei Lavori Ing. Mondinini Roberto della società Solideng S.r.l. con sede a Darfo Boario Terme (Bs);

VISTA la comunicazione di fine lavori in data 16/03/2026;

CONSTATATO che in data 27/03/2026 è pervenuta al protocollo comunale n. 0001597 la documentazione relativa al 1° stato di avanzamento corrispondente allo stato finale dei lavori in oggetto ammontante a netti € 227.750,00, redatta in data 26/03/2026 dal Direttore dei Lavori Ing. Mondinini Roberto della società Solideng S.r.l. di Darfo Boario Terme (Bs);

DATO ATTO che in data 26/03/2026 è stato rilasciato dal R.U.P. il 1° certificato di pagamento da cui risulta potersi pagare alla ditta FILIPPI PALMINO S.R.L., con sede legale a Costa Volpino (Bg) in Via Giorgio Paglia snc, C.F. e P. IVA 02317690168 la prima rata di € 226.611,25 + I.V.A. 22% pari complessivamente ad € 276.465,73 approvato con determinazione n. 70/ST del 27/03/2026;

ESAMINATA la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla contabilità finale dei lavori di “regimazione e messa in sicurezza Rio di Malonno (Valle Franchina)”, a firma dell’Ing. Mondinini Roberto della società Solideng S.r.l. di Darfo Boario Terme (Bs), pervenuta al protocollo comunale n. 0001775 in data 13/04/2026;

ESAMINATO in particolare il certificato di regolare esecuzione datato 2/04/2026 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che deve essere corrisposta, a saldo, alla ditta FILIPPI PALMINO S.R.L. con sede legale in Costa Volpino (Bg) la residua somma di € 1.138,75 oltre I.V.A. 22% per un totale complessivo di € 1.389,27;

RITENUTO di dover approvare gli atti tecnico-contabili testé indicati;

VISTA la determinazione n. 97/ST del 27/04/2026 di affidamento diretto del servizio tecnico per assistenza procedura di rendicontazione su REGIS del contributo ministeriale;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_53146114 del 5/03/2026 con scadenza validità al 3/07/2026, dal quale risulta che l’impresa Filippi Palmينو S.r.l. è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione al presente atto ai sensi dell’articolo 7.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 28/03/2013;

DETERMINA

- 1)** Di approvare la documentazione tecnico-amministrativa concernente la contabilità finale dei lavori di “regimazione e messa in sicurezza Rio di Malonno (Valle Franchina)”, a firma del direttore lavori Ing. Mondinini Roberto della società Solideng S.r.l. di Darfo Boario Terme (Bs);
- 2)** Di approvare in particolare il certificato di regolare esecuzione dei lavori medesimi dal quale risulta che deve essere corrisposta alla ditta FILIPPI PALMINO S.R.L. con sede legale in Costa Volpino (Bg) la residua somma di € 1.138,75 oltre I.V.A. 22% per un totale complessivo di € 1.389,27;
- 3)** Di liquidare pertanto alla ditta FILIPPI PALMINO S.R.L. con sede legale in Costa Volpino (Bg) a saldo dei lavori di “regimazione e messa in sicurezza Rio di Malonno (Valle Franchina)”, l’importo complessivo di € 1.389,27 (I.V.A. 22% compresa);

4) Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.389,27 è imputata al Cod. Bil. 09.01-2.02 Cod. P.A.O. 2935.11 imp. n. 34/2026 (ex impegno n. 22/2025, ex imp. n. 35/2024 sub. 1, ex imp. n. 327/2023) del Bilancio di Previsione 2026/2028 che, allo scopo, presenta sufficiente ed effettiva disponibilità;

5) Di impegnare e liquidare la quota di incentivo ex art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento comunale per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche approvato con D.G.C. n. 73 del 25/09/2023 pari complessivamente ad € 2.300,64 somma imputata al codice di bilancio 09.01-2.02 Cod. P.A.O. 2935.11 del Bilancio di Previsione 2026/2028 Imp. n. 35/2026 sub. 2 (ex impegno n. 23/2025, ex imp. n. 35/2024, ex imp. n. 327/2023) e precisamente:

- € 2.152,80 quota personale incaricato comprensiva oneri previdenziali e assistenziali

- € 147,84 quota IRAP a carico quadro economico dell'opera;

6) Di reintroitare la somma di € 2.300,64 nel seguente modo: € 2.300,64 codice entrata 329.02 cod. P.A.O. 3.500.99 acc.to n. 77/2026;

7) Di dare atto che, a seguito dell'approvazione della contabilità finale, il quadro economico dell'opera risulta così rideterminato:

Importo lavori	€	222.750,00
Oneri per la sicurezza	€	5.000,00
Importo lavori	€	227.750,00
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	€	50.105,00
ANAC	€	250,00
spese tecniche complessive	€	15.225,60
assistenza REGIS	€	1.830,00
trasferimenti CUC	€	2.300,00
INCENTIVO	€	2.152,80
IRAP SU INCENTIVO	€	147,84
TOTALE somme a disposizione	€	72.011,24
IMPORTO COMPLESSIVO	€	299.761,24

8) Di dare atto che si rileva un'economia complessiva di € 11.602,76 registrata sull'impegno 35/2026 sub 4 (ex 23/2025, ex 35/2024, ex 327/2023);

9) Di inviare il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti a norma del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

10) Di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Malonno per quindici giorni consecutivi;

11) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Gregorini Geom. Michele

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 151, 4° comma, e 147bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/03/2013, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa mediante imputazione come segue:

IMPEGNO N.	ESERCIZIO	COD. BIL.	COD. P.A.O.	IMPORTO
35/2026 sub. 2	2026	09.01-2.02	2935.11	€ 2.300,64

ACCERTAMENTO N.	ESERCIZIO	COD. BIL.	COD. P.A.O.	IMPORTO
77/2026	2026	3.500.99	329.02	€ 2.300,64

Malonno, lì 29/04/2026

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
F.to Tonsi Dott. Matteo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente determinazione viene in data odierna pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.malonno.bs.it (articolo 32, comma 1, L. 18/06/2009 n. 69)

Malonno, lì 19/05/2026

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gianfranco Angeli