



COMUNE DI PISOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA
Ufficio Manutenzione Lavori Pubblici
telefono 0364/8830207 fax 0364/87446
e-mail: giovanni.rinaldi@comune.pisogne.bs.it

OPERE DI SOMMA URGENZA

L.R. 14.08.1973, n. 34 art. 10

LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DI MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ RENZO – CUP D54H14000760006 – CIG 6018564421;

Visto il verbale di somma urgenza redatto dall'arch. Filosi Ivo responsabile area gestione territorio, in data 17/11/2014 di immediata esecuzione, con il quale, accertata la situazione di pericolo per la pubblica sicurezza, si è disposto l'immediata esecuzione di urgenti opere di ripristino, dell'area interessata del movimento franoso in località ciglio-Renzo;

Visto l'ordine di servizio in data 18/11/2014, con allegato la perizia giustificativa dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o a misura ed il relativo elenco dei prezzi, predisposta dal tecnico comunale LLPP geom. Rinaldi Giovanni, che prevedeva una spesa complessiva di Euro **59.092,93** compreso IVA 22% e spese tecniche;

Precisato che per l'esecuzione immediata delle opere, come risulta dal medesimo ordine di servizio, è stata convocata e si è resa disponibile la ditta EDILTECNA S.r.l. con sede in Iseo, via Campo, 66 - P.I.V.A. 03259400988, la quale ha offerto uno sconto del 3,70% sulla somma di euro 47.005,59 (esclusi gli oneri sicurezza stimati in euro 650,00);

Dato atto che pertanto l'ammontare netto dell'appalto dei lavori era determinato in euro 45.916,38 al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA, per un totale lordo di euro 56.017,99 con IVA 22%;

Preso atto che il comune di Pisogne ha provveduto all'impegno di spesa con proprie risorse pari a **euro 56.936,32** mediante delibera Giunta Comunale n.148 del 25/11/2014, in ottemperanza a quanto previsto dalle procedure attuative, ai sensi dell'art. 176 del dpr 207/2010;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Rinaldi Giovanni, dipendente comunale in qualità di responsabile unico del procedimento e direttore dei lavori in oggetto:

Richiamato l'ordine di servizio in data 18/11/2014 con il quale si sono affidati i lavori di somma urgenza alla ditta EDILTECNA S.r.l. con sede in Iseo, via Campo, 66 - P.I.V.A. 03259400988

Che i lavori occorrenti sono stati eseguiti, come da perizia di stima allegata all'ordine di servizio stesso e stimati a consuntivo per un importo lavori, compreso oneri sicurezza di euro **45.842,12**;

Considerato:

che, in base alle risultanze delle verifiche ed accertamenti compiuti, i lavori risultano eseguiti in conformità alle indicazioni date nell'ordine di servizio e a quelle verbali durante l'esecuzione delle opere;

che le opere sono state eseguite in conformità della perizia di spesa allegata all'ordine di servizio;

che durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario aumentare la quantità delle palificate e dei gabbioni, compensati dalla riduzione degli interventi riguardanti posa delle putrelle e dalla superficie di riprofilatura del pendio e pertanto il loro importo risulta contenuto nella somma complessiva impegnata;

CERTIFICA

che i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dello smottamento franoso in località Renzò - sono stati regolarmente eseguiti in conformità a quanto previsto nell'ordine di servizio e alle indicazioni date in sede di esecuzione;

che i lavori sono stati ultimati il giorno **10/01/2015**; (vedasi relazione finale)

CONFERMA


l'importo totale netto dei lavori compreso oneri sicurezza in **euro 45.842,12** (euro quarantacinquemila842,12 escluso IVA 22%) come da distinte dal computo consuntivo allegato;

DICHIARA

potersi pagare alle impresa EDILTECNA S.r.l. con sede in Iseo, via Campo, 66 - P.I.V.A. 03259400988 - a saldo di ogni suo credito derivante dai lavori di che trattasi, salvo la superiore approvazione del presente atto, la somma lorda complessiva compreso IVA 22% di **€ 55.927,39**;

Pisogne 10/03/2015

Il responsabile procedimento e DL
Rinaldi Giovanni



L'impresa
EDILTECNA S.r.l.

EDILTECNA s.r.l.



COMUNE DI PISOONE
PROVINCIA DI BRESCIA
Ufficio Manutenzione Lavori Pubblici
telefono 0364/8830207 fax 0364/87446
e-mail: giovanni.rinaldi@comune.pisogne.bs.it

OPERE DI PRONTO INTERVENTO – l.r. 14 Agosto 1973, n.34

LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DI MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ RENZO – CUP D54H14000760006 – CIG 6018564421;

DITTA APPALTATRICE: EDILTECNA S.r.l. con sede in Iseo, via Campo, 66 - P.I.V.A. 03259400988

Contratto di cottimo fiduciario, repertorio n.173 del 19/11/2014 – da registrarsi in caso d'uso;

Importo netto contrattuale: euro 45.916,38 al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA, per un totale lordo di euro 56.017,99 con IVA 22%;

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PERIZIA di spesa redatta in data 18/11/2014 per l'ammontare di **EURO 59.092,93** (importo complessivo IVA compresa ed arrotondamenti), redatta dal Comune di Pisogne ed approvata con delibera Giunta Comunale n.148 in data 25/11/2014;

VOCI ELEMENTARI	U.M.	QT	P.U.	IMPORTO VOCE
apprestamento cantiere, recinzione aree	corpo	1,00	3.300,00	3.300,00
opere di aggettamento e regimazione acque per lavori	corpo	1,00	900,00	900,00
taglio vegetazione arbustiva per pista accesso	mq	87,50	8,00	700,00
scavo sbancamento per pista modellazione argine e bacino	mc	163,75	19,00	3.111,25
scavo a sezione	mc	28,00	23,00	644,00
formazione ponteggio e parapetti	mq	49,00	12,00	588,00
riporto di materiale di risulta per riprofilatura area intervento	mc	30,00	30,00	900,00
calcestruzzo magrone per fondazione briglia	m3	5,60	100,00	560,00
calcestruzzo per getto fondazione briglia	m3	14,35	125,50	1.800,93
calcestruzzo per muri briglia e parapetto strada	m3	22,12	131,50	2.908,78
casseri fondazione	m2	15,40	20,00	308,00
casseri muri briglia e parapetto	m2	60,98	23,00	1.402,54
realizzazione spinottatura in soletta ca per ripresa parapetto	cad.	38,00	15,00	570,00
ferro tondo per armature briglia e parapetto strada	al kg	2.241,40	1,21	2.712,09
formazione scogliera selciatone in massi ciclopici	mq	260,00	85,00	22.100,00
fornitura profilati ferro per pettine briglia	corpo	1,00	500,00	500,00
lavori di pulizia e riprofilatura alveo e sponde	corpo	1,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE LAVORI				47.005,59
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		A corpo		650,00
IMPORTO COMPLESSIVO lavori				47.655,59
Totale lavori e IVA 22%				58.139,82
Spese Tecniche e RUP 2% art. 93 7bis-ter				953,11
TOTALE COMPLESSIVO				59.092,93

AGGIUDICAZIONE LAVORI - A seguito di affidamento diretto i lavori vennero dati all'Impresa EDILTECNA S.r.l. con sede in Iseo, via Campo, 66 - P.I.V.A. 03259400988 = come risulta da ordine di servizio del 18/11/2014;

ATTO DI COTTIMO – Contratto di cottimo fiduciario, repertorio n.173 del 19/11/2014 – da registrarsi in caso d'uso, per l'importo di **EURO 45.916,38** compreso oneri sicurezza, al netto del ribasso 3,70%% offerto dalla ditta EDILTECNA S.r.l.

VOCI ELEMENTARI	U.M.	QT	P.U.	IMPORTO VOCE
apprestamento cantiere, recinzione aree	corpo	1,00	3.300,00	3.300,00
opere di aggettamento e regimazione acque per lavori	corpo	1,00	900,00	900,00
taglio vegetazione arbustiva per pista accesso	mq	87,50	8,00	700,00
scavo sbancamento per pista modellazione argine e bacino	mc	163,75	19,00	3.111,25
scavo a sezione	mc	28,00	23,00	644,00
formazione ponteggio e parapetti	mq	49,00	12,00	588,00
riporto di materiale di risulta per riprofilatura area intervento	mc	30,00	30,00	900,00
calcestruzzo magrone per fondazione briglia	m3	5,60	100,00	560,00
calcestruzzo per getto fondazione briglia	m3	14,35	125,50	1.800,93
calcestruzzo per muri briglia e parapetto strada	m3	22,12	131,50	2.908,78
casseri fondazione	m2	15,40	20,00	308,00
casseri muri briglia e parapetto	m2	60,98	23,00	1.402,54
realizzazione spinottatura in soletta ca per ripresa parapetto	cad.	38,00	15,00	570,00
ferro tondo per armature briglia e parapetto strada	al kg	2.241,40	1,21	2.712,09
formazione scogliera selciato in massi ciclopici	mq	260,00	85,00	22.100,00
fornitura profilati ferro per pettine briglia	corpo	1,00	500,00	500,00
lavori di pulizia e riprofilatura alveo e sponde	corpo	1,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE LAVORI				47.005,59
IMPORTO LAVORI al netto del ribasso 3,70%				45.266,38
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		A corpo		650,00
IMPORTO COMPLESSIVO lavori				45.916,38
Totale lavori e IVA 22%				56.017,99
Spese Tecniche e RUP 2% art. 93 7bis-ter				918,33
TOTALE COMPLESSIVO				56.936,32

CAUZIONE – ai sensi art. 9 atto di cottimo, data l'immediata esecuzione delle opere, in deroga alle normative LLPP, il soggetto affidatario è stato esonerato dalla costituzione della garanzia fideiussoria e dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice, a condizione che siano comunque munita di polizza generica di responsabilità civile.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI - I lavori vennero consegnati in data 18/11/2014 come risulta ordine di servizio in pari data;

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - A termine dell' articolo 7 dell' Atto di cottimo, i lavori dovevano essere ultimati entro 35 giorni complessivi dalla data di consegna e quindi entro il giorno 22/12/2014;

ANDAMENTO DEI LAVORI - I lavori si sono svolti sostanzialmente in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori ;

I lavori sono stati sospesi il giorno 20/12/2014 per motivi metereologici (acqua e neve) ed in attesa autorizzazione smaltimento terre alla discarica;

I lavori sono ripresi in data 07/01/2015

ULTIMAZIONE LAVORI: I lavori sono stati ultimati in data 10/01/2015;

ASSICURAZIONE OPERAI – L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Brescia con polizza n. 18752930 continuativa;

AVVISI AI CREDITORI – Il Comune ha provveduto alla pubblicazione degli avvisi ad ai creditori, presso il proprio albo pretorio (dal 17/02/2015 al 04/03/2015), senza che siano state presentate opposizioni;

STATO FINALE DEI LAVORI - Redatto in data 17/02/2015 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è di **EURO 45.842,12, escluso IVA** pari a euro 55.927,39 compreso IVA 22% ed accettate dall'Impresa senza riserva;

CESSIONI DI CREDITO - Risulta che l'Impresa non abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, come da dichiarazione di questo Comune rilasciata in data 17/02/2015 allegata agli atti;

RAFFRONTI FRA L'IMPORTO IMPEGNATO E QUELLE SPESE – Dalla rendicontazione finale risulta una spesa complessiva di **euro 56.875,72, come da scheda allegata parte integrante e sostanziale del presente atto**, con una economia di spesa di euro 60,60;


TERMINE CONTRATTUALE PER IL COLLAUDO – Ai sensi articolo 12 atto di cottimo per i lavori in questione, l'atto formale di collaudo sarà sostituito da un certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso in corrispondenza all'emissione della liquidazione finale. In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'Appaltatore dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI - La perizia è stata redatta dal geom. Rinaldi Giovanni dipendente comunale. I lavori sono stati diretti dallo stesso.

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI -

L'Impresa deve intendersi in regola nei confronti dell'INAIL, INPS e CAPE come da DURC regolare rilasciato cassa edile di Brescia in data **07/03/2015** n.20151844594747

Pisogne 10/03/2015



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Rinaldi Giovanni

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Rinaldi Giovanni



EDILTECNA s.r.l.

VOCI ELEMENTARI	U.M.	QT	P.U.	IMPORTO VOCE
apparecchiamento cantiere, recinzione aree	corpo	1,00	3.300,00	3.300,00
opere di aggettamento e regimazione acque per lavori	corpo	1,00	900,00	900,00
taglio vegetazione arbustiva per pista accesso	mq	480,00	8,00	3.840,00
scavo sbancamento per pista modellazione argine e bacino	mc	364,92	19,00	6.933,48
scavo a sezione	mc	22,93	23,00	527,39
formazione ponteggio e parapetti	mq	37,80	12,00	453,60
riporto di materiale di risulta per riprofilatura area intervento	mc	60,00	30,00	1.800,00
calcestruzzo magrone per fondazione briglia	m3	3,47	100,00	347,00
calcestruzzo per getto fondazione briglia	m3	14,77	125,50	1.853,64
calcestruzzo per muri briglia e parapetto strada	m3	8,41	131,50	1.105,92
casseri fondazione	m2	15,40	20,00	308,00
casseri muri briglia e parapetto	m2	30,08	23,00	691,84
realizzazione spinottatura in soletta ca per ripresa parapetto	cad.	-	15,00	-
ferro tondo per armature briglia e parapetto strada	al kg	1.390,80	1,21	1.682,87
formazione scogliera selciata in massi ciclopici	mq	145,50	85,00	12.367,50
fornitura profilati ferro per pettine briglia	corpo	1,00	500,00	500,00
lavori di pulizia e riprofilatura alveo e sponde	corpo	1,00	4.000,00	4.000,00
Ripristino manto stradale	corpo	1,00	530,00	530,00
Ripristino due testate muro esistente	corpo	1,00	170,00	170,00
Realizzazione grigliato zincato	Kg	683,45	5,00	3.417,25
trasporto scarica materiale scavo	m3	40,00	55,00	2.200,00
TOTALE LAVORI				46.928,48
IMPORTO LAVORI al netto del ribasso 3,70%				45.192,12
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		A corpo		650,00
IMPORTO COMPLESSIVO lavori				45.842,12
Totale lavori e IVA 22%				55.927,39
spese ANAC per richiesta GIG				30,00
Spese Tecniche e RUP 2% art. 93 7bis-ter				918,33
TOTALE COMPLESSIVO				56.875,72

CONSUNTIVO FRANA RONCHI RENZO'

lavori non previsti

EDILTECNA s.r.l.

[Handwritten signature and circular stamp]