



**COMUNE di PONTE DI LEGNO**  
*Provincia di Brescia*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 72 DEL 31/07/2024**

**OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA NELLE EX SCUOLE ELEMENTARI ED EX ASILO REGINA ELENA - LOTTO 2 GIARDINO" - CUP. H13B19000240005 – CIG. 8551972E89. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DELLE OPERE ED APPROVAZIONE SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA.**

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 15.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Pres.	Ass.
FAUSTINELLI IVAN	Sindaco	X	
PEDRETTI AURELIO	Assessore – Vice Sindaco	X	
MORESCHI FERDINANDO	Assessore	X	
		3	0

ASSISTE l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Gregorini Fabio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. Faustinelli Ivan, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 72 del 31/07/2024

**OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA NELLE EX SCUOLE ELEMENTARI ED EX ASILO REGINA ELENA - LOTTO 2 GIARDINO" - CUP. H13B19000240005 – CIG. 8551972E89 APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DELLE OPERE ED APPROVAZIONE SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA.**

### LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che nel corso degli ultimi anni, l'Amministrazione comunale ha riqualificato gli immobili denominati "Ex scuole elementari" ed "ex asilo Regina Elena", attuali sedi del Comune di Ponte di Legno e dell'Unione dei Comuni Alta Valle Camonica, demandando ad appalti successivi le opere di finitura esterna delle aree pertinenziali antistanti gli immobili;

**Richiamate** le Deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 80 in data 04.10.2017 avente ad oggetto il "Conferimento incarico professionale allo Studio Pandakovic e Associati con sede in Como – Via Zezio, 40 – P.IVA 02479790137 per prestazioni professionali di redazione progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo, esecutivo, direzione e contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione per le opere riferite al parco urbano ed alla biblioteca";
- n. 17 in data 21.02.2018 di approvazione del progetto di fattibilità relativo ai lavori denominati "GIARDINO DEI TRE PONTI - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA, NELLE EX-SCUOLE ELEMENTARI ED EX ASILO REGINA ELENA";
- n. 10 in data 07.02.2019 di Conferimento incarico professionale allo Studio Pandakovic e Associati con sede in Como – Via Zezio, 40 – P.IVA 02479790137 per prestazioni professionali di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione (CIG ZFA20CAD16);

**Visto** il progetto esecutivo delle opere, comportante una spesa complessiva di Euro 560.000,00, di cui Euro 299.641,30 per opere ed Euro 260.358,70 per somme a disposizione dell'amministrazione, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 in data 25.11.2020 e composto dagli elaborati elencati nella parte dispositiva della stessa e depositati agli atti del Servizio Lavori Pubblici;

**Richiamate** altresì le seguenti determinazioni del responsabile del servizio lavori pubblici:

- n. 21 in data 11.12.2020 con la quale è stato preso atto degli esiti dell'indagine di mercato per manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori oggettivati, ed individuate le ditte da invitare alla procedura negoziata, nonché indetta gara d'appalto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c, art. 36 comma 9 bis e art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata tramite piattaforma d'aggregazione SINTEL di Regione Lombardia, per l'affidamento dei lavori oggettivati;
- n. 1 in data 18.02.2021 di approvazione verbale di gara ed aggiudicazione dei lavori citati alla Ditta A.B.E. s.r.l. con sede in Via Luigi Guerrasio, 146, 84083 Castel San Giorgio (SA) - Codice fiscale 04349770653 che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 11,999%, sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo netto contrattuale di Euro 264.197,47, oltre a IVA di legge, e quindi per complessivi Euro 290.617,22;

**Visto** il verbale di consegna lavori parziale in via d'urgenza sotto riserve di legge in data 01.06.2021;

**Richiamato** il contratto Rep. 1370 in data 30.06.2021, registrato telematicamente in data 30.06.2021 al n. 35223 Serie 1T;

**Visto** il secondo verbale di consegna lavori parziale in data 30.08.2021;

**Richiamate** altresì le seguenti Determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici:

- n. 30 del 19.10.2021 di approvazione e liquidazione primo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 07.10.2021 pari a netti Euro 123.000,00 oltre I.V.A. al 10% e pari a complessivi Euro 135.300,00;
- n. 37 del 28.10.2022 di approvazione e liquidazione del secondo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20.10.2022 pari a netti Euro 62.000,00 oltre I.V.A. al 10% e pari a complessivi Euro 68.200,00;

**Visto** e richiamato il progetto di variante degli **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA NELLE EX SCUOLE ELEMENTARI ED EX ASILO REGINA ELENA - LOTTO 2 GIARDINO" - CUP. H13B19000240005 – CIG. 8551972E89**, a firma del geom. Denis Faustinelli approvato con determinazione Responsabile Servizio Lavori Pubblici n° 22 in data 20.07.2022 il cui quadro economico è il seguente:

Descrizione		Progetto	Contratto	Variante
<b>A</b>	<b>OPERE A BASE D'ASTA:</b>			
A1	Importo totale lavori a base d'asta	€ 295.389,89	€ 295.389,89	€ 280.348,78
A2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.251,41	€ 4.251,41	€ 4.251,41
	<b>Sommano</b>	<b>€ 299.641,30</b>	<b>€ 299.641,30</b>	<b>€ 284.600,19</b>
	Ribasso d'asta - 11,999% su A1		-€ 35.443,83	-€ 33.639,05
	<b>Totale al netto del ribasso d'asta compreso oneri sicurezza</b>	<b>€ 299.641,30</b>	<b>€ 264.197,47</b>	<b>€ 250.961,14</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
B1	I.V.A 10% su opere	€ 29.964,13	€ 26.419,75	€ 25.096,11
B2	impianto illuminazione incluso I.V.A.	€ 69.540,00	€ 69.540,00	€ 12.182,92
B3	opere da giardiniere e verde incluso I.V.A.	€ 104.920,00	€ 104.920,00	€ 44.361,00
B4	impianto irrigazione incluso I.V.A.	€ 31.720,00	€ 31.720,00	€ 27.170,00
B5	Fondo art. 113 . D.Lgs. 50/2016	€ 7.498,26	€ 7.498,26	€ 7.498,26
B6	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
B7	Allacci vari enti	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B8	imprevisti e arrotondamenti	€ 13.491,31	€ 13.491,31	€ 13.491,31
B9	sala immersiva incluso I.V.A.	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.862,00
B10	forniture arredi, targhe e robot tagliareba incluso I.V.A.	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.681,78
B11	somme a disposizione	€ 0,00	€ 38.988,22	€ 74.470,48
	<b>Sommano</b>	<b>€ 260.358,70</b>	<b>€ 295.802,54</b>	<b>€ 309.038,86</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 560.000,00</b>	<b>€ 560.000,00</b>	<b>€ 560.000,00</b>

**Verificato che:**

- i lavori sono stati sospesi dal 02.01.2023 al 22.07.2024 per complessivi giorni 567;
- il termine per l'ultimazione dei lavori, a seguito delle sospensioni dei lavori, è risultato il 28.07.2024;
- i lavori sono stati ultimati, come risulta dal certificato di ultimazione lavori, in data 27.07.2024;

**Dato Atto che:**

- il direttore dei lavori geom. Denis Faustinelli, ha depositato, il conto finale dei lavori oggettivati in data 27.07.2024, in particolare il certificato di regolare esecuzione e la seguente documentazione:
  - o libretto delle misure;
  - o registro di contabilità;
  - o sommario del registro di contabilità;
  - o stato finale dei lavori;
  - o certificato di ultimazione dei lavori;

- dalle risultanze del certificato di regolare esecuzione e del conto finale, relativamente alle opere eseguite, risulta un credito in favore della ditta appaltatrice di €. 65.961,14 come di seguito calcolato:

Dall'importo netto dei lavori eseguiti di		€ 250.961,14
sono stati dedotti:		
- gli acconti corrisposti con:		
certificato di pagamento n. 1 in data 07/10/2021	€ 123.000,00	
certificato di pagamento n. 2 in data 28/10/2022	€ 62.000,00	
<b>Sommano gli acconti corrisposti</b>	<b>€ 185.000,00</b>	
		€ 185.000,00
<b>Secondo il detto stato finale resta quindi il credito netto dell'impresa</b>	<b>€ 65.961,14</b>	

- non si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso ai creditori in quanto durante l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque di proprietà di terzi, né furono arrecati danni di sorta, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori;

**Visto** il DURC regolare relativo al conto finale delle opere della ditta Appaltatrice;

**Richiamate** le seguenti determinazioni:

- n. 6 in data 28.04.2021 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici di affidamento incarico professionale al Dottore forestale Sara Gabriella Sandrini per supporto, consulenza, progettazione e direzione lavori per la realizzazione del giardino botanico (CIG Z75319D1FF) per un importo di €. 4.977,60;
- n. 33 in data 23.11.2021 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici di affidamento alla ditta CIEB Elettroforniture spa -Via G.B. Cacciamali, 62 - Brescia dell'appalto per la prima fornitura corpi illuminanti - CIG. Z7D33F25D7 e affidamento alla Ditta Faustinelli Mattia, Via Viso 16 - Ponte di Legno (BS) dell'appalto per la posa e messa in esercizio dei corpi illuminanti- CIG. ZEE341A917 per un importo complessivo di €. 12.182,92;
- n. 8 in data 27.04.2022 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici di affidamento diretto ai sensi dell'art.

- 1 comma 2 lett a della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della legge di conversione n. 108/2021, alla Ditta PARADELLO GREEN SRL - VIA PARADELLO N 9, RODENGO-SAIANO (BS) dei lavori di "Realizzazione impianto d'irrigazione e formazione di prato mediante posa di tappeto erboso in rotoli" - CIG 918539079D per un importo di €. 27.170,00;
- n. 8 in data 27.04.2022 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici di affidamento della fornitura di piante all'azienda Agricola Bontempi Giardini - Esine (BS) - CIG. Z7136BF312, affidamento fornitura di erbacee e piante officinali all'azienda agricola erbe e fiori di Angeli Andrea - San Paolo (BS) - CIG. Z3436CC22D integrazione incarico professionale al Dottore Forestale Sara Gabriella Sandrini per coordinamento operai addetti alla posa ed assistenza/super visione alla messa a dimora delle piante ed erbe varie come individuate nella planimetria di progetto. - CIG Z75319D1FF per un importo complessivo di €. 5.762,25;
  - n. 21 in data 29.07.2022 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici affidamento alla Ditta PEDRETTI GRANITI SRL - ZONA INDUSTRIALE VIA PIGNOLE N 16/18, CARISOLO (TN) della fornitura e posa in opera di n. 8 panchine con schienale e n. 2 panchine senza schienale da posare presso il parco esterno al municipio del comune di Ponte di Legno di nuova realizzazione. CIG Z4636F0595 per un importo di complessivi €. 19.343,10;
  - n. 27 in data 30.09.2022 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici di ulteriore impegno di spesa alla Ditta PARADELLO GREEN SRL - VIA PARADELLO N 9, RODENGO-SAIANO (BS) per integrazione dei lavori di "Realizzazione impianto d'irrigazione e formazione di prato mediante posa di tappeto erboso in rotoli". CIG 918539079D per un importo complessivo di €. 18.150,00;
  - n. 28 in data 30.09.2022 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici di affidamento alla ditta Rossi Gualtiero con sede in Vione (BS) via Monte Grappa n°8, della fornitura di terra per livellamento giardino. CIG. Z093808788 e di affidamento fornitura di corteccia in pino per aiuole alla Società Agricola Floricoltura Tonale di Serini Bruno e c. con sede in Edolo (BS) via G. Sora 41. CIG. ZBB3808777 per un importo complessivo di €. 6.003,80;
  - n. 118 in data 19.10.2022 del Responsabile del Servizio Tecnologico di assunzione impegno di spesa per anticipo contributo per sopralluoghi relativi ai lavori di spostamento di linea elettrica interrata nell'ambito degli interventi di riqualificazione paesaggistica della nuova sede municipale e biblioteca nelle ex scuole elementari ed ex asilo Regina Elena - lotto 2 giardino (CIG Z1B3872C98) per l'importo di €. 122,00;
  - n. 5 in data 27.01.2023 del Responsabile del Servizio Tecnologico di Assunzione impegno di spesa per spostamento linea elettrica interrata nell'ambito degli interventi di riqualificazione paesaggistica della nuova sede municipale e biblioteca nelle ex scuole elementari ed ex asilo Regina Elena - lotto 2 giardino (CIG Z8539DA138) per l'importo di €. 2.141,34;
  - n. 74 in data 02.08.2023 del Responsabile del Servizio Tecnologico per la fornitura di fiori e piante per abbellimento "Giardino tre Ponti", in favore della ditta Erbe e Fiori Società agricola S.S. con sede in San Paolo (BS) (CIG Z2B3C1BD55) per l'importo di €. 334,95
  - n. 6 in data 26.01.2024 del Responsabile del Servizio Tecnologico di fornitura e posa di porta automatica rototraslante da installarsi presso il tunnel di accesso all'ascensore della piazzetta "Belvedere", affidamento in favore della ditta Automazione Veneta S.r.l. con sede in Legnago (VR). Assunzione del relativo impegno di spesa. (CIG B01AD363D7) per un import di €. 15.250,00;
  - n. 21 in data 20.07.2024 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici di affidamento incarico professionale e assunzione impegno di spesa in favore della dottoressa Forestale Sara Gabriella Sandrini C.F. SNDSGB79B65B149H e P.Iva 03388830980 con studio in via Roma n. 10 a Ponte di Legno per, consulenza, progettazione e direzione lavori per il completamento del giardino tre ponti. CIG. B299C59A0E, affidamento e assunzione impegno di spesa in favore della ditta erbe e fiori Società Agricola S.S. con sede in via xxv aprile n. 19 - San Paolo (BS) C.F. e P.Iva 04434600989 per la fornitura di fiori e piante per l'abbellimento del giardino. CIG. B29A5BF8C affidamento e assunzione impegno di spesa in favore della ditta Prato Vivo srl con sede in via Fonte Pizzoli n. 18/a - Borno (BS) C.F. e P.Iva 04430130981 per il completamento dell'impianto di irrigazione e posa di tappeto erboso precoltivato CIG. B2916E8B81 e affidamento e assunzione impegno di spesa in favore dalla società Agricola Floricoltura Tonale di Serini Bruno e c. con sede in Edolo (BS) via G. Sora 41. C.F. 00822670980 e P.Iva 02682630168 per la fornitura di corteccia francese per aiuole. CIG. B29A5A77BF per un importo complessivo di €. 9.132,40;
  - n. 33 in data 19.03.2024 del Responsabile del Servizio Tecnologico per affidamento, in favore della ditta Sandrini imbiancature di Sandrini Riccardo & C. S.a.s. con sede in Temù (BS) dei lavori di realizzazione controsoffitto in cartongesso nella sala immersiva di nuova realizzazione presso il tunnel pedonale posto al piano della nuova biblioteca e del parco antistante gli edifici comunali "ex asilo Regina Elena" ed "ex scuole Elementari", e assunzione del relativo impegno di spesa. (CIG B0E455767C) per l'importo complessivo di €. 5.612,00;
  - n. 36 in data 06.03.2024 del Responsabile del Servizio Amministrativo di approvazione del protocollo d'intesa con il Consorzio Ponte di Legno-Tonale per la realizzazione della nuova sala immersiva con erogazione di contributo per un importo di €. 50.000,00;
  - n. 67 in data 11.06.2024 del Responsabile del Servizio Tecnologico per la fornitura n. 60 supporti per targhette orto botanico e scritta in acciaio inox da posizionarsi sulla fontana presso il "giardino 3 ponti",

affidamento in favore della ditta C.A.M. S.r.l. con sede in Sale Marasino (BS) (CIG B210DA2448) per l'importo complessivo di €. 6.087,80;

- n. 82 in data 11.07.2024 del Responsabile del Servizio Tecnologico per la fornitura n. 2 robot taglia erba per il giardino 3 ponti affidato in favore della ditta Officina agricola di Belotti e M. s.n.c. con sede a Ossimo Inferiore (BS) (CIG B2706BF185) per un importo di €. 5.250,88;

**Atteso** inoltre che si rende necessario provvedere alla liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113 c. 3 ed accantonamento del fondo di cui all'art. 113 c.4 D.Lgs 50/2016 accantonato tra le somme a disposizione dell'opera nel quadro economico generale;

**Dato Atto** quindi che a termini del regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016, significativamente all'ultimo capoverso dell'art. 3.1, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 84/2016 è liquidabile tutto l'incentivo competente alla fase progettuale ed alla fase esecutiva in capo al RUP nonché la quota competente in capo alla Direzione Lavori.

**Considerato** che per le opere di cui trattasi il RUP è stato individuato nella persona del funzionario Tecnico del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Ponte di Legno, Testini Stefania;

**Dato Atto** che la quota di fondo accantonata per le funzioni tecniche (comma 3 art. 113), può essere liquidata per una somma pari ad **€. 5.453,34** (ovvero tutta la quota spettante al RUP per fase progettazione e fase esecutiva nonché alla Direzione Lavori, coordinamento sicurezza e CRE) per le seguenti attività: *pianificazione (7%), verifica e validazione (4%+6%), gara (10%), RUP (40%) e DL (15%+10%+5%)*: €. (299.641,30 +51.733,54) \* 1,6% \* (7%+4%+6%+10%+40%+30%) = €. 5.453,34);

**Visto** il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 151 – 4° comma del T.U.E.L. n° 267/2000;

**Visto** il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, in sostituzione del Responsabile di Servizio LL.PP., ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. n° 267/2000;

**Con Voti** unanimi e favorevoli, resi ai sensi di legge:

## DELIBERA

1. **di approvare** la contabilità finale degli **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA NELLE EX SCUOLE ELEMENTARI ED EX ASILO REGINA ELENA - LOTTO 2 GIARDINO" - CUP. H13B19000240005 – CIG. 8551972E89** affidati alla Ditta A.B.E. s.r.l. con sede in Via Luigi Guerrasio, 146, 84083 Castel San Giorgio (SA) - Codice fiscale 04349770653 la quale ha firmato gli atti contabili come in appresso elencati:
  - libretto delle misure;
  - registro di contabilità;
  - sommario del registro di contabilità;
  - stato finale dei lavori;
  - certificato di ultimazione dei lavori;
2. **di dare atto** che la Ditta ha firmato la contabilità finale senza riserve;
3. **di approvare** le risultanze dell'allegato certificato di regolare esecuzione, redatto in data 27.07.2024 dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che sono state realizzate opere per un importo netto complessivo di **€. 250.961,14**;
4. **di liquidare** e pagare alla ditta Appaltatrice A.B.E. s.r.l. con sede in Via Luigi Guerrasio, 146, 84083 Castel San Giorgio (SA) - Codice fiscale 04349770653 relativamente alle opere di cui al contratto Rep. 1370 in data 30.06.2021, registrato telematicamente in data 30.06.2021 al n. 35223 Serie 1T, l'importo di netti **€. 65.961,14** oltre IVA e pertanto per complessivi **€. 72.557,25** mediante imputazione della spesa sul capitolo **7108/0 - Recupero ex scuole/asilo - giardino dei tre ponti**, del PEG assegnato al Servizio Lavori Pubblici- impegno n° 893/2020 sub. 699;
5. **di liquidare** e pagare in favore dei dipendenti del Comune di Ponte di Legno e/o Unione, la somma accantonata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, relativa alle opere citate, di importo pari a complessivi **€. 5.453,34** al lordo degli oneri riflessi, mediante imputazione della spesa sul Capitolo **7108/0 - Recupero ex scuole/asilo - giardino dei tre ponti, del PEG assegnato al Servizio Lavori Pubblici** – impegno n° 893/2020 -e così ripartita con il Personale dell'Ufficio Tecnico, che ha coadiuvato direttamente le funzioni, come da seguente proposta di ripartizione presentata dal Responsabile del procedimento:

PRESTAZIONI	T.S. RUP- Comune	F.D. - Comune	R.M. - Unione	M.S. Unione	S.R. Unione	TOTALE
RUP	€ 2.127,30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.127,30
DL-SICUREZZA CRE	€ -	€ 1.270,03	€ -	€ -	€ -	€ 1.270,03
Collaboratori RUP	€ -	€ -	€ 236,37	€ 236,37	€ 236,37	€ 709,10
oneri riflessi	€ 697,75	€ 416,57	€ 77,53	€ 77,53	€ 77,53	€ 1.346,91
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.825,06</b>	<b>€ 1.686,60</b>	<b>€ 313,90</b>	<b>€ 313,90</b>	<b>€ 313,90</b>	<b>€ 5.453,34</b>

6. **di demandare** al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Ponte di Legno, il pagamento del fondo funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016, indicato al precedente capoverso, accantonato al RUP e D.L., dipendenti dell'Ente, nel primo cedolino utile ed altresì disporre contestualmente il trasferimento dei fondi agli Enti di appartenenza degli ulteriori collaboratori indicati, per il pagamento delle spettanze ai propri dipendenti, ai fini dell'inserimento nel primo cedolino utile del personale interessato;
7. **di accantonare** il fondo per l'innovazione di cui all'art. 113 c. 4 del D. Lgs. 50/2016, per un importo di €. 1.198,56 pari al 20% dei fondi complessivamente accantonati da destinarsi all'acquisto di beni, software e altre strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, mediante imputazione della spesa sul Capitolo **7108/0 - Recupero ex scuole/asilo - giardino dei tre ponti, del PEG assegnato al Servizio Lavori Pubblici** – impegno n° 893/2020;
8. **Di approvare** il quadro economico finale dell'intervento come di seguito:

Descrizione		Conto finale
<b>A</b>	<b>OPERE A BASE D'ASTA:</b>	
A1	Importo totale lavori a base d'asta	€ 280.348,78
A2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.251,41
	<b>Sommano</b>	<b>€ 284.600,19</b>
	Ribasso d'asta - 11,999% su A1	€ 33.639,05
	<b>Totale opere al netto del ribasso d'asta compreso oneri sicurezza</b>	<b>€ 250.961,14</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
B1	I.V.A 10% su opere	€ 25.096,11
B2	impianto illuminazione incluso I.V.A.	€ 12.182,92
B3	opere da giardiniere e verde incluso I.V.A.	€ 25.542,00
B4	impianto irrigazione incluso I.V.A.	€ 45.320,00
B5	Fondo art. 113 c. 3 e 4 D.Lgs. 50/2016 su €. 299.641,30 (opere) +€. 51.733,54 (realizzazione giardino ed impianto irrigazione, impianto elettrico ed opere edili sala immersiva)	€ 7.027,50
B6	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00
B7	Allacci vari enti	€ 2.263,34
B8	allestimenti e realizzazione sala immersiva incluso I.V.A.	€ 70.862,00
B9	forniture arredi, targhe e robot tagliareba incluso I.V.A.	€ 30.681,78
B10	economie a disposizione	€ 89.838,21
	<b>Sommano</b>	<b>€ 309.038,86</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 560.000,00</b>

9. **di svincolare** la cauzione definitiva di **Euro 15.851,85** (euro quindicimilaottococinquantuno/85), rilasciata dalla Compagnia Accelerant Insurance Europe SA/NV - Roma polizza n. B.2021.1102942 emessa in data 28.05.2021;
10. con **successiva ed unanime** votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma T.U.E.L. –

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Dott. Fabio Gregorini Segretario Comunale in sostituzione del Responsabile del Servizio LL.PP., appone il Visto di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. n° 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott. Fabio Gregorini*



### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Renato Armanaschi, Responsabile del Servizio Finanziario, attesta ai sensi degli artt. 49 e 151, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, la regolarità contabile della su estesa deliberazione.

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO**

*Dott. Renato Armanaschi*



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
Dott. Ivan Faustinelli



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Fabio Gregorini

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

n. \_\_\_\_\_  
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

che la presente deliberazione;

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:
  - mediante affissione all'albo pretorio comunale (art.124, comma 1, del T.U. 18.8.2000, n.267);
  - nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18.8.2009, n.69);
- è stata compresa nell'elenco n. 8, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125, del T.U. n.267/2000).

Dalla residenza comunale, li 21/02/2025

Il funzionario Delegato  
Faustinelli Silvio



---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21/02/2025 al 08/03/2025;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art.134, comma3, del T.U. n.267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li 21/02/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Fabio Gregorini

---

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.