



COMUNE di PONTE DI LEGNO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45 DEL 08/05/2026

OGGETTO: **OPERE DI RIFACIMENTO BRIGLIA SUL TORRENTE FRIGIDOLFO IN VICOLO GAVIA - CUP H18H25000760002 - CIG BA286E16CE. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE DELLE OPERE.**

L'anno DUÉMILAVENTISEI addì OTTO del mese di MAGGIO alle ore 16.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Pres.	Ass.
FAUSTINELLI IVAN	- Sindaco	X	
PEDRETTI AURELIO	- Assessore	X	
MORESCHI FERDINANDO	- Assessore	X	
Totale		3	0

Assiste l'adunanza il **Segretario Comunale, dott. GREGORINI FABIO** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco, FAUSTINELLI IVAN**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 45 del 08/05/2026

**Oggetto: OPERE DI RIFACIMENTO BRIGLIA SUL TORRENTE FRIGIDOLFO IN VICOLO GAVIA - CUP H18H25000760002 - CIG BA286E16CE.
APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE DELLE OPERE.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con D.G.R. n. 6273/2022 l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica è risultata assegnataria di un contributo pari ad Euro 2.500.000,00 per l'esecuzione dei lavori di "Mitigazione del rischio idraulico lungo il tratto superiore dell'asta del fiume Oglio, nel territorio dell'Unione stessa";
- i lavori di "Mitigazione del rischio idraulico lungo il tratto superiore dell'asta del fiume Oglio nel territorio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica" sono stati suddivisi in n. 3 lotti sui diversi Comuni appartenenti all'Unione;
- con prot. dell'Unione n. 5930 in data 10.09.2023, il progettista Dott. Ing. Anselmini Claudia dello Studio Protea S.r.l., ha depositato in atti il progetto definitivo delle opere di "Mitigazione idraulica del rischio alluvionale lungo il tratto superiore del fiume Oglio nei comuni dell'Alta Valle Camonica lotto n. 1" - torrente Frigidolfo;
- in data 20.10.2023 si è determinata la conclusione positiva del procedimento autorizzativo mediante Conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge n. 241/90 e s.m.i., effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis, Legge n. 241/90;
- con deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica n. 62 del 28.12.2023 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di "Mitigazione idraulica del rischio alluvionale lungo il tratto superiore del fiume Oglio nei comuni dell'Alta Valle Camonica lotto n. 1";
- il progetto definitivo prevedeva l'individuazione di 9 distinte aree di intervento così elencate: Intervento A, Intervento B; Intervento C; Intervento D; Intervento E.1; Intervento E.2; Intervento F; Intervento G; Intervento H;
- l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica ha provveduto a sviluppare il progetto esecutivo ed appaltare le relative opere dei soli interventi F, G ed H, ritenuti prioritari anche in considerazione dell'elevato importo delle suddette;
- pertanto, con nota prot. n. 6020 del 16.07.2025, il Comune di Ponte di Legno segnalava un peggioramento delle situazioni precedentemente già valutate nel progetto definitivo in relazione agli interventi B e C e si è reso disponibile quale soggetto attuatore per l'esecuzione degli interventi stessi relativi al reticolo idrico principale di competenza regionale;
- a seguito degli eventi temporaleschi estivi si è verificato il sifonamento della briglia esistente nell'area di intervento C e, pertanto, risulta improcrastinabile aggiungere le opere necessarie alla sistemazione della briglia stessa;
- Regione Lombardia ha accolto la richiesta di finanziamento delle opere tramite il Decreto regionale n. 11445 del 08.08.2025 del Dirigente della Unità Organizzativa difesa del suolo e gestione attività commissariali, con il quale è stata impegnata e liquidata la somma di Euro 115.000,00 a favore del Comune di Ponte di Legno per la realizzazione degli interventi sopracitati a valere sui fondi di cui alla D.G.R. 2829 del 10.02.2020;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnologico n. 98 del 19.09.2025 con la quale si affidava il servizio di redazione progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza delle opere di "Rifacimento briglia sul torrente Frigidolfo in vicolo Gavia" - CUP H18H25000760002 allo Studio Protea S.r.l. con sede in Dervio (LC) e assunzione del relativo impegno di spesa;

ATTESO quindi che, con protocollo n. 14544 del 24.10.2025, lo Studio incaricato ha depositato al protocollo comunale il progetto esecutivo delle opere citate agli atti del Servizio Lavori Pubblici;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 94 del 29.10.2025 di approvazione del progetto esecutivo delle opere di "Rifacimento briglia sul torrente Frigidolfo in vicolo Gavia" - CUP H18H25000760002, per un importo complessivo di Euro 115.000,00;

RICHIAMATE le determinazioni del Servizio Lavori Pubblici:

- n. 071 del 27.12.2025 a contrarre mediante affidamento diretto, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, tramite piattaforma d'aggregazione SINTEL di Regione Lombardia;
- n. 003 del 28.01.2026 di affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., alla Ditta COSEPI S.R.L. con sede in Via Papa Giovanni XXIII, 21 - 24020

Colere (BG) - C.F./P.IVA 00344470166, che ha offerto con un ribasso del 3,14% sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo netto contrattuale di Euro 81.535,59 (incluso oneri per la sicurezza per Euro 1.997,61) oltre all'IVA di Legge, come da seguente quadro economico:

a) LAVORI	PROGETTO	CONTRATTO
Importo opere	€ 82.116,44	€ 82.116,44
Ribasso d'asta - 3,14%		-€ 2.578,46
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.997,61	€ 1.997,61
Totale a base d'asta	€ 84.114,05	€ 81.535,59
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		
I.V.A. al 22% su a)	€ 18.505,09	€ 17.937,83
Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e rilievi	€ 11.165,44	€ 11.165,44
Incentivo art. 45 co. 3 D.lgs. 36/2023	€ 1.180,42	€ 1.211,24
Accantonamento art. 45 co. 5 D.lgs. 36/2023	€ -	€ 302,81
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00
Imprevisti, arrotondamenti e ribasso d'asta	€ -	€ 2.812,08
Totale somme a disposizione	€ 30.885,95	€ 33.464,41
TOTALE GENERALE	€ 115.000,00	€ 115.000,00

VISTO il verbale di consegna e inizio dei lavori d'urgenza in data 06.02.2026, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 Allegato II.14 art. 3 comma 9;

RICHIAMATO il contratto d'appalto Rep. 1513 in data 11.03.2026, registrato presso TP5 Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Brescia il 12.03.2026 al n. 12520 - Serie 1T;

VISTI ED ESAMINATI i documenti dello stato finale in data 28.04.2026 redatti dalla Direzione Lavori, dai quali emerge che:

- i lavori sono stati ultimati in data 23.03.2026 entro il tempo utile concesso, come risulta dal certificato di ultimazione lavori in pari data;
- la Ditta COSEPI S.R.L. con sede in Via Papa Giovanni XXIII, 21 - 24020 Colere (BG) - C.F./P.IVA 00344470166 ha eseguito lavori per un importo totale netto di **Euro 81.535,26**;
- non è stato emesso e liquidato nessun certificato di pagamento in acconto;

VISTI:

- il Certificato di regolare esecuzione in data 28.04.2026, dal quale risulta che la Ditta COSEPI S.R.L. ha sottoscritto la contabilità finale senza riserve;
- il DURC emesso dall'ente INAIL in data 27.02.2026, protocollo INAIL_53055101, con esito regolare per la Ditta COSEPI S.R.L. e validità sino al 27.06.2026;

DATO ATTO che, nel Certificato di regolare esecuzione delle opere, si dichiara che tutte le lavorazioni sono state regolarmente eseguite e che può essere liquidato il credito dell'impresa di netti **Euro 81.535,26** oltre IVA 22%, dedotto dal seguente conteggio:

Importo netto dei lavori eseguiti:	€	81.535,26
Acconti corrisposti con:		
Certificati di pagamento	€	-
Sommano	€	-
Credito residuo Impresa	€	81.535,26

ATTESO che si rende necessario provvedere alla liquidazione dell'incentivo e dell'accantonamento di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. inserito tra le somme a disposizione dell'opera nel quadro economico generale;

DATO ATTO quindi che, a termini del regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., significativamente all'articolo 11, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 06.03.2025, è liquidabile l'incentivo;

CONSIDERATO che per le opere di cui trattasi il RUP è stato individuato nel responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Denis Faustinelli;

DATO ATTO che le quote relative ai fondi:

- di cui al comma 3, art. 45 del D.lgs. 36/2023 di Euro 1.211,24 può essere liquidata nonché della somma di Euro 83,16 relativa all'IRAP come stabilito dalla Delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 103/2026/PAR;
- di cui al comma 5, art. 45 del D.lgs. 36/2023, di Euro 302,81 può essere accantonata;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 151 – 4° comma del T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, in sostituzione del Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. n° 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ai sensi di legge;

DELIBERA

- 1) di **APPROVARE** la contabilità finale delle opere di "RIFACIMENTO BRIGLIA SUL TORRENTE FRIGIDOLFO IN VICOLO GAVIA" - CUP H18H25000760002 - CIG BA286E16CE, affidate alla Ditta COSEPI S.R.L. in data 28.01.2026;
- 2) di **DARE ATTO** che il quadro economico finale dell'opera risulta essere come di seguito:

a) LAVORI	PROGETTO	FINALE
Importo opere	€ 82.116,44	€ 82.116,10
Ribasso d'asta - 3,14%		-€ 2.578,45
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.997,61	€ 1.997,61
Totale a base d'asta	€ 84.114,05	€ 81.535,26
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		
I.V.A. al 22% su a)	€ 18.505,09	€ 17.937,76
Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e rilievi	€ 11.165,44	€ 11.165,44
Incentivo art. 45 co. 3 D.lgs. 36/2023	€ 1.180,42	€ 1.211,24
Accantonamento art. 45 co. 5 D.lgs. 36/2023	€ -	€ 302,81
IRAP su fondo di cui all'art. 45 co. 3 D.lgs. 36/2023	€ -	€ 83,16
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00
Ribasso d'asta	€ -	€ 2.729,32
Totale somme a disposizione	€ 30.885,95	€ 33.464,74
TOTALE GENERALE	€ 115.000,00	€ 115.000,00

- 3) di **APPROVARE** il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 28.04.2026 dalla D.L.;
- 4) di **LIQUIDARE** e pagare, in favore della Ditta COSEPI S.R.L. con sede in Via Papa Giovanni XXIII, 21 - 24020 Colere (BG) - C.F./P.IVA 00344470166 la somma di complessiva di **Euro 81.535,26** oltre IVA 22%, come specificato in premessa a saldo dei lavori eseguiti mediante imputazione della spesa al capitolo 9056/0 – codice 11.01-2.02.01.09.000 - imp. 468/2025 - sub 2;
- 5) di **LIQUIDARE** e pagare allo Studio Protea S.r.l. con sede in Dervio (LC), quale saldo per le prestazioni di direzione e contabilità lavori, coordinamento sicurezza e CRE, l'importo di netti **Euro 3.500,00** oltre contributo di cassa ed IVA e pertanto per complessivi €. 4.440,80 mediante imputazione della spesa al capitolo 9056/0 – codice 11.01-2.02.01.09.000 - imp. 468/2025 - sub 1;
- 6) di **LIQUIDARE** e pagare in favore dei dipendenti del Comune di Ponte di Legno e/o Unione,
 - la somma accantonata ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., relativa alle opere citate, di importo pari a complessivi **Euro 1.211,24** al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, mediante imputazione della spesa a carico del Capitolo 9056/0 – codice 11.01-2.02.01.09.000 - imp. 468/2025 - sub 2;
 - la somma pari a complessivi **Euro 83,16** relativa all'IRAP come stabilito dalla Delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 103/2026/PAR mediante imputazione della spesa a carico del Capitolo 9056/0 – codice 11.01-2.02.01.09.000 - imp. 468/2025 - sub 0;

e così ripartita:

PRESTAZIONI	F.D - Comune	R.M. - Unione	S.R. - Unione	T.S. - Comune	R.F. - Vione	M.S. - Unione	TOTALE
Programmazione	€ 48,92	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 48,92
RUP	€ 342,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 342,44
Collaboratore fase autorizzativa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Responsabile fase gara	€ 73,38	€ 73,38	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 146,76
Responsabile fase esecutiva	€ 73,38	€ 73,38	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 146,76
Collaboratori	€ -	€ 58,70	€ 58,70	€ 58,70	€ 58,70	€ 58,70	€ 293,52
Sommano	€ 538,11	€ 205,46	€ 58,70	€ 58,70	€ 58,70	€ 58,70	€ 978,39
Ritenute 23,8%	€ 128,07	€ 48,90	€ 13,97	€ 13,97	€ 13,97	€ 13,97	€ 232,86
TOTALE incluso ritenute	€ 666,18	€ 254,36	€ 72,67	€ 72,67	€ 72,67	€ 72,67	€ 1.211,24
IRAP da aggiungere a carico del Q.E. 8,5%	€ 45,74	€ 17,46	€ 4,99	€ 4,99	€ 4,99	€ 4,99	€ 83,16

- 7) di **DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte di Legno, il pagamento del fondo funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., indicato al precedente capoverso, ai dipendenti dell'Ente, nel primo cedolino utile ed altresì disporre contestualmente il trasferimento dei fondi agli Enti di appartenenza degli ulteriori collaboratori indicati, per il pagamento delle spettanze ai propri dipendenti, ai fini dell'inserimento nel primo cedolino utile del personale interessato;
- 8) di **ACCANTONARE** il fondo per l'innovazione di cui all'art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per un importo di **Euro 302,81** pari al 20% dei fondi complessivamente accantonati da destinarsi secondo quanto previsto all'art. 2 del regolamento per le funzioni tecniche approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 06.03.2025, mediante imputazione della spesa a carico del Capitolo 9056/0 – codice 11.01-2.02.01.09.000 - imp. 468/2025 - sub 4;
- 9) con **SUCCESSIVA** ed unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. N°267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dott. Fabio Gregorini Segretario Comunale in sostituzione del Responsabile del Servizio, appone il Visto di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Fabio Gregorini

Fabio Gregorini



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Renato Armanaschi, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del T.U.E.L. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Renato Armanaschi)

Renato Armanaschi



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
dott. Ivan Faustirelli



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Fabio Gregorini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

n. _____
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione;

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi sul sito informatico di questo Comune ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18.08.2009, n. 69;
- è stata compresa nell'elenco n. 22, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125, del T.U. n.267/2000).

Dalla residenza comunale, li 20/05/2026

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Faustirelli Silvio



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 20/05/2026 al 04/06/2026;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art.134, comma3, del T.U. n.267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li 20/05/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Fabio Gregorini



Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.