



# COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. 00649470176 P.IVA 00574390985

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI



ORIGINALE

COPIA

SERVIZIO FINANZIARIO

N. 022 Registro Servizio Lavori Pubblici

**OGGETTO:** "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, RIFACIMENTO INFRASTRUTTURE ED ACQUEDOTTO A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE AVVENUTA NEL LUGLIO 2020 - LOTTO 1" - CUP H15H20000300005 - CIG B8C02A3933.

**APPROVAZIONE DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALLA DITTA AGGIUDICATARIA LANZETTI DOMENICO S.R.L. CON SEDE A CETO (BS) IN VIA MEDIO N. 1 - C.F. E P.IVA 02549830988.**

L'anno 2026 il giorno ventinove del mese di maggio (29.05.2026)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

**PREMESSO** che:

- durante le intense precipitazioni occorse nella serata del 30.07.2020, gli straordinari eventi meteorologici verificatosi hanno causato l'esondazione del torrente Arcanello comportando consistenti erosioni e rilevante trasporto solido, che ha danneggiato gravemente diversi immobili e provocato altresì diffusi danni al territorio;
- l'esito dei continui eventi meteorologici straordinari ad effetti parossistici consistente in numerose precipitazioni di entità ed intensità inusitate (nubifragio), che si sono verificati nuovamente in data 01.08.2020 hanno interessato, anche nel secondo episodio, il bacino idrografico del torrente Arcanello, causando un ingente peggioramento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche già danneggiate e aumentato il novero dei danni diffusi al territorio;
- la furia delle acque ha trasportato una grande quantità di materiale litoide già movimentato e reso instabile dall'evento alluvionale descritto in precedenza, erodendo ulteriormente i versanti e i siti compromessi e già resi vulnerabili, fenomeno che ha minacciato la sicurezza degli abitati di Ponte di Legno, Pezzo, Zoanno e Precasaglio;

**DATO ATTO** che il torrente Arcanello risulta annoverato fra i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico secondario di competenza comunale;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 74 del 12.08.2020 con la quale si conferiva l'incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità urgente relativo ai lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e rifacimento infrastrutture sul torrente Arcanello a seguito dell'evento alluvionale del 30-31 luglio e 01 agosto 2020 allo Studio d'Ingegneria Riva e Associati, C.F. e P.IVA 03000280986, con sede in via Premia, 7 - 25050 Vione (BS);

**DATO ATTO** che dallo Studio di Fattibilità sopracitato gli interventi sono stati suddivisi in 5 lotti funzionali lungo l'asta del torrente Arcanello e che con nota della Regione Lombardia, pervenuta al prot. n. 6491 del 04.11.2020, veniva comunicata l'assegnazione di contributo per l'esecuzione di lavori per una parte di asta del torrente;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere anche alla realizzazione degli interventi previsti dai lotti 3-4-5 e completamento del lotto 1;

**CONSIDERATO** quindi che il Comune di Ponte di Legno è risultato beneficiario di contributo per Euro 75.000,00 dal Ministero dell'Interno, per l'intervento di progettazione delle opere di lotti 3-4-5 e completamento del lotto 1, a valere sul decreto del 07 dicembre 2020, come da Decreto Dirigenziale del 03 maggio 2021, concernente l'attribuzione agli enti locali, di contributi per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativamente ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade;

**RICHIAMATA** a tal fine la propria determinazione n. 029 del 14.10.2021 con la quale è stato affidato il servizio summenzionato in favore dello STUDIO D'INGEGNERIA RIVA E ASSOCIATI con sede a Vione (BS), in Via Premia n. 7, C.F. e P.IVA 03000280986, per un importo di netti Euro 45.633,16;

**VISTA** la determinazione di conclusione positiva del procedimento del 20.10.2023 - Autorizzazione della Conferenza dei Servizi decisoria, ex art. 14-bis, comma 2, della Legge 241/1990 - forma semplificata in modalità asincrona, per l'esame e l'approvazione degli "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, rifacimento infrastrutture ed acquedotto a seguito dell'esondazione avvenuta nel luglio 2020 - Lotti 1-3-4-5";

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte di Legno, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**.

Ponte di Legno, lì 29.05.2026

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(Dott. Armanaschi Renato)



### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 42 - comma 4 Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici) - (Art. 20 Regolamento di Contabilità)

Il presente verbale viene pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet [www.comune.ponte-di-legno.bs.it](http://www.comune.ponte-di-legno.bs.it)

Ponte di Legno, .....

N. \_\_\_\_\_ REG.

### COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**IL FUNZIONARIO DELEGATO**

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 13.02.2025, di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo relativo agli "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, rifacimento infrastrutture ed acquedotto a seguito dell'esondazione avvenuta nel luglio 2020 - Lotti 1-3-4-5" (CUP H15H20000300005) per un importo complessivo di Euro 1.460.000,00, di cui Euro 1.032.120,32 per opere ed Euro 427.879,68 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**DATO ATTO** che:

- con nota del 12.11.2024 prot. 0012506/7.1/GDT la Comunità Montana di Valle Camonica si è resa disponibile a cofinanziare l'intervento in oggetto nella misura dell'11%, in aggiunta al 10% di cofinanziamento comunale;
- con istanza in data 13.11.2024, ID 6137320, è stata presentata domanda di accesso al bando per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi ed opere di difesa del suolo, sistemazione di dissesti idrogeologici, anche su versanti, manutenzione straordinaria e regimazione idraulica del reticolo idrico minore di competenza comunale - Bando dissesti 2024 di Regione Lombardia - limitatamente ai Lotti 1 e 5;
- con Decreto n. 10691 del 25.07.2025 Regione Lombardia ha cofinanziato le opere, limitatamente ai Lotti 1 e 5, per l'importo di Euro 587.000,00;

**CONSIDERATO** che i Lotti 1 e 5 risultano pertanto interamente finanziati come segue, con accettazione del contributo di Regione Lombardia in data 31.07.2025:

- Regione Lombardia:	Euro 587.000,00
- Comunità Montana di Valle Camonica:	Euro 81.730,00
- Comune di Ponte di Legno (fondi propri):	Euro 76.270,00
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 745.000,00</b>

**DATO ATTO** che il progetto esecutivo, limitatamente ai Lotti 1 e 5, è stato aggiornato al D.Lgs. n. 36/2023 e rivisto con la redazione degli elaborati specifici ai fini dell'appalto, con trasmissione degli elaborati integrativi da parte del progettista in data 08.10.2025;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 15.10.2025, di approvazione del progetto esecutivo aggiornato dei Lotti 1 e 5 di cui agli "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, rifacimento infrastrutture ed acquedotto a seguito dell'esondazione avvenuta nel luglio 2020" (CUP H15H20000300005), per un importo complessivo di Euro 745.000,00;

**VISTE E RICHIAMATE** le proprie determinazioni:

- > n. 54 del 16.10.2025 di indizione di gara ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., mediante procedura aperta, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del medesimo D.Lgs., determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ed esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 54 del Codice, tramite piattaforma d'aggregazione SINTEL di Regione Lombardia;
- > n. 68 del 11.12.2025 di aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. alla Ditta LANZETTI DOMENICO S.R.L. con sede a Ceto (BS) - Via Medio n. 3 - C.F./P.IVA 02549830988, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 13,895% sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo netto contrattuale di Euro 243.666,80 (compresi Euro 7.002,92 per oneri della sicurezza) oltre a IVA di Legge e, quindi, per complessivi Euro 297.273,50 come dal seguente quadro economico:

a) LAVORI	PROGETTO	CONTRATTO
1) Importo opere	€ 274.854,98	€ 274.854,98
Ribasso d'asta - 13,895%		-€ 38.191,10
2) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 7.002,92	€ 7.002,92
<b>Totale a base d'asta</b>	<b>€ 281.857,90</b>	<b>€ 243.666,80</b>
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		
3) I.V.A. al 22% su a)	€ 62.008,74	€ 53.606,70
4) Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e rilievi	€ 25.000,00	€ 25.000,00
5) CNPAIA	€ 1.000,00	€ 1.000,00
6) I.V.A. su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 5.720,00	€ 5.720,00
7) Campagne geologiche e geognostiche per verifiche di stabilità del versante vista la presenza di strato argillo-limoso	€ 7.500,00	€ 7.500,00
8) I.V.A. su campagne geologiche e geognostiche	€ 1.650,00	€ 1.650,00
9) Incentivo per funzioni tecniche	€ 5.637,16	€ 5.637,16
10) Contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00
11) Acquisto aree occupazioni	€ 2.500,00	€ 2.500,00
12) Imprevisti, arrotondamenti e ribasso d'asta	€ 1.876,20	€ 48.469,34
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 113.142,10</b>	<b>€ 151.333,20</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 395.000,00</b>	<b>€ 395.000,00</b>

- > n. 1 del 22.01.2026 di conferimento incarico allo Studio d'Ingegneria Riva e Associati con sede in Via Premia n. 7 a Vione (BS), C.F. e P.IVA 03000280986, già progettista incaricato, per le prestazioni professionali inerenti la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva delle opere in oggetto;

**RICHIAMATO** il contratto d'appalto Rep. 1515 in data 20.03.2026, registrato presso TP5 Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Brescia il 20.03.2026 al n. 14361 - Serie 1T;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori in data 02.04.2026, depositato al protocollo comunale n. 3129 del 08.04.2026;

**VISTI ED ESAMINATI** i documenti relativi al primo stato di avanzamento dei lavori predisposti dalla Direzione Lavori e depositati agli atti del Servizio Lavori Pubblici con prot. 4577 del 28.05.2026, da cui risulta che le opere realizzate raggiungono un importo, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, di **Euro 70.809,26**;

**CONSIDERATO** che la documentazione del SAL n. 1 è stata sottoscritta dall'appaltatore, senza riserve, e si compone dei seguenti atti:

- stato d'avanzamento lavori n. 1;
- libretto delle misure n. 1;
- registro di contabilità n. 1;
- sommario registro di contabilità al SAL n. 1;

**VISTO** il certificato di pagamento n. 1 in data 18.05.2026, predisposto e firmato dal Responsabile Unico del Progetto, da cui risulta che l'importo da liquidare in favore dell'aggiudicatario **LANZETTI DOMENICO S.R.L.** risulta pari ad **Euro 70.455,21** oltre I.V.A. al 22%, al netto delle ritenute per gli infortuni e, pertanto, per un importo complessivo di Euro **85.955,36** I.V.A. inclusa;

**VISTA** la regolarità contributiva attestata dal DURC della Ditta LANZETTI DOMENICO S.R.L. con sede a Ceto (BS) - Via Medio n. 1 - C.F./P.IVA 02549830988, prot. INPS\_49664355, data richiesta 26.02.2026 e scadenza validità 26.06.2026, agli atti dell'ufficio;

**ESPRESSO** il proprio parere sulla regolarità tecnica;

**VISTI E RICHIAMATI:**

- > il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- > il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2016;
- > la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2019 e sottoscritta dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione in data 02.01.2020;
- > l'art. 1 comma 3 della citata convenzione con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica;
- > il decreto n. 100 del 15.01.2026 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù nella persona del Dott. Renato Armanaschi;
- > il decreto n. 101 del 15.01.2026 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'Area tecnica associata - Distretto nord per i Comuni di Ponte di Legno e Vione, al sottoscritto Geom. Denis Faustini;
- > la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 08.01.2026 di ricognizione delle posizioni organizzative;
- > la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 16.02.2026 di approvazione del documento Unico di Programmazione;
- > la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16.02.2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;

**RICHIAMATO** il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa di:

- 1) **APPROVARE** i documenti di contabilità relativi al **Primo Stato di Avanzamento** dei lavori eseguiti a tutto il 18.05.2026 e depositati in atti, nonché il relativo certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile Unico del Progetto in data 18.05.2026 inerente i lavori eseguiti dalla Ditta **LANZETTI DOMENICO S.R.L.** con sede a Ceto (BS) - Via Medio n. 1 - C.F./P.IVA 02549830988, da cui risulta che le opere realizzate raggiungono un importo, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, di Euro 70.809,26;
- 2) **LIQUIDARE** il certificato di pagamento n. 1 in data 18.05.2026, emesso dal Responsabile Unico del Progetto, per un importo netto di **Euro 70.455,21** oltre I.V.A. 22%, pari a complessivi **Euro 85.955,36**;
- 3) **DARE ATTO** che l'onere complessivo per la realizzazione dell'opera è stato impegnato al Capitolo **9054/0 "SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE ARCANELLO"** - codice 09.01-2.02.01.09.000 del Bilancio assegnato al Servizio Lavori Pubblici - impegno n. 477/2025;
- 4) **TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 5) **ATTESTARE** infine, per il controllo di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa;
- 6) **PUBBLICARE** ai sensi dell'art. 32 co. 1 della Legge 69 del 18/06/2009, la presente all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet [www.comune.ponte-di-legno.bs.it](http://www.comune.ponte-di-legno.bs.it).

Copia della presente viene trasmessa al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267.

Dare altresì atto ai sensi dell'Art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

(Geom. Denis Faustini)

