



COMUNE di PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72 DEL 22-09-2026

OGGETTO: **OPERE DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO ADIBITO A CHIOSCO BAR PRESSO L'AREA CAMPER IN LOCALITA' MONTECATINI - CUP H18H23001550001 - CIG B3B6F6FDED. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE DELLE OPERE**

L'anno **duemilaventisei** addì **ventidue** del mese di **settembre** alle ore **15:30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Pres.	Ass.
FAUSTINELLI IVAN	Sindaco	X	
PEDRETTI AURELIO	Assessore – Vice Sindaco	X	
MORESCHI FERDINANDO	Assessore	X	
		3	0

ASSISTE l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Fabio Gregorini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Ivan Faustinelli, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- nel territorio comunale, in località Montecatini, è presente un'area attrezzata per la sosta dei camper-autocaravan, molto frequentata;
- tale area è servita da un piccolo chiosco/bar di dimensioni limitate che, durante la stagione invernale, non permette la sosta di utenti al proprio interno, causa le ridottissime dimensioni;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici:

- n. 025 in data 19.12.2023, con la quale è stata nominata RUP per l'intervento oggettivo l'istruttore tecnico dipendente full time del Comune di Ponte di Legno, assegnato al Servizio Lavori Pubblici - Testini Stefania;
- n. 026 in data 28.12.2023, con la quale è stato incaricato l'Arch. Giancarlo Volpini, libero professionista iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo al n. 1620, con studio in Via Cesare Battisti n. 30, Chiuduno (BG), C.F. VLPGCR70B24I437N e P.IVA 02679910162, per le prestazioni professionali inerenti la progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva e direzione/contabilità lavori compreso certificato regolare esecuzione per la realizzazione delle opere oggettivate;
- n. 014 in data 11.06.2024 con la quale si conferiva al Dott. Geol. Lara Fidelia Rossi, con studio in Ponte di Legno (BS) - Via Nino Bixio 139, libero professionista iscritto all'ordine dei Geologi della Lombardia al n. 1233 AP, l'incarico per le prestazioni professionali inerenti all'assistenza in cantiere durante le indagini geologiche, la predisposizione della relazione geologica e geotecnica e la predisposizione dei moduli 9 e 10 per il deposito della pratica;
- n. 050 in data 11.12.2024 con la quale veniva conferito al Geom. Gelmi Michele con studio in Edolo (BS) - Via G. Marconi, 58, libero professionista iscritto all'albo dei geometri della provincia di Brescia n. 5372 - P.IVA 02592760983, l'incarico per il coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per le opere in oggetto;

CONSIDERATO che in data 18.10.2024 è stato rilasciato dal Servizio Edilizia Privata il Permesso di Costruire n. 50/2024;

RICHIAMATA quindi la propria Deliberazione n. 102 in data 20.12.2024 di approvazione del progetto esecutivo delle opere di AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO ADIBITO A CHIOSCO/BAR PRESSO L'AREA CAMPER IN LOCALITA' MONTECATINI - CUP H18H23001550001;

RICHIAMATO l'avviso pubblico per manifestazione d'interesse - indagine di mercato prot. n. 7944 del 10.10.2024, per la costituzione di un elenco di operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento delle opere in oggetto, pubblicato sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel";

VISTE E RICHIAMATE, altresì, le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici:

- n. 052 del 21.12.2024 con la quale è stata indetta gara mediante procedura negoziata previa manifestazione d'interesse, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicare "a misura" con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, tramite piattaforma d'aggregazione SINTEL di Regione Lombardia, per l'affidamento delle opere in oggetto;
- n. 001 in data 17.02.2025 con la quale è stato approvato il report di gara, la proposta di aggiudicazione ed aggiudicati i lavori alla Ditta GI.MI. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO A.R.L. con sede a LUSCIANO (CE) Via Nilde Jotti, 3 - C.F. e P.IVA 02330520616, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 6,605% sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo netto contrattuale di €. 209.452,31 oltre a IVA di Legge come esposto nel quadro economico riportato nel proseguo;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di Legge in data 14.04.2025, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

RICHIAMATO il contratto d'appalto Rep. 1475 in data 07.05.2025, registrato presso Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Brescia il 07.05.2025 al n. 22512 - Serie 1T;

VISTE E RICHIAMATE le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici:

- n. 027 del 15.07.2025 di approvazione dei documenti di contabilità relativi al Primo Stato di Avanzamento dei Lavori e del relativo certificato di pagamento n. 1, emesso dal Responsabile Unico del Progetto in data 11.07.2025, per un importo netto di €. 85.900,00 oltre IVA di Legge;
- n. 002 del 28.01.2026 di approvazione dei documenti di contabilità relativi al Secondo Stato di Avanzamento dei Lavori e del relativo certificato di pagamento n. 2, emesso dal Responsabile Unico del Progetto in data 28.01.2026, per un importo netto di €. 108.900,00 oltre IVA di Legge;

RICHIAMATO il progetto di variante delle opere in oggetto a firma del progettista/direttore dei lavori Arch. Giancarlo Volpini, depositato in data 31.03.2026 al prot. n. 2901, approvato con determinazione del

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 010 del 01.04.2026 ed avente il seguente quadro economico di raffronto tra progetto/contratto/perizia:

OPERE	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE
Importo opere	€ 216.365,67	€ 216.365,67	€ 246.840,77
Ribasso d'asta - 6,605%		-€ 14.290,95	-€ 16.303,83
Oneri per la sicurezza	€ 7.377,59	€ 7.377,59	€ 8.416,73
Importo a base d'asta compreso oneri per la sicurezza al netto ribasso asta	€ 223.743,26	€ 209.452,31	€ 238.953,67
IMPORTO PERIZIA	€		31.514,24
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
I.V.A 10% su opere	€ 22.374,33	€ 20.945,23	€ 23.895,37
Spese tecniche progettazione, calcoli strutturali, impiantistici e direzione lavori compreso aggiornamento per aumento opere (€ 17.300,00 + 8.400,00)	€ 25.700,00	€ 25.700,00	€ 25.700,00
C.I. ed IVA su spese tecniche (4)	€ 6.908,16	€ 6.908,16	€ 6.908,16
Spese collaudo statico compreso CI ed IVA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.217,83
Spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva - Geom. Gelmi - Det. LLPP 50/24 compreso CI ed IVA	€ 11.094,09	€ 11.094,09	€ 11.094,09
Spese tecniche supporto geologico e relazione geologica	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
Spese tecniche perizia (€ 1.200,00+CI+IVA)	€ -	€ -	€ 1.522,56
Fondo e accantonamento art. 45 D.Lgs 36/2023 (ex art. 113 c. 3 e 4 D.Lgs 50/2016)	€ 4.474,87	€ 4.474,87	€ 4.594,64
IRAP su accantonamento art. 45 c. 3 D. Lgs. 36/2023 8,50%	€ -	€ -	€ 312,44
Contributo Autorità di Vigilanza gara appalto	€ 300,00	€ 300,00	€ 250,00
Spese per emissione polizza ANAS	€ -	€ -	€ 250,00
Accantonamento per modifiche in relazione agli art. 60 e 120 c. 1 lettera a) del Codice	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti (Allegato I.7-art. 5 comma 2 D.Lgs 36/2023)	€ 13.405,30	€ 29.125,35	€ 2.301,25
Sommano	€ 96.256,74	€ 110.547,69	€ 81.046,33
TOTALE:	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00

VISTE inoltre le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici:

- n. 048 del 24.09.2025 di affidamento all'Ing. Riva Stefano con studio in Edolo (BS), Via Monte Colmo n. 5, libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. 4802/A - C.F. RVISFN74A19B157D e P.IVA 02875290989, dell'incarico professionale per il collaudo statico delle opere in oggetto;
- n. 018 del 13.05.2026 di affidamento al Geom. Gelmi Michele con studio a Edolo (BS) in Via G. Marconi n. 59, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Brescia al n. 5372, C.F. GLMMHL83T27D391C e P.IVA 02592760983, per la redazione e presentazione, presso l'Agenzia delle Entrate, degli atti di aggiornamento catastale;

VERIFICATO che i lavori sono stati sospesi:

- dal 01.08.2025 al 15.09.2025;
- dal 11.10.2025 al 07.04.2026;

come risulta dai rispettivi verbali di sospensione e ripresa dei lavori depositati agli atti;

ACCERTATO che le opere sono da considerarsi concluse in data 21.04.2026 per decorso dei termini contrattuali, come da relativo verbale di fine lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 22.04.2026;

DATO ATTO che, dal predetto verbale, si rileva che la Ditta GI.MI. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO A.R.L. non ha completato ed eseguito correttamente alcune lavorazioni nei termini contrattuali come richiesto dal Direttore dei Lavori e, pertanto, si è proceduto alla contabilizzazione e decurtazione delle medesime dal credito residuo dovuto all'appaltatore;

VISTI ED ESAMINATI i documenti della contabilità finale, depositati agli atti del Servizio Lavori Pubblici in data 23.05.2026 al prot. n. 4435 dal Direttore dei Lavori Arch. Giancarlo Volpini, dai quali emerge che:

- la Ditta GI.MI. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO A.R.L. con sede a LUSCIANO (CE) Via Nilde Jotti, 3 - C.F. e P.IVA 02330520616, ha eseguito lavori per un importo totale netto di €. 238.826,95 al lordo delle opere non eseguite o mancanti;
- in data 11.07.2025 è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 in acconto per la somma di €. 85.900,00;
- in data 28.01.2026 è stato emesso il certificato di pagamento n. 2 in acconto per la somma di €. 108.900,00;
- le lavorazioni non completate e non eseguite correttamente ammontano ad €. 4.929,40, di cui €. 4.766,86 per opere soggette a ribasso ed €. 162,54 per oneri della sicurezza;

DATO ATTO che al conto finale risulta allegata la seguente documentazione:

- Verbale di ultimazione lavori;
- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure dello stato finale;
- Registro di contabilità dello stato finale;
- Sommario registro di contabilità dello stato finale;

- Computo metrico delle opere non eseguite correttamente;
- Conto finale dei lavori;
- Relazione del Direttore Lavori sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Dichiarazioni di conformità degli impianti
- Certificazioni materiali e dichiarazioni corretta posa in opera

DATO ATTO che, nel Certificato di regolare esecuzione delle opere redatto dal Direttore dei Lavori in data 19.05.2026, si dichiara che l'appaltatore ha sottoscritto la contabilità finale senza riserve, che le lavorazioni sono state regolarmente eseguite e che può essere liquidato il credito dell'impresa di netti **€. 39.412,40** oltre IVA 10%, dedotto dal seguente conteggio:

Importo netto dei lavori eseguiti:	€	238.826,95
A detrarre importo opere non eseguite o mancanti	-€	4.614,55
A dedurre :		
Certificati di pagamento n° 1 e 2 già emessi	-€	194.800,00
Credito residuo Impresa	€	39.412,40

VISTI:

- il DURC con esito regolare relativo alla Ditta appaltatrice (certificato INAIL_54994804 Data richiesta 13/07/2026 Scadenza validità 10/11/2026), depositato agli atti del Servizio Lavori Pubblici;
- l'Attestazione di congruità con esito positivo rilasciata dalla Cassa Edile di Brescia (prot. n. 202602761BS00/3 in data 22.05.2026) di cui al D.M. n. 143 del 25.06.2021, concernente il sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili;

VERIFICATO che i lavori sono stati eseguiti interamente su aree di proprietà comunale e, pertanto, si è omessa la pubblicazione degli avvisi ai creditori, non sussistendone le ragioni;

VISTI:

- gli atti di aggiornamento catastale redatti dal tecnico incaricato Geom. Gelmi Michele, approvati dall'Agenzia delle Entrate e depositati al protocollo comunale n° 5273 in data 19.06.2026;
- il certificato di collaudo statico delle opere strutturali depositato al prot. n. 6888 in data 11.08.2026 dal tecnico incaricato, Ing. Riva Stefano;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale e disporre le relative liquidazioni;

ATTESO che si rende necessario provvedere alla liquidazione dell'incentivo e dell'accantonamento di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., inserito tra le somme a disposizione dell'opera nel quadro economico generale;

DATO ATTO quindi che, a termini del Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., significativamente all'articolo 11, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 06.03.2025, è liquidabile tutto l'incentivo;

CONSIDERATO che i seguenti importi:

- quota relativa al fondo di cui al comma 3, art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, comprensiva di oneri riflessi del 23,80%, pari a complessivi **€. 3.675,71** può essere interamente liquidata, oltre alla somma di **€. 252,37** relativa all'IRAP come stabilito dalla Delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 103/2026/PAR, con atto separato da parte del Responsabile di Servizio Supplente;
- quota relativa al fondo di cui al comma 5, art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, pari ad **€. 918,93** può essere accantonata;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147-bis, 1° comma del T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. n° 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ai sensi di Legge;

DELIBERA

- 1) di **APPROVARE** la contabilità finale delle opere di AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO ADIBITO A CHIOSCO/BAR PRESSO L'AREA CAMPER IN LOCALITA' MONTECATINI - CUP H18H23001550001 - CIG B3B6F6FDED, affidati alla Ditta GI.MI. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO A.R.L. con sede a LUSCIANO (CE) Via Nilde Jotti, 3 - C.F. e P.IVA 02330520616, composta dai documenti elencati nella parte descrittiva e depositata in atti in data 23.05.2026 al prot. n. 4435;
- 2) di **APPROVARE** il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dalla D.L. Arch. Giancarlo Volpini in data 19.05.2026;
- 3) di **DARE ATTO** che le opere eseguite e contabilizzate al 21.04.2026 ammontano a complessivi netti €. **238.826,95** oltre IVA, comprensivi delle opere non eseguite o mancanti, per un totale netto poi decurtato dal credito dell'impresa, pari a d €. **4.614,55**, come contabilizzato dalla DL negli atti depositati e come indicato nella relazione finale della D.L., richiamato nel CRE e dettagliato nella relazione tecnica descrittiva delle lavorazioni effettuate al 21.04.2026 a firma della Direzione Lavori;
- 4) di **DARE ATTO** che il quadro economico finale dell'opera risulta essere come di seguito:

OPERE	PROGETTO	VARIANTE	FINALE
Importo opere	€ 216.365,67	€ 246.840,77	€ 246.705,09
Ribasso d'asta - 6,605%		-€ 16.303,83	-€ 16.294,87
Oneri per la sicurezza	€ 7.377,59	€ 8.416,73	€ 8.416,73
Opere non eseguite o mancanti a dedurre			-€ 4.614,55
Importo a base d'asta compreso oneri per la sicurezza al netto ribasso asta	€ 223.743,26	€ 238.953,67	€ 234.212,40
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
I.V.A 10% su opere	€ 22.374,33	€ 23.895,37	€ 23.421,24
Spese tecniche progettazione, calcoli strutturali, impiantistici e direzione lavori compreso aggiornamento per aumento opere (€. 17.300,00 + 8.400,00)	€ 25.700,00	€ 25.700,00	€ 25.700,00
C.I. ed IVA su spese tecniche	€ 6.908,16	€ 6.908,16	€ 6.908,16
Spese collaudo statico compreso CI ed IVA	€ 3.000,00	€ 1.217,83	€ 1.217,83
Spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva - Geom. Gelmi - Det. LLPP 50/24 compreso CI ed IVA	€ 11.094,09	€ 11.094,09	€ 11.094,09
Spese tecniche supporto geologico e relazione geologica	€ 3.000,00	€ -	€ 1.694,44
Fondo e accantonamento art. 45 D.LGs 36/2023	€ 4.474,87	€ 4.594,64	€ 4.594,64
IRAP su accantonamento art. 45 c. 3 D. Lgs. 36/2023 8,50%	€ -	€ 312,44	€ 252,37
Contributo Autorità di Vigilanza gara appalto	€ 300,00	€ 250,00	€ 250,00
Spese per emissione polizza ANAS	€ -	€ 250,00	€ 250,00
Accantonamento per modifiche in relazione agli art. 60 e 120 c. 1 lettera a) del Codice	€ 3.000,00	€ -	€ -
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
Spese tecniche per atti di aggiornamento catastale compreso CI, IVA e tributi	€ -	€ -	€ 1.940,16
Imprevisti ed arrotondamenti (Allegato I.7-art. 5 comma 2 D.Lgs	€ 13.405,30	€ 3.823,81	€ 8.464,68
Sommano	€ 96.256,74	€ 81.046,33	€ 85.787,60
TOTALE:	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00

- 5) di **LIQUIDARE** e pagare, in favore della Ditta GI.MI. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO A.R.L. con sede a LUSCIANO (CE) Via Nilde Jotti, 3 - C.F. e P.IVA 02330520616 la somma di complessiva di €. **39.412,40** oltre IVA 10%, per complessivi €. 43.353,64, come specificato in premessa a saldo dei lavori eseguiti mediante imputazione della spesa al Capitolo 7606/0 "SISTEMAZIONE AREA CAMPER" - codice 10.05-2.02.01.09.000 - imp. 692/24 sub. 4 e imp. 692/24 sub. 8;
- 6) di **LIQUIDARE** e pagare all'Arch. Giancarlo Volpini con studio in Via Cesare Battisti n. 30 a Chiuduno (BG), C.F. VLPGCR70B241437N e P.IVA 02679910162, quale saldo per le prestazioni professionali di progettazione nonché per le prestazioni di direzione e contabilità lavori, rispettivamente i seguenti importi:
 - Saldo prestazioni progettazione: €. **5.646,16** – capitolo 7164/0 imp. 797/23
 - Prestazioni professionali direzione e contabilità lavori: €. **10.657,92** – capitolo 7606/0 – imp. 592/24 sub. 6;
- 7) di **LIQUIDARE** e pagare al Geom. Gelmi Michele con studio a Edolo (BS) in Via G. Marconi n. 59, C.F. GLMMHL83T27D391C e P.IVA 02592760983, per le prestazioni professionali inerenti il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori in oggetto, nonché per la redazione e presentazione degli atti di aggiornamento catastale, i seguenti importi:
 - saldo prestazioni professionali coordinamento sicurezza: €. **8.399,83** - capitolo 7606/0 – imp. 592 sub. 2
 - aggiornamento catastale: €. **1.940,16** - capitolo 7606/0 – imp. 592 sub. 11
- 8) di **LIQUIDARE** e pagare all'Ing. Riva Stefano con studio a Edolo (BS) in Via Monte Colmo n. 5, C.F. RVISFN74A19B157D e P.IVA 02875290989, quale compenso per il collaudo statico delle opere in oggetto,

l'importo di netti €. 959,83 oltre contributo di cassa e IVA, per complessivi **€. 1.217,83** mediante imputazione della spesa al Capitolo 7606/0 "SISTEMAZIONE AREA CAMPER" - codice 10.05-2.02.01.09.000 - imp. 692/24 sub. 7;

- 9) di **DEMANDARE** a successivo atto del Responsabile di Servizio Supplente, la liquidazione in favore del RUP e dei dipendenti che lo hanno coadiuvato nelle operazioni di gestione dell'appalto, la somma accantonata ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., oltre all'IRAP come stabilito dalla Delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 103/2026/PAR, relativa alle opere citate, per un importo pari a complessivi **€. 3.928,08**, mediante imputazione della spesa a carico del Capitolo 7606/0 "SISTEMAZIONE AREA CAMPER" - codice 10.05-2.02.01.09.000 - imp. 692/24 sub. 5 e ripartita come da proposta del RUP;
- 10) di **ACCANTONARE** il fondo per l'innovazione di cui all'art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per un importo di **€. 918,93** pari al 20% dei fondi complessivamente accantonati da destinarsi secondo quanto previsto all'art. 2 del Regolamento per le funzioni tecniche approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 06.03.2025, mediante imputazione della spesa a carico del Capitolo 7606/0 "SISTEMAZIONE AREA CAMPER" - codice 10.05-2.02.01.09.000 - imp. 692/24 sub. 5 ed imp. 692/24 sub. 10;
- 11) di **AUTORIZZARE** lo svincolo della cauzione definitiva presentata dalla Ditta GI.MI. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO A.R.L. di €. 10.472,62 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, emessa in data 17.03.2025 dalla Accredited Insurance €.pe Limited (polizza n. IBI2502208);
- 12) con **SUCCESSIVA** ed unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Ivan Faustini

IL Segretario Comunale
Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.