



COMUNE di PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 73 DEL 22-09-2026

OGGETTO: **INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, TORRENTE ARCANELLO RIFACIMENTO INFRASTRUTTURE ED ACQUEDOTTO A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE AVVENUTA NEL LUGLIO 2020 - Lotti 1-3-4-5.APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE - LOTTI 1 E 5. (CUP H15H20000300005)**

L'anno **duemilaventisei** addì **ventidue** del mese di **settembre** alle ore **15:30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Pres.	Ass.
FAUSTINELLI IVAN	Sindaco	X	
PEDRETTI AURELIO	Assessore – Vice Sindaco	X	
MORESCHI FERDINANDO	Assessore	X	
		3	0

ASSISTE l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Fabio Gregorini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Ivan Faustinelli, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- durante le intense precipitazioni occorse nella serata del 30.07.2020, gli straordinari eventi meteorologici verificatosi, hanno causato l'esondazione del torrente Arcanello comportando consistenti erosioni e rilevante trasporto solido, che ha danneggiato gravemente diversi immobili e provocato altresì diffusi danni al territorio;
- l'esito dei continui eventi meteorologici straordinari ad effetti parossistici consistente in numerose precipitazioni di entità ed intensità inusitate (nubifragio), che si sono verificati nuovamente in data 01.08.2020 hanno interessato, anche nel secondo episodio, il bacino idrografico del torrente Arcanello, causando un ingente peggioramento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche già danneggiate e aumentato il novero dei danni diffusi al territorio;
- la furia delle acque ha trasportato una grande quantità di materiale litoide già movimentato e reso instabile dall'evento alluvionale descritto in precedenza, erodendo ulteriormente i versanti e i siti compromessi e già resi vulnerabili, fenomeno che ha minacciato la sicurezza degli abitati di Ponte di Legno, Pezzo, Zoanno e Precasaglio;

Dato atto che il torrente Arcanello risulta annoverato fra i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale di competenza Comunale;

Considerato quindi che il Comune di Ponte di Legno, ha eseguito interventi urgenti di pronto intervento per la messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di sicurezza del torrente Arcanello;

Richiamate la D.g.r. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020 di Regione Lombardia avente ad oggetto: "Piano regionale l.r. 9/2000 per il rilancio economico. Approvazione del programma 2021 – 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo" ed il Decreto n. 12881 del 28.10.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento U.O. Difesa del suolo, Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE "DISPOSIZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI" DEL PIANO REGIONALE L.R.9/2020 PER IL RILANCIO ECONOMICO - PROGRAMMA 2021-2022 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO LOMBARDO - D.G.R. 3671 DEL 13 OTTOBRE 2020";

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnologico n. 74 del 12.08.2020 con la quale si conferiva l'incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità urgente relativo ai lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e rifacimento infrastrutture sul torrente Arcanello a seguito dell'evento alluvionale del 30 - 31 luglio e 1° agosto 2020 allo Studio d'Ingegneria Riva e Associati C.F. e P.IVA 03000280986, con sede in via Premia, 7 – 25050 Vione (BS);

Dato atto che dallo Studio di Fattibilità sopracitato gli interventi sono stati suddivisi in 5 lotti funzionali lungo l'asta del torrente Arcanello;

Atteso che con nota della Regione Lombardia pervenuta al protocollo comunale n. 6491 del 04.11.2020 veniva comunicata l'assegnazione di contributo per l'esecuzione dei lavori del solo Lotto 2 nel Comune di Ponte di Legno;

Verificato pertanto che tale intervento, ha interessato solo un tratto dell'asta torrentizia e pertanto risulta necessario prevedere la sistemazione e messa in sicurezza degli ulteriori tratti non interessati al momento da alcuna lavorazione ma che necessitano comunque di interventi a breve termine;

Ravvisata la necessità di provvedere anche alla realizzazione degli interventi previsti dai lotti 1-3-4-5 quanto prima;

Considerato quindi che il Comune di Ponte di Legno, è risultato beneficiario di contributo per Euro 75.000,00 dal *Ministero dell'Interno, per l'intervento di progettazione delle opere di lotti 1-3-4-5*, a valere sul decreto del 07 dicembre 2020, come da Decreto Dirigenziale del 03 maggio 2021, concernente l'attribuzione agli enti locali, di contributi per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativamente ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

Richiamata a tal fine la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 29 del 14.10.2021 con la quale è stato affidato il servizio summenzionato in favore dello STUDIO D'INGEGNERIA RIVA E ASSOCIATI con sede a Vione (BS) in Via Premia n° 7 C.F. e P.IVA 03000280986, per un importo di netti Euro 45.633,16;

Dato atto che in data 21.08.2023 prot. 6068 è stata indetta conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, c.2, Legge 241/90 e s.m.i.;

Vista la determinazione di conclusione positiva del procedimento del 20.10.2023 – autorizzazione della conferenza dei servizi decisoria, ex art. 14-bis, c. 2 della Legge 241/1990 – forma semplificata in modalità asincrona, per l'esame e l'approvazione degli "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, rifacimento infrastrutture ed acquedotto a seguito dell'esondazione avvenuta nel luglio 2020 - Lotti 1-3-4-5";

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 13.02.2025, di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo relativo agli "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, rifacimento infrastrutture ed acquedotto a seguito dell'esondazione avvenuta nel luglio 2020 - Lotti 1-3-4-5" (CUP H15H20000300005) per un importo complessivo di Euro 1.460.000,00, di cui Euro 1.032.120,32 per opere ed Euro 427.879,68 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Dato atto che:

- con nota del 12.11.2024 prot. 0012506/7.1/GDT la Comunità Montana di Valle Camonica si è resa disponibile a cofinanziare l'intervento in oggetto nella misura dell'11%, in aggiunta al 10% di cofinanziamento comunale;
- con istanza in data 13.11.2024, ID 6137320, è stata presentata domanda di accesso al bando per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi ed opere di difesa del suolo, sistemazione di dissesti idrogeologici, anche su versanti, manutenzione straordinaria e regimazione idraulica del reticolo idrico minore di competenza comunale - Bando dissesti 2024 di Regione Lombardia - limitatamente ai Lotti 1 e 5;
- con Decreto n. 10691 del 25.07.2025 Regione Lombardia ha cofinanziato le opere, limitatamente ai Lotti 1 e 5, per l'importo di Euro 587.000,00;

Considerato che i Lotti 1 e 5 risultano pertanto interamente finanziati come segue, con accettazione del contributo di Regione Lombardia in data 31.07.2025:

- Regione Lombardia	€	587.000,00
- Comunità Montana di Valle Camonica	€	81.730,00
- Comune di Ponte di Legno (fondi propri)	€	74.270,00
- Comune di Ponte di Legno (ulteriore finanziamento)	€	2.000,00
TOTALE	€	745.000,00

Dato atto che il progetto esecutivo, limitatamente ai Lotti 1 e 5, è stato aggiornato al D.Lgs. n. 36/2023 e rivisto con la redazione degli elaborati specifici ai fini dell'appalto, con trasmissione degli elaborati integrativi da parte del progettista in data 08.10.2025;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 15.10.2025, di approvazione del progetto esecutivo aggiornato dei Lotti 1 e 5 di cui agli "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, rifacimento infrastrutture ed acquedotto a seguito dell'esondazione avvenuta nel luglio 2020" (CUP H15H20000300005), per un importo complessivo di Euro 745.000,00, come riportato nel seguente quadro economico:

Importo complessivo lavori	Lotto 1	Lotto 5	Totale
Lavori a misura	€ 266.448,94	€ 234.262,58	€ 500.711,52
Lavori a corpo	€ 8.406,04	€ 4.203,02	€ 12.609,06
Oneri della sicurezza	€ 7.002,92	€ 6.502,73	€ 13.505,65
Totale lavori	€ 281.857,90	€ 244.968,33	€ 526.826,23
Somme a disposizione della stazione appaltante	Lotto 1	Lotto 5	Totale
I.V.A. 22%	€ 62.008,74	€ 53.893,03	€ 115.901,77
Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e rilievi	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00
C.N.P.A.I.A.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
I.V.A. su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 5.720,00	€ 5.720,00	€ 11.440,00
Campagne geologiche e geognostiche per verifiche di stabilità del versante vista la presenza di strato argillo-limoso	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 15.000,00
I.V.A. su campagne geologiche e geognostiche	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 3.300,00
Incentivo per funzioni tecniche	€ 5.637,16	€ 4.899,37	€ 10.536,52
Contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00	€ 500,00
Acquisto aree occupazioni	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.876,20	€ 2.619,27	€ 4.495,47
Totale somme a disposizione	€ 113.142,10	€ 105.031,67	€ 218.173,77
Totale complessivo	€ 395.000,00	€ 350.000,00	€ 745.000,00

Viste e richiamate le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici:

- n. 01 del 22.01.2026 di conferimento incarico allo Studio d'Ingegneria Riva e Associati con sede in Via Premia n. 7 a Vione (BS), C.F. e P.IVA 03000280986 per le prestazioni professionali relative alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva delle opere in oggetto;
- n. 31 del 30.06.2026 con la quale si assumeva l'impegno di spesa e contestualmente si liquidava l'indennizzo per l'acquisizione bonaria dei terreni necessari alla realizzazione delle opere per un importo complessivo di €. 1.115,00;
- n. 47 del 27.08.2026 di conferimento incarico professionale per la redazione delle pratiche catastali relative ai frazionamenti delle aree per l'importo di €. 11.549,91 incluso contributo integrativo ed I.V.A. 22%;

Richiamata inoltre la Deliberazione della Giunta Comunale n° 61 del 30.07.2026 con la quale si approvava lo schema di Protocollo d'intesa tra il Comune di Ponte di Legno e la Comunità Montana di Valle Camonica relativo al "Bando dissesti 2024" di Regione Lombardia, per il cofinanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, torrente Arcanello rifacimento infrastrutture ed acquedotto a seguito dell'esondazione avvenuta nel luglio 2020 – lotti 1 e 5;

Lavori di cui al Lotto 1 – CIG B8C02A3933

Viste le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici:

- n. 54 del 16.10.2025 di indizione di gara ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., mediante procedura aperta, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del medesimo D.lgs., determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ed esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 54 del Codice, tramite piattaforma d'aggregazione SINTEL di Regione Lombardia;
- n. 68 del 11.12.2025 di aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. alla Ditta LANZETTI DOMENICO S.R.L. con sede a Ceto (BS) - Via Medio n. 3 - C.F./P.IVA 02549830988, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 13,895% sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo netto contrattuale di Euro 243.666,80 (compresi Euro 7.002,92 per oneri della sicurezza) oltre a IVA di Legge e, quindi, per complessivi Euro 297.273,50 come dal seguente quadro economico:

a) LAVORI	PROGETTO	CONTRATTO
1) Importo opere	€ 274.854,98	€ 274.854,98
Ribasso d'asta - 13,895%		-€ 38.191,10
2) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 7.002,92	€ 7.002,92
Totale a base d'asta	€ 281.857,90	€ 243.666,80
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		
3) I.V.A. al 22% su a)	€ 62.008,74	€ 53.606,70
4) Spese tecniche direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva e rilievi	€ 25.000,00	€ 25.000,00
5) CNPAIA	€ 1.000,00	€ 1.000,00
6) I.V.A. su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 5.720,00	€ 5.720,00
7) Campagne geologiche e geognostiche per verifiche di stabilità del versante vista la presenza di strato argillo-limoso	€ 7.500,00	€ 7.500,00
8) I.V.A. su campagne geologiche e geognostiche	€ 1.650,00	€ 1.650,00
9) Incentivo per funzioni tecniche	€ 5.637,16	€ 5.637,16
10) Contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00
11) Acquisto aree occupazioni	€ 2.500,00	€ 2.500,00
12) Imprevisti, arrotondamenti e ribasso d'asta	€ 1.876,20	€ 48.469,34
Totale somme a disposizione	€ 113.142,10	€ 151.333,20
TOTALE GENERALE	€ 395.000,00	€ 395.000,00

Richiamato il contratto d'appalto Rep. 1515 in data 20.03.2026, registrato presso TP5 Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Brescia il 20.03.2026 al n. 14361 - Serie 1T;

Visti:

- il verbale di consegna dei lavori in data 02.04.2026;
- il verbale di inizio dei lavori in data 13.04.2026;
- il verbale di ultimazione lavori in data 21.07.2026;

Richiamate le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici:

- n. 022 in data 29.05.2026 di approvazione del Primo Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti e liquidazione del certificato di pagamento n. 1, per un importo netto di Euro 70.455,21 oltre I.V.A. 22%;
- n. 036 in data 16.07.2026 di approvazione del Secondo Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti e liquidazione del certificato di pagamento n. 2, per un importo netto di Euro 153.535,82 oltre I.V.A. al 22%;
- n. 50 in data 15.09.2026 di approvazione dello stato e conto finale dei lavori per un importo complessivo delle opere, al netto del ribasso d'asta, pari ad **€. 243.661,65** con la quale si liquidava all'impresa appaltatrice il credito residuo di €. 19.670,62 oltre I.V.A. 22% risultante dal certificato di regolare esecuzione del 28.08.2026, rassegnato al protocollo comunale in data 10.09.2026 prot. 7648, come meglio esplicitato nel seguente prospetto:

Importo netto dei lavori eseguiti:	€ 243.661,65
Acconti corrisposti con:	
Certificato di pagamento n. 1	€ 70.455,21
Certificati di pagamento n. 2	€ 153.535,82
Sommano	€ 223.991,03
Credito residuo Impresa	€ 19.670,62

Lavori di cui al Lotto 5 – CIG B8C27D6BD3

Viste le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici:

- n. 055 del 16.10.2025 di indizione di gara ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., mediante procedura aperta, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del medesimo D.lgs., determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ed esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 54 del Codice, tramite piattaforma d'aggregazione SINTEL di Regione Lombardia;
- n. 069 del 16.12.2025 di aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. alla Ditta TRN S.R.L. con sede a Castione della Presolana (BG) - Via Malga Alta di Pora n. 4 - C.F. e P.IVA 02731850166, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 14,91% sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo netto contrattuale di Euro 209.413,11 (compresi Euro 6.502,73 per oneri della sicurezza) oltre a IVA di Legge e, quindi, per complessivi Euro 255.483,99 come dal seguente quadro economico:

a) LAVORI	PROGETTO	CONTRATTO
1) Importo opere	€ 238.465,60	€ 238.465,60
Ribasso d'asta - 14,91%		-€ 35.555,22
2) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 6.502,73	€ 6.502,73
Totale a base d'asta	€ 244.968,33	€ 209.413,11
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		
3) I.V.A. al 22% su a)	€ 53.893,03	€ 46.070,88
4) Spese tecniche direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva e rilievi	€ 25.000,00	€ 25.000,00
5) CNPAIA	€ 1.000,00	€ 1.000,00
6) I.V.A. su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 5.720,00	€ 5.720,00
7) vista la presenza di strato argillo-limoso	€ 7.500,00	€ 7.500,00
8) I.V.A. su campagne geologiche e geognostiche	€ 1.650,00	€ 1.650,00
9) Incentivo per funzioni tecniche	€ 4.899,37	€ 4.899,37
10) Contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00
11) Acquisto aree occupazioni	€ 2.500,00	€ 2.500,00
12) Imprevisti, arrotondamenti e ribasso d'asta	€ 2.619,27	€ 45.996,64
Totale somme a disposizione	€ 105.031,67	€ 140.586,89
TOTALE GENERALE	€ 350.000,00	€ 350.000,00

Richiamato il contratto d'appalto Rep. 1516 in data 20.03.2026, registrato presso TP5 Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Brescia il 20.03.2026 al n. 14362 - Serie 1T;

Visti:

- il verbale di consegna dei lavori in data 07.04.2026;
- il verbale di inizio dei lavori in data 13.04.2026;
- il verbale di ultimazione lavori in data 21.07.2026;

Richiamate le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici:

- n. 023 in data 29.05.2026 di approvazione del Primo Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti e liquidazione del certificato di pagamento n. 1, per un importo netto di Euro 83.488,21 oltre I.V.A. 22%;
- n. 037 in data 16.07.2026 di approvazione del Secondo Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti e liquidazione del certificato di pagamento n. 2, per un importo netto di Euro 66.126,19 oltre I.V.A. al 22%;
- n. 51 in data 16.09.2026 di approvazione dello stato e conto finale dei lavori per un importo complessivo delle opere, al netto del ribasso d'asta, pari ad **€ 209.397,25** con la quale si liquidava all'impresa appaltatrice il credito di €. 59.782,85 oltre I.V.A. 22% risultante dal certificato di regolare esecuzione del 28.08.2026, rassegnato al protocollo comunale in data 10.09.2026 prot. 7647, come meglio esplicitato nel seguente prospetto:

Importo netto dei lavori eseguiti:	€	209.397,25
Acconti corrisposti con:		
Certificato di pagamento n. 1	€	83.488,21
Certificati di pagamento n. 2	€	66.126,19
Sommano	€	149.614,40
Credito residuo Impresa	€	59.782,85

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla presa d'atto dei predetti atti di contabilità e dei relativi certificati di regolare esecuzione, approvare il quadro finale dell'opera e demandare la liquidazione delle restanti somme impegnate;

Atteso che si rende necessario provvedere alla liquidazione dell'incentivo e dell'accantonamento di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., inserito tra le somme a disposizione dell'opera nel quadro economico generale;

Dato atto quindi che, a termini del Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., significativamente all'articolo 11, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 06.03.2025, è liquidabile tutto l'incentivo;

Considerato che i seguenti importi:

- quota relativa al fondo di cui al comma 3, art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, comprensiva di oneri riflessi del 23,80%, pari a complessivi **€ 7.586,30** può essere interamente liquidata, oltre alla somma di **€ 520,87** relativa all'IRAP come stabilito dalla Delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 103/2026/PAR, con atto separato da parte del Responsabile di Servizio Supplente;
- quota relativa al fondo di cui al comma 5, art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, pari ad **€ 1.896,57** può essere accantonata;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147-bis, 1° comma del T.U.E.L. n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. n° 267/2000;

con voti unanimi e favorevoli, resi ai sensi di Legge;

DELIBERA

- 1) di **PRENDERE ATTO** dell'avvenuta approvazione delle contabilità finali di cui ai lotti 1 e 5 degli INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, RIFACIMENTO INFRASTRUTTURE ED ACQUEDOTTO A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE AVVENUTA NEL LUGLIO 2020" (CUP H15H20000300005) come da determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 50 del 15.09.2026 e 51 del 16.09.2026;
- 2) di **APPROVARE** i Certificati di regolare esecuzione dei lavori redatti dalla D.L in data 28.08.2026 e depositati al protocollo comunale ai numeri 7647 (lotto 5) e 7648 (lotto 1) del 10.09.2026 corredati dagli Stati Finali e relazioni del Direttore Lavori sul Conto Finale;
- 3) di **DARE ATTO** che le opere eseguite e contabilizzate ammontano a complessivi netti €. 453.058,90 oltre IVA e che il quadro economico finale dell'opera risulta essere come di seguito riportato:

Importo complessivo lavori	Lotto 1	Lotto 5	Totale
Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza	€ 236.658,73	€ 202.894,52	€ 439.553,25
Oneri della sicurezza	€ 7.002,92	€ 6.502,73	€ 13.505,65
Totale lavori	€ 243.661,65	€ 209.397,25	€ 453.058,90
Somme a disposizione della stazione appaltante	Lotto 1	Lotto 5	Totale
I.V.A. 22%	€ 53.605,56	€ 46.067,40	€ 99.672,96
Spese tecniche di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva	€ 15.903,00	€ 15.903,00	€ 31.806,00
C.N.P.A.I.A.	€ 659,97	€ 659,97	€ 1.319,95
I.V.A. su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 3.643,85	€ 3.643,85	€ 7.287,71
Campagne geologiche e geognostiche per verifiche di stabilità del versante vista la presenza di strato argillo-limoso	€ -	€ -	€ -
I.V.A. su campagne geologiche e geognostiche	€ -	€ -	€ -
Fondo di cui all'art. 45 co. 3 del D.lgs. 36/2023	€ 4.058,75	€ 3.527,54	€ 7.586,30
IRAP su fondo di cui all'art. 45 co. 3 del D.lgs. 36/2023	€ 278,67	€ 242,20	€ 520,87
Accantonamento di cui all'art. 45 co. 5 del D.lgs. 36/2023	€ 1.014,69	€ 881,89	€ 1.896,57
Contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00	€ 500,00
Frazionamenti incluso contributo integrativo ed IVA	€ 5.774,96	€ 5.774,96	€ 11.549,91
Acquisto aree occupazioni	€ 557,50	€ 557,50	€ 1.115,00
Totale somme a disposizione	€ 85.746,96	€ 77.508,31	€ 163.255,27
Totale complessivo	€ 329.408,61	€ 286.905,56	€ 616.314,17

- 4) di **LIQUIDARE** e pagare lo Studio d'Ingegneria Riva e Associati con sede in Via Premia n. 7 a Vione (BS), C.F. e P.IVA 03000280986, quale compenso complessivo per le prestazioni professionali di direzione, contabilità lavori e coordinamento sicurezza, la somma complessiva di **€ 40.413,66** come da seguente prospetto allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 1 del 22.01.2026:

Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€ 33.480,00
<i>Ribasso offerto (-5,00%)</i>	<i>-€ 1.674,00</i>
Importo di contratto al NETTO di C.I. ed I.V.A.	€ 31.806,00
<i>Contributo previdenziale 4% su 85% Importo Contratto</i>	<i>€ 1.081,40</i>
<i>Contributo previdenziale 5% su 15% Importo Contratto</i>	<i>€ 238,55</i>
<i>I.V.A. 22% su Importo Contratto + Contributo previdenziale</i>	<i>€ 7.287,71</i>
Importo COMPLESSIVO LORDO	€ 40.413,66

mediante imputazione della spesa al Capitolo 9054/0 "SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE ARCANELLO" - impegno n. 477/2025 sub. 9/2026;

- 5) di **DEMANDARE** a successivo atto del Responsabile di Servizio Supplente, la liquidazione in favore del RUP e dei dipendenti che lo hanno coadiuvato nelle operazioni di gestione dell'appalto, la somma accantonata ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., oltre all'IRAP come stabilito dalla Delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 103/2026/PAR, relativa alle opere citate, per un importo pari a complessivi **€ 8.107,17**, mediante imputazione della spesa a carico del Capitolo 9054/0 "SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE ARCANELLO" - impegno n. 477/2025 sub. 4/2025 e 7/2025;
- 6) di **ACCANTONARE** il fondo per l'innovazione di cui all'art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per un importo di **€ 1.896,57** pari al 20% dei fondi complessivamente accantonati da destinarsi secondo quanto previsto all'art. 2 del Regolamento per le funzioni tecniche approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 06.03.2025, mediante imputazione della spesa a carico del Capitolo 9054/0 "SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE ARCANELLO" - impegno n. 477/2025 sub. 5/2025 e 8/2025;
- 7) di **DEMANDARE** la liquidazione della somma di **€ 11.549,91** incluso contributo integrativo ed I.V.A. 22%, a seguito del completamento della prestazione in corso, relativa all'incarico professionale affidato con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 47 del 27.08.2026 per la redazione delle pratiche catastali relative ai frazionamenti delle aree, mediante imputazione della spesa a carico del Capitolo 9054/0 "SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE ARCANELLO" - impegno n. 477/2025 sub. 8/2026;
- 8) con **SUCCESSIVA** ed unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Ivan Faustinelli

IL Segretario Comunale
Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.