

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Tomasi Corrado

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini



COMUNE di TEMU'
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 23
del 27/03/2025

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ (del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione;

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio comunale on-line (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.2000, n. 267) sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n.17 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 16/04/2025

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Samanta Cavagni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 16/04/2025 al 01/05/2025
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li 16/04/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA BERTOLINI NEL COMUNE DI TEMU' CUP G11B22002480004 – CIG A01F5C8610

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addi **VENTITRE** del mese di **MARZO** alle ore **17:30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

TOMASI CORRADO
CATTANEO ALBERTO
ZANI OTTAVIO

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
2	1

ASSISTE l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Tomasi Corrado, Sindaco pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA BERTOLINI NEL COMUNE DI TEMU' CUP G11B22002480004 – CIG A01F5C8610

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 03.06.2016 con la quale veniva affidato l'incarico professionale congiunto all'Ing. Calvi Silvio ed al Geom. Massimiliano Antonio Menici per prestazioni tecniche inerenti alla progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva-esecutiva, prestazioni accessorie coordinamento per la sicurezza per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in Via Bertolini;
- Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 55 del 12/05/2023 con la quale veniva affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo per la riqualificazione di Via Bertolini nel comune di Temù allo studio Art Design di Geom. Menici Massimiliano con sede in Temù (BS) Via Valenti n. 6 per un importo complessivo di Euro 18.633,51;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 23.10.2023 con la quale si è approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di realizzazione nuovo parcheggio pubblico in Via Bertolini;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 139 del 28/10/2023 con la quale si sono affidati i lavori in oggetto alla Ditta PLONA LAVORI s.r.l. con sede a Sonico (BS) in Via Nazionale, 1 - C.F. e P.IVA 10583930960 che ha offerto un ribasso pari al 1,17% sull'elenco prezzi posto a base di gara;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 15.02.2024;

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto in data 02/02/2024, rep. n. 1075, Estremi registrazione: Serie: IT Numero: 4890 del 02/02/2024 - Ufficio delle Entrate competente: Ufficio territoriale di Brescia;

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 18 in data 13/03/2024 con la quale si autorizzava la Ditta **PLONA LAVORI S.r.l.** con sede a Sonico (BS) in Via Nazionale, 1 - C.F. e P.IVA 10583930960, appaltatrice dei lavori in premessa descritti, a subappaltare alla Ditta ZANEDIL DI ZANI MAURIZIO & C. SNC con sede in Via Nazionale n. 35 – 25050 Frazione Pontagna di Temù (BS) parte delle lavorazioni in oggetto per un importo di Euro 32.688,97 oltre IVA e di Euro 1.300,00 per oneri della sicurezza rientranti nella categoria prevalente OG3;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 67 in data 19/06/2024 con la quale si approva il primo stato di avanzamento lavori ed il relativo certificato di pagamento n. 1 in data 18/06/2024 per l'importo di Euro 107.216,78 oltre I.V.A. 10% per un totale lordo di Euro 117.938,46;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 140 in data 18/10/2024 con la quale si approva il nuovo quadro economico e gli ulteriori documenti che costituiscono la perizia di variante depositata dalla Direzione Lavori in data 30/10/2024;

DATO ATTO che per la predisposizione della documentazione necessaria alla redazione del progetto di variante è stato integrato l'incarico al professionista per un importo di €. 1.556,35 mediante imputazione sull'impegno n° 476/2023;

VISTI ED ESAMINATI gli atti di contabilità finale, relativi allo Stato Finale dei lavori, a tutto il 15/11/2024, predisposti dalla Direzione Lavori e depositati agli atti del Servizio in data 25/02/2025 prot. 1027, da cui risulta che le opere realizzate raggiungono un importo complessivo di Euro 123.601,38 oltre I.V.A 10% per un totale di Euro 135.961,52;

CONSIDERATO che la documentazione è stata sottoscritta dall'impresa senza riserve e si compone dei seguenti atti:

- libretto delle misure n° 2 a tutto il 15.11.2024;
- registro contabilità n° 2 a tutto il 15.11.2024;
- sommario registro di contabilità n° 2 a tutto il 15.11.2024;
- stato d'avanzamento lavori n° 2, corrispondente al finale, a tutto il 15.11.2024;
- certificato di regolare esecuzione in data 20/02/2025;

VISTO il Certificato di Pagamento n° 2 in data 15.11.2024, predisposto e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, da cui risulta che l'importo da liquidare in favore della ditta PLONA LAVORI SRL con sede a Sonico (BS) in Via Nazionale n. 1 è pari ad €.16.384,60 al netto delle ritenute per gli infortuni, del recupero anticipazione ed oltre IVA 10%;

VISTO il documento di regolarità contributivo (DURC) protocollo INPS_44601593 scadenza validità 10/06/2025 comprovante l'assolvimento della ditta PLONA LAVORI s.r.l. con sede a Sonico (BS) in Via Nazionale, 1 - C.F. e P.IVA 10583930960 degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni;

CONSIDERATO che alla data odierna il pagamento scaturente dal presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che nel Certificato di regolare esecuzione si acclara che tutte le lavorazioni sono state regolarmente eseguite e che può essere liquidato il credito dell'impresa di netti 16.384,60 oltre I.V.A. al 10%;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici:

- n. 50 del 10/05/2024 di conferimento incarico per redazione di collaudo statico al professionista Ing. Cenini Diego con studio in Via Tollarin n.6 – 25050 Temù (BS) per l'importo di lordi Euro 1.358,82 incluso C.N.P.A.I.A. 4% e I.V.A. 22%;
- n. 166 del 10/12/2024 di affidamento ed assunzione dell'impegno di spesa di €. 3.090,26 per la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione;

ATTESO inoltre che si rende necessario provvedere alla liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 45 D.lgs. 36/2023 accantonato tra le somme a disposizione dell'opera nel quadro economico generale che sarà oggetto di successivo atto di liquidazione a seguito dell'approvazione del regolamento in corso di valutazione;

DATO ATTO quindi che a termini del regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023, significativamente all'articolo 11, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 10 del 13.02.2025 è liquidabile l'incentivo;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del TUEL n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153 – 5° comma del T.U.E.L. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ai sensi di legge,

DELIBERA

- 1) **di APPROVARE** i documenti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di **REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA BERTOLINI NEL COMUNE DI TEMU' CUP G11B22002480004 – CIG A01F5C8610** eseguiti dalla ditta PLONA LAVORI s.r.l. con sede a Sonico (BS) in Via Nazionale, 1 - C.F. e P.IVA 10583930960
- 2) **di DARE ATTO** che il quadro economico finale è il seguente:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DELL'INTERVENTO					
A	OPERE	1	2	3	4
		Esecutivo	Aggiudicazione	Variante	Finale
	Totale Lavori A CORPO E A MISURA (soggetti a ribasso d'asta)	€ 112.157,72	€ 110.845,48	€ 118.003,83	€ 116.623,19
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 6.978,19	€ 6.978,19	€ 6.978,19	€ 6.978,19
	TOTALE LAVORI A)	€ 119.135,91	€ 117.823,67	€ 124.982,02	€ 123.601,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE:				
	Spese diverse	€ 33.913,59	€ 33.913,59	€ 26.485,67	€ 3.090,26
	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	-
	Spese analisi e collaudi	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	-
	Spese tecniche progett., D.L., sicurezza Iva e cassa compresi	€ 15.273,37	€ 15.273,37	€ 15.273,37	€ 27.108,47
	Collaudo IVA e cassa compresi	€ -	€ -	€ -	€ 1.358,82
	Fondo di cui all'art. 45 co. 5 del D.lgs. 36/2023	€ -	€ -	€ -	€ 1.999,71
	Accantonamento di cui all'art 45 co. 3 del D.lgs 36/2023	€ -	€ -	€ -	€ 499,93
	Altre somme	€ 653,31	€ 2.066,78	€ 2.066,78	-
	Contributo ANAC		€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
	Iva sui lavori	€ 11.913,59	€ 11.782,37	€ 12.498,20	€ 12.360,14
	Imprevisti	€ 10.360,23	€ 10.355,22	€ 9.908,96	-
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 75.864,09	€ 77.176,33	€ 70.017,98	€ 46.452,33
	TOTALE	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 170.053,71

e pertanto risultano economie per somme non spese pari a €. 24.946,29;

- 3) **di LIQUIDARE** e pagare il credito relativo allo stato finale dei lavori, a favore della ditta PLONA LAVORI S.r.l. con sede a Sonico (BS) in Via Nazionale, 1 - C.F. e P.IVA 10583930960 per un importo di Euro 16.384,60 oltre I.V.A. al 10%;
- 4) **di DEMANDARE** la liquidazione delle somme di Euro 1.999,71 quale incentivo di cui all'art. 45 comma 5 del D.lgs. 36/2023 ed Euro 499,93 quale accantonamento di cui all'art. 45 comma 3 del D.lgs. 36/2023 con successivo atto da parte del Responsabile Supplente;
- 5) Con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione viene DICHIARATA immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma T.U.E.L. – D.lgs. n. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dott. Fabio Gregorini, Segretario Comunale e Responsabile Sostituto del Servizio Lavori Pubblici, appone il Visto di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. n° 267/2000.

IL RESPONSABILE SUPPLENTE DEL
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
(Dott. Fabio Gregorini)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Armanaschi Renato, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153 – 5° comma – del T.U.E.L. n° 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Armanaschi Renato)