


ORIGINALE



COMUNE di TEMU'
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 17
del 12.02.2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RELATIVI A STRADE E PARCHEGGI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (LAVORI DI ASFALTATURA).
CODICE CUP G77H25000300004 - CODICE CIG B892819D0F

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **DODICI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **17:30** nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

TOMASI CORRADO
CATTANEO ALBERTO
ZANI OTTAVIO

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
2	1

ASSISTE l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Tomasi Corrado, Sindaco pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RELATIVI A STRADE E PARCHEGGI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (LAVORI DI ASFALTATURA). CODICE CUP G77H25000300004 CODICE CIG B892819D0F

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 05 del 22/05/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica ha istituito la Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.lgs. n. 163/2006, ed approvato il Regolamento per il suo funzionamento;

RICHIAMATO l'accordo quadro con un operatore economico per la durata di due anni ai sensi dell'art. 59, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dei lavori di completamento opere di urbanizzazione e di manutenzione straordinaria, relativi a strade e parcheggi in conglomerato bituminoso (lavori di asfaltatura) CUP G77H25000300004 - CIG B7095F5347 aggiudicato con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 135 del 27.06.2025 alla ditta Edilscavi Bonomelli S.r.l., con sede a Saviore dell'Adamello (BS) in Via Trento, 64, Partita IVA 02718500982, che ha offerto uno sconto del 6,44% da applicarsi sull'elenco prezzi posto a base di gara;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo dei lavori anzidetti, predisposto dal Geom. Ottorino Rizzi, comportante una spesa complessiva di €. 72.000,00 di cui €. 55.702,43 per lavori ed €. 16.297,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composto dagli elaborati grafici specificati nella parte dispositiva e depositati agli atti del Servizio Tecnologico e Manutentivo;

VISTA e RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 25.09.2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RELATIVI A STRADE E PARCHEGGI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (LAVORI DI ASFALTATURA)." CODICE CUP G77H25000300004, redatto dal Geom. Ottorino Rizzi, comportante una spesa complessiva di €. 72.000,00 di cui €. 55.702,43 per lavori ed €. 16.297,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnologico - Manutentivo n. 116 del 10.10.2025 con la quale sono stati affidati in via definitiva i lavori oggettivati all'operatore economico Edilscavi Bonomelli s.r.l., con sede a Saviore dell'Adamello (BS) in Via Trento, 64, Partita IVA 02718500982, per un importo netto contrattuale di € 55.702,43, (incluso oneri per la sicurezza pari ad € 600,00) oltre all'I.V.A. di legge;

VISTO il contratto attuativo d'appalto del 16.10.2025 sottoscritto dal Responsabile del Servizio e dall'impresa relativo ai lavori in oggetto di € 55.702,43 (diconsi cinquantacinquemilasettecentodieci/43 euro) comprensivi di € 600,00 (diconsi seicento/00 euro) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge;

DATO ATTO che l'impegno di spesa pari ad Euro 72.000,00 è già stato assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnologico - Manutentivo n. 116 del 10.10.2025 a carico dell'Esercizio 2025 Missione 10 Programma Viabilità e Infrastrutture stradali UEB 10.05.202 (impegno n. 361/2025);

VISTO il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 28.10.2025 dalla D.L. e dall'Impresa appaltatrice;

VISTO il verbale di inizio dei lavori sottoscritto in data 28.10.2025 dalla D.L. e dall'Impresa appaltatrice;

VISTA la nota pervenuta al protocollo comunale n. 6075 in data 21 ottobre 2025 con la quale la ditta Edilscavi Bonomelli S.r.l. con sede a Saviore dell'Adamello (BS) in Via Trento, 64, Partita IVA 02718500982, chiede l'autorizzazione al subappalto di parte delle opere (opere di asfaltatura) alla ditta GIUDICI SPA con sede in Rogno (BG), via Rondinera 17 – CAP 24060, Codice Fiscale e Partita IVA 00226710168, per un importo di Euro 25.000,00 oltre IVA di legge comprensivo degli oneri per l'attuazione della sicurezza;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnologico – Manutentivo n. 118 del 21/10/2025 con la quale veniva autorizzata la ditta Edilscavi Bonomelli S.r.l. con sede a Saviore dell'Adamello (BS) in Via Trento, 64, Partita IVA 02718500982, appaltatrice dei lavori in premessa descritti, a subappaltare alla ditta GIUDICI SPA con sede in Rogno (BG), via Rondinera 17 – CAP 24060, Codice Fiscale e Partita IVA 00226710168, parte delle opere per un importo di Euro 25.000,00, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge;

PRESO ATTO che, in fase di esecuzione dei lavori, sono emerse circostanze imprevedibili e non ravvisabili al momento della redazione del progetto originario, quali in particolare lo stato di degrado dei sottofondi stradali nonché la necessità di integrare alcune aree di intervento, che hanno richiesto lavorazioni supplementari indispensabili per garantire la perfetta regola d'arte e la durabilità del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnologico – Manutentivo n. 136 del 16/12/2025 con la quale veniva integrato l'impegno di spesa relativo ai LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RELATIVI A STRADE E PARCHEGGI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (LAVORI DI ASFALTATURA) CUP G77H25000300004 - CIG B892819D0F, della somma di Euro 27.051,23 che si aggiunge a quello di Euro 72.000,00 assunto con determinazione n. 116 del 10.10.2025;

VISTI ED ESAMINATI gli atti di contabilità finale, relativi allo Stato Finale dei lavori, a tutto il 16.12.2025, predisposti dalla Direzione Lavori e depositati agli atti del Servizio Tecnologico - Manutentivo, da cui risulta che le opere realizzate raggiungono un importo complessivo di Euro 97.346,37 compresa I.V.A. 22%;

CONSIDERATO che la documentazione è stata sottoscritta dall'impresa senza riserve e si compone dei seguenti atti:

- libretto delle misure;
- registro contabilità;
- sommario registro di contabilità stato finale;
- computo consuntivo;
- stato finale dei lavori;
- relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
- certificato di regolare esecuzione;
- certificato di pagamento;

VISTO il documento di regolarità contributivo (DURC) protocollo INAIL_51442459 scadenza validità 28.02.2026 comprovante l'assolvimento della ditta Edilscavi Bonomelli s.r.l. con sede a Savio dell'Adamello (BS) in Via Trento, 64, Partita IVA 02718500982, degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni;

CONSIDERATO che alla data odierna il pagamento scaturente dal presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che nel Certificato di regolare esecuzione si acclara che tutte le lavorazioni sono state regolarmente eseguite e che può essere liquidato il credito dell'impresa di netti 79.792,11 esclusa I.V.A. al 22%;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione della contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RELATIVI A STRADE E PARCHEGGI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (LAVORI DI ASFALTATURA) CUP G77H25000300004 - CIG B892819D0F;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del TUEL n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del T.U.E.L. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ai sensi di legge,

DELIBERA

- 1) **di APPROVARE** i documenti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RELATIVI A STRADE E PARCHEGGI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (LAVORI DI ASFALTATURA) CUP G77H25000300004 - CIG B892819D0F, eseguiti dalla ditta Edilscavi Bonomelli s.r.l. con sede a Savio dell'Adamello (BS) in Via Trento, 64, Partita IVA 02718500982;
- 2) **di DARE ATTO** che il quadro economico finale è il seguente:

A QUADRO ECONOMICO GENERALE DELL'INTERVENTO			
		Definitivo - Esecutivo	Finale
A	OPERE		
	Totale Lavori A CORPO E A MISURA (soggetti a ribasso d'asta)	€ 55.102,43	€ 79.192,11
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 600,00	€ 600,00
TOTALE LAVORI A)		€ 55.702,43	€ 79.792,11
B	SOMME A DISPOSIZIONE:		
	IVA 22% sui lavori	€ 12.254,53	€ 17.554,26
	Fondo RUP di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023	€ 951,92	€ 1.363,89
	Accantonamento di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023	€ 237,98	€ 340,97
	Imprevisti	€ 2.853,14	\
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 16.297,57	€ 19.259,12
TOTALE €		€ 72.000,00	€ 99.051,23

- 3) **di LIQUIDARE** e pagare il credito relativo allo stato finale dei lavori, a favore della ditta Edilscavi Bonomelli s.r.l. con sede a Savio dell'Adamello (BS) in Via Trento, 64, Partita IVA 02718500982, per un importo di Euro 79.792,11 oltre I.V.A. 22% per un totale di Euro 97.346,37;
- 4) **di LIQUIDARE** e pagare la somma di Euro 1.704,86 quale incentivo per le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, responsabile del procedimento e collaboratori con successivo atto da parte del Responsabile del Servizio;
- 5) **di DARE ATTO** che la spesa presunta di Euro 99.051,23 è stata assunta a carico dell'Esercizio 2025 Missione 10 Programma Viabilità e Infrastrutture stradali UEB 10.05.202 (impegno n. 361/2025);
- 6) Con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione viene DICHIARATA immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Geom. Katuscia Massi, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, appone il Visto di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. n° 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
(Geom. Katuscia Massi)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Armanaschi Renato, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - 1° comma – del T.U.E.L. n° 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Armanaschi Renato)

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Tomasi Corrado

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ (del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione;

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio comunale on-line (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.2000, n. 267) sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. 09 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 06/03/2026

IL FUNZIONARIO DELEGATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ è stata affissa all'albo pretorio comunale on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 06/03/2026 al 21/03/2026 ;
- ☐ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li 06/03/2026;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.