



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. 59/24

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: "OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL BIVACCO DI PLAZA GERU' (CUP I18C22000170007) - LOTTO 1 (REALIZZAZIONE RUSTICO) - CIG: A003231C24".

APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONI CONSEGUENTI.

L'anno duemilaventiquattro, addì **VENTITRE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 12.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Componenti della Giunta Comunale	Presenti	Assenti
- TOMASI STEFANO - Sindaco	X	
- STERLI LUIGI - Vice Sindaco	X	
- TESTINI MAURO - Assessore	X	
TOTALI	3	0

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 59 DEL 23 NOVEMBRE 2024

**OGGETTO: "OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL BIVACCO DI PLAZA GERU' (CUP I18C22000170007) - LOTTO 1 (REALIZZAZIONE RUSTICO) - CIG: A003231C24".
APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONI CONSEGUENTI.**

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende procedere alla ristrutturazione e contestuale ampliamento del bivacco pubblico ubicato in località "Plaza Gerù" al fine di utilizzare il medesimo, oltre che a servizio degli escursionisti di passaggio, quale ulteriore base di appoggio per le attività di ricerca nel vicino sito archeologico del "Canali de la Tor";

RICHIAMATI:

- la Legge Regionale 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica" e sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo "Interventi per la ripresa economica" per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
- la D.G.R. n. XI/3531 del 05.08.2020 che ha approvato il "Programma degli interventi per la ripresa economica";

VISTA la successiva D.G.R. n. XI/6047 del 01.03.2022 avente ad oggetto "Nuove determinazioni ed aggiornamento del Programma degli interventi per la ripresa economica - Piano Lombardia";

CONSIDERATO che nell'Allegato 1 alla predetta D.G.R. è stato individuato l'intervento di "Manutenzione straordinaria e adeguamento-ampliamento del bivacco di Plaza Gerù" in Comune di Vione, per un finanziamento concesso pari ad € 90.000,00;

RICHIAMATA la determinazione di conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza dei Servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, Legge n. 241/90, emessa dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Territorio in data 20.05.2022, la quale sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;

VISTE le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo:

- n. 76 in data 11.08.2022 con la quale è stato disposto l'affidamento diretto dell'incarico professionale per la progettazione delle opere strutturali e relativa direzione dei lavori in oggetto all'Ing. Riva Stefano con studio in Edolo (BS);
- n. 80 in data 20.08.2022 con la quale è stato disposto l'affidamento diretto dell'incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza delle predette opere al Geom. Sterli Diego con studio in Vione (BS);

RICHIAMATA la propria Delibera n. 57 del 24/09/2022 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo, predisposto dal tecnico incaricato Geom. Sterli Diego unitamente all'Ing. Riva Stefano in merito ai lavori di cui all'oggetto;

RICHIAMATA quindi la propria Deliberazione n. 47 del 17 giugno 2023 di approvazione del progetto esecutivo delle OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL BIVACCO DI PLAZA GERU' (CUP I18C22000170007) - LOTTO 1 (REALIZZAZIONE RUSTICO) depositato in data 15.06.2023 al prot. n. 2089 dai progettisti incaricati;

RICHIAMATA quindi la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 21 del 24.08.2023 a contrarre e di aggiudicazione dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 alla Ditta **EDILVIONE S.n.c.** con sede a Temù (BS) in Via Val d'Avio n. 39/g C.F. 02907730176 e P.I. 00704230986 che ha presentato la propria offerta con un ribasso del **1,00%** (uno virgola zero per cento), sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo netto contrattuale di **Euro 79.231,99** (compresi Euro 3.198,82 per oneri della sicurezza) oltre a IVA di legge, e quindi per complessivi **Euro 96.663,03**;

VISTO il verbale di consegna ed inizio dei lavori in data 28.08.2023, sottoscritto dalla D.L. e dall'appaltatore;

RICHIAMATO il contratto Rep. 761 in data 03.10.2024 degli atti soggetti a registrazione in caso d'uso;

VISTA inoltre la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 30 del 18.10.2023 di conferimento incarico professionale in favore dello Studio d'Ingegneria Riva e Associati con sede in Via Premia n. 7 a Vione (BS), P.IVA 03000280986 per il collaudo statico delle opere strutturali. (CIG. ZA13D399B0);

RICHIAMATE altresì le seguenti Determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici:

- n. 01 del 05.03.2024 con la quale è stata approvato e liquidato in favore della Ditta appaltatrice **EDILVIONE S.N.C.** il primo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 19.02.2024 da cui risulta che le opere realizzate raggiungono un importo, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €. 25.716,56 oltre IVA al 22% e pertanto per un importo complessivo di €. 31.110,00 e liquidato alla Ditta il certificato di pagamento n. 1 per un importo di netti €. 25.500,00;



- n. 22 del 25.09.2024 con la quale è stata approvato e liquidato in favore della Ditta appaltatrice EDILVIONE S.N.C. il secondo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 19.09.2024 da cui risulta che le opere realizzate raggiungono un importo, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €. 51.100,00 oltre IVA al 22% e pertanto per un importo complessivo di €. 63.342,00 e liquidato alla Ditta il certificato di pagamento n. 2 per un importo di netti €. 51.100,00

RICHIAMATA inoltre la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 24 in data 25.10.2024 di approvazione della perizia di variante al progetto oggettivato, redatta dal D.L. Geom. Sterli Diego, comportante in favore dell'aggiudicataria Ditta **EDILVIONE S.n.c.** con sede a Temù (BS) in Via Val d'Avio n. 39/g C.F. 02907730176 e P.I. 00704230986 per le lavorazioni aggiuntive, un'ulteriore spesa di complessivi **Euro 45.828,16** (Netti €.37.564,07 oltre IVA) e concessi all'Impresa complessivamente n. 20 giorni di proroga per l'esecuzione delle medesime;

VERIFICATO che i lavori sono stati sospesi:

- dal 09.10.2023 al 15.07.2024;
 - dal 25.09.2024 al 18.10.2024;
- come risulta dai rispettivi verbali di sospensione e ripresa dei lavori depositati agli atti;

ACCERTATO che le lavorazioni sono state definitivamente concluse in data 29.10.2024, come da relativo verbale di ultimazione lavori in pari data e depositato agli atti in data 02.11.2024 prot. 3825;

VISTI ED ESAMINATI i documenti della contabilità finale, depositati agli atti del Servizio Lavori Pubblici in data 20.11.2024 Prot. 4082 dalla Direzione Lavori Geom. Sterli Diego dai quali emerge che:

- i lavori sono stati ultimati in data 29.10.2024 come risulta dal certificato di ultimazione lavori in pari data e pertanto in tempo utile;
- la Ditta EDILVIONE S.n.c. con sede a Temù (BS) in Via Val d'Avio n. 39/g C.F. 02907730176 e P.I. 00704230986, ha eseguito lavori per un importo totale netto di Euro 116.796,06;
- Sono stati emessi n° 2 certificati di pagamento come di seguito:
 - Per il SAL n° 1 - C.P. n° 1 in data 05.03.2024 per una somma di € 25.500,00;
 - Per il SAL n° 2 - C.P. n° 2 in data 25.09.2024 per una somma di € 51.100,00;e pertanto per un totale di netti €. 76.600,00;

DATO ATTO che al conto finale depositato in data 20.11.2024 Prot. 4082, risulta allegata la seguente documentazione:

- SAL finale;
- Libretto delle Misure finale;
- Registro di contabilità finale;
- Sommario del registro di contabilità finale;
- Relazione della DL sulla contabilità finale;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Copia collaudo statico;

DATO ATTO che dal Certificato di Regolare Esecuzione risulta che la ditta **EDILVIONE S.n.c.** con sede a Temù (BS) in Via Val d'Avio n. 39/g C.F. 02907730176 e P.I. 00704230986, ha sottoscritto i documenti di contabilità senza alcuna riserva;

VERIFICATO che non si è reso necessario procedere alla pubblicazione dell' "Avviso ai creditori" in quanto le opere sono state eseguite interamente su aree di proprietà comunale;

VISTA la regolarità contributiva attestata dal DURC della ditta EDILVIONE s.n.c. con sede a Temù (BS) in Via Val d'Avio n. 39/g C.F. 02907730176 e P.I. 00704230986 (Numero Protocollo INAIL_46756457 Data richiesta 22/11/2024 Scadenza validità 22/03/2025) agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che, dal Certificato di regolare esecuzione delle opere si dichiara inoltre che tutte le lavorazioni sono state regolarmente eseguite e pertanto può essere liquidato il credito dell'impresa di netti €. **40.196,06** oltre I.V.A. 22%, dedotto dal seguente conteggio:

Importo finale netto opere:	€ 116.796,06
A dedurre: pagamento emessi:	
Certificato di pagamento n° 1	-€ 25.500,00
Certificato di pagamento n° 2	-€ 51.100,00
Residuo credito impresa	€ 40.196,06

ATTESO inoltre che si rende necessario provvedere alla liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., accantonato tra le somme a disposizione dell'opera nel quadro economico generale;

DATO ATTO quindi che a termini del regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 21 del 06.04.2024, è liquidabile l'incentivo competente alla fase della verifica/validazione, affidamento, RUP e collaboratori. Dunque è liquidabile l'incentivo di spettanza a sensi dell'art. 2, art. 8 ed art. 10 comma 1.

CONSIDERATO che per le opere di cui trattasi il RUP è stato individuato nella persona del Geom. Testini Stefania, dipendente full time del comune di Ponte di Legno, assegnato al Servizio Lavori Pubblici dell'Area tecnica unica Distretto Nord di cui alla Convenzione quadro per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali cui l'Ente fa parte;

DATO ATTO che la quota di fondo accantonata per le funzioni tecniche, pari a complessivi €. 1.881,03, può essere liquidata per una somma pari ad €. **1.279,10** (ovvero la percentuale spettante per le attività di verifica, gara, RUP e collaboratori, a sensi dell'art. 2, art. 8 ed art. 10 comma 1 del citato regolamento);

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale e disporre le relative liquidazioni;

VISTI:

- > il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- > il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- > il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- > la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 08.03.2024, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026;
- > la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 09.03.2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2024;
- > la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 28.06.2024, di individuazione degli incarichi dei responsabili di servizio e dei titolari delle posizioni organizzative;

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. **APPROVARE** la contabilità finale delle **"OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL BIVACCO DI PLAZA GERU' (CUP I18C22000170007) - LOTTO 1 (REALIZZAZIONE RUSTICO) - CIG: A003231C24"** affidati alla Ditta **EDILVIONE S.n.c.** con sede a Temù (BS) in Via Val d'Avio n. 39/g C.F. 02907730176 e P.I. 00704230986 e depositata in data 20.11.2024 Prot. 4082;
2. **APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 19.11.2024, redatto dal Direttore dei Lavori incaricato;
3. **LIQUIDARE E PAGARE**, in favore della Ditta **EDILVIONE S.n.c.** con sede a Temù (BS) in Via Val d'Avio n. 39/g C.F. 02907730176 e P.I. 00704230986 la somma di complessivi €. **49.039,19 (I.V.A. 22% inclusa)** a saldo dei lavori eseguiti, mediante imputazione della spesa sul capitolo 0105202 - impegno 238/2023 e 319/2024;
4. **LIQUIDARE E PAGARE**, in favore del tecnico progettista Geom. Diego Sterli con studio in Vione (BS) Via Tres n. 3, la somma di lordi **Euro 3.843,00** (€. 3.000,00 oltre contributo cassa ed IVA), per le prestazioni professionali di progettazione e DL delle opere architettoniche di cui all'oggetto, mediante imputazione della spesa sul Capitolo 0105202 - impegno 227/2022;
5. **LIQUIDARE E PAGARE**, in favore del tecnico **Geom. Diego Sterli** con studio in Vione (BS) Via Tres n. 3, la somma di lordi **Euro 1.537,20** (€. 1.200,00 oltre contributo cassa ed IVA), quale compenso per le prestazioni professionali di redazione e Direzione lavori per le opere di perizia per gli interventi di cui all'oggetto, mediante imputazione della spesa sul Capitolo 0105202 - impegno 319/2024;
6. **LIQUIDARE E PAGARE**, in favore del tecnico **Dott. Ing. Stefano Riva** con studio in Edolo (BS) Via G. Sora n° 20/A, la somma di lordi **Euro 5.075,20** (€. 4.000,00 oltre contributo cassa ed IVA), quale compenso per le prestazioni professionali di progettazione e direzione lavori per le opere strutturali, mediante imputazione della spesa sul Capitolo 0105202 - impegno 228/2022;
7. **LIQUIDARE E PAGARE**, in favore dello **Studio tecnico Riva e Associati** sito in Via Premia n. 7 a Vione, CF. e P.IVA 03000280986, la somma di lordi **Euro 634,40** (compreso contributo cassa ed IVA), quale saldo per le prestazioni professionali di redazione collaudo statico opere strutturali delle opere di cui all'oggetto, mediante imputazione della spesa sul Capitolo 0105202 - impegno 240/2023;
8. **LIQUIDARE** il fondo incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nella somma complessiva di €. **1.279,10** (ovvero la percentuale spettante per la verifica, la gara, il RUP ed i collaboratori, a sensi dell'art. 2, art. 8 ed art. 10 comma 1 del citato regolamento) secondo le modalità per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo di cui al vigente Regolamento del Comune di Vione, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 21 del 06.04.2024, e come da proposta del RUP, così come di seguito indicato, mediante imputazione della spesa sul Capitolo 0105202 - impegno 209/2023;

IMPORTO DA LIQUIDARE: (fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche - artt. 1, 2, art. 8 ed art. 10 comma 1 del Regolamento Comunale):

- **Geom. S.T.** - funzionario tecnico del Comune di Ponte di Legno, assegnato al Servizio Lavori Pubblici dell'Area tecnica unica Distretto Nord di cui alla Convenzione quadro per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali cui il Comune di Vione fa parte - R.U.P., verifica/validazione e fase affidamento - complessivamente lordi **€. 767,46** (Rif. Art. 10 comma 1 del Regolamento), come di seguito indicato:
 - incentivo €. 577,91;
 - oneri riflessi €. 189,55;
- **Geom. S.M.** - funzionario tecnico dell'Unione Comuni alta Valle Camonica, assegnato al Servizio Lavori Pubblici dell'Area tecnica unica Distretto Nord di cui alla Convenzione quadro per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali cui il Comune di Vione fa parte - attività di collaboratore del RUP - complessivamente lordi **€. 376,21** (Rif. Art. 10 comma 1 del Regolamento) come di seguito indicato:
 - incentivo € 283,29;
 - oneri riflessi €. 92,92;
- **Geom. F.R.** - funzionario tecnico del Comune di Vione - collaboratore - complessivamente lordi **€.135,43** (Rif. Art. 10 comma 1 del Regolamento), come di seguito indicato:
 - incentivo €. 101,98;
 - oneri riflessi €. 33,45;

9. DEMANDARE al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Vione, il trasferimento dei fondi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 D. Lgs. 36/2023, indicati al precedente capoverso, rispettivamente al Comune di Ponte di Legno ed all'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, per il pagamento delle spettanze ai propri dipendenti, ai fini dell'inserimento nel primo cedolino utile del personale interessato;

10. PRENDERE ATTO che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 154.895,09 come risulta dal seguente quadro economico comparativo finale e vi è stata pertanto un'economia di €. 104,91:

A	OPERE	PROGETTO	PERIZIA	FINALE
	Importo lavori a base d'asta	€ 76.801,18	€ 114.744,69	€ 114.744,69
	Ribasso d'asta - 1,00%		€ 1.147,45	€ 1.147,45
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.198,82	€ 3.198,82	€ 3.198,82
	Importo a base d'asta compreso oneri per la sicurezza	€ 80.000,00	€ 116.796,06	€ 116.796,06
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
	I.V.A 22% su opere	€ 17.600,00	€ 25.695,13	€ 25.695,13
	Spese Tecniche progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza compreso contributo previdenziale ed IVA (Det. n° 80/22)	€ 10.248,00	€ 5.124,00	€ 3.843,00
	Spese Tecniche progettazione strutturale e direzione lavori compreso contributo previdenziale ed IVA (Det. n°76/22)	€ 5.075,20	€ 2.537,60	€ 5.075,20
	Spese per collaudo statico		€ 634,40	€ 634,40
	Spese tecniche perizia compreso DL, contributo ed IVA (€ . 1200+5%+22%)	€	€ 1.537,20	€ 1.537,20
	Fondo art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 1.600,00	€ 1.881,03	€ 1.279,10
	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 50,00	€ 35,00	€ 35,00
	imprevisti ed arrotondamenti / economie a disposizione	€ 1.426,80	€ 759,58	€ 104,91
	Sommano	€ 36.000,00	€ 38.203,94	€ 38.203,94
	TOTALE	€ 116.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00

11. DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

12. DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Lavori pubblici ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

13. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;

14. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese;

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Importo	Capitolo
238/2023 e 319/2024	€. 49.039,19	0105202
227/2022	€. 3.843,00	0105202
319/2024	€. 1.537,20	0105202
228/2022	€. 5.075,20	0105202
240/2023	€. 634,40	0105202
209/2023	€. 1.279,10	0105202

VIONE, 23.11.2024



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO**
F.to Angela Chiappini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Geom. Denis Faustinelli - Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

VIONE, 23.11.2024



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI**
F.to Geom. Faustinelli Denis

IL MESSO NOTIFICATORE
— Fabrizio Piva —

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Tomasi Stefano



IL SEGRETARIO

F.to Dr. Onofrio Caforio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. _____, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 28 GEN. 2025



Il Funzionario incaricato

f.to Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 28 GEN. 2025 al 12 FEB. 2025;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 28 GEN. 2025



Il Segretario Comunale

f.to Dr. Onofrio Caforio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addì, 28 GEN. 2025



**Il Funzionario incaricato
IL MESSO NOTIFICATORE**

Fabrizio Riva