



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **67/25**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: "OPERE DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DI VARI CORSI D'ACQUA PER CONTENIMENTO RISCHIO IDROGEOLOGICO" - CUP I19H18000010001 - CIG 9064408A1B. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONI CONSEGUENTI.

L'anno duemilaventicinque, addì **VENTINOVE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 11.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Componenti della Giunta Comunale	Presenti	Assenti
- TOMASI STEFANO - Sindaco	X	
- STERLI LUIGI - Vice Sindaco	X	
- TESTINI MAURO - Assessore	X	
TOTALI	3	0

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Bruno Cassio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: "OPERE DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DI VARI CORSI D'ACQUA PER CONTENIMENTO RISCHIO IDROGEOLOGICO" - CUP I19H18000010001 - CIG 9064408A1B. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che sul territorio del Comune di Vione sono presenti numerosi corsi d'acqua, appartenenti al Reticolo Idrico Minore, che necessitano di interventi urgenti di pulizia e messa in sicurezza dei relativi alvei, al fine di contenere il rischio idrogeologico in caso di eventi alluvionali che negli ultimi anni risultano sempre più frequenti;

DATO ATTO che:

- l'Amministrazione Comunale, tramite il Servizio Tecnico e Manutentivo, ha redatto il progetto di fattibilità delle "Opere di pulizia e messa in sicurezza di vari corsi d'acqua per contenimento rischio idrogeologico (CUP I19H18000010001)" comportante una spesa complessiva pari ad Euro 860.000,00, e che tale progetto è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 in data 21.12.2019;
- al fine di finanziare le spese di progettazione definitiva ed esecutiva delle predette opere, è stata presentata istanza di contributo sul fondo messo a disposizione dall'art. 1, commi da 51 a 58, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), in quanto rientranti nella categoria "interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico";
- nel Decreto in data 31.08.2020 emesso dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'art. 2 sono stati individuati gli enti locali assegnatari del contributo a valere sul predetto fondo nel quale è ricompresa, alla posizione n. 250, l'istanza del Comune di Vione per un contributo concesso pari ad Euro 40.000,00;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 87 in data 19.11.2020 è stato disposto l'affidamento diretto dell'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva delle predette opere allo Studio d'Ingegneria Riva e Associati con sede in Vione (BS);
- al fine di finanziare l'intera opera è stata presentata istanza di contributo sul fondo messo a disposizione per l'anno 2021 dall'art. 1, comma 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) destinato ad "Investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio";
- nel Decreto in data 23.02.2021 emesso dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'art. 2 sono stati individuati gli enti locali assegnatari del contributo a valere sul predetto fondo, nel quale è ricompresa l'istanza del Comune di Vione per un contributo concesso pari ad Euro 820.000,00;

CONSIDERTO che, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN del 08.12.2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, la Misura M2C4I2.2, all'interno della quale confluivano le predette risorse (Medie opere), è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziare a legislazione vigente;

VISTO il D.L. 02 marzo 2024, n. 9 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, il quale recepisce l'aggiornamento del PNRR e, alla luce di tale revisione, ha introdotto delle modifiche sostanziali alle disposizioni di cui al predetto art. 1, comma 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 in data 15.09.2021, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si è proceduto ad approvare il progetto definitivo delle "Opere di pulizia e messa in sicurezza di vari corsi d'acqua per contenimento rischio idrogeologico (CUP I19H18000010001)", redatto dal soggetto incaricato Studio d'Ingegneria Riva e Associati;
- la determinazione di conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza dei Servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, Legge n. 241/90, emessa dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Territorio in data 26.10.2021, la quale sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;
- il verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in data 16.12.2021 dal Responsabile Unico del Procedimento;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 in data 18.12.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere redatto dal soggetto incaricato Studio d'Ingegneria Riva e Associati, comportante una spesa complessiva di Euro 860.000,00;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 122 in data 28.12.2021 con la quale è stato disposto l'affidamento diretto dell'incarico professionale per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza delle opere allo Studio d'Ingegneria Riva e Associati con sede in Vione (BS);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 15.01.2022, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento delle predette opere "in house", ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al Consorzio Forestale Due Parchi con sede in Località Saletti n. 1 a Vione (BS);
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 09 in data 26.01.2022 di presa d'atto del ribasso offerto dal Consorzio Forestale Due Parchi, ai fini della congruità economica dell'offerta del soggetto "in house", pari al 1,000% da applicarsi sui prezzi unitari previsti per l'esecuzione delle opere, corrispondente all'importo di Euro 577.230,81 oltre ad Euro 25.000,00 per oneri della sicurezza, per un importo di contratto pari ad Euro 602.230,81 oltre I.V.A. 22%, con conseguente assunzione del relativo impegno di spesa;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 08.04.2022 Rep. n. 881, registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Brescia in data 08.04.2022, Serie 1T Numero 17808;

RICHIAMATO il verbale di consegna dei lavori in data 02.05.2022, sottoscritto dalla D.L. e dal Consorzio Forestale Due Parchi;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 44 del 08.06.2022 di approvazione della modifica al contratto di appalto (modifica n. 1), depositata al prot. n. 1886 in data 27.05.2022, non comportante variazioni dell'importo contrattuale;

RICHIAMATE quindi le seguenti determinazioni:

- n. 099 in data 16.11.2022 del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo di approvazione del primo SAL e liquidazione del certificato di pagamento n. 1 per un importo netto di Euro 138.420,42 oltre IVA 22% e pari a complessivi Euro 168.872,91;
- n. 024 in data 29.08.2023 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici di approvazione del secondo SAL e liquidazione del certificato di pagamento n. 2 per un importo netto di Euro 251.104,85 oltre IVA 22% e pari a complessivi Euro 306.347,92;
- n. 002 in data 28.01.2025 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici di approvazione del terzo SAL e liquidazione del certificato di pagamento n. 3 per un importo netto di Euro 104.778,14 oltre IVA 22% e pari a complessivi Euro 127.829,33;

VISTA e RICHIAMATA inoltre la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 021 del 17.09.2025 di approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 2, depositata al prot. n. 5895 in data 15.09.2025 e comportante, in favore del Consorzio Forestale Due Parchi, un ulteriore impegno di spesa di netti Euro 5.757,18 oltre IVA e, pertanto, per un totale complessivo netto per opere di Euro 607.987,98;

VERIFICATO che i lavori sono stati sospesi:

- dal 06.05.2022 al 21.07.2022;
 - dal 25.07.2022 al 03.10.2022;
 - dal 16.12.2022 al 02.05.2023;
 - dal 19.06.2023 al 03.07.2023;
 - dal 06.11.2023 al 31.05.2024;
 - dal 04.12.2024 al 20.08.2025;
- come risulta dai rispettivi verbali di sospensione e ripresa dei lavori depositati agli atti;

DATO ATTO inoltre che sono stati concessi complessivi n. 365 giorni di proroga per il completamento dei lavori;

ACCERTATO che le opere sono state definitivamente concluse in data 29.10.2025, come da relativo verbale di ultimazione lavori del 31.10.2025;

VISTI ED ESAMINATI i documenti della contabilità finale, depositati agli atti del Servizio Lavori Pubblici in data 13.11.2025 al prot. 6790 ed in data 21.11.2025 al prot. 6915 dalla Direzione Lavori Studio d'Ingegneria Riva e Associati, dai quali emerge che:

- i lavori sono stati ultimati in data 29.10.2025 come risulta dal certificato di ultimazione lavori in data 31.10.2025 e pertanto in tempo utile;
 - il CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI con sede in Vione (BS), Località Saletti n. 1, C.F. e P.I. 02340630983, ha eseguito lavori per un importo totale netto di Euro 607.891,11;
 - sono stati emessi n. 3 certificati di pagamento come di seguito:
 - per il SAL n. 1 in data 31.10.2022 per una somma di Euro 138.420,42;
 - per il SAL n. 2 in data 20.07.2023 per una somma di Euro 251.104,85;
 - per il SAL n. 3 in data 04.12.2024 per una somma di Euro 104.778,14;
- e, pertanto, per un totale di netti Euro 494.303,41;

DATO ATTO che al conto finale depositato in data 13.11.2025 al prot. 6790 ed in data 21.11.2025 al prot. 6915 (Relazione finale della DL sul conto finale e certificato di regolare esecuzione), risulta allegata la seguente documentazione:

- Verbale di ultimazione lavori;
- Stato Avanzamento Lavori n. 4 finale;
- Libretto delle misure n. 4 finale;
- Registro di contabilità n. 4 finale;
- Sommario del registro di contabilità finale;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

DATO ATTO che dal Certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Riva Gianluigi dello Studio d'Ingegneria Riva e Associati, risulta che il CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI con sede in Vione (BS), Località Saletti n. 1, C.F. e P.I. 02340630983, ha sottoscritto i documenti di contabilità senza alcuna riserva;

VERIFICATO che i lavori sono stati eseguiti interamente su aree di proprietà comunale e, pertanto, si è omessa la pubblicazione degli avvisi ai creditori, non sussistendone le ragioni;

DATO ATTO che, dal Certificato di pagamento n. 4/finale e Certificato di regolare esecuzione delle opere, si dichiara inoltre che tutte le lavorazioni sono state regolarmente eseguite per un importo complessivo di netti €.607.891,11 e, pertanto, può essere liquidato il credito del soggetto affidatario di netti Euro 113.587,70 oltre I.V.A., dedotto dal seguente conteggio:

Importo finale netto opere:	€ 607.891,11
A dedurre pagamento emessi:	
Certificato di pagamento n. 1	€ 138.420,42
Certificato di pagamento n. 2	€ 251.104,85
Certificato di pagamento n. 3	€ 104.778,14
Residuo credito impresa	€ 113.587,70

ATTESO inoltre che si rende necessario provvedere alla liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., accantonato tra le somme a disposizione dell'opera nel quadro economico generale;

DATO ATTO quindi che a termini del regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016, significativamente agli art.3 ed art 5, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n°31/2020 è liquidabile tutto l'incentivo competente alla fase progettuale nonché relativamente alla fase esecutiva;

DATO ATTO che la quota di fondo accantonata per le funzioni tecniche, pari a complessivi Euro 12.277,50 può essere liquidata per una somma pari ad Euro 6.875,40 (ovvero la percentuale spettante per le funzioni tecnico-amministrative interne/collaboratori del RUP pari al 40% + 10% (per le attività di verifica/validazione - art. 5 comma 3) della quota complessiva destinata dell'80% (Art. 3 c. 5 lettera a), nonché la percentuale pari al 20% della somma complessivamente destinata per il fondo per l'innovazione (Art. 3 c. 5 lettera b del Regolamento Comunale da accantonare));

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale e disporre le relative liquidazioni;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 36 del 28.06.2024 di individuazione degli incarichi dei Responsabili di Servizio e dei titolari delle posizioni organizzative;
- n. 15 del 28.02.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2025;

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ai sensi di legge;

D E L I B E R A

1. **APPROVARE** la contabilità finale delle **"OPERE DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DI VARI CORSI D'ACQUA PER CONTENIMENTO RISCHIO IDROGEOLOGICO" - CUP I19H18000010001 - CIG 9064408A1B** affidati "in house" al **CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI** con sede in Vione (BS), Località Saletti n. 1, C.F. e P.I. 02340630983 e depositata in atti in data 13.11.2025 al prot. 6790 ed in data 21.11.2025 al prot. 6915;
2. **APPROVARE** il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 15.11.2025, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Riva Gianluigi dello Studio d'Ingegneria Riva e Associati;
3. **DARE ATTO** che le opere eseguite e contabilizzate al 03.11.2025 ammontano a netti Euro 607.891,11 oltre IVA, come indicato nella relazione finale della DL, richiamato nel CRE e dettagliato nella relazione tecnica descrittiva delle lavorazioni effettuate al 03.11.2025 a firma della Direzione Lavori;
4. **LIQUIDARE** e pagare, in favore del **CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI** con sede in Vione (BS), la somma di complessivi **Euro 138.576,99 (I.V.A. 22% inclusa)** a saldo dei lavori eseguiti, mediante imputazione della spesa sul Capitolo cod. 09.02-2.02.02.02.002 impegno 240/2021 sub 21/2022 e sub. 184/2025;
5. **LIQUIDARE** e pagare, in favore dello **STUDIO D'INGEGNERIA RIVA E ASSOCIATI** con sede in Vione (BS), la somma di lordi **Euro 24.273,93** (Euro 19.826,72 saldo DL + Euro 1.905,95 perizia 1 + Euro 2.541,26 perizia 2, compreso contributo cassa ed IVA), quale saldo per le prestazioni professionali di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza delle opere di cui all'oggetto (principali e di perizia) mediante imputazione della spesa sul Capitolo cod. 09.02-2.02.02.02.002 impegno 230/2021 - imp. 240/2021 sub. 183/2022 e sub. 185/2025;
6. **LIQUIDARE ed ACCANTONARE** il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella somma complessiva di **€ 6.875,40** di cui: **€ 4.419,90** (pari al 40% dei fondi complessivamente destinati sulla percentuale destinata dell'80% (RUP) + 10% (attività verifica e validazione del progetto) dell'incentivo concesso) per funzioni tecnico-amministrative interne/collaboratori del RUP ed **€ 2.455,50** (pari al 20% dei fondi complessivamente destinati) quale fondo per l'innovazione secondo le modalità di cui al vigente Regolamento del Comune di Vione, cui il RUP appartiene, per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo, mediante imputazione della spesa sul Capitolo cod. 09.02-2.02.02.02.002 impegno 240/2021 così come di seguito indicato:
IMPORTO DA LIQUIDARE: (fondo per l'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative interne - Art. 3 c. 5 lettera a del Regolamento Comunale)
 - Geom. R.F. - dipendente del Comune di Vione - attività di supporto al RUP nella fase autorizzativa - complessivamente lordi **€ 883,98** (rif. artt. 3 e 5 del Regolamento), come di seguito indicato:
 - incentivo € 668,16
 - oneri riflessi € 215,82;
 - Geom. S.M. - funzionario tecnico dell'Unione Comuni Alta Valle Camonica, assegnato al Servizio Lavori Pubblici dell'Area tecnica unica Distretto Nord di cui alla Convenzione quadro per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali cui il Comune di Vione fa parte - attività di supporto al RUP in fase esecutiva - complessivamente lordi **€ 883,98** (rif. artt. 3 e 5 del Regolamento), come di seguito indicato:
 - incentivo € 668,16
 - oneri riflessi € 215,82;
 - Geom. S.T. - funzionario tecnico del Comune di Ponte di Legno, assegnato al Servizio Lavori Pubblici dell'Area tecnica unica Distretto Nord di cui alla Convenzione quadro per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali cui il Comune di Vione fa parte - attività di supporto principale al RUP in fase di affidamento ed in fase esecutiva e nei rapporti con enti finanziatori e rendicontazioni, nonché verifica ed inoltre richieste accesso al fondo art. 26 - complessivamente lordi **€ 2.651,94** (rif. artt. 3 e 5 del Regolamento), come di seguito indicato:
 - incentivo € 2.004,49
 - oneri riflessi € 647,45;

IMPORTO DA ACCANTONARE: (fondo per l'innovazione - Art. 3 c. 5 lettera b del Regolamento Comunale)

Fondo per l'innovazione - € 2.455,50 pari al 20% dei fondi complessivamente destinati (rif. art. 3 del Regolamento) da destinarsi all'acquisto di beni, software e altre strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini mediante imputazione della spesa sul Capitolo cod. 09.02-2.02.02.002 impegno240/2021;

7. **DEMANDARE** al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Vione il trasferimento dei fondi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indicati al precedente capoverso, rispettivamente al Comune di Ponte di Legno ed all'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, per il pagamento delle spettanze ai propri dipendenti, ai fini dell'inserimento nel primo cedolino utile del personale interessato;
8. **PRENDERE ATTO** che il quadro finale dell'opera in oggetto è il seguente:

DESCRIZIONE		C. FINALE
A) Lavori a base d'appalto		
a1) Lavori a corpo e a misura		€ 588.778,90
Importo totale base asta escluso oneri sicurezza		€ 588.778,90
Ribasso d'asta 1,00%		-€ 5.887,79
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 25.000,00
Totale Lavori a base d'appalto comprensivo oneri sicurezza		€ 607.891,11
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante:		
b1) I.V.A 22% su opere		€ 133.736,04
b2) Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva		€ 60.800,00
b3) C.I. e IVA su spese tecniche		€ 16.442,73
b4) Spese tecniche variante 1 compreso C.I. e IVA		€ 1.905,95
b5) Spese tecniche variante 2 compreso C.I. e IVA		€ 2.541,26
b6) Fondo accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016		€ 6.875,40
b7) Economie a disposizione		€ 29.807,50
Sommano		€ 252.108,89
TOTALE GENERALE		€ 860.000,00

9. **AUTORIZZARE** lo svincolo della cauzione definitiva presentata dal CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI di Euro 30.111,54 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, emessa in data 03.02.2022 dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni - Agenzia di Lovere - garanzia fideiussoria n. 2022/50/2634275,
10. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
11. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
12. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
13. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Tomasi Stefano



IL SEGRETARIO

F.to Dr. Bruno Cassio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. pubbl. _____

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. 1 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 14 LUG. 2026



Il Funzionario incaricato

f.to Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 14 LUG. 2026 al 29 LUG. 2026;
- ☐ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- ☒ è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 14 LUG. 2026



Il Segretario Comunale

f.to Dr. Bruno Cassio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addì, 14 LUG. 2026



Il Funzionario incaricato
IL FUNZIONARIO INCARICATO
— Fabrizio Riva —