

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia PARERE FAVOREVOLE.

Data 01/10/2025



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott. Fabio Gregorini)

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
9862	01/10/2025	€ 1.942,67	09012.02.0002	SI	2025

Data 01/10/2025



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott. Fabio Gregorini)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

(art. 14 Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ..... **- 3 DIC. 2025** ..... al ..... **18 DIC. 2025**Data, ..... **- 3 DIC. 2025** .....

Il Segretario dell'Unione  
(Dott. Fabio Gregorini)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.


**UNIONE DI COMUNI DELL'ALTA VALLECAMONICA**  
**Pontedilegno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine - Monno**
**DETERMINAZIONE  
DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE  
RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**
**N. 213 del Registro determinazioni**

ORIGINALE  
 COPIA

OGGETTO: INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SUL TORRENTE OGLOIOLO DI MONNO, LOC. ISCLA, IN COMUNE DI MONNO E COMUNE DI INCUDINE" CUP G78H22000490002 – CIG B22308E7D1. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE AVANZINI COSTRUZIONI S.R.L..

Ponte di Legno, 01/10/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO****VISTI:**

- ◆ il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n. 267;
- ◆ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 05/08/2016;
- ◆ il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 17 del 04/04/2012;
- ◆ il decreto del Presidente dell'Unione n. 36 del 09/03/2012 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Segretario dell'Unione;
- ◆ il decreto del Presidente dell'Unione n. 90 del 15/01/2025 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di responsabile dei Servizi gestiti dall'Unione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- ◆ la deliberazione della Giunta esecutiva dell'Unione n.38 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2025-2027;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 05 del 22/05/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale l'Unione dei Comuni lombarda dell'alta Valle Camonica ha istituito la Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 163/2006, ed approvato il regolamento per il suo funzionamento;

PREMESSO che i continui fenomeni di dissesto idrogeologico in atto lungo l'asta del Fiume Oglio nel territorio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica minacciano la pubblica incolumità gli interi abitati dell'Unione;

RICHIAMATA la D.g.r. Lombardia 11 aprile 2022 - n. XI/6273 Programma 2022 – 2026 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo nonché opere per la riduzione degli impatti negativi derivanti dalle alluvioni (Direttiva 2007/60/CE) e modifica all'allegato 1 della D.G.R. 6047/2022;

CONSIDERATO che con la summenzionata d.g.r. 6273/2022 questo ente è risultato assegnatario di un contributo pari ad €. 600.000,00 per l'esecuzione dei lavori di "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SUL T. OGLOIOLO DI MONNO, LOC. ISCLA, IN COMUNE DI MONNO E COMUNE DI INCUDINE";

**VISTI E RICHIAMATI** i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 155 del 11/08/2022 con la quale è stato affidato l'incarico professionale per prestazioni di progettazione di fattibilità tecnica, definitiva ed esecutiva, nonché direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori denominati "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SUL T. OGLOIOLO DI MONNO, LOC. ISCLA, IN COMUNE DI MONNO E COMUNE DI INCUDINE", nonché all'assunzione del relativo impegno di spesa in favore dell'ATP Blu Progetti S.r.l. (mandataria) con sede in Viale Repubblica n. 1 – 21020 Varano Borghi (VA), C.F. e P.IVA 02935220125 e Geol. Elena Nostrani (mandante) con sede in Via XXV Aprile n. 77/A – 25040 Artogne (BS), C.F. NSTLNE90L56B157Z e P.IVA 03871260984 1;

- il progetto definitivo dei lavori summenzionati, depositato agli atti in data 22/09/2023 prot. 2930;
- la determinazione di conclusione positiva del procedimento autorizzativo mediante Conferenza dei servizi indetta ai sensi ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge n. 241/90 e smi., effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis, Legge n. 241/90 redatto in data 02/01/2024;
- la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 18 del 30/05/2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SUL T. OGLIOLO DI MONNO, LOC. ISCLA, IN COMUNE DI MONNO E COMUNE DI INCUDINE a firma dell'ing. Sartorelli Massimo dello studio Blu Progetti S.r.l., comportante una spesa complessiva di Euro 560.000,00, di cui Euro 400.000,00 per opere ed Euro 160.000,00 per somme a disposizione;
- la determinazione a contrarre del Responsabile della C.U.C. dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica n. 102 del 11/06/2024 con la quale è stata indetta gara d'appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71, del D.lgs. n.36/2023, tramite piattaforma d'aggregazione SINTEL di Regione Lombardia, per l'esecuzione dei lavori di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SUL T. OGLIOLO DI MONNO, LOC. ISCLA, IN COMUNE DI MONNO E COMUNE DI INCUDINE CUP. G21E23000120005;
- la propria determinazione n. 137 del 02/08/2024 con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SUL T. OGLIOLO DI MONNO, LOC. ISCLA, IN COMUNE DI MONNO E COMUNE DI INCUDINE CUP. G21E23000120005 alla ditta AVANZINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Mazzini, 32 – Bienvo (BS) - P.Iva 03091200984, che ha presentato la migliore offerta a fronte di un ribasso 17,967% (diciassette virgola novecentosessantasette per cento), corrispondente ad un'offerta di netti Euro 330.465,30 (compresi Euro 12.986,58 per oneri della sicurezza);
- il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge sottoscritto dal progettista, l'appaltatore e il RUP in data 20/08/2024;
- il contratto d'appalto REP. 71 sottoscritto in data 18/10/2024, con il quale i lavori sopra indicati sono stati contrattualizzati alla Ditta AVANZINI COSTRUZIONI S.r.l., per l'importo contrattuale di Euro 330.465,30 oltre Iva nella misura di legge;
- la propria determinazione n. 191 del 25/10/2024 con la quale è stato autorizzato alla ditta AVANZINI COSTRUZIONI Srl di subappaltare parte delle opere appartenenti alle cat. OG8 e OS21 per un importo di Euro 170.000,00 alla ditta F.lli TRENTINI S.r.l.;
- la propria determinazione n. 194 del 25/10/2024 con la quale è stato approvato e liquidato il Primo Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 24/10/2024 per l'importo di netti Euro 123.700,00 oltre I.V.A. 22%, pari a lordi Euro 150.914,00;
- la propria determinazione n. 178 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato e liquidato il Secondo Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 12/05/2025 per l'importo di netti Euro 183.600,00 oltre I.V.A. 22%, pari a lordi Euro 223.992,00;

**VISTI** ed **ESAMINATI** gli atti di contabilità relativi all'Ultimo Stato Avanzamento Lavori redatti dalla D.L. Ing. Sartorelli Massimo e depositati al protocollo dell'Unione n. 0003115 in data 08/08/2025, relativi ai lavori eseguiti a tutto il 12/05/2025 dal quale si rileva che può essere pagato il terzo e ultimo SAL delle opere eseguite per l'importo netto di Euro 1.592,35 oltre I.V.A. 22%, pari a lordi **Euro 1.942,67**;

**ESAMINATA** la contabilità finale ed il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori depositati agli atti del Servizio della CUC in data 08/08/2025 protocollo n. 0003115 dai quali emerge che:

- ✓ la ditta AVANZINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Mazzini, 32 – Bienvo (BS) - P.Iva 03091200984 ha eseguito lavori a regola d'arte, per un importo totale netto di Euro 308.892,35 oltre iva;
- ✓ sono stati emessi n. 2 (due) certificati di pagamento antecedenti alla data di ultimazione dei lavori per un importo complessivo di Euro 307.300,00 oltre iva;

**DATO ATTO** che al conto finale di cui sopra risultano composto, ai sensi degli artt. 200 e 237 del D.P.R. 207/2010, dai seguenti documenti:

- Stato finale dei lavori
- Libretto delle Misure
- Registro contabilità;
- Sommario Registro contabilità;
- Certificato di Ultimazione dei lavori
- Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori
- Relazione sul controllo finale dei lavori;

**RITENUTO** opportuno e necessario procedere all'approvazione della contabilità finale e liquidare il saldo finale spettante alla Ditta esecutrice AVANZINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Mazzini, 32 – Bienvo (BS) - P.Iva 03091200984 pari a netti Euro 1.592,35 oltre Iva 22% e pari a complessivi lordi **Euro 1.942,67**;

**VISTO** il documento unico di regolarità contributiva (denominato D.U.R.C.) della ditta AVANZINI COSTRUZIONI S.R.L., rilasciato dal sistema INPS Prot. INPS\_46465980 con scadenza il 23/10/2025, attestante l'assolvimento, da parte dell'impresa, agli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi di Inail, Inps e Cassa Edile;

**VISTA** la documentazione prodotta;

**VISTO:**

- il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- lo Statuto dell'Unione ed il vigente Regolamento di Contabilità;

**RITENUTO** dover provvedere in merito;  
**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

## DETERMINA

1. di **APPROVARE** lo stato finale, gli atti della contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del D.L. sul conto finale dei lavori di "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SUL T. OGLIOLO DI MONNO, LOC. ISCLA, IN COMUNE DI MONNO E COMUNE DI INCUDINE CUP. G21E23000120005", eseguiti dalla Ditta AVANZINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Mazzini, 32 – Bienvo (BS) - P.Iva 03091200984 redatti e firmati dal Direttori dei Lavori e depositati agli atti del Servizio LL.PP. in data 08/08/2025 prot. 0003115;
2. di **LIQUIDARE e PAGARE** il certificato di pagamento n. 3 ed ultimo relativo allo stato finale dei lavori, a favore della ditta AVANZINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Mazzini, 32 – Bienvo (BS) - P.Iva 03091200984 per un importo di Euro 1.942,67 al lordo dell'iva;
3. di **LIQUIDARE e PAGARE** al Responsabile del Procedimento e collaboratori, la somma di Euro 6.177,85 ai sensi del D.Lgs 36/2023 per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento;
4. di **APPROVARE** il Quadro Economico finale delle opere che risulta il seguente:

A)	Per lavori incluso oneri per la sicurezza:	ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE	FINALE
	lavorazioni soggette a ribasso	€ 387.013,42	€ 317.478,72	€ 295.905,77	€ 295.905,77
	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.986,58	€ 12.986,58	€ 12.986,58	€ 12.986,58
	Sommano	€ 400.000,00	€ 330.465,30	€ 308.892,35	€ 308.892,35
B)	somme a disposizione:				
B1)	Iva su lavori 22%	€ 88.000,00	€ 72.702,37	€ 67.956,32	€ 67.956,32
B2)	Spese tecniche progettazione, d.l. e coordinamento sicurezza	€ 38.062,73	€ 38.062,73	€ 38.062,73	€ 38.062,73
B3)	disponibilità terreni, accordi bonari e indennità	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
B4)	Quota RUP	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 6.177,85	€ 6.177,85
B7)	anac	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 280,00
B8)	Spese tecniche variante	€ -	€ -	€ 3.806,40	€ 3.806,40
B9)	Importi per revisione prezzi	€ -	€ -	€ 20.687,27	€ 20.687,27
B8)	Imprevisti	€ 20.687,27	€ 105.519,60	€ 109.167,08	€ 114.137,08
	Sommano	€ 160.000,00	€ 229.534,70	€ 251.107,65	€ 251.107,65
<b>FOTALE: € 560.000,00</b>					

5. di **ATTESTARE** infine, per il controllo di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

6. di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line dell'Unione per 15 giorni ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.



IL SEGRETARIO DELL'UNIONE  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DI AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Dr. Fabio Gregorini  
*[Signature]*