

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**.

Data 16/06/2026




Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
9756	16/06/2026	Euro 8.261,53	09012.02.0001	SI	2026

Data 16/06/2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
(art. 14 Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **24 GIU, 2026** al **9 LUG, 2026**

Data, **24 GIU, 2026**

Il Segretario dell'Unione
(Dott. Fabio Gregorini)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
DELL'ALTA VALLECAMONICA**
Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

**DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

N. 114 del Registro delle Determinazioni

ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TRATTO SUPERIORE DELL'ASTA DEL F. OGLIO, NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE CAMONICA LOTTO N. 1 CODICE CUP MASTER G98H22000440002 CUP. G18H22000510002 - CIG B074037DA7. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL FINALE DEI LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA COSEPI S.R.L. CON SEDE A DEZZO DI SCALVE (BG).

Ponte di Legno, 16/06/2026

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

VISTI:

- il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 05/08/2016;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 17 del 04/04/2012;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 36 del 09/03/2012 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Segretario dell'Unione;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 99 del 15/01/2026 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile dei Servizi gestiti dall'Unione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Unione n. 01 del 21/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2026/2028;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 05 del 22/05/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale l'Unione dei Comuni lombarda dell'alta Valle Camonica ha istituito la Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 163/2006, ed approvato il regolamento per il suo funzionamento;

PREMESSO che i continui fenomeni di dissesto idrogeologico in atto lungo l'asta del Fiume Oglio nel territorio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica minacciano la pubblica incolumità gli interi abitati dell'Unione;

RICHIAMATA la D.g.r. Lombardia 11 aprile 2022 - n. XI/6273 Programma 2022 – 2026 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo nonché opere per la riduzione degli impatti negativi derivanti dalle alluvioni (Direttiva 2007/60/CE) e modifica all'allegato 1 della D.G.R. 6047/2022;

CONSIDERATO che con la summenzionata d.g.r. 6273/2022 questo ente è risultato assegnatario di un contributo pari ad €. 2.500.000,00 per l'esecuzione dei lavori di "Mitigazione del rischio idraulico lungo il tratto superiore dell'asta del f. Oglio, nel territorio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica";

PRESO ATTO che i lavori di "Mitigazione del rischio idraulico lungo il tratto superiore dell'asta del F. Oglio nel territorio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica" sono stati suddivisi in n. 3 lotti sui diversi Comuni appartenenti all'Unione;

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:

- ✓ la propria determinazione n. 152 del 11/08/2022 con la quale è stato affidato l'incarico professionale per prestazioni di progettazione di fattibilità tecnica, definitiva ed esecutiva, nonché direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori denominati "LAVORI DI MITIGAZIONE IDRAULICA DEL RISCHIO ALLUVIONALE LUNGO IL TRATTO SUPERIORE DEL FIUME OGLIO NEI COMUNI DELL'ALTA VALLE CAMONICA LOTTI N. 1, nonché all'assunzione del relativo impegno di spesa in favore della società di professionisti Studio PROTEA SRL, con sede in VIA G. Matteotti n. 66 – 23824 DERVIO (LC);
- ✓ la propria determinazione a contrarre n. 028 del 01/02/2024 con la quale si è indetto gare d'appalto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. c) del D.lgs. n.36/2023, mediante procedure negoziate previa indagine di mercato degli operatori da invitare, tramite piattaforma d'aggregazione SINTEL di Regione Lombardia, per l'affidamento dei lavori di MITIGAZIONE IDRAULICA DEL RISCHIO ALLUVIONALE LUNGO IL TRATTO SUPERIORE DEL FIUME OGLIO NEI COMUNI DELL'ALTA VALLE CAMONICA LOTTI N. 1-2-3;
- ✓ la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 02 del 01/02/2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo (primo stralcio) relativo ai lavori di "MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALLUVIONALE LUNGO IL TRATTO SUPERIORE DEL FIUME OGLIO NEI COMUNI DELL'ALTA VALLE CAMONICA". CUP MASTER G98H22000440002. LOTTO N. 1 CUP. G18H22000510002" a firma dell'ing. Anselmini Claudia dello studio PROTEA S.r.l., comportante una spesa complessiva di Euro 1.250.000,00, di cui Euro 899.067,37 per opere ed Euro 350.392,63 per somme a disposizione;
- ✓ la propria determinazione a contrarre n. 028 del 01/02/2024 con la quale si è indetto gare d'appalto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. c) del D.lgs. n.36/2023, mediante procedure negoziate previa indagine di mercato degli operatori da invitare, tramite piattaforma d'aggregazione SINTEL di Regione Lombardia, per l'affidamento dei lavori di MITIGAZIONE IDRAULICA DEL RISCHIO ALLUVIONALE LUNGO IL TRATTO SUPERIORE DEL FIUME OGLIO NEI COMUNI DELL'ALTA VALLE CAMONICA LOTTI N. 1-2-3;
- ✓ la propria determinazione n. 066 del 03/04/2024 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta COSEPI S.R.L. con sede in Dezzo di Scalve BG - Via Papa Giovanni XXIII n. 21 - C.F. 00344470166, che ha presentato la migliore offerta a fronte di un ribasso del 14,810% pertanto per un importo complessivo di Euro 767.591,68 oltre all'I.V.A. ed incluso gli oneri per la sicurezza;
- ✓ il contratto d'appalto REP. 65 sottoscritto in data 13/06/2024 da parte della Ditta appaltatrice e dal Responsabile di progetto;
- ✓ il verbale di consegna dei lavori sottoscritto sotto riserva di legge in data 28 Maggio 2024 dalla ditta appaltatrice e dalla D.L.
- ✓ la propria determinazione n. 216 del 28/11/2025 con la quale è stato approvato e liquidato il Primo Stato di Avanzamento dei Lavori all'operatore economico COSPEI S.R.L. per un importo di netti Euro 402.746,04 oltre all'I.V.A. a norma di legge;
- ✓ la propria determinazione n. 274 del 17/12/2025 con la quale è stata approvata la perizia di variante suppletiva n. 1 dei lavori, rassegnata al prot. 0004531 in data 28/11/2025 per un aumento dell'importo contrattuale di netti Euro 114.252,90 oltre I.V.A. 22%, pari a lordi Euro 139.388,54 già ribassato del 14,81% offerto in sede di gara;
- ✓ la propria determinazione n. 109 del 03/06/2026 con la quale è stato approvato e liquidato il Secondo Stato di Avanzamento dei Lavori all'operatore economico COSPEI S.R.L. per un importo di netti Euro 472.325,50 oltre all'I.V.A. a norma di legge;

VISTI ed ESAMINATI gli atti di contabilità relativi all'Ultimo Stato Avanzamento Lavori redatti dalla D.L. Ing. Sartorelli Massimo e depositati al protocollo dell'Unione n. 0002719 in data 10/06/2026, relativi ai lavori eseguiti a tutto il 12/06/2026 dal quale si rileva che può essere pagato il terzo e ultimo SAL delle opere eseguite per l'importo netto di Euro 6.771,75 oltre I.V.A. 22%, pari a lordi Euro 8.261,53;

ESAMINATA la contabilità finale ed il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori depositati agli atti del Servizio della CUC in data 10/06/2026 protocollo n. 0002719 dai quali emerge che:

- ✓ la ditta COSEPI S.R.L. con sede in Dezzo di Scalve BG - Via Papa Giovanni XXIII n. 21 ha eseguito lavori a regola d'arte, per un importo totale netto di Euro 881.843,29 oltre iva;
- ✓ sono stati emessi n. 2 (due) certificati di pagamento antecedenti alla data di ultimazione dei lavori per un importo complessivo di Euro 875.071,54 oltre iva;

DATO ATTO che al conto finale di cui sopra risultano composto, ai sensi degli artt. 200 e 237 del D.P.R. 207/2010, dai seguenti documenti:

- Stato finale dei lavori
- Libretto delle Misure
- Registro contabilità;
- Sommario Registro contabilità;
- Certificato di Ultimazione dei lavori e Certificato di ultimazione lavori marginali;
- Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori
- Relazione sul contro finale dei lavori;

RITENUTO opportuno e necessario procedere all'approvazione della contabilità finale e liquidare il saldo finale spettante alla Ditta esecutrice COSEPI S.R.L. con sede in Dezzo di Scalve BG - Via Papa Giovanni XXIII n. 21 pari a netti Euro 6.771,75 oltre I.V.A. 22%, pari a complessivi lordi Euro 8.261,53;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (denominato D.U.R.C.) della ditta COSEPI S.R.L., rilasciato dal sistema INAIL Prot. INAIL_53055101 con scadenza il 27/06/2026, attestante l'assolvimento, da parte dell'impresa, agli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi di Inail, Inps e Cassa Edile;

VISTA la documentazione prodotta;

VISTO:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- lo Statuto dell'Unione ed il vigente Regolamento di Contabilità;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. di **APPROVARE** lo stato finale, gli atti della contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del D.L. sul conto finale dei lavori di "MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALLUVIONALE LUNGO IL TRATTO SUPERIORE DEL FIUME OGLIO NEI COMUNI DELL'ALTA VALLE CAMONICA". CUP MASTER G98H22000440002. LOTTO N. 1 CUP. G18H22000510002", eseguiti dalla Ditta COSEPI S.R.L. con sede in Dezzo di Scalve BG - Via Papa Giovanni XXIII n. 21 redatti e firmati dal Direttori dei Lavori e depositati agli atti del Servizio LL.PP. in data 10/06/2026 prot. 0002719;
2. di **LIQUIDARE e PAGARE** il certificato di pagamento n. 3 ed ultimo relativo allo stato finale dei lavori, a favore della ditta COSEPI S.R.L. con sede in Dezzo di Scalve BG - Via Papa Giovanni XXIII n. 21 per un importo di Euro 8.261,53 al lordo dell'iva;
3. di **LIQUIDARE e PAGARE** al Responsabile del Procedimento e collaboratori, la somma di Euro 19.195,90 ai sensi del D.Lgs 36/2023 per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile Unico del Progetto;
4. di **APPROVARE** il Quadro Economico finale delle opere che risulta il seguente:

A) Per lavori incluso oneri per la sicurezza:	ESECUTIVO	APPALTO	VARIANTE	FINALE
lavorazioni soggette a ribasso	€ 891.395,62	€ 759.379,93	€ 871.489,02	€ 871.487,73
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.211,75	€ 8.211,75	€ 10.355,56	€ 10.355,56
Sommano	€ 899.607,37	€ 767.591,68	€ 881.844,58	€ 881.843,29

B) somme a disposizione:	ESECUTIVO	APPALTO	VARIANTE	FINALE
B1) Iva su lavori 22%	€ 197.913,62	€ 168.870,17	€ 194.005,81	€ 194.005,52
B2) Spese tecniche progettazione, d.l. e coordinamento sicurezza	€ 68.548,22	€ 68.548,22	€ 68.548,22	€ 68.548,22
B3) Adeguamento e allacciamenti pubblici servizi	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -
B4) collaudo	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ -
B5) Incentivi tecnici art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 17.992,15	€ 17.992,15	€ 19.195,90	€ 19.195,90
B6) Spese tecniche supplementari e adeguamenti progettazione definitiva V1e V2	€ 20.265,55	€ 20.265,55	€ 20.265,55	€ 20.265,55
B7) acquisto aree	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
B8) spese validazione progettazione	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
B8) spese tecniche di variante	€ -	€ -	€ 12.688,00	€ 12.688,00
B9) imprevisti, compensazioni ambientali, approfondimenti di indagini e collaudi	€ 1.173,09	€ 162.232,23	€ 11.451,94	€ 18.453,52
Sommano	€ 350.392,63	€ 482.408,32	€ 368.155,42	€ 368.156,71

TOTALE:	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00
---------	----------------	----------------	----------------	----------------

5. di **ATTESTARE** infine, per il controllo di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

6. di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line dell'Unione per 15 giorni ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.



IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DELLA C.U.C.

Dr. Fabio Gregorini