

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia PARERE FAVOREVOLE.

Data 02/07/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
121-2023	02/07/2026	€ 29.988,35	07012.02.0006	SI	2026
123-2026	02/07/2026	€ 2.100,00	07012.02.0006	---	2026

Data 02/07/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
(art. 14 Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal - 5 AGO, 2026 al 20 AGO, 2026

Data, - 5 AGO, 2026

Il Segretario dell'Unione
(Dott. Fabio Gregorini)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

UNIONE DI COMUNI DELL'ALTA VALLECAMONICA
Pontedilegno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine - Monno

DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

N. 131 del Registro determinazioni

☐ ORIGINALE
☐ COPIA

OGGETTO: *“Realizzazione parcheggi e percorso didattico Val di Canè in Comune di Vione”*
(CUP: G11B21006940002 - CIG: 9913152FCE)
Approvazione contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione con liquidazioni conseguenti.

Ponte di Legno, 02/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- ♦ il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- ♦ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 05/08/2016;
- ♦ il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 17 del 04/04/2012;
- ♦ il decreto del Presidente dell'Unione n. 36 del 09/03/2012 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Segretario dell'Unione;
- ♦ il decreto del Presidente dell'Unione n. 99 del 15/01/2026 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di responsabile dei Servizi gestiti dall'Unione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- ♦ la deliberazione della Giunta esecutiva dell'Unione n.01 del 21/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2026-2028;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione n. 32 del 08/06/2023, con la quale la Giunta dell'Unione ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di *“Realizzazione Parcheggi e percorso didattico Val di Canè in comune di Vione”* – CUP: G11B21006940002, a firma del tecnico geom. Emanuela Coatti con studio professionale in Via Cima Bleis, 1/c – Vione (BS), p.i. 02966410983, iscritta all'Albo dei Geometri della Provincia di Brescia al nr. 5795, comportante una spesa complessiva di Euro 400.000,00, di cui Euro 330.787,61 per lavori a base d'asta (già comprensivi di Euro 9.000,00 per oneri per l'attuazione della sicurezza e non soggetti a ribasso d'asta), ed Euro 69.212,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la determina nr. 129 in data 10/08/2023, con la quale è stato approvato il verbale di gara ed aggiudicati i lavori in argomento a favore della ditta PLONA LAVORI s.r.l. con sede in C.so Buenos Aires, 64/C – Milano, c.f/p.i. 10583930960, che ha offerto un ribasso del 4,1200% (quattro virgola dodici per cento), corrisponde ad un'offerta di netti Euro 317.529,96 (compresi Euro 9.000,00 per oneri della sicurezza), oltre I.V.A. 10%, ammontante a lordi Euro 349.282,95;

- il verbale di consegna dei lavori in pendenza di contratto in data 02/10/2023, redatto dal Direttore dei Lavori geom. Emanuela Coatti, sottoscritto dallo stesso, dalla ditta appaltatrice e dal R.U.P.;
- il Contratto di appalto REP. 63 del 16/05/2024, con il quale i lavori sopra indicati sono stati affidati in via definitiva alla ditta PLONA LAVORI s.r.l., per l'importo contrattuale di Euro 317.529,96 oltre Iva nella misura di legge;
- la determina nr. 202 del 21/11/2024 con la quale è stata approvata la perizia di variante suppletiva e modificativa n. 1 dei lavori, che ha comportato un aumento dell'importo di contratto di lordi Euro 51.975,05;
- la determina nr. 010 del 15/01/2025 con la quale è stato approvato il 1° SAL a tutto il 07/01/2025 a favore della ditta appaltatrice, per l'importo di netti Euro 186.200,00 oltre Iva 10% e pari a complessivi lordi Euro 204.820,00;
- la determina nr. 082 del 24/04/2025 con la quale è stato approvato il 2° SAL a tutto l'11/04/2025 a favore della ditta appaltatrice, per l'importo di netti Euro 149.800,00 oltre Iva 10% e pari a complessivi lordi Euro 164.780,00

CONSIDERATO che le opere in argomento sono state eseguite e completate, come risulta dal certificato di ultimazione lavori in data 18/05/2026;

VISTI ed ESAMINATI gli atti di contabilità relativi al 3° Stato Avanzamento Lavori coincidente con lo Stato Finale, redatti dalla D.L. geom. Emanuela Coatti e depositati al protocollo n. 3139 in data 01/07/2026, relativi ai lavori eseguiti a tutto il 18/05/2026, dal quale si rileva che ai sensi del C.S.A., può essere pagato alla ditta appaltatrice PLONA LAVORI s.r.l., il S.A.L. FINALE delle lavorazioni eseguite per l'importo netto di Euro 27.262,14 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 29.988,35;

VISTO ed Esaminato il Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione del D.L. sul Conto Finale del 24/06/2026 e depositato in atti al prot. 3139 del 01/07/2026, redatto dal geom. Emanuela Coatti, dal quale risulta che:

- le opere sono state ultimate in data 18/05/2026, eseguite a regola d'arte, in conformità al progetto d'appalto, per l'importo complessivo di netti Euro 363.262,14 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 399.588,35;
- la ditta PLONA LAVORI s.r.l. ha sottoscritto il conto finale senza alcuna riserva;

RISCONTRATA la regolarità dei documenti contabili rassegnati dalla D.L. e ritenuto pertanto di procedere all'approvazione degli atti predetti, con liquidazione del relativo certificato di pagamento n. 3 coincidente con lo Stato Finale;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (denominato D.U.R.C.) della ditta PLONA LAVORI s.r.l., rilasciato dal sistema INAIL Prot. INAIL_54534017 con scadenza il 10/10/2026, attestante l'assolvimento, da parte dell'impresa, agli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi di Inail, Inps e Cassa Edile;

RITENUTO in questa sede, di liquidare e pagare a favore del tecnico geom. Alex Pedrazzi con studio in Via Roma, 32 – 25040 Monno (Bs) p.i. 03337580983 (CIG BC7F94790B), l'importo lordo di Euro 2.100,00 per l'avvenuto espletamento dell'attività tecnico amministrativa di Supporto al R.U.P. nell'ambito delle procedure per la presente opera, incaricato ai sensi dell'art. 15 c. 6 del D.Lgs. 36/2023 con Delibera della Giunta n. 32 del 08/06/2023;

VISTO il:

- D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- lo Statuto dell'Unione ed il vigente Regolamento di Contabilità;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. **di APPROVARE** gli atti di contabilità relativi al 3° S.A.L. coincidente con lo Stato Finale, eseguiti a tutto il 18/05/2026, depositati al protocollo dell'Unione n. 3139 in data 01/07/2026, relativamente alle

opere denominate “Realizzazione parcheggi e percorso didattico Val di Canè in Comune di Vione – Lotto 1 (CUP: G11B21006940002 - CIG: 9913152FCE)”, di cui al progetto specificato in premessa ed eseguiti dalla ditta appaltatrice PLONA LAVORI s.r.l. con sede in C.so Buenos Aires, 64/C – Milano, c.f/p.i. 10583930960.

- 2. **di PRECISARE** che l'onere complessivo relativo al S.A.L. FINALE delle lavorazioni eseguite, ammonta a netti Euro 27.262,14 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 29.988,35 e che trova copertura nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, come da tabella sotto riportata.
- 3. **di LIQUIDARE** alla ditta PLONA LAVORI s.r.l. - C.F. 10583930960, la somma lorda di Euro 29.988,35, a saldo dello Stato Finale.
- 4. **di APPROVARE**, il Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione del D.L. sul Conto Finale del 24/06/2026 dei lavori oggettivati, redatti dal D.L. geom. Emanuela Coatti e depositati in atti al prot. 3139 del 01/07/2026, che presenta un conto finale di Euro 363.262,14 oltre I.V.A. 10%, pari a lordi Euro 399.588,35.
- 5. **di LIQUIDARE** e pagare in favore del tecnico geom. Alex Pedrazzi, la somma accantonata ai sensi dell'art. 15, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'avvenuto espletamento dell'attività tecnico amministrativa di Supporto al R.U.P. nell'ambito delle procedure delle opere citate, per l'importo pari a complessivi Euro 2.100,00 al lordo della Cassa Geometri 5% ed escluso I.V.A. per applicazione Regime Forfettario Art. 1 C. 54-89 L.190/14, mediante imputazione della spesa a carico del capitolo 07012.02.0006 del bilancio di previsione.

6. **di DARE ATTO** che il Quadro Economico dell'intervento finale è il seguente:

	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE Nr. 1	FINALE
A) LAVORI A BASE D'ASTA				
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 321.787,61	€ -	€ -	€ -
Importo lavorazioni a seguito ribasso del 4,120%	€ -	€ 308.529,96	€ 308.529,96	€ 351.262,14
Variante in corso d'opera nr. 1 - importo già ribassato del 4,120%	€ -	€ -	€ 44.250,05	
oneri per la sicurezza di progetto (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 12.000,00
oneri per la sicurezza di variante (non soggetti a ribasso d'asta)	€ -	€ -	€ 3.000,00	
TOTALE LAVORI A) (comprensivi dell'importo oneri della sicurezza)	€ 330.787,61	€ 317.529,96	€ 364.780,01	€ 363.262,14
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
I.V.A. 10% sui lavori a base d'appalto	€ 33.078,76	€ 31.753,00	€ 36.478,00	€ 36.326,21
Spese tecniche progettazione, D.L., Sicurezza (comp. C.I. e IVA)	€ 19.950,00	€ 19.950,00	€ 19.950,00	€ 19.950,00
Relazione forestale (comp. C.I. e I.V.A.)	€ 1.395,68	€ 1.395,68	€ 1.395,68	€ 1.395,68
Pratica C.A. e D.L. strutturale (comp. C.I. e I.V.A.)	€ 7.917,31	€ 7.917,31	€ 7.917,31	€ 7.917,31
Relazione geologica, geotecnica e idraulica (comp. C.I. e I.V.A.)	€ 2.488,80	€ 2.488,80	€ 2.488,80	€ 2.488,80
Collaudi C.A. (comp. C.I. e I.V.A.)	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Imprevisti	€ 2.881,84	€ 2.881,84	€ 2.445,00	€ -
Spese tecniche per progettazione variante, D.L. e sicurezza (comp. C.I. e	€ -	€ -	€ 8.995,20	€ 8.995,20
Validazione della Progettazione	€ -	€ -	€ 1.050,00	€ -
Assistenza tecnica al R.U.P. art. 42 D.Lgs. 36/2023	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ 2.100,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 69.212,39	€ 67.886,63	€ 85.219,99	€ 80.673,20
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO A) + B)	€ 400.000,00	€ 385.416,59	€ 450.000,00	€ 443.935,34
ECONOMIE	€ -	€ 14.583,42	€ -	€ 6.064,66

- 7. **di ATTESTARE** infine, per il controllo di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.
- 8. **di DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line dell'Unione per 15 giorni ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
Dr. Fabio Gregorini