

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia PARERE FAVOREVOLE.

Data 21/08/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
53-2024	21/08/2026	€ 24.994,60	09012.02.0001	---	2026

Data 21/08/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
(art. 14 Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 02 SET. 2026 al 17 SET. 2026

Data, 02 SET. 2026

Il Segretario dell'Unione
(Dott. Fabio Gregorini)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
DELL'ALTA VALLECAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

N. 153 del Registro delle Determinazioni

☐ ORIGINALE
☐ COPIA

OGGETTO: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TRATTO SUPERIORE DELL'ASTA DEL F. OGLIO, NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE CAMONICA CUP MASTER G98H22000440002." LOTTO N. 3 - CUP. G68H22000510002 - CIG B075E4F335. APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (CRE) E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO IN FAVORE DELLA DITTA SCALA SANTO S.R.L. CON SEDE A VERONA (VR).

Ponte di Legno, 21/08/2026

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

VISTI:

- il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 05/08/2016;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 17 del 04/04/2012;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 36 del 09/03/2012 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Segretario dell'Unione;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 99 del 15/01/2026 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile dei Servizi gestiti dall'Unione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Unione n. 01 del 21/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2026/2028;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 05 del 22/05/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale l'Unione dei Comuni lombarda dell'alta Valle Camonica ha istituito la Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 163/2006, ed approvato il regolamento per il suo funzionamento;

PREMESSO che i continui fenomeni di dissesto idrogeologico in atto lungo l'asta del Fiume Oglio nel territorio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica minacciano la pubblica incolumità gli interi abitati dell'Unione;

RICHIAMATA la D.g.r. Lombardia 11 aprile 2022 - n. XI/6273 Programma 2022 – 2026 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo nonché opere per la riduzione degli impatti negativi derivanti dalle alluvioni (Direttiva 2007/60/CE) e modifica all'allegato 1 della D.G.R. 6047/2022;

CONSIDERATO che con la summenzionata d.g.r. 6273/2022 questo ente è risultato assegnatario di un contributo pari ad €. 2.500.000,00 per l'esecuzione ei lavori di "Mitigazione del rischio idraulico lungo il tratto superiore dell'asta del f. Oglio, nel territorio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica";

PRESO ATTO che i lavori di "Mitigazione del rischio idraulico lungo il tratto superiore dell'asta del F. Oglio nel territorio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica" sono stati suddivisi in n. 3 lotti sui diversi Comuni appartenenti all'Unione;

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:

- ✓ la propria determinazione n. 154 del 11/08/2022 con la quale è stato affidato l'incarico professionale per prestazioni di progettazione di fattibilità tecnica, definitiva ed esecutiva, nonché direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori denominati "LAVORI DI MITIGAZIONE IDRAULICA DEL RISCHIO ALLUVIONALE LUNGO IL TRATTO SUPERIORE DEL FIUME OGLIO NEI COMUNI DELL'ALTA VALLE CAMONICA LOTTO N. 3, nonché all'assunzione del relativo impegno di spesa in favore ATP Studio 74 S.r.l. (mandataria) con sede in Via Tabona n. 5 – 10064 Pinerolo (TO), C.F. e P.IVA 10528690018 e G.E.A. S.r.l. (mandante) con sede in Via Casale n. 8 – 10015 Ivrea (TO), C.F. e P.IVA 07546370011
- ✓ la propria determinazione a contrarre n. 028 del 01/02/2024 con la quale si è indetto gare d'appalto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. c) del D.lgs. n.36/2023, mediante procedure negoziate previa indagine di mercato degli operatori da invitare, tramite piattaforma d'aggregazione SINTEL di Regione Lombardia, per l'affidamento dei lavori di MITIGAZIONE IDRAULICA DEL RISCHIO ALLUVIONALE LUNGO IL TRATTO SUPERIORE DEL FIUME OGLIO NEI COMUNI DELL'ALTA VALLE CAMONICA LOTTI N. 1-2-3;
- ✓ la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 04 del 01/02/2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo (primo stralcio) relativo ai lavori di "LAVORI DI MITIGAZIONE IDRAULICA DEL RISCHIO ALLUVIONALE LUNGO IL TRATTO SUPERIORE DEL FIUME OGLIO NEI COMUNI DELL'ALTA VALLE CAMONICA LOTTO N. 3" a firma dell'ing. Federico Buongiovanni, comportante una spesa complessiva di Euro 641.712,41, di cui Euro 427.682,54 per opere ed Euro 214.029,87 per somme a disposizione
- ✓ la propria determinazione n. 74 del 06/04/2024 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta IMPRESA SCALA SANTO S.R.L. con sede a Verona in Via Col. Fincato n. 5/A, cap. 37131, Cod-Fisc. e P. Iva n° 02462360237, che ha presentato la migliore offerta a fronte di un ribasso del 17,79% pertanto per un importo complessivo di Euro 366.308,07 oltre opere compensative e oltre all'I.V.A., incluso gli oneri per la sicurezza ed escluso il valore del materiale (non soggetto a ribasso);
- ✓ la propria determinazione n. 192 del 25/10/2024 con la quale è stato autorizzato alla ditta IMPRESA SCALA SANTO S.R.L. il subappalto di parte delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG8 in favore della ditta PLONA LAVORI s.r.l. con sede Legale in via Nazionale n. 1 - 25048 Sonico (BS) Piva. C.F:10583930960, parte delle opere della categoria prevalente OG8 per l'importo di Euro 160.000,00 compreso oneri per la sicurezza e oltre I.V.A. nella misura di legge;
- ✓ il contratto d'appalto REP. 64 sottoscritto in data 13/06/2024 da parte della Ditta appaltatrice e dal Responsabile di progetto;
- ✓ Il verbale di consegna dei lavori sottoscritto sotto riserva di legge in data 27 Maggio 2024 dalla ditta appaltatrice e dalla D.L.;
- ✓ la propria determinazione n. 055 del 20/03/2025 con la quale è stato approvato e liquidato il Primo Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 04/03/2025 per un importo di netti Euro 119.138,05 oltre all'I.V.A. a norma di legge;
- ✓ la propria determinazione n. 179 del 28/08/2025 con la quale è stato approvato e liquidato il Secondo Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 05/08/2025 per un importo totale di Euro netti 107.520,06 oltre I.V.A. a norma di legge;
- ✓ la propria determinazione n. 093 del 15/05/2026 con la quale è stato approvato e liquidato il Terzo Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 29/04/2026 per un importo totale di Euro netti 128.243,24 oltre I.V.A. a norma di legge;

VISTI ed ESAMINATI gli atti di contabilità relativi all'Ultimo Stato Avanzamento Lavori redatti dalla D.L. Ing. Bongiovanni Federico e depositati al protocollo dell'Unione in data 16/07/2026 dal quale si rileva che può essere pagato il quarto e ultimo SAL delle opere eseguite per l'importo netto di Euro 20.487,38 oltre I.V.A. 22%, pari a lordi **Euro 24.994,60**;

ESAMINATA la contabilità finale ed il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori depositati agli atti del Servizio della CUC in data 16/07/2026 protocollo n. 0003457 dai quali emerge che:

- ✓ la ditta IMPRESA SCALA SANTO S.R.L. con sede a Verona in Via Col. Fincato n. 5/A, cap. 37131, Cod-Fisc. e P. Iva n° 02462360237 ha eseguito lavori a regola d'arte, per un importo totale netto di Euro 375.388,73 oltre iva;
- ✓ sono stati emessi n. 3 (tre) certificati di pagamento antecedenti alla data di ultimazione dei lavori per un importo complessivo di Euro 354.901,35 oltre iva;

DATO ATTO che al conto finale di cui sopra risultano composto, ai sensi degli artt. 200 e 237 del D.P.R. 207/2010, dai seguenti documenti:

- Stato finale dei lavori (SAL);
- Libretto delle Misure;
- Registro contabilità;
- Sommario Registro contabilità;
- Certificato di Ultimazione dei lavori;
- Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori;
- Relazione sul contro finale dei lavori;

RITENUTO opportuno e necessario procedere all'approvazione della contabilità finale e liquidare il saldo finale spettante alla Ditta esecutrice IMPRESA SCALA SANTO S.R.L. con sede a Verona in Via Col. Fincato n. 5/A, cap. 37131, Cod-Fisc. e P. Iva n° 02462360237 pari a netti Euro 20.487,38 oltre I.V.A. 22%, pari a lordi **Euro 24.994,60**;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (denominato D.U.R.C.) della ditta SCALA SANTO S.R.L., rilasciato dal sistema INAIL Prot. INAIL_54356710 con scadenza il 28/09/2026, attestante l'assolvimento, da parte dell'impresa, agli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi di Inail, Inps e Cassa Edile;

VISTA la documentazione prodotta;

VISTO:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- lo Statuto dell'Unione ed il vigente Regolamento di Contabilità;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

- di **APPROVARE** lo stato finale, gli atti della contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del D.L. sul conto finale dei lavori di "MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALLUVIONALE LUNGO IL TRATTO SUPERIORE DEL FIUME OGLIO NEI COMUNI DELL'ALTA VALLE CAMONICA". CUP MASTER G98H22000440002." LOTTO N. 3 - CUP. G68H22000510002 - CIG B075E4F335", eseguiti dalla Ditta IMPRESA SCALA SANTO S.R.L. con sede a Verona in Via Col. Fincato n. 5/A, cap. 37131, Cod-Fisc. e P. Iva n° 02462360237 redatti e firmati dal Direttori dei Lavori e depositati agli atti del Servizio LL.PP. in data 16/07/2026;
- di **LIQUIDARE e PAGARE** il certificato di pagamento n. 4 ed ultimo, relativo allo stato finale dei lavori, a favore della ditta IMPRESA SCALA SANTO S.R.L. con sede a Verona in Via Col. Fincato n. 5/A, cap. 37131, per un importo di Euro **24.994,60** al lordo dell'iva;
- di **ACCANTONARE e LIQUIDARE** al Responsabile del Procedimento e collaboratori, la somma di Euro 7.507,77 ai sensi del D.Lgs 36/2023 per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile Unico del Progetto oltre all'IRAP in misura pari all'8,5% a carico dell'ente per euro 638,16;
- di **APPROVARE** il Quadro Economico finale delle opere che risulta il seguente:

A)	Per lavori incluso oneri per la sicurezza:	ESECUTIVO	APPALTO	VARIANTE	FINALE
	lavorazioni soggette a ribasso	€ 483.489,99	€ 397.477,12	€ 431.285,45	€ 431.196,18
	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.710,25	€ 14.710,25	€ 14.710,25	€ 14.710,25
	valorizzazione materiale escavato non soggetti-	€ 70.517,70	€ 70.517,70	€ 70.517,70	€ 70.517,70
	Sommano	€ 427.682,54	€ 341.669,67	€ 375.478,00	€ 375.388,73
B)	somme a disposizione:				
B1)	Iva su lavori 22%	€ 94.090,16	€ 75.167,33	€ 82.605,16	€ 82.585,52
B2)	Spese tecniche progettazione, d.l. e coordinamento sicurezza	€ 30.977,29	€ 30.977,29	€ 30.977,29	€ 30.977,29
B3)	Prelievo e analisi terre e rocce da scavo	€ 8.030,60	€ 8.030,60	€ 8.030,60	€ 10.287,20
B4)	iva e cassa previdenziale su spese tecniche	€ 9.497,01	€ 9.497,01	€ 9.497,01	€ 9.497,01
B5)	occupazioni permanenti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
B5)	Accantomaneti accordi bonari	€ 14.946,01	€ 14.946,01	€ 14.946,01	€ -
B6)	Collaudo statico	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.220,40
B7)	incentivi personale art. 45 c 3 e 4 Dlgs 36/2023	€ 7.473,00	€ 6.833,39	€ 7.509,56	€ 7.507,77
B8)	Spese tecniche di variante	€ -	€ -	€ 9.200,70	€ 9.200,70
B8)	Imprevisti e IRAP su incentivi	€ 44.515,80	€ 150.091,11	€ -	€ 638,16
	Sommano	€ 214.029,87	€ 300.042,74	€ 167.266,33	€ 152.914,06
TOTALE:		€ 641.712,41	€ 641.712,41	€ 542.744,33	€ 528.302,79

- di **ATTESTARE** infine, per il controllo di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.
- di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line dell'Unione per 15 giorni ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DELLA C.U.C.
Dr. Fabio Gregorini