

ed eventuali variazioni in corso d'opera	€.	1.169,15
- Competenze incentivazione art. 18 L. 109-94 - 1%	€.	1.855,79
- Imprevisti – arrotondamento – aumenti pot. Contatore energia	€.	6.174,64
Totale somme a disposizione	€.	47.920,70
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	233.500,00

- visto che la stazione appaltante Comune di Monte Isola, ha aggiudicato i lavori all'impresa **L.B. Bresciani Lorenzo S.r.l. Unipersonale**, con sede a Viadanica (Bg), a cui è seguito il contratto di appalto in data 20/11/2013, per l'importo di **€. 163.182,93** così costituiti:

per lavori: €. 161.632,93
per oneri di sicurezza: €. 1.550,00

- Visto che il Direttore dei lavori dopo aver rilevato la necessità di introdurre in corso d'opera opere migliorative, ha redatto il progetto di variante modificativa/suppletiva ai sensi dell'art.132 D.lgs 163/2006 e dell'art. 161 DPR 207/2010, che ha comportato un aumento di spesa, tanto che l'importo di contratto originario di **€. 163.182,93** è stato aumentato di **€. 12.499,37** e quindi comprensivo delle opere di variante definito in **€. 175.682,30** al netto del ribasso contrattuale del 12,17% di cui:

per lavori €. 174.132,30
per oneri di sicurezza €. 1.550,00
come da seguente quadro economico:

1) LAVORI:

a) lavori appaltati di contratto	€.	161.632,93
b) oneri di sicurezza	€.	1.550,00
c) lavori perizia di variante	€.	12.499,37
Totale	€.	175.682,30

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- IVA su lavori appaltati (10%)	€.	16.318,29
- IVA 10% su perizia di variante	€.	1.249,94
- Spese tecniche generali iva compresa	€.	29.362,77
Totale somme a disposizione	€.	46.931,00
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO	€.	222.613,30

- rilevato che il Comune di Monte Isola, ha approvato il progetto di variante modificativa/suppletiva con verbale di deliberazione della G.C. n. 38 del 09/07/2014.

➤ Visti:

- il verbale di consegna ed il certificato di inizio dei lavori in data 17/02/2014 dell'impresa;
- il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 07/03/2014;
- il verbale dei nuovi prezzi concordati n°1 in data 11/03/2014;
- il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data 15/09/2014.

- Visto il CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI in data 17/10/2014 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in stessa data, e quindi entro il tempo utile contrattuale.

PROCEDUTO ALLA RICOGNIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI IN CONTRADDITORIO CON L'IMPRESA;

RISCONTRATI TUTTI I DOCUMENTI CONTABILI, e lo STATO FINALE emesso dalla D.L. in data 04/11/2014, come di seguito elencati:

- certificato di pagamento n° 1 in data 26/08/2014: €. 162.367,02

Totale €. 162.367,02

stato finale: €. 174.132,30 + oneri di sicurezza €. 1.550,00 = **€. 175.682,30**

VERIFICATO:

- che i lavori eseguiti sono quelli previsti con il progetto originario;
- che lo stato finale complessivo è di €. 175.682,30 (compresi oneri per la sicurezza), contenuto entro il limite della somma autorizzata di €. 175.682,30 con un avanzo netto di €. 0,00;
- che la spesa totale, complessiva di perizia è pari a € 222.613,30 e rispetto alla somma totale finanziata di € 233.500,00 si ha un risparmio di **€ 10.886,70**;
- che l'impresa ha firmato i registri di contabilità e lo stato finale senza riserve;
- che l'Impresa ha provveduto all'assistenza degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza n° 237346 presso l'INAIL di Bergamo;
- che non sono avvenuti infortuni sul lavoro degni di particolare attenzione;
- che la certificazione D.U.R.C. degli Enti assicurativi INAIL e INPS dell'Impresa L.B. Bresciani Lorenzo S.r.l. Unipersonale, sarà oggetto di verifica prima del pagamento del saldo finale;
- che non sono state effettuate cessioni di credito;

CERTIFICA

che i lavori relativi alla "COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA PESCHIERA MARAGLIO – SENZANO - CURE" eseguiti dall'impresa L.B. Bresciani Lorenzo S.r.l. Unipersonale sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Ne liquida pertanto l'importo quale risulta dallo stato finale in:

€. 175.682,30 (compresi oneri per la sicurezza)
da cui sono deducibili i certificati di acconto già emessi pari ad €. 162.367,02

per cui il credito dell'impresa ammonta a:

€. 175.682,30 - €. 162.367,02 = **€. 13.315,28** (euro Tredicimilatrecentoquindici/28)

somma che può essere pagata all'Impresa **L.B. Bresciani Lorenzo S.r.l. Unipersonale**, a saldo di ogni suo avere, previa autorizzazione del presente atto.

Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

L'APPALTATORE:
L.B. Bresciani Lorenzo S.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI:
Dott. Emilio Foini

LB BRESCIANI LORENZO S.R.L.
Via A. Volta, 6
24060 VIADANICA (Bergamo)
Partita IVA 02846700165




VISTO:
Comune di Monte Isola:
Geom. Gianpaolo Ziliani
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. ZILIANI Gianpaolo)



Monte Isola, li 04/11/2014

COMUNE DI MONTE ISOLA
Loc. Siviano n.76 MONTE ISOLA (BS)



OGGETTO: COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA
PESCHIERA MARAGLIO - SENZANO - CURE
CUP: J93E12000010004 CIG:5283496ED0

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ISOLA, Loc. Siviano n.76 - 25050 Monte Isola (BS)

IMPRESA: L.B. BRESCIANI LORENZO S.R.L. UNIPERSONALE, Via A. Volta, 6 - 24060 Viadanica (Bg)

CONTRATTO: Contratto del 20/11/2013 Rep. n° 509 registrato presso l'Ufficio dell'Entrate di Brescia al n°
9268 Serie 1T in data 20/11/2013

RIBASSO D'ASTA: 12,17%

IMPORTO PROGETTO: - Lavori da eseguire € 184.029,30 (centottantaquattromilazeroventinove/30 euro)
- Oneri di sicurezza € 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00 euro)
TOTALE € 185.579,30 (settantamilanovecentoventuno/31 euro)

IMPORTO CONTRATTO: - Lavori da eseguire € 161.632,93 (centosessantunomilaseicentotrentadue/93 euro)
- Oneri di sicurezza € 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00 euro)
TOTALE € 163.182,93 (centosessantatremilacentottantadue/93 euro)

IMPORTO CONTRATTO: - Lavori da eseguire € 174.132,30 (centosettantaquattromilacentotrentadue/30 euro)
DI PERIZIA MOD/SUPPL. - Oneri di sicurezza € 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00 euro)
TOTALE € 175.682,30 (centosettantacinquemilaseicentottantadue/30 euro)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 237 D.P.R. 207/2010)

L'anno 2014 il giorno 04 del mese di novembre in Monte Isola, il sottoscritto direttore dei lavori Dott. Emilio Foini,
visto il progetto esecutivo, per una spesa di €. 233.500,00 così ripartita:

1) LAVORI:

a) lavori	€ 184.029,30
b) oneri di sicurezza	€ 1.550,00

Totale € 185.579,30

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- IVA al 10% per opere e forniture	€ 18.557,93
- Spese tecniche prog. e dir. lavori	€ 12.062,65
- IVA su spese tecniche 21%	€ 2.533,16
- Spese tecniche coordinatore sicurezza ed eventuali variazioni in corso d'opera 3%	€ 5.567,38
- IVA su spese tecniche coordinatore sicurezza	

- Competenze incentivazione art. 18 L. 109-94 - 1%	€.	1.855,79
- Imprevisti – arrotondamento – aumenti pot. Contatore energia	€.	6.174,64
Totale somme a disposizione	€.	47.920,70
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	233.500,00

- Comune di Monte Isola, ha aggiudicato i lavori all'impresa **L.B. Bresciani Lorenzo S.r.l. Unipersonale**, con sede a Viadanica (Bg), a cui è seguito il contratto di appalto in data 20/11/2013, per l'importo di **€. 163.182,93** così costituiti:

per lavori:	€.	161.632,93
per oneri di sicurezza:	€.	1.550,00

- In relazione alla necessità di introdurre in corso d'opera opere migliorative, il Direttore dei lavori ha redatto il progetto di variante modificativa/suppletiva ai sensi dell'art.132 D.lgs 163/2006 e dell'art. 161 DPR 207/2010, che ha comportato un aumento di spesa.
- L'importo di contratto originario di **€. 163.182,93** è stato aumentato di **€. 12.499,37** e quindi comprensivo delle opere di variante definito in **€. 175.682,30** al netto del ribasso contrattuale del 12,17% di cui:

per lavori	€.	174.132,30
per oneri di sicurezza	€.	1.550,00

come da seguente quadro economico:

1) LAVORI:

a) lavori appaltati di contratto	€.	161.632,93
b) oneri di sicurezza	€.	1.550,00
c) lavori perizia di variante	€.	12.499,37
Totale	€.	175.682,30

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- IVA su lavori appaltati (10%)	€.	16.318,29
- IVA 10% su perizia di variante	€.	1.249,94
- Spese tecniche generali iva compresa	€.	29.362,77
Totale somme a disposizione	€.	46.931,00
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO	€.	222.613,30

- il Comune di Monte Isola, ha approvato il progetto di variante modificativa/suppletiva con verbale di deliberazione della G.C. n. 38 del 09/07/2014.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori oggetto del contratto vennero consegnati con verbale in data 17/02/2014, senza riserve da parte dell'impresa.

INIZIO DEI LAVORI: i lavori oggetto del contratto iniziarono in data 17/02/2014, come da verbale in stessa data.

NUOVI PREZZI:

- nel verbale dei nuovi prezzi concordati n°1 in data 11/03/2014, sono stati definiti n° 8 nuovi prezzi;

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'art. 14 del capitolato speciale d'appalto i lavori dovevano compiersi in **120 giorni** naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori di contratto. Con la perizia di variante modificativa suppletiva vennero concessi altri **20 giorni** per l'esecuzione dei lavori tanto principali quanto suppletivi, per un totale di **140 giorni**.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE: considerato che i lavori sono iniziati il 17/02/2014 e che il termine per l'ultimazione dei lavori veniva fissato in **120 giorni**, la scadenza del tempo utile di ultimazione è stata definita al 16/06/2014. Con la perizia di variante modificativa suppletiva vennero concessi altri **20 giorni** per l'esecuzione dei lavori tanto principali quanto suppletivi, per un totale di **140 giorni** ed in seguito alla sospensione lavori in data 07/03/2014 e alla ripresa in data 15/09/2014, la nuova scadenza di fine lavori è stata fissata al **14/01/2015**.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il 17/10/2014, come risulta dal certificato in stessa data, quindi entro i termini contrattuali.

STATO FINALE: redatto in data 04/11/2014 con importo complessivo netto di €. 174.132,30 + oneri di sicurezza €. 1.550,00 = **€. 175.682,30** totali

da cui vengono dedotti i certificati di pagamento già emessi:

- certificato di pagamento n° 1 in data 26/08/2014:	€.	162.367,02
Totale	€.	162.367,02

CREDITO DELL'IMPRESA: secondo lo stato finale, il credito dell'impresa ammonta a: €. 175.682,30 - €. 162.367,02 = **€. 13.315,28** (euro Tredicimilatrecentoquindici/28)

RISERVE DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza alcuna riserva

CONFRONTO TRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA:

- la somma autorizzata per i lavori è di netti €. 175.682,30, la somma spesa come risulta dallo stato finale, è di netti 175.682,30 con un avanzo netto di €. 0,00;
- che la spesa totale, complessiva di perizia è pari a € 222.613,30 e rispetto alla somma totale finanziata di € 233.500,00 si ha un risparmio di **€ 10.886,70**;

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non sono avvenuti infortuni.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta che l'impresa abbia ceduto i propri crediti e nessun impedimento è stato avanzato al Comune di Monte Isola.

AVVISI AI CREDITORI: Comune di Monte Isola provvederà alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum qualora sia necessario ai sensi della normativa vigente.

COMUNICAZIONI AGLI ENTI PREVIDENZIALI: la certificazione D.U.R.C. degli Enti assicurativi INAIL e INPS dell'impresa L.B. BRESCIANI LORENZO S.R.L. UNIPERSONALE sarà oggetto di verifica prima del pagamento del saldo finale.

DIRETTORE DEI LAVORI E RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI D.LGS 81/2008: i lavori sono stati diretti dal Dott. Emilio Foini di Brescia e la funzione di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva è stata diretta dal Dott. Arch. Alessandra Petissi.

L'APPALTATORE:
L.B. Bresciani Lorenzo S.r.l.

L.B. BRESCIANI LORENZO S.R.L.
Via A. Volta, 6
24060 VIADANICA (Bergamo)
Telefono 030 2846720/765

IL DIRETTORE DEI LAVORI:
Dott. Emilio Foini



VISTO:

Comune di Monte Isola:
Geom. Gianpaolo Ziliani

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. ZILIANI Gianpaolo)



Monte Isola, li 04/11/2014

COMUNE DI MONTE ISOLA
Loc. Siviano n.76 MONTE ISOLA (BS)



OGGETTO: COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA PESCHIERA MARAGLIO - SENZANO - CURE

CUP: J93E12000010004 CIG:5283496ED0

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ISOLA, Loc. Siviano n.76 - 25050 Monte Isola (BS)

IMPRESA: L.B. BRESCIANI LORENZO S.R.L. UNIPERSONALE, Via A. Volta, 6 - 24060 Viadanica (Bg)

CONTRATTO: Contratto del 20/11/2013 Rep. n° 509 registrato presso l'Ufficio dell'Entrate di Brescia al n° 9268 Serie 1T in data 20/11/2013

RIBASSO D'ASTA: 12,17%

IMPORTO PROGETTO: - Lavori da eseguire € 184.029,30 (centoottantaquattromilazeroventinove/30 euro)
- Oneri di sicurezza € 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00 euro)
TOTALE € 185.579,30 (settantamilanovecentoventuno/31 euro)

IMPORTO CONTRATTO: - Lavori da eseguire € 161.632,93 (centosessantunomilaseicentotrentadue/93 euro)
- Oneri di sicurezza € 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00 euro)
TOTALE € 163.182,93 (centosessantatremilacentottantadue/93 euro)

IMPORTO CONTRATTO: - Lavori da eseguire € 174.132,30 (centosettantaquattromilacentotrentadue/30 euro)
DI PERIZIA MOD/SUPPL. - Oneri di sicurezza € 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00 euro)
TOTALE € 175.682,30 (centosettantacinquemilaseicentottantadue/30 Euro)

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO: redatto dal Dott. Emilio Foini di Brescia, per una spesa di € 233.500,00 così ripartita:

1) LAVORI:

a) lavori	€ 184.029,30
b) oneri di sicurezza	€ 1.550,00
Totale	€ 185.579,30

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- IVA al 10% per opere e forniture	€ 18.557,93
- Spese tecniche prog. e dir. lavori	€ 12.062,65
- IVA su spese tecniche 21%	€ 2.533,16
- Spese tecniche coordinatore sicurezza ed eventuali variazioni in corso d'opera 3%	€ 5.567,38
- IVA su spese tecniche coordinatore sicurezza ed eventuali variazioni in corso d'opera	€ 1.169,15