

Comune di Monte Isola

Provincia di Brescia



LAVORI DI

**"RESTAURO DELLE CAPPELLE DEL ROSARIO
E DELL'ESEDERA DEI CADUTI SUL VIALE
DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA CERIOLA"**

Località Cure – Monte Isola

Contratto in data 13/01/2014, repertorio n. 511

CUP J94B12000030009 – CIG 5255788D73

Impresa: EDIL GT di Turla Gabriele, località Menzino D2,1, Monte Isola (BS)

**RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI
SUL CONTO FINALE**

e

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno 2014 il mese di settembre, il giorno 23 in Monte Isola

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI:

- Visto il **Progetto** Definitivo/Esecutivo dei lavori di "Restauro delle cappelle e dell'edera dei Caduti sul viale del santuario della Madonna della Ceriola" in località Cure di Monte Isola, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 in data 28/11/2012 per un importo complessivo di **Euro 60.000,00**, da cui discende il quadro economico:

N°	Descrizione	Importo	Totali
A	OPERE DI RESTAURO VARIE compresi € 1.494,00 di oneri per la sicurezza	€ 42.494,00	€ 42.494,00
	IMPORTO LAVORI	€ 42.494,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE		€ 17.506,00
B1	Iva 10%	€ 4.249,40	
B2	Eventuali imprevisti e variazioni sulle modalità d'intervento compresa la documentazione e la relazione fotografica ad opera conclusa	€ 3.740,52	
B3	Progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori. Totale onorario comprensivo di IVA e contributo Cassa	€ 4.656,08	
B4	Assegnazione di n. 3 borse di studio ai primi allievi classificati dell'Accademia di Belle Arti, per realizzare due opere che presentano il tema dei caduti nel lavoro e nelle guerre. Le procedure per l'assegnazione e la realizzazione saranno regolate da apposita convenzione con l'Istituto	€ 4.860,00	
		€ 17.506,00	
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A + B)			€ 60.000,00

- In seguito ad apposita **procedura negoziata**, il cui verbale di aggiudicazione è stato approvato con determinazione n. 115 del 12/10/2013, è risultata aggiudicataria la ditta **EDIL GT** di Turla Gabriele, che ha offerto un ribasso del **12,60 %** (dodicivirgolasessantapercento) sull'importo a base di gara, pari a Euro 41.000,00 oltre a Euro 1.494,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), per cui l'importo di aggiudicazione risulta essere di Euro 35.834,00 oltre agli oneri per la sicurezza di Euro 1.494,00 per un importo complessivo del contratto di **Euro 37.328,00 + IVA 10%**.
- Visto che l'appalto è stato successivamente perfezionato con contratto in data 13/01/2014, repertorio n. 511.
- Visto il quadro economico a seguito dell'appalto risulta:

N°	Descrizione	Importo	Totali
A1	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 35.834,00	
A2	Importo oneri della sicurezza	€ 1.494,00	
A -	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 37.328,00	€ 37.328,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1 -	I.V.A. 10% sui lavori (0,10xA)	€ 3.732,80,	

B2 -	Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori	€ 3.669,67	
B3 -	Contributo integrativo 4% su B2 + IVA 22% spese tecniche	€ 986,41	
B4 -	Eventuali imprevisti e variazioni sulle modalità d'intervento	€ 3.740,52	
	Ribasso d'asta	€ 5.166,00	
	IVA risparmiata sul ribasso d'asta	€ 516,60	
B5 -	Assegnazione di n. 3 borse di studio ai primi allievi classificati dell'Accademia di Belle Arti, per la realizzazione di due opere che presentano il tema dei caduti nel lavoro e nelle guerre.	€ 4.860,00	
B -	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 22.672,00	€ 22.672,00
A+B	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 60.000,00

- Vista la Perizia Suppletiva approvata con delibera della G.C. n° 44 del 03/09/2014, il Quadro Tecnico Economico è stato così modificato:

A1 -	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 35.834,00	
A2 -	Importo lavori di perizia al netto del ribasso	€ 8.300,38	
A3 -	Importo oneri della sicurezza	€ 1.494,00	
A -	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 45.628,38	€ 45.628,38
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1 -	I.V.A. 10% sui lavori (0,10xA)	€ 4.562,84	
B2 -	Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori + redazione perizia	€ 3.900,00	
B3 -	Contributo integrativo 4% su B2 + IVA 22% spese tecniche	€ 1.048,32	
B4 -	Eventuali imprevisti e variazioni sulle modalità d'intervento	€ 0,46	
B5 -	Assegnazione di n. 3 borse di studio ai primi allievi classificati dell'Accademia di Belle Arti, per la realizzazione di due opere che presentano il tema dei caduti nel lavoro e nelle guerre.	€ 4.860,00	
B -	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.371,62	€ 14.371,62
A+B	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 60.000,00

- Considerato che la **D.L. e la contabilità** sono state affidate al sottoscritto tecnico ing. Angelo Valsecchi;
- Visto il **verbale di consegna** dei lavori in data 22/01/2014 che corrisponde anche all'effettivo inizio delle opere;
- Visto la **1° sospensione dei lavori** avvenuta dal 27/01/2014 al 3/04/2014 per complessivi 35

giorni;

- Visto la **2° sospensione lavori** avvenuta dal 18/08/2014 al 08/09/2014 per complessivi 21 giorni;
- Considerato che il **tempo utile** per l'esecuzione dei lavori risulta:
 - a) per contratto. giorni N. 180
 - b) per perizia giorni N. 20**Totale giorni N. 200;**
- Considerato che è stata concessa la **1° sospensione** di 35 giorni ;
- Considerato che è stata concessa la **2° sospensione** di 21 giorni;
- Considerato che pertanto la **scadenza del tempo utile** è risultata al 04/10/2014;
- Visto il **certificato d'ultimazione dei lavori** in data 19/09/2014 dal quale risulta che i lavori sono stati conclusi il giorno 19/09/2014;
- Visto che si sono impiegati n° 15 giorni in meno del prescritto e non vi sono penali da addebitare all'Impresa;
- Visto che non sono stati denunciati danni di forza maggiore;
- ~~Visto la pubblicazione del avviso ai creditori per la durata di 15 giorni agli albi pretori della Comunità Montana di Montebelluna che non è stata fatta nessuna osservazione opposizione;~~
- Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'Impresa;
- Riscontrati tutti i documenti contabili;



Il sottoscritto (Geom. Paolo)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VERIFICATO:

- che i lavori previsti in contratto sono stati regolarmente eseguiti;
- che l'importo netto dei lavori eseguiti come risulta dal conto finale a tutto il 19/09/2014 ammonta a **Euro 45.628,38** ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate col progetto, rispetto alle quali risulta un'economia sui lavori di: Euro 45.628,38 – Euro 45.628,38 = **Euro 0,00**.
- che l'impresa ha firmato i documenti contabili senza riserve.

ACCERTATO:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;

- che l'Impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza n. ~~13343524~~ rilasciata dall'Istituto Nazionale Infortuni – Sede di ~~Brescia~~ con decorrenza continuativa;
- che durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione;
- i lavori previsti in progetto sono proceduti regolarmente.

CERTIFICA

che i lavori inerenti i lavori di "RESTAURO DELLE CAPPELLE E DELL'ESEDRA DEI CADUTI SUL VIALE DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA CERIOLA" LOCALITA' Cure, Monte Isola (BS), assunti dalla Ditta **EDIL GT di Turla Gabriele** con sede in località Menzino D2,1, Monte Isola (BS), sono stati regolarmente eseguiti così come previsti in progetto e liquida come da stato finale:

importo LAVORI ESEGUITI

Euro **45.628,38 + IVA 10%**

Da cui detraendo per i certificati di acconto già emessi:

per LAVORI ESEGUITI

Certificato n° 1	23/05/2014	€	20.835,30
	Residua la somma di	€	24.793,08

(diconsi **ventiquattromilasettecentonovantatre/08 + IVA**)

che possono essere pagate all'Impresa **a saldo** di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori e spese tecniche suindicate salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto.

Fatto unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Monte Isola, li 23/09/2014

Il Direttore dei lavori

Angelo Valsecchi



L'Impresa

[Signature]
Edil GT di Turla G
 Menzino Isola (BS)
 p.iva 02281601564

Visto:

IL RUP