

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 708 del 01/07/2026

OGGETTO: Approvazione Stato Avanzamento Lavori n.4 nell'ambito dei "Lavori di adeguamento strutturale di parte del Presidio Ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica, lotto 3 (edificio principale blocchi A ed F)". DGR XI/4928/2021: "Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n.XI/4386/2021 e stanziamento contributi" - Allegato 1.

CUP C42C21002140002

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SC
GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.65 DEL 5.2.2026**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con decreto n.841/2025: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2026" veniva approvato il piano degli investimenti esercizio 2026;
- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
- con decreto n.395/2022, per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte, si prendeva atto della DGR XI/4928/2021: "Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4386/2021 e stanziamento contributi" e della relativa copertura finanziaria mediante decreto della DG Welfare n.9216/2021;
- con il medesimo decreto n.395/2022 si nominava RUP ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 il Geom. Francesco Minolfi - Responsabile dell'Ufficio Tecnico e DEC ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n.50/2016, l'Ing Marco Bottazzi collaboratore tecnico professionale presso il STP;
- con il medesimo decreto n.395/2022 si aderiva all'iniziativa ARIA_2020_143.1: "Accordo quadro per la fornitura di servizi di progettazione e verifiche progetti", il cui aggiudicatario risultava essere il RTP: M+ Associati (Mandatario) - FAPA Engineering srl (Mandante) - Fusina srl (Mandante) al fine di affidare l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i "Lavori di adeguamento strutturale di parte del Presidio Ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica, lotto 3 (edificio principale blocchi A ed F)", compresa la redazione di apposito studio di fattibilità, e, contestualmente, si autorizzava il RUP all'emissione del relativo ODA per un importo pari ad € 44.063,60 oltre a CNPAIALP al 4% e IVA al 22%;
- con decreto n.770/2022 veniva approvato lo studio di fattibilità dei "Lavori di adeguamento strutturale di parte del Presidio ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica, 3° step (edificio principale blocchi A ed F)" e contestualmente, venivano liquidate le competenze spettanti allo studio M+ Associati per un importo pari ad € 8.812,72, oltre a CNPAIALP al 4% e IVA al 22%;
- con decreto n.428/2023 veniva approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento strutturale di parte del Presidio Ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica, lotto 3 (edificio principale blocchi A ed F)" e, contestualmente, venivano liquidate le competenze spettanti allo studio M+ Associati a saldo dell'incarico di progettazione per un costo, al netto dello studio di fattibilità, di € 35.250,88, oltre a CNPAIALP al 4% e IVA al 22%;
- con decreto n.476/2023 si aderiva alla Convenzione ARIA_2022_414.1 lotto 3 sub-lotto b) e si affidava all'operatore economico Consorzio AR.CO. LAVORI S.C.C. l'esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale di parte del Presidio ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica, lotto 3 (edificio principale blocchi A ed F) per un importo pari ad € 956.749,18 compresi oneri della sicurezza, oltre ad IVA 10%;
- con decreto n.506/2023 si aderiva alla Convenzione ARIA_2020_402R/L02R e, contestualmente, si affidava alla ETS SpA Engineering and Technical Services i servizi di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale di parte del Presidio ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica,

lotto 3 (edificio principale blocchi A ed F) per un importo pari ad € 48.550,92, oltre a CNPAIALP al 4% e ad IVA al 22%;

- con decreto n.535/2023 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Marco Bottazzi, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 a far data dall'1.9.2023;

- con decreto n.719/2023 si aderiva al lotto 8 della convenzione ARIA_2021_228 "Servizi di collaudo" affidando all'operatore economico Studio Ingegneria Marco Pellegrini, i servizi di collaudo statico dei "Lavori di adeguamento strutturale di parte del Presidio ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica, lotto 3 (edificio principale blocchi A ed F)" per un importo complessivo pari ad € 9.885,38 (di cui € 311,65 per CNPAIALP al 4% e ad € 1.782,61 per IVA al 22%) e contestualmente si nominava, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.50/2016, DEC il Dirigente del STP Ing. Marco Bottazzi;

- il Consorzio AR.CO. LAVORI S.C.C. assegnava i "Lavori di adeguamento strutturale di parte del Presidio ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica, lotto 3 (edificio principale blocchi A ed F)" alla propria consorziata esecutrice ditta Benis Costruzioni s.r.l. con sede legale in via San Giuseppe, 1, a Telgate (BG), che sottoscriveva per accettazione e approvazione senza riserva alcuna, la lettera di assegnazione in data 12.10.2023 depositata presso il STP;

- con decreto n.45/2024, per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, veniva autorizzato il subappalto all'Impresa Mast srl con sede legale in Via S. Desiderio, 4-d-e-f, a Flero (BS), per la realizzazione delle opere edili categoria SOA OG1 per un importo pari ad € 103.661,00, di cui € 3.109,00 per oneri per la sicurezza, oltre ad € 10.366,10 per IVA al 10%, per un importo complessivo pari ad € 114.027,10;

- con decreto n.105/2024 veniva autorizzata, nell'ambito dei "Lavori di adeguamento strutturale di parte del Presidio ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica, lotto 3 (edificio principale blocchi A ed F)", l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.35 co.18 del D.Lgs n.50/2016 e smi, pari ad € 191.349,84 oltre ad IVA al 10%;

- con determinazione n.409/2024 si approvava il SAL n.1 dei "Lavori di adeguamento strutturale di parte del Presidio ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica, lotto 3 (edificio principale blocchi A ed F)", eseguiti alla data del 5.4.2024, prodotti dal Direttore Lavori, Ing. Andrea Giughello e, contestualmente, si liquidava al Consorzio AR.CO. LAVORI S.C.C. il corrispondente importo di € 62.697,38, comprensivo di oneri della sicurezza per un importo di € 6.142,39 e IVA al 10% per un importo di € 5.699,76;

- con la medesima determinazione n.409/2024 si liquidava alla E.T.S. SpA Engineering and Technical Services l'importo pari a € 4.616,17 (di cui € 145,53 per CNPAIALP 4% e € 832,42 per IVA 22%), corrispondente al SAL n.1 dell'incarico per la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione dei "Lavori di adeguamento strutturale di parte del Presidio ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica, lotto 3 (edificio principale blocchi A ed F)";

- con decreto n.722/2024 si approvava la "Perizia di variante n.1" dei "Lavori di adeguamento strutturale di parte del Presidio ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica, lotto 3 (edificio principale blocchi A ed F)" redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Giughello per un importo complessivo pari ad € 76.958,76 (di cui, per l'esecuzione dei lavori, € 64.347,75, oltre ad € 6.434,77 per IVA al 10%, e, per la redazione della perizia di variante e la relativa Direzione Lavori, € 4.867,78, oltre a € 194,71 per CNPAIALP al 4% e ad € 1.113,75 per IVA al 22%,);

- con il medesimo decreto n.722/2024 si autorizzava la liquidazione delle competenze spettanti alla E.T.S. SpA Engineering and Technical Services a saldo dell'incarico di redazione della perizia di variante n.1 per importo di € 4.867,78, oltre a CNPAIALP al 4% e IVA al 22%;

- con determinazione n.255/2025 si approvava il SAL n.2 dei “Lavori di adeguamento strutturale di parte del Presidio ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica, lotto 3 (edificio principale blocchi A ed F)”, eseguiti alla data del 10.1.2025, prodotti dal Direttore Lavori, Ing. Andrea Giughello e, contestualmente, si liquidava al Consorzio AR.CO. LAVORI S.C.C. il corrispondente importo di € 388.850,41 (di cui € 35.350,04 per IVA al 10%);

- con la medesima determinazione n.255/2025 si liquidava alla E.T.S. SpA Engineering and Technical Services l'importo pari a € 28.629,60 (di cui € 902,57 per CNPAIALP 4% e € 5.162,71 per IVA 22%), corrispondente al SAL n.2 dell'incarico per la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione dei “Lavori di adeguamento strutturale di parte del Presidio ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica, lotto 3 (edificio principale blocchi A ed F)”;

- con determinazione n.1030/2025 si approvava il SAL n.3 dei “Lavori di adeguamento strutturale di parte del Presidio ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica, lotto 3 (edificio principale blocchi A ed F)”, eseguiti alla data del 26.08.2025, prodotti dal Direttore Lavori, Ing. Andrea Giughello e, contestualmente, si liquidava al Consorzio AR.CO. LAVORI S.C.C. il corrispondente importo di € 229.781,82 (di cui € 20.889,26 per IVA al 10%);

- con la medesima determinazione n.1030/2025 si liquidava alla E.T.S. SpA Engineering and Technical Services l'importo pari a € 16.917,97 (di cui € 533,35 per CNPAIALP 4% e € 3.050,78 per IVA 22%), corrispondente al SAL n.3 dell'incarico per la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione dei “Lavori di adeguamento strutturale di parte del Presidio ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica, lotto 3 (edificio principale blocchi A ed F)”;

- con decreto n.315/2026 si approvava la “Perizia di variante n.2” dei “Lavori di adeguamento strutturale di parte del Presidio ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica, lotto 3 (edificio principale blocchi A ed F)” redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Giughello per un importo complessivo pari ad € 64.352,56 (di cui, per l'esecuzione dei lavori, € 26.288,56, di cui ad € 2.389,87 per IVA al 10%, e, per la redazione della perizia di variante e la relativa Direzione Lavori, € 38.064,00, di cui € 1.200,00 per CNPAIALP al 4% e ad € 6.864,00 per IVA al 22%,);

VISTI gli atti di contabilità inerenti il SAL n. 4 dei lavori in oggetto, eseguiti alla data del 09.06.2026, prodotti dal Direttore Lavori, Ing. Andrea Giughello trasmessi con nota registrata al prot. ASST n.19820/26 del 22.06.2026 composti da:

- Libretto delle misure n.4 (composto da n.55 pagine);
- Registro di contabilità n.4 (composto da n.33 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità al SAL n.4 (composto da n.10 pagine);
- Stato di Avanzamento Lavori n.4 a tutto il 09.06.2026 (composto da n.6 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 1.042.632,78 compresi oneri per la sicurezza per € 73.708,688, IVA al 10% esclusa;
- Certificato di pagamento n.4 (composto da n.1 pagina) redatto in data 09.06.2026 dal quale risulta che si può procedere al pagamento (al netto del recupero di parte dell'anticipazione già erogata per un importo di € 191.349,84 e dei certificati di pagamento n.1, n.2 e n.3 per un importo di € 619.390,55) dell'importo di € 226.679,23 comprensivo di oneri della sicurezza, oltre ad € 22.667,92 per IVA al 10%, per un importo complessivo di € 249.347,15;

RICHIAMATO il decreto n.315/2026 e ritenuto di corrispondere alla ETS SpA Engineering and Technical Services, un importo pari a € 26.690,96 (di cui € 841,46 per CNPAIALP 4% e € 4.813,12 per IVA 22%), corrispondente al SAL n.4 dell'incarico per la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione dei “Lavori di adeguamento strutturale di parte del Presidio ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica, lotto 3 (edificio principale blocchi A ed F)”;

VISTA la normativa vigente in particolare il co.8 dell'art. 225 del D.Lgs n.36/2023: “*In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in*

lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n.77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”;

EVIDENZIATO che i servizi di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti 2026 mediante finanziamento con DGR n.XI/4928/2021;

RITENUTO di:

- approvare gli atti di contabilità inerenti il SAL n.4 dei lavori in oggetto, eseguiti alla data del 09.06.2026, prodotti dal Direttore Lavori, Ing. Andrea Giughello trasmessi con nota registrata al prot. ASST n.19820/26 del 22.06.2026, che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale, composti da:

- Libretto delle misure n.4 (composto da n.55 pagine);
- Registro di contabilità n.4 (composto da n.33 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità al SAL n.4 (composto da n.10 pagine);
- Stato di Avanzamento Lavori n.4 a tutto il 09.06.2026 (composto da n.6 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 1.042.632,78 compresi oneri per la sicurezza per € 73.708,688, IVA al 10% esclusa;
- Certificato di pagamento n.4 (composto da n.1 pagina) redatto in data 09.06.2026 dal quale risulta che si può procedere al pagamento (al netto del recupero di parte dell'anticipazione già erogata per un importo di € 191.349,84 e dei certificati di pagamento n.1 e n.2 per un importo di € 619.390,55) dell'importo di € 226.679,236 comprensivo di oneri della sicurezza, oltre ad € 22.667,92 per IVA al 10%, per un importo complessivo di € 249.347,15;

- liquidare al Consorzio AR.CO. LAVORI S.C.C. l'importo complessivo di € 249.347,15 (di cui € 22.667,92 per IVA al 10%) relativo al SAL n.4 dei “Lavori di adeguamento strutturale di parte del Presidio ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica, lotto 3 (edificio principale blocchi A ed F)”;

- liquidare alla E.T.S. SpA Engineering and Technical Services l'importo pari a € 26.690,96 (di cui € 841,46 per CNPAIALP 4% e € 4.813,12 per IVA 22%), corrispondente al SAL n.4 dell'incarico per la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione dei “Lavori di adeguamento strutturale di parte del Presidio ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica, lotto 3 (edificio principale blocchi A ed F)”;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITA altresì l'attestazione del Direttore della SC “Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità” in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio dell'esercizio 2026;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di approvare gli atti di contabilità inerenti il SAL n.4 dei lavori in oggetto, eseguiti alla data del 09.06.2026, prodotti dal Direttore Lavori, Ing. Andrea Giughello trasmessi con nota registrata al prot. ASST n.19820/26 del 22.06.2026, che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale, composti da:

- Libretto delle misure n.4 (composto da n.55 pagine);
- Registro di contabilità n.4 (composto da n.33 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità al SAL n.4 (composto da n.10 pagine);
- Stato di Avanzamento Lavori n.4 a tutto il 09.06.2026 (composto da n.6 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 1.042.632,78 compresi oneri per la sicurezza per € 73.708,688, IVA al 10% esclusa;
- Certificato di pagamento n.4 (composto da n.1 pagina) redatto in data 25.06.2026 dal quale risulta che si può procedere al pagamento (al netto del recupero di parte dell'anticipazione già erogata per un importo di € 191.349,84 e dei certificati di pagamento n.1 e n.2 per un importo di € 619.390,55) dell'importo di € 226.679,236 comprensivo di oneri della sicurezza, oltre ad € 22.667,92 per IVA al 10%, per un importo complessivo di € 249.347,15;

2 - di liquidare al Consorzio AR.CO. LAVORI S.C.C. l'importo complessivo di € 249.347,15 (di cui € 22.667,92 per IVA al 10%) relativo al SAL n.4 dei "Lavori di adeguamento strutturale di parte del Presidio ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica, lotto 3 (edificio principale blocchi A ed F)";

3 - di liquidare alla E.T.S. SpA Engineering and Technical Services l'importo pari a € 26.690,96 (di cui € 841,46 per CNPAIALP 4% e € 4.813,12 per IVA 22%), corrispondente al SAL n.4 dell'incarico per la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione dei "Lavori di adeguamento strutturale di parte del Presidio ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica, lotto 3 (edificio principale blocchi A ed F)";

4 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento pari ad € 276.038,11 (di cui € 841,46 per CNPAIALP al 4%, € 4.813,12 per IVA al 22% e € 22.667,92 per IVA al 10%);

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
(Ing. Marco Bottazzi)

OGGETTO: APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.4 NELL'AMBITO DEI
"LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI PARTE DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI ESINE, IN SEGUITO ALLA VERIFICA DI VULNERABILITÀ
SISMICA, LOTTO 3 (EDIFICIO PRINCIPALE BLOCCHI A ED F)". DGR
XI/4928/2021: "PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN
SANITÀ – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA REGIONALE N. XI/4386/2021 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI" -
ALLEGATO 1.
CUP C42C21002140002

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 25/06/2026

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PEDROCCHI MICHELA

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 276.038,11 (di cui € 841,46 per CNPAIALP al 4%, € 4.813,12 per IVA al 22% e € 22.667,92 per IVA al 10%), annotata nel Bilancio dell'esercizio 2026, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2026	SAL 4 DL e CSE "Lavori di adeguamento strutturale di parte del Presidio Ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica, 3° step (edificio principale blocchi A ed F)"	0208000440 FORN.C/ANT.- ADEG.STRUTT. BLOCCHI A/F DGR XI_4928_2021 2002000165 CONTR.C/CAP DGR XI/4928/2021 ALL.1 BLOCCHI A/F	3130101 C.C. Esine	DGR XI/4928/2021	DGR_4928_1	€ 26.690,96	€ 0,00	€ 26.690,96	
2026	SAL 4 "Lavori di adeguamento strutturale di parte del Presidio Ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica, 3° step (edificio principale blocchi A ed F)"	0208000440 FORN.C/ANT.- ADEG.STRUTT. BLOCCHI A/F DGR XI_4928_2021 2002000165 CONTR.C/CAP DGR XI/4928/2021 ALL.1 BLOCCHI A/F	3130101 C.C. Esine	DGR XI/4928/2021	DGR_4928_1	€ 249.347,15	€ 0,00	€ 249.347,15	
		TOTALE				€ 276.038,11	€ 0,00	€ 276.038,11	

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 0201000300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione Ospedale – esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 621300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 30.06.2026

IL DIRETTORE DELLA SC
Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI PARTE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ESINE, IN SEGUITO ALLA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO PRINCIPALE BLOCCHI "A" - "F"

COMMITTENTE: ASST Valcamonica

IMPRESA: ARCO LAVORI - Benis Costruzioni (Consorzata)

Libretto delle Misure n. 4 composto da n. 10 pagine

IL R.U.P.

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI PARTE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ESINE, IN SEGUITO ALLA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA
EDIFICIO PRINCIPALE BLOCCHI "A" - "F"

COMMITTENTE: ASST Valcamonica

IMPRESA: ARCO LAVORI - Benis Costruzioni (Consorzata)

Registro di Contabilità n. 4 composto da n. 11 pagine

IL R.U.P.

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI PARTE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ESINE, IN SEGUITO ALLA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA
EDIFICIO PRINCIPALE BLOCCHI "A" - "F"

COMMITTENTE: ASST Valcamonica

IMPRESA: ARCO LAVORI - Benis Costruzioni (Consorzata)

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 4

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	<u>LAVORI A CORPO</u> (CONTRATTO euro 1'023'220,13 - 100%)					
1 A001	CORPO SCALA PRINCIPALE - corpo A	1	1	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
		3	25	41,60		67'122,94
	al S.A.L. n. 3			41,60		67'122,94
	aliquota					(6,560%)
		4	35	-41,60		-67'122,94
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			0,00	161'353,22	0,00
	aliquota				(15,769%)	(0,000%)
2 A002	CORPO SCALA A-D - corpo A	1	2	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			0,00	176'692,26	0,00
	aliquota				(17,268%)	(0,000%)
3 A003	SCALA ESTERNA AE-102-103 - corpo A	1	3	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			0,00	4'802,67	0,00
	aliquota				(0,469%)	(0,000%)
4 A004	SCALA ESTERNA AE-110-111 - corpo A	1	4	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
		3	26	93,61		4'485,76
	al S.A.L. n. 3			93,61		4'485,76
	aliquota					(0,438%)
		4	36	-93,61		-4'485,76
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			0,00	4'791,97	0,00
	aliquota				(0,468%)	(0,000%)
5 A005	VOLUME ESTERNO AF-AE-105 - corpo A	1	5	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			0,00	3'016,95	0,00
	aliquota				(0,295%)	(0,000%)
6 A006	RIPRISTINI SCALA ESTERNA AE-102-103 - corpo A	1	6	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
7 A006_V2	RIPRISTINI SCALA ESTERNA AE-102-103 - corpo A	aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 %		0,00	22'168,45	0,00
		aliquote			(2,167%)	(0,000%)
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
8 A007	RIPRISTINI SCALA ESTERNA AE-110-111 - corpo A	aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		4	51	75,44		16'723,88
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 %		75,44	22'168,45	16'723,88
		aliquote			(2,167%)	(1,634%)
		1	7	0,00		0,00
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
9 A007_V2	RIPRISTINI SCALA ESTERNA AE-110-111 - corpo A	aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 %		0,00	23'084,21	0,00
		aliquote			(2,256%)	(0,000%)
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
10 A008	CONSOLIDAMENTO COLONNE ALLINEAMENTO A-Z - corpo A	aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		4	53	100,00		23'084,21
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 %		100,00	23'084,21	23'084,21
		aliquote			(2,256%)	(2,256%)
		1	8	0,00		0,00
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
11 A009	COLLEGAMENTI TRASVERSALI ALLINEAMENTO A-Z - corpo A	aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 3		94,95		29'042,74
		aliquota		94,95		29'042,74
		4	37	-94,95		-29'042,74
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 %		0,00	30'587,40	0,00
		aliquote			(2,989%)	(0,000%)
		1	9	33,67		48'682,22
		al S.A.L. n. 1		33,67		48'682,22
12 A010	RIPRISTINI SCALA PRINCIPALE - corpo A	aliquota				(4,758%)
		2	17	-33,60		-48'581,01
		al S.A.L. n. 2		0,07		101,21
		aliquota				(0,010%)
		al S.A.L. n. 3		0,07		101,21
		aliquota				(0,010%)
		4	38	-0,07		-101,21
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 %		0,00	144'586,35	0,00
		aliquote			(14,131%)	(0,000%)
		1	10	0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
13 A010_V2	RIPRISTINI SCALA PRINCIPALE - corpo A	al S.A.L. n. 1 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota		0,00	13'347,48 (1,304%)	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 1 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
			4	56	95,28	12'717,48
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota		95,28	13'347,48 (1,304%)	12'717,48 (1,243%)
14 A011	INTERVENTI SULLE FACCIAE - corpo A	al S.A.L. n. 1 aliquota	1	11	0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00	0,00 (0,000%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota		0,00	131'708,93 (12,872%)	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota	2	21	85,20	210'247,18 (20,548%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota	3	31	14,69	36'250,36 (24,090%)
			4	42	-99,89	-246'497,54
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota		0,00	246'768,99 (24,117%)	0,00 (0,000%)
15 A011_V	INTERVENTI SULLE FACCIAE - corpo A	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00	0,00 (0,000%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota		0,00	1'906,56 (0,186%)	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 1 aliquota	1	12	0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00	0,00 (0,000%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota		0,00	1'906,56 (0,186%)	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 1 aliquota	1	13	25,26	27'643,11 (2,702%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota	2	18	-25,26	-27'643,11
16 A012	BONIFICA DI MATERIALI CON FIBRE - corpo A	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00	0,00 (0,000%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota		0,00	109'434,31 (10,695%)	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00	0,00 (0,000%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota		0,00	109'434,31 (10,695%)	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 1 aliquota	1	13	25,26	27'643,11 (2,702%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota	2	18	-25,26	-27'643,11
		al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00	0,00 (0,000%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota		0,00	109'434,31 (10,695%)	0,00 (0,000%)
17 F001	GALLERIA CORPO F - corpo F	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00	0,00 (0,000%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota		0,00	109'434,31 (10,695%)	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 1 aliquota	1	13	25,26	27'643,11 (2,702%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota	2	18	-25,26	-27'643,11
		al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00	0,00 (0,000%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota		0,00	109'434,31 (10,695%)	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00	0,00 (0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
18 F002	INTERVENTI SULLE FACCIATE - corpo F	1	14	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			0,00	29'689,16	0,00
	aliquota				(2,902%)	(0,000%)
19 F002_V	INTERVENTI SULLE FACCIATE - corpo F					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	2	22		90,54		43'506,46
	al S.A.L. n. 2			90,54		43'506,46
	aliquota					(4,252%)
	al S.A.L. n. 3			90,54		43'506,46
	aliquota					(4,252%)
	4	43		-90,54		-43'506,46
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			0,00	48'052,20	0,00
	aliquota				(4,696%)	(0,000%)
20 F003	INTERVENTI SUI CONTROSOFFITTI - corpo F					
	1	15		0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	2	23		72,84		120'950,97
	al S.A.L. n. 2			72,84		120'950,97
	aliquota					(11,821%)
	3	33		22,45		37'278,27
	al S.A.L. n. 3			95,29		158'229,24
	aliquota					(15,464%)
	4	39		-95,29		-158'229,25
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			0,00	166'050,21	-0,01
	aliquota				(16,228%)	(0,000%)
21 VAR-A007	RIPRISTINI SCALA ESTERNA AE-110-111 - corpo A					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	3	27		91,91		21'216,70
	al S.A.L. n. 3			91,91		21'216,70
	aliquota					(2,074%)
	4	44		-91,91		-21'216,70
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			0,00	23'084,21	0,00
	aliquota				(2,256%)	(0,000%)
22 VAR-A009	COLLEGAMENTI TRASVERSALI ALLINEAMENTO A-Z - corpo A					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	2	19		67,20		97'162,03
	al S.A.L. n. 2			67,20		97'162,03
	aliquota					(9,496%)
	3	29		27,80		40'195,01
	al S.A.L. n. 3			95,00		137'357,04
	aliquota					(13,424%)
	4	40		-95,00		-137'357,03
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			0,00	144'586,35	0,01
	aliquota				(14,131%)	(0,000%)
23 VAR-A010	RIPRISTINI SCALA PRINCIPALE - corpo A					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	3	30		96,22		12'842,95

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	<u>LAVORI A CORPO</u> (PERIZIA di VARIANTE 2 euro 1'125'832,27 - 100%)					
26 A001_V2	CORPO SCALA PRINCIPALE - corpo A					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		4	46	100,00		72'508,66
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			100,00	72'508,66 (6,440%)	72'508,66 (6,440%)
27 A002_V2	CORPO SCALA A-D - corpo A					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		4	47	91,03		160'842,96
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			91,03	176'692,26 (15,694%)	160'842,96 (14,287%)
28 A003_V2	SCALA ESTERNA AE-102-103 - corpo A					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		4	48	93,48		4'489,54
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			93,48	4'802,67 (0,427%)	4'489,54 (0,399%)
29 A004_V2	SCALA ESTERNA AE-110-111 - corpo A					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		4	49	93,46		4'478,58
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			93,46	4'791,97 (0,426%)	4'478,58 (0,398%)
30 A005_V2	VOLUME ESTERNO AF-AE-105 - corpo A					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		4	50	0,00		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquote			0,00	3'016,95 (0,268%)	0,00 (0,000%)
31 A006 BIS_V 2	RIPRISTINI SCALA ESTERNA AE-102-103 - corpo A					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		4	52	90,17		7'190,31

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
32 A008_V2	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i>			90,17	7'974,17 (0,708%)	7'190,31 (0,639%)
	CONSOLIDAMENTO COLONNE ALLINEAMENTO A-Z - corpo A					
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
33 A009_V2		4	54	100,00		10'195,81
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i>			100,00	10'195,81 (0,906%)	10'195,81 (0,906%)
	COLLEGAMENTI TRASVERSALI ALLINEAMENTO A-Z - corpo A					
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
34 F001_V2	al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
		4	55	100,00		195'309,82
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i>			100,00	195'309,82 (17,348%)	195'309,82 (17,348%)
	GALLERIA CORPO F - corpo F					
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
35 F002_V2	al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
		4	58	100,00		87'607,73
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i>			100,00	87'607,73 (7,782%)	87'607,73 (7,782%)
	INTERVENTI SULLE FACCIATE - corpo F					
36 F003_V2	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
		4	59	90,54		43'506,46
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i>			90,54	48'052,20 (4,268%)	43'506,46 (3,864%)
	INTERVENTI SUI CONTROSOFFITTI - corpo F					
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
		4	60	92,57		248'190,39
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i>			92,57	268'111,04 (23,814%)	248'190,39 (22,045%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>					834'320,26 (74,107%)

Comune di Esine
Provincia di Brescia

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 4 A TUTTO IL 09/06/2026

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI PARTE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ESINE, IN SEGUITO ALLA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO PRINCIPALE BLOCCHI "A" - "F"

COMMITTENTE: ASST Valcamonica

IMPRESA: ARCO LAVORI - Benis Costruzioni (Consorzata)

Contratto in data 14/04/2023 rep. n. registrato a in data 06/09/2023 al n. di euro 956 749.18

Data Offerta:	06/09/2023	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 100 000.00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	76 779.87
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	1 174 822.96
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	76 779.87
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	191 349.84

Comune di Esine
Provincia di Brescia

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI PARTE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ESINE, IN SEGUITO ALLA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO PRINCIPALE BLOCCHI "A" - "F"

COMMITTENTE: ASST Valcamonica
IMPRESA: ARCO LAVORI - Benis Costruzioni (Consorzata)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4 DI euro 226'679,23

Table with 3 columns: n., data, importo. Rows include previous certificates (1-30) and a summary section with rows for TOTALE and anticipazione.

Table containing payment details and summary. Includes text: IL SOTTOSCRITTO, VISTO: il Contratto in data 14/04/2023... and a summary table with rows for SOMMANO importi soggetti a ritenute euro, SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro, DETRAZIONI, and TOTALE GENERALE euro.

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 226'679,23 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro duecentoventiseimilaseicentosettantanove/23).

Data, 09/06/2026
Il R.U.P.

ASSICURAZIONE OPERAI
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di
Il Direttore dei Lavori