

Decreto n. 420 del 24/06/2026

OGGETTO: Approvazione del SAL finale relativo ai “Lavori di realizzazione della CdC di Darfo Boario Terme” - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M6.C111.1 Case della Comunità e presa in carico della persona - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU.

CUP: C87H21004380009

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario ff:

Dr. Andrea Patroni

del Direttore Amministrativo:

Avv. Gabriele Ceresetti

del Direttore Socio-Sanitario:

Dott. Luca Maffei

L'anno 2026, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.648/2022, per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte, si prendeva atto della DGR n.XI/6426/2022 e del Decreto DG Welfare n.11389/22, relativamente all'individuazione e al finanziamento delle Case della Comunità di prossima realizzazione in Valcamonica;

- con il medesimo decreto n.648/2022 si affidavano, mediante adesione alla convenzione ARIA_2021_902 "Servizi di progettazione", gli incarichi di progettazione delle medesime Case della Comunità;

- con Ordinativo di Fornitura n.157888242 per un costo complessivo, compresi CNPAIALP al 4% e IVA al 22%, di € 149.414,99, veniva affidato alla A&I Progettazione Integrata Scarl, l'incarico di redazione del progetto esecutivo della Casa della Comunità di Darfo Boario Terme per un progetto di un intervento del valore complessivo di € 1.481.481,00 (CIG gara 9009075BDE e CIG derivato 9351962B2C);

- con decreto n.204/2023, si aderiva al lotto 1 della convenzione ARIA_2021_904 "Servizi di direzione lavori e CSE in fase di esecuzione" destinato alla direzione lavori e CSE in fase di esecuzione delle "Case di Comunità e Ospedali di Comunità siti in provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova", affidando all'operatore economico Contec Consulenza tecnica e Servizi di Ingegneria, la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione della Casa della Comunità di Darfo Boario Terme (CIG gara 9025425054 e CIG derivato 97095985BE) per un importo complessivo pari ad € 72.907,43 (compresi CNPAIALP al 4% e IVA al 22%);

- con il medesimo decreto n.204/2023 veniva nominato, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.50/2016, DEC dei servizi in oggetto Ing. Marco Bottazzi, dipendente presso la SC "Gestione Tecnico Patrimoniale";

- con decreto n.334/2023 venivano recepiti:

- il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato con ID: 25491 ad oggetto: "Fondo opere indifferibili 2022. Procedura di recupero", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.94 del 21.4.2023, nel cui Allegato 1- Procedure di recupero 2022 - Ambito PNRR";

- la DGR XII/62/2023 ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR-Missione 6 Component 1 e component 2 e PNC - presa d'atto delle proposte di rimodulazione del Piano Operativo Regionale (POR) approvato con DGR n.XI/6426/2022 e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC e fondi regionali individuazione dei soggetti attuatori esterni" e i relativi allegati 1 e 2, in cui veniva indicato un cofinanziamento con fondi regionali pari ad € 202.312,00 assicurato utilizzando la parte residuale dello stanziamento derivante dal XI/5161/2021;

- con il medesimo decreto n.334/2023 si prendeva atto del nuovo importo totale relativo all'intervento alla CdC di Darfo Boario Terme, pari a € 2.331.811,80;

- con decreto n.408/2023 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della Casa della Comunità di Darfo Boario Terme e, contestualmente, si liquidavano alla

A&I Progettazione Integrata Scarl, le competenze a saldo dell'incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo pari ad € 182.594,47, oltre a CNPAIALP al 4% e IVA 22%;

- con decreto n.502/2023 si affidava alla ditta Dicataldo Sabino l'esecuzione dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Darfo Boario Terme per un importo di € 1.679.598,53, compresi oneri per la sicurezza, oltre ad IVA al 10% (CIG gara 93432841DF e CIG derivato 9730575483);

- con decreto n.513/2023, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Marco Bottazzi, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 a far data dall'1.9.2023;

- in data 13.9.2023 veniva firmato dalle parti il contratto d'appalto per la "Realizzazione della Casa della Comunità di Darfo Boario Terme";

- con decreto n.697/2023 si aderiva al lotto 8 della convenzione ARIA_2021_228 "Servizi di collaudo" affidando all'operatore economico Studio Ingegneria Marco Pellegrini, il collaudo tecnico amministrativo ed il collaudo statico relativi ai lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Darfo Boario Terme per un importo pari ad € 8.990,12, compresi CNPAIALP al 4% ed IVA al 22% (CIG gara 8654396980 e CIG derivato A016B3D1C6);

- in data 11.3.2024, veniva sottoscritto con riserva da parte dell'operatore economico Dicataldo Sabino il Verbale di inizio dei lavori in oggetto;

- con decreto n.171/2024 si autorizzava la richiesta presentata dalla ditta Dicataldo Sabino, appaltatore dei lavori per la "Realizzazione della Casa della Comunità di Darfo Boario Terme" di affidare in subappalto l'esecuzione di opere di demolizione, ripristino e finiture di cui alla categoria SOA OG1, alla Home Building srl, per un importo di € 149.572,44;

- con decreto n.280/2024 si autorizzava la liquidazione alla Dicataldo Sabino l'importo di € 335.919,71 oltre ad IVA al 10% per € 33.591,97, per complessivi € 369.511,68 a titolo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.35 co.18 del D.Lgs n.50/2016 e smi dei lavori per la "Realizzazione della Casa della Comunità di Darfo Boario Terme";

- con determinazione n.689/2024 si prendeva formalmente atto del nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, Ing. Ivan Guizzetti e del nominativo del Direttore Lavori, Ing. Michele Gallinelli, comunicati dall'operatore economico Contec Consulenza tecnica e Servizi di Ingegneria srl incaricato della direzione lavori e CSE in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Darfo Boario Terme;

- con determine successive si approvavano i primi 8 SAL dei "Lavori di realizzazione della CdC di Darfo Boario Terme";

- con determinazione n.734/2025 si prendeva atto della documentazione trasmessa dal RTI Ing. Pellegrini - Gami Engineering srl - Studio Tecnico Rosato Ingegneri Associati relativamente alle verifiche di collaudo in corso d'opera relativamente ai "Lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Darfo Boario Terme", e, contestualmente si liquidava un acconto ai componenti del RTI per un importo complessivo pari ad € 6.030,72 (di cui € 190,12 per CNPAIALP al 4% e ad € 1.087,51 per IVA al 22%);

- con determinazione n.921/2025 si autorizzava la richiesta presentata dalla ditta Dicataldo Sabino, appaltatore dei lavori per la realizzazione della Casa della Comunità di Darfo Boario Terme, di affidare in subappalto la fornitura e posa di infissi, categoria SOA OS6, alla ditta DP Serramenti srl per un importo di € 128.000,00;

- con determinazione n.941/2025 si affidava, ai sensi dell'art.50 co.1 lett.b) del D.Lgs

n.36/2023, al Geom. Simone Ghidini l'incarico professionale per la predisposizione delle variazioni catastali e redazione attestati di prestazione energetica per le CdC di Darfo Boario Terme e di Berzo Inferiore, impegnando per la CdC di Darfo Boario Terme un importo di € 9.303,10 cassa e IVA comprese, e, contestualmente si dava atto che RUP e DEC, ai sensi degli art.15 e art.114 del D.Lgs n.36/2023, era l'Ing. Marco Bottazzi, Direttore della SC "Gestione Tecnico Patrimoniale";

- con determinazione n.1323/2025 si affidava, ai sensi dell'art.50, co.1, lett.b) del D.Lgs n.36/2023, all'ing. Sergio Damiola l'incarico professionale per la redazione della SCIA ai sensi dell'art.4 DPR 151/11, per le CdC di Cedegolo, di Ossimo e di Darfo Boario Terme impegnando per la CdC di Darfo Boario Terme un importo di € 1.776,32 cassa e IVA comprese;

- con nota registrata al prot.ASST il 29.1.2026 al n.2794/26 la Dicataldo Sabino comunicava il subaffidamento dei lavori di rasatura di pareti interne in cartongesso alla Progips Srl con sede legale in via Quattro Piccoli Martiri n.3 a Civate Camuno(BS);

- con nota trasmessa alla SC "Gestione Tecnico Patrimoniale" la Dicataldo Sabino comunicava il subaffidamento dei lavori di tinteggiatura interna della CdC di Darfo Boario Terme alla ditta Betton Color di Bettoni Gian Battista con sede legale in via Roccolo n.5 a Bienno (BS);

- con determinazione n.212/2026 veniva approvato il SAL n.9 dei "Lavori di realizzazione della CdC di Darfo Boario Terme", dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 1.599.483,35, oltre ad oneri per la sicurezza per € 65.109,20 per un importo totale di € 1.664.592,55 oltre ad IVA al 10%;

- con determinazione n.258/2026 si affidava, ai sensi dell'art.50, co.1, lett.b) del D.Lgs n.36/2023, all' Ing. Mauro Bonomelli l'incarico del servizio di stesura delle relazioni comprovanti il raggiungimento dei Target PNRR per la CdC Darfo Boario Terme per un importo di € 1.889,50 cassa e IVA comprese;

- con decreto n.203/2026 veniva approvata la perizia di variante dei "Lavori di realizzazione della CdC di Darfo Boario Terme" redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Michele Gallinelli, e, contestualmente si approvava il nuovo quadro economico dell'intervento;

- con il medesimo decreto n.203/2026 si affidava alla Dicataldo Sabino l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia in oggetto per l'importo complessivo di € 131.170,28 (di cui € 11.924,57 per IVA 10%) al netto del ribasso di gara;

VISTI gli atti di contabilità inerenti il SAL finale dei "Lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Darfo Boario Terme", prodotti dal Direttore Lavori, Ing. Michele Gallinelli, trasmessi con nota registrata al prot. ASST il 22.6.2026 al n.19797/26 composti da:

- Libretto delle misure n.10 (finale) (composto da n.50 pagine);
- Registro di contabilità n.10 (finale) (composto da n.49 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità al SAL n.10 (finale) (composto da n.16 pagine);
- Stato Avanzamento Lavori n.10 (finale) (composto da n.5 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 1.733.077,37, oltre ad oneri per la sicurezza per € 65.766,87 e ad IVA al 10%;
- Certificato di pagamento n.10 (finale) (composto da n.1 pagina) redatto in data 20.4.2026 dal quale risulta che si può procedere al pagamento (al netto del recupero dell'anticipazione già erogata per un importo di € 335.919,71, dei certificati di pagamento dal n.1 al n.9 per un importo totale di € 1.323.300,00) dell'importo di € 139.624,53, comprensivo di oneri della sicurezza e oltre ad IVA al 10% per un importo di € 13.962,45,

per un importo complessivo di € 153.586,98;

- Certificato di ultimazione lavori al 27.5.2026 (composto da 4 pagine);
- Relazione sul conto finale (composta da 11 pagine);

PRESO ATTO dell'approvazione dei medesimi atti da parte del RUP;

CONSIDERATO che:

- gli atti di contabilità inerenti il SAL finale dei “Lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Darfo Boario Terme” sono stati sottoscritti dal legale rappresentante della Dicatoldo Sabino senza riserva e pertanto sono integralmente accettati dall'impresa;
- nel contratto di subappalto per la fornitura e posa di infissi autorizzato con determinazione n.921/2025, l'art. 4 prevede il pagamento diretto al subappaltatore;
- ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'amministrazione provvederà al pagamento diretto a favore della DP Serramenti srl, della Progips srl e della Betton Color di Bettoni Gian Battista;

RICHIAMATO il decreto n.204/2023 e ritenuto di liquidare a Contec Consulenza tecnica e Servizi di Ingegneria srl, un importo pari a € 513,38 (di cui € 20,54 per CNPAIALP 4% e € 117,46 per IVA 22%), corrispondente al SAL n.10 (finale) dell'incarico per la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Darfo Boario Terme;

VISTA la normativa vigente in particolare il co.8 dell'art. 225 del D.Lgs n.36/2023: *“In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n.77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”;*

EVIDENZIATO che i servizi di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti 2026 mediante i seguenti finanziamenti:

- € 17.449,27 con DGR n.XI/6426/2022 Decreto n.11389 del 1.8.2022 All.A-Component 1-Investimento 1.1-Missione 6 "Case della Comunità e presa in carico della persona" - Fondi PNRR;
- € 5.618,80 con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato con ID: 25491 ad oggetto: “Fondo opere indifferibili 2022. Procedura di recupero”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.94 del 21.4.2023, nel cui Allegato 1- Procedure di recupero 2022 - Ambito PNRR”;
- € 131.170,28 con con DGR XII/62/2023 allegati 1 e 2, cofinanziamento con fondi regionali pari ad € 202.312,00 assicurato utilizzando la parte residuale dello stanziamento derivante dal XI/5161/2021;

RITENUTO

- di approvare gli atti di contabilità inerenti il SAL finale dei dei “Lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Darfo Boario Terme”, prodotti dal Direttore Lavori, Ing. Michele Gallinelli trasmessi con nota registrata al prot. ASST al n.19797/26 del 22.6.2026, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale, composti da:

- Libretto delle misure n.10 (finale) (composto da n.50 pagine);

- Registro di contabilità n.10 (finale) (composto da n.49 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità al SAL n.10 (finale) (composto da n.16 pagine);
- Stato Avanzamento Lavori n.10 (finale) (composto da n.5 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 1.733.077,37, oltre ad oneri per la sicurezza per € 65.766,87 e ad IVA al 10%;
- Certificato di pagamento n.10 (finale) (composto da n.1 pagina) redatto in data 20.4.2026 dal quale risulta che si può procedere al pagamento (al netto del recupero dell'anticipazione già erogata per un importo di € 335.919,71, dei certificati di pagamento dal n.1 al n.9 per un importo totale di € 1.323.300,00) dell'importo di € 139.624,53, comprensivo di oneri della sicurezza e oltre ad IVA al 10% per un importo di € 13.962,45, per un importo complessivo di € 153.586,98;
- Certificato di ultimazione lavori al 27.5.2026 (composto da 4 pagine);
- Relazione sul conto finale (composta da 11 pagine);
 - di liquidare l'importo relativo al SAL finale dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Darfo Boario Terme, acquisendo dalla Di Cataldo Sabino una fattura di importo pari ad € 153.586,98 (di cui € 13.962,45 per IVA al 10%), e procedendo alla liquidazione delle spettanti competenze alla medesima Dicataldo Sabino, alla DP Serramenti srl, alla Progips srl ed alla Betton Color di Bettoni Gian Battista;
 - di liquidare alla Contec Consulenza tecnica e Servizi di Ingegneria srl, un importo pari a € 651,37 (di cui € 20,54 per CNPAIALP 4% e € 117,46 per IVA 22%), corrispondente al SAL n.10 (finale) dell'incarico per la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Darfo Boario Terme;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Direttore SC Gestione Tecnico Patrimoniale;
- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel bilancio dell'esercizio 2026;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario ff, Amministrativo e Socio-Sanitario;

D E C R E T A

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di approvare gli atti di contabilità inerenti il SAL finale dei "Lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Darfo Boario Terme", prodotti dal Direttore Lavori, Ing. Michele Gallinelli trasmessi con nota registrata al prot. ASST al n.19797/26 del 22.6.2026, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale, composti da:

- Libretto delle misure n.10 (finale) (composto da n.50 pagine);
- Registro di contabilità n.10 (finale) (composto da n.49 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità al SAL n.10 (finale) (composto da n.16 pagine);
- Stato Avanzamento Lavori n.10 (finale) (composto da n.5 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 1.733.077,37, oltre

ad oneri per la sicurezza per € 65.766,87 e ad IVA al 10%;

- Certificato di pagamento n.10 (finale) (composto da n.1 pagina) redatto in data 20.4.2026 dal quale risulta che si può procedere al pagamento (al netto del recupero dell'anticipazione già erogata per un importo di € 335.919,71, dei certificati di pagamento dal n.1 al n.9 per un importo totale di € 1.323.300,00) dell'importo di € 139.624,53, comprensivo di oneri della sicurezza e oltre ad IVA al 10% per un importo di € 13.962,45, per un importo complessivo di € 153.586,98;

- Certificato di ultimazione lavori al 27.5.2026 (composto da 4 pagine);

- Relazione sul conto finale (composta da 11 pagine);

2 - di liquidare l'importo relativo al SAL finale dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Darfo Boario Terme, acquisendo dalla Di Cataldo Sabino una fattura di importo pari ad € 153.586,98 (di cui € 13.962,45 per IVA al 10%), e procedendo alla liquidazione delle spettanti competenze alla medesima Dicataldo Sabino, alla DP Serramenti srl, alla Progips srl ed alla Betton Color di Bettoni Gian Battista;

3 - di liquidare alla Contec Consulenza tecnica e Servizi di Ingegneria srl, un importo pari a € 651,37 (di cui € 20,54 per CNPAIALP 4% e € 117,46 per IVA 22%), corrispondente al SAL n.10 (finale) dell'incarico per la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Darfo Boario Terme;

4 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 154.238,35 (di cui € 20,54 per CNPAIALP al 4%, € 117,46 per IVA 22% e € 13.962,45 per IVA 10%);

5 - di incaricare per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la Struttura proponente del presente atto;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

7 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado Scolari)

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL SAL FINALE RELATIVO AI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CDC DI DARFO B.T.” - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M6.C1I1.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. CUP: C87H21004380009

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 22/06/2026

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 22/06/2026

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
BOTTAZZI MARCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 154.238,35 (di cui € 20,54 per CNPAIALP al 4%, € 117,46 per IVA 22% e € 13.962,45 per IVA 10%), annotata nel Bilancio 2026, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2026	SAL 10 (finale) DL e CSE Lavori per la realizzazione della CDC Darfo B.T.	0208000460 FORN.C/ANT. CDC DARFO BT DGR XI/6426/22 2003000035 PNRR-DGR XI/6426/22- CASE DELLA COMUNITA'	1080816 CDC Darfo B.T.	DGR XI/6426/2022	D6426CDC4	€ 0,00	€ 651,37	€ 651,37	Rientra nel budget di spesa assunto con decreto n.204/2023
2026	SAL 10 (finale) Quota parte Lavori per la realizzazione della CDC Darfo B.T.	0208000460 FORN.C/ANT. CDC DARFO BT DGR XI/6426/22 2003000035 PNRR-DGR XI/6426/22- CASE DELLA COMUNITA'	1080816 CDC Darfo B.T.	DGR XI/6426/2022	D6426CDC4	€ 0,00	€ 16.797,90	€ 16.797,90	Rientra nel budget di spesa assunto con decreto n.502/2023
2026	SAL 10 (finale) Quota parte Lavori per la realizzazione della CDC Darfo B.T.	0208000460 FORN.C/ANT. CDC DARFO BT DGR XI/6426/22 2003000070 PNRR-DGR XI/5161/21 CDC DARFO BT- STRUTT.TERRITORIALI	1080816 CDC Darfo B.T.	DGR_5161	DGR_5161	€ 0,00	€ 131.170,28	€ 131.170,28	Rientra nel budget di spesa assunto con decreto 203/2026
2026	SAL 10 (finale) Quota parte Lavori per la realizzazione della CDC Darfo B.T.	0208000460 FORN.C/ANT. CDC DARFO BT DGR XI/6426/22 2002000096 CONTR.C/CAP. FOI CASE DI COMUNITA'	1080816 CDC Darfo B.T.	DGR XI/6426/2022 FOI	FOI_CDC4	€ 0,00	€ 5.618,80	€ 5.618,80	Rientra nel budget di spesa assunto con decreto 203/2026
		TOTALE				€ 0,00	€ 154.238,35	€ 154.238,35	

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 0201000300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione Territoriale – esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 621300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 22.6.2026

IL DIRETTORE DELLA SC "BILANCIO,
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

Comune di Darfo Boario Terme Provincia di Brescia

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) – Missione 6: Salute – Componente 1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'Assistenza Sanitaria Territoriale – Investimento 11: Case della comunità e presa in carico della persona; Casa della Comunità di DARFO BOARIO TERME (BS)

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica

IMPRESA: Sabino Dicataldo

Libretto delle Misure n. 10 (finale) composto da n. 50 pagine

IL R.U.P.
Ing. Marco Bottazzi

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
105 001.001.001	<u>LAVORI A CORPO</u> 01 - ARCHITETTONICI - OG1 - Edifici civili e industriali - EDIFICIO ESISTENTE Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SI DETRAGGONO %						98,99968	
							98,99968	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
106 001.001.001	LAVORI A CORPO							
	01 - ARCHITETTONICI - OG1 - Edifici civili e industriali - EDIFICIO ESISTENTE Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					93,72327		
	SOMMANO %					93,72327		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
107 004.014	<u>LAVORI A CORPO</u> 04 - IMPIANTI MECCANICI - SMANTELLAMENTI <i>Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante</i> <i>SI DETRAGGONO %</i>						100,00000	
							100,00000	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
108 004.014	<u>LAVORI A CORPO</u> 04 - IMPIANTI MECCANICI - SMANTELLAMENTI Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SOMMANO %					100,00000		
						100,00000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
109 004.016	<u>LAVORI A CORPO</u> 04 - IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO <i>Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante</i> <i>SI DETRAGGONO %</i>						99,00000	
							99,00000	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
110 004.016	<u>LAVORI A CORPO</u> 04 - IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SOMMANO %					79,16380		
						79,16380		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
111 003.006	LAVORI A CORPO 03 - IMPIANTI ELETTRICI - LINEE ELETTRICHE DI DISTRIBUZIONE Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SI DETRAGGONO %						100,00000	
							100,00000	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
112 003.006	<u>LAVORI A CORPO</u> 03 - IMPIANTI ELETTRICI - LINEE ELETTRICHE DI DISTRIBUZIONE Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SOMMANO %					100,00000		
						100,00000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
113 003.005	<u>LAVORI A CORPO</u> 03 - IMPIANTI ELETTRICI - VIE CAVO E DERIVAZIONI DI DISTRIBUZIONE Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SI DETRAGGONO %						99,00000	
							99,00000	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
114 003.005	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	03 - IMPIANTI ELETTRICI - VIE CAVO E DERIVAZIONI DI DISTRIBUZIONE Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,00000		
	SOMMANO %					99,00000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
115 003.008	<u>LAVORI A CORPO</u> 03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI FORZA MOTRICE Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SI DETRAGGONO %						99,00000	
							99,00000	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
116 003.008	<u>LAVORI A CORPO</u> 03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI FORZA MOTRICE Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SOMMANO %					99,00000		
						99,00000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
117 004.015	<u>LAVORI A CORPO</u> 04 - IMPIANTI MECCANICI - CENTRALE TERMICA <i>Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante</i> <i>SI DETRAGGONO %</i>						99,00000	
							99,00000	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
118 004.015	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	04 - IMPIANTI MECCANICI - CENTRALE TERMICA Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,00000		
	SOMMANO %					99,00000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
119 004.018	<u>LAVORI A CORPO</u> 04 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO IDROSANITARIO E SCARICHI <i>Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante</i> <i>SI DETRAGGONO %</i>						100,00000	
							100,00000	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
120 004.018	<u>LAVORI A CORPO</u> 04 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO IDROSANITARIO E SCARICHI Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SOMMANO %					58,36513		
						58,36513		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
121 003.007	<u>LAVORI A CORPO</u> 03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SI DETRAGGONO %						99,00000	
							99,00000	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
122 003.007	<u>LAVORI A CORPO</u> 03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SOMMANO %					99,00000		
						99,00000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
123 003.009	LAVORI A CORPO							
	03 - IMPIANTI ELETTRICI - RETE DATI A CABLAGGIO STRUTTURATO <i>Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante</i>						99,00000	
	<i>SI DETRAGGONO %</i>						99,00000	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
124 003.009	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	03 - IMPIANTI ELETTRICI - RETE DATI A CABLAGGIO STRUTTURATO Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,00000		
	SOMMANO %					99,00000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
125 003.011	LAVORI A CORPO 03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMO Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SI DETRAGGONO %						99,00000	
							99,00000	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
126 003.011	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMO							
	Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,00000		
	SOMMANO %					99,00000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
127 003.002	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI TERRA Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,00000	
	SI DETRAGGONO %						100,00000	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
128 003.002	<u>LAVORI A CORPO</u> 03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI TERRA Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SOMMANO %					100,00000		
						100,00000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
129 003.003	<u>LAVORI A CORPO</u> 03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EQUIPOTENZIALE Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SI DETRAGGONO %						99,00000	
							99,00000	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
130 003.003	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EQUIPOTENZIALE Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,00000		
	SOMMANO %					99,00000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
131 003.004	<u>LAVORI A CORPO</u> 03 - IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI <i>Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante</i> <i>SI DETRAGGONO %</i>						99,00000	
							99,00000	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
132 003.004	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	03 - IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,00000		
	SOMMANO %					99,00000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
133 003.010	LAVORI A CORPO 03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI CHIAMATA DI EMERGENZA WC Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SI DETRAGGONO %						99,00000	
							99,00000	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
134 003.010	<u>LAVORI A CORPO</u> 03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI CHIAMATA DI EMERGENZA WC Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SOMMANO %					99,00000		
						99,00000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
135 003.012	<u>LAVORI A CORPO</u> 03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SI DETRAGGONO %						99,00000	
							99,00000	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
136 003.012	<u>LAVORI A CORPO</u> 03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SOMMANO %					99,00000		
						99,00000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
137 003.013	<u>LAVORI A CORPO</u> 03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO VIDEOCITOFONICO Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SI DETRAGGONO %						99,00000	
							99,00000	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
138 003.013	<u>LAVORI A CORPO</u> 03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO VIDEOCITOFONICO Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SOMMANO %					99,00000		
						99,00000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
139 004.017	LAVORI A CORPO 04 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SI DETRAGGONO %						99,00000	
							99,00000	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
140 004.017	<u>LAVORI A CORPO</u> 04 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SOMMANO %					99,00000		
						99,00000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
141 004.020	<u>LAVORI A CORPO</u> 04 - IMPIANTI MECCANICI - REGOLAZIONE Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SI DETRAGGONO %						99,00000	
							99,00000	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
142 004.020	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	04 - IMPIANTI MECCANICI - REGOLAZIONE Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					99,00000		
	SOMMANO %					99,00000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
143 001.001.002	<u>LAVORI A CORPO</u> 01 - ARCHITETTONICI - OG1 - Edifici civili e industriali - NUOVO AMPLIAMENTO Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SI DETRAGGONO %						99,00000	
							99,00000	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
144 001.001.002	<u>LAVORI A CORPO</u> 01 - ARCHITETTONICI - OG1 - Edifici civili e industriali - NUOVO AMPLIAMENTO Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SOMMANO %					99,00000		
						99,00000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
145 002	<u>LAVORI A CORPO</u> 02 - STRUTTURALI <i>Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante</i> <i>SI DETRAGGONO %</i>						100,00000	
							100,00000	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
146 002	<u>LAVORI A CORPO</u> 02 - STRUTTURALI Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SOMMANO %					100,00000		
						100,00000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
147 004.019	<u>LAVORI A CORPO</u> 04 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ESTRAZIONE BAGNI CIECHI Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SI DETRAGGONO %						99,00000	
							99,00000	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
148 004.019	<u>LAVORI A CORPO</u> 04 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ESTRAZIONE BAGNI CIECHI Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SOMMANO %					99,00000		
						99,00000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
149 004.021	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	04 - IMPIANTI MECCANICI - RETE IDRANTI							
	Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,00000	
	SI DETRAGGONO %						100,00000	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
150 004.021	04 - IMPIANTI MECCANICI - RETE IDRANTI Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,00000		
	SOMMANO %					100,00000		
151 001.001.001	01 - ARCHITETTONICI - OG1 - Edifici civili e industriali - EDIFICIO ESISTENTE SAL FINALE					6,27673		
	SOMMANO %					6,27673		
152 001.001.002	01 - ARCHITETTONICI - OG1 - Edifici civili e industriali - NUOVO AMPLIAMENTO SAL FINALE					1,00000		
	SOMMANO %					1,00000		
153 003.003	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EQUIPOTENZIALE SAL FINALE					1,00000		
	SOMMANO %					1,00000		
154 003.004	03 - IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI SAL FINALE					1,00000		
	SOMMANO %					1,00000		
155 003.005	03 - IMPIANTI ELETTRICI - VIE CAVO E DERIVAZIONI DI DISTRIBUZIONE SAL FINALE					1,00000		
	SOMMANO %					1,00000		
156 003.007	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	SAL FINALE					1,00000		
	SOMMANO %					1,00000		
157 003.008	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI FORZA MOTRICE SAL FINALE					1,00000		
	SOMMANO %					1,00000		
158 003.009	03 - IMPIANTI ELETTRICI - RETE DATI A CABLAGGIO STRUTTURATO SAL FINALE					1,00000		
	SOMMANO %					1,00000		
159 003.010	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI CHIAMATA DI EMERGENZA WC SAL FINALE					1,00000		
	SOMMANO %					1,00000		
160 003.011	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMO SAL FINALE					1,00000		
	SOMMANO %					1,00000		
161 003.012	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC SAL FINALE					1,00000		
	SOMMANO %					1,00000		
162 003.013	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO VIDEOCITOFONICO SAL FINALE					1,00000		
	SOMMANO %					1,00000		
163 004.015	04 - IMPIANTI MECCANICI - CENTRALE TERMICA SAL FINALE					1,00000		
	A R I P O R T A R E					1,00000		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					1,00000		
	SOMMANO %					1,00000		
164 004.016	04 - IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO SAL FINALE					20,83620		
	SOMMANO %					20,83620		
165 004.017	04 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA SAL FINALE					1,00000		
	SOMMANO %					1,00000		
166 004.018	04 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO IDROSANITARIO E SCARICHI SAL FINALE					41,63487		
	SOMMANO %					41,63487		
167 004.019	04 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ESTRAZIONE BAGNI CIECHI SAL FINALE					1,00000		
	SOMMANO %					1,00000		
168 004.020	04 - IMPIANTI MECCANICI - REGOLAZIONE SAL FINALE					1,00000		
	SOMMANO %					1,00000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
169 SIC.SPCL	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u> La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. SAL FINALE SOMMANO % Darfo B.T., 20/04/2026 L'Impresa Sabino Dicataldo Il Direttore dei Lavori Ing. Michele Gallinelli 					1,00000		
						1,00000		
	A R I P O R T A R E							

Comune di Darfo Boario Terme Provincia di Brescia

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) – Missione 6: Salute – Componente 1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'Assistenza Sanitaria Territoriale – Investimento 11: Case della comunità e presa in carico della persona; Casa della Comunità di DARFO BOARIO TERME (BS)

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica

IMPRESA: Sabino Dicataldo

Registro di Contabilità n. 10 (finale) composto da n. 49 pagine

IL R.U.P.
Ing. Marco Bottazzi

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'854'978,52123	1'271'600,00000
105 001.001.001	LAVORI A CORPO 01 - ARCHITETTONICI - OG1 - Edifici civili e industriali - EDIFICIO ESISTENTE SI DETRAGGONO % 10 34 Parziale LAVORI A CORPO euro				98,99968	847'333,70000	-838'857,65153 -838'857,65153	
	A R I P O R T A R E						1'016'120,86970	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'016'120,86970	1'271'600,00000
106 001.001.001	LAVORI A CORPO 01 - ARCHITETTONICI - OG1 - Edifici civili e industriali - EDIFICIO ESISTENTE SOMMANO % Parziale LAVORI A CORPO euro	10	35	93,72327		895'036,68000	838'857,64420 838'857,64420	
	A R I P O R T A R E						1'854'978,51390	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'854'978,51390	1'271'600,00000
107 004.014	LAVORI A CORPO 04 - IMPIANTI MECCANICI - SMANTELLAMENTI SI DETRAGGONO % 10 36 Parziale LAVORI A CORPO euro				100,00000	3'327,04000	-3'327,04000 -3'327,04000 	
	A R I P O R T A R E						1'851'651,47390	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'851'651,47390	1'271'600,00000
108 004.014	LAVORI A CORPO 04 - IMPIANTI MECCANICI - SMANTELLAMENTI SOMMANO %	10	37	100,00000		3'327,04000	3'327,04000	
	Parziale LAVORI A CORPO euro						3'327,04000	
	A R I P O R T A R E						1'854'978,51390	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'854'978,51390	1'271'600,00000
109 004.016	LAVORI A CORPO 04 - IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO SI DETRAGGONO % 10 38 Parziale LAVORI A CORPO euro				99,00000	167'647,11000	-165'970,63890 -165'970,63890	
	A R I P O R T A R E						1'689'007,87500	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'689'007,87500	1'271'600,00000
110 004.016	LAVORI A CORPO 04 - IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO SOMMANO % 10 39 79,16380 Parziale LAVORI A CORPO euro					209'654,72000	165'970,64323 165'970,64323	
	A R I P O R T A R E						1'854'978,51823	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'854'978,51823	1'271'600,00000
111 003.006	LAVORI A CORPO 03 - IMPIANTI ELETTRICI - LINEE ELETTRICHE DI DISTRIBUZIONE SI DETRAGGONO % 10 40 Parziale LAVORI A CORPO euro							
	A R I P O R T A R E						1'797'353,81823	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'797'353,81823	1'271'600,00000
112 003.006	LAVORI A CORPO 03 - IMPIANTI ELETTRICI - LINEE ELETTRICHE DI DISTRIBUZIONE SOMMANO %	10	41	100,00000		57'624,70000	57'624,70000	
	Parziale LAVORI A CORPO euro						57'624,70000	
	A R I P O R T A R E						1'854'978,51823	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'854'978,51823	1'271'600,00000
113 003.005	LAVORI A CORPO 03 - IMPIANTI ELETTRICI - VIE CAVO E DERIVAZIONI DI DISTRIBUZIONE SI DETRAGGONO % 10 42 Parziale LAVORI A CORPO euro				99,00000	110'207,01000	-109'104,93990 -109'104,93990	
	A R I P O R T A R E						1'745'873,57833	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'745'873,57833	1'271'600,00000
114 003.005	LAVORI A CORPO 03 - IMPIANTI ELETTRICI - VIE CAVO E DERIVAZIONI DI DISTRIBUZIONE SOMMANO % Parziale LAVORI A CORPO euro	10	43	99,00000		110'207,01000	109'104,93990	
							109'104,93990	
	A R I P O R T A R E						1'854'978,51823	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'854'978,51823	1'271'600,00000
115 003.008	LAVORI A CORPO 03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI FORZA MOTRICE SI DETRAGGONO % 10 44 Parziale LAVORI A CORPO euro				99,00000	31'730,69000	-31'413,38310 -31'413,38310	
	A R I P O R T A R E						1'823'565,13513	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'823'565,13513	1'271'600,00000
116 003.008	LAVORI A CORPO 03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI FORZA MOTRICE SOMMANO %	10	45	99,00000		31'730,69000	31'413,38310	
	Parziale LAVORI A CORPO euro						31'413,38310	
	A R I P O R T A R E						1'854'978,51823	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'854'978,51823	1'271'600,00000
117 004.015	LAVORI A CORPO 04 - IMPIANTI MECCANICI - CENTRALE TERMICA SI DETRAGGONO % 10 46 Parziale LAVORI A CORPO euro				99,00000	60'321,18000	-59'717,96820 -59'717,96820	
	A R I P O R T A R E						1'795'260,55003	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'795'260,55003	1'271'600,00000
118 004.015	LAVORI A CORPO 04 - IMPIANTI MECCANICI - CENTRALE TERMICA SOMMANO % Parziale LAVORI A CORPO euro	10	47	99,00000		60'321,18000	59'717,96820 59'717,96820	
	A R I P O R T A R E						1'854'978,51823	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'854'978,51823	1'271'600,00000
119 004.018	LAVORI A CORPO 04 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO IDROSANITARIO E SCARICHI SI DETRAGGONO % 10 48 Parziale LAVORI A CORPO euro				100,00000	61'300,90000	-61'300,90000 -61'300,90000	
	A R I P O R T A R E						1'793'677,61823	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'793'677,61823	1'271'600,00000
120 004.018	LAVORI A CORPO 04 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO IDROSANITARIO E SCARICHI SOMMANO %	10	49	58,36513		105'030,00000	61'300,89604	
	Parziale LAVORI A CORPO euro						61'300,89604	
	A R I P O R T A R E						1'854'978,51427	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'854'978,51427	1'271'600,00000
121 003.007	LAVORI A CORPO 03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA SI DETRAGGONO % 10 50 Parziale LAVORI A CORPO euro				99,00000	75'441,43000	-74'687,01570 -74'687,01570 	
	A R I P O R T A R E						1'780'291,49857	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'780'291,49857	1'271'600,00000
122 003.007	LAVORI A CORPO 03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA SOMMANO % 10 51 Parziale LAVORI A CORPO euro			99,00000		75'441,43000	74'687,01570 74'687,01570	
	A R I P O R T A R E						1'854'978,51427	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'854'978,51427	1'271'600,00000
123 003.009	LAVORI A CORPO 03 - IMPIANTI ELETTRICI - RETE DATI A CABLAGGIO STRUTTURATO SI DETRAGGONO % 10 52 Parziale LAVORI A CORPO euro				99,00000	34'542,63000	-34'197,20370 -34'197,20370	
	A R I P O R T A R E						1'820'781,31057	1'271'600,00000

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 10

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'854'978,51427	1'271'600,00000
125 003.011	LAVORI A CORPO 03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMO SI DETRAGGONO % 10 54 Parziale LAVORI A CORPO euro				99,00000	22'511,63000	-22'286,51370 -22'286,51370	
	A R I P O R T A R E						1'832'692,00057	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'832'692,00057	1'271'600,00000
126 003.011	LAVORI A CORPO 03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMO SOMMANO %	10	55	99,00000		22'511,63000	22'286,51370	
	Parziale LAVORI A CORPO euro						22'286,51370	
	A R I P O R T A R E						1'854'978,51427	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'854'978,51427	1'271'600,00000
127 003.002	LAVORI A CORPO 03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI TERRA SI DETRAGGONO % 10 56 Parziale LAVORI A CORPO euro				100,00000	194,25000	-194,25000 -194,25000 	
	A R I P O R T A R E						1'854'784,26427	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'854'784,26427	1'271'600,00000
128 003.002	LAVORI A CORPO 03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI TERRA SOMMANO % Parziale LAVORI A CORPO euro	10	57	100,00000		194,25000	194,25000 194,25000	
	A R I P O R T A R E						1'854'978,51427	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'854'978,51427	1'271'600,00000
129 003.003	LAVORI A CORPO 03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EQUIPOTENZIALE SI DETRAGGONO % 10 58 Parziale LAVORI A CORPO euro				99,00000	14'951,24000	-14'801,72760 -14'801,72760	
	A R I P O R T A R E						1'840'176,78667	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'840'176,78667	1'271'600,00000
130 003.003	LAVORI A CORPO 03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EQUIPOTENZIALE SOMMANO % Parziale LAVORI A CORPO euro	10	59	99,00000		14'951,24000	14'801,72760 14'801,72760	
	A R I P O R T A R E						1'854'978,51427	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'854'978,51427	1'271'600,00000
131 003.004	LAVORI A CORPO 03 - IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI SI DETRAGGONO % 10 60 Parziale LAVORI A CORPO euro				99,00000	75'043,81000	-74'293,37190	
							-74'293,37190	
	A R I P O R T A R E						1'780'685,14237	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'780'685,14237	1'271'600,00000
132 003.004	LAVORI A CORPO 03 - IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI SOMMANO % Parziale LAVORI A CORPO euro	10	61	99,00000		75'043,81000	74'293,37190 74'293,37190	
	A R I P O R T A R E						1'854'978,51427	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'854'978,51427	1'271'600,00000
133 003.010	LAVORI A CORPO							
	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI CHIAMATA DI EMERGENZA WC							
	SI DETRAGGONO %	10	62		99,00000	1'549,27000	-1'533,77730	
	Parziale LAVORI A CORPO euro						-1'533,77730	
	A R I P O R T A R E						1'853'444,73697	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'853'444,73697	1'271'600,00000
134 003.010	LAVORI A CORPO 03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI CHIAMATA DI EMERGENZA WC SOMMANO %	10	63	99,00000		1'549,27000	1'533,77730	
	Parziale LAVORI A CORPO euro						1'533,77730	
	A R I P O R T A R E						1'854'978,51427	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'854'978,51427	1'271'600,00000
135 003.012	LAVORI A CORPO 03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC SI DETRAGGONO % 10 64 Parziale LAVORI A CORPO euro				99,00000	3'106,50000	-3'075,43500 -3'075,43500 	
	A R I P O R T A R E						1'851'903,07927	1'271'600,00000

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 10

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 10

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 10

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'854'978,51427	1'271'600,00000
139 004.017	LAVORI A CORPO 04 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA SI DETRAGGONO % 10 68 Parziale LAVORI A CORPO euro				99,00000	43'320,70000	-42'887,49300	
							-42'887,49300	
	A R I P O R T A R E						1'812'091,02127	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'812'091,02127	1'271'600,00000
140 004.017	LAVORI A CORPO 04 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA SOMMANO % Parziale LAVORI A CORPO euro	10	69	99,00000		43'320,70000	42'887,49300 42'887,49300	
	A R I P O R T A R E						1'854'978,51427	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'854'978,51427	1'271'600,00000
141 004.020	LAVORI A CORPO 04 - IMPIANTI MECCANICI - REGOLAZIONE SI DETRAGGONO % 10 70 Parziale LAVORI A CORPO euro				99,00000	54'507,89000	-53'962,81110	
							-53'962,81110	
	A R I P O R T A R E						1'801'015,70317	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'801'015,70317	1'271'600,00000
142 004.020	LAVORI A CORPO 04 - IMPIANTI MECCANICI - REGOLAZIONE SOMMANO % 10 71 99,00000 Parziale LAVORI A CORPO euro					54'507,89000	53'962,81110 53'962,81110	
	A R I P O R T A R E						1'854'978,51427	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'854'978,51427	1'271'600,00000
143 001.001.002	LAVORI A CORPO 01 - ARCHITETTONICI - OG1 - Edifici civili e industriali - NUOVO AMPLIAMENTO SI DETRAGGONO % 10 72 Parziale LAVORI A CORPO euro				99,00000	58'522,19000	-57'936,96810 -57'936,96810	
	A R I P O R T A R E						1'797'041,54617	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'797'041,54617	1'271'600,00000
144 001.001.002	LAVORI A CORPO 01 - ARCHITETTONICI - OG1 - Edifici civili e industriali - NUOVO AMPLIAMENTO SOMMANO % Parziale LAVORI A CORPO euro	10	73	99,00000		58'522,19000	57'936,96810 57'936,96810	
	A R I P O R T A R E						1'854'978,51427	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						1'854'978,51427	1'271'600,00000
145 002	LAVORI A CORPO							
	02 - STRUTTURALI							
	SI DETRAGGONO %	10	74		100,00000	75'072,00000	-75'072,00000	
	Parziale LAVORI A CORPO							
	euro						-75'072,00000	
	A RIPORTARE						1'779'906,51427	1'271'600,00000

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 10

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'854'978,51427	1'271'600,00000
147 004.019	LAVORI A CORPO 04 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ESTRAZIONE BAGNI CIECHI SI DETRAGGONO % 10 76 Parziale LAVORI A CORPO euro				99,00000	3'335,98000	-3'302,62020 -3'302,62020	
	A R I P O R T A R E						1'851'675,89407	1'271'600,00000

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 10

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'854'978,51427	1'271'600,00000
149 004.021	LAVORI A CORPO 04 - IMPIANTI MECCANICI - RETE IDRANTI SI DETRAGGONO % 10 78 Parziale LAVORI A CORPO euro				100,00000	2'787,50000	-2'787,50000 -2'787,50000 	
	A R I P O R T A R E						1'852'191,01427	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'852'191,01427	1'271'600,00000
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
150 004.021	04 - IMPIANTI MECCANICI - RETE IDRANTI SOMMANO %	10	79	100,00000		2'787,50000	2'787,50000	
151 001.001.001	01 - ARCHITETTONICI - OG1 - Edifici civili e industriali - EDIFICIO ESISTENTE SOMMANO %	10	79	6,27673		895'036,68000	56'179,03580	
152 001.001.002	01 - ARCHITETTONICI - OG1 - Edifici civili e industriali - NUOVO AMPLIAMENTO SOMMANO %	10	79	1,00000		58'522,19000	585,22190	
153 003.003	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EQUIPOTENZIALE SOMMANO %	10	79	1,00000		14'951,24000	149,51240	
154 003.004	03 - IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI SOMMANO %	10	79	1,00000		75'043,81000	750,43810	
155 003.005	03 - IMPIANTI ELETTRICI - VIE CAVO E DERIVAZIONI DI DISTRIBUZIONE SOMMANO %	10	79	1,00000		110'207,01000	1'102,07010	
156 003.007	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA SOMMANO %	10	79	1,00000		75'441,43000	754,41430	
157 003.008	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI FORZA MOTRICE SOMMANO %	10	80	1,00000		31'730,69000	317,30690	
158 003.009	03 - IMPIANTI ELETTRICI - RETE DATI A CABLAGGIO STRUTTURATO SOMMANO %	10	80	1,00000		34'542,63000	345,42630	
159 003.010	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI CHIAMATA DI EMERGENZA WC SOMMANO %	10	80	1,00000		1'549,27000	15,49270	
160	03 - IMPIANTI ELETTRICI -							
	A R I P O R T A R E						1'915'177,43277	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'915'177,43277	1'271'600,00000
003.011	IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMO SOMMANO %	10	80	1,00000		22'511,63000	225,11630	
161 003.012	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC SOMMANO %	10	80	1,00000		3'106,50000	31,06500	
162 003.013	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO VIDEOCITOFONICO SOMMANO %	10	80	1,00000		1'548,90000	15,48900	
163 004.015	04 - IMPIANTI MECCANICI - CENTRALE TERMICA SOMMANO %	10	80	1,00000		60'321,18000	603,21180	
164 004.016	04 - IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO SOMMANO %	10	81	20,83620		209'654,72000	43'684,07677	
165 004.017	04 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA SOMMANO %	10	81	1,00000		43'320,70000	433,20700	
166 004.018	04 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO IDROSANITARIO E SCARICHI SOMMANO %	10	81	41,63487		105'030,00000	43'729,10396	
167 004.019	04 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ESTRAZIONE BAGNI CIECHI SOMMANO %	10	81	1,00000		3'335,98000	33,35980	
168 004.020	04 - IMPIANTI MECCANICI - REGOLAZIONE SOMMANO %	10	81	1,00000		54'507,89000	545,07890	
	Parziale LAVORI A CORPO euro						152'286,12703	
	A R I P O R T A R E						2'004'477,14130	1'271'600,00000

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I		
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento	
	R I P O R T O						2'004'477,14130	1'271'600,00000	
169 SIC.SPCL	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u> La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. SOMMANO % 10 82 1,00000 65'766,87000 657,66870 Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro T O T A L E euro Darfo B.T., 20/04/2026 L'Impresa Sabino Dicataldo Il Direttore dei Lavori Ing. Michele Gallinelli  In data 20/04/2026 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 10 per un importo di euro Il Direttore dei Lavori Ing. Michele Gallinelli 						657,66870	657,66870	2'005'134,81000
	A R I P O R T A R E						2'005'134,81000	1'411'224,52830	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
Sviluppo Economico e Sociale



Assistenza alla Salute

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Valcamonica

Comune di Darfo Boario Terme Provincia di Brescia



pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) – Missione 6: Salute – Componente 1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'Assistenza Sanitaria Territoriale – Investimento 11: Case della comunità e presa in carico della persona; Casa della Comunità di DARFO BOARIO TERME (BS)

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica

IMPRESA: Sabino Dicataldo

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 10 (finale)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Michele Gallinelli



Ing. Michele Gallinelli
www.gallinelli.eu

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
1 001.001.001	01 - ARCHITETTONICI - OG1 - Edifici civili e industriali - EDIFICIO ESISTENTE					
		1	1	16,50705		139'869,79753
	al S.A.L. n. 1			16,50705		139'869,79753
	al S.A.L. n. 2			16,50705		139'869,79753
		3	5	17,00000		144'046,72900
		3	9	5,15763		43'702,33711
	al S.A.L. n. 3			38,66468		327'618,86364
		4	16	25,00000		211'833,42500
	al S.A.L. n. 4			63,66468		539'452,28864
		5	24	10,00000		84'733,37000
	al S.A.L. n. 5			73,66468		624'185,65864
		6	37	11,33500		96'045,27489
	al S.A.L. n. 6			84,99968		720'230,93353
		7	50	10,00000		84'733,37000
	al S.A.L. n. 7			94,99968		804'964,30353
	al S.A.L. n. 8			94,99968		804'964,30353
		9	85	4,00000		33'893,34800
	al S.A.L. n. 9			98,99968		838'857,65153
		10	105	-98,99968		-838'857,65153
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			0,00000	847'333,70000	0,00000
2 001.001.002	01 - ARCHITETTONICI - OG1 - Edifici civili e industriali - NUOVO AMPLIAMENTO					
	al S.A.L. n. 1			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 4			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 5			0,00000		0,00000
		6	38	30,00000		17'556,65700
	al S.A.L. n. 6			30,00000		17'556,65700
		7	51	30,00000		17'556,65700
	al S.A.L. n. 7			60,00000		35'113,31400
	al S.A.L. n. 8			60,00000		35'113,31400
		9	66	35,00000		20'482,76650
		9	86	4,00000		2'340,88760
	al S.A.L. n. 9			99,00000		57'936,96810
		10	143	-99,00000		-57'936,96810
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			0,00000	58'522,19000	0,00000
3 002	02 - STRUTTURALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 4			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 5			0,00000		0,00000
		6	39	30,00000		22'521,60000
	al S.A.L. n. 6			30,00000		22'521,60000
		7	52	50,00000		37'536,00000
	al S.A.L. n. 7			80,00000		60'057,60000
	al S.A.L. n. 8			80,00000		60'057,60000
		9	67	15,00000		11'260,80000
		9	87	5,00000		3'753,60000
	al S.A.L. n. 9			100,00000		75'072,00000

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
4 003.002	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI TERRA al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2 al S.A.L. n. 3 al S.A.L. n. 4 al S.A.L. n. 5 al S.A.L. n. 6 al S.A.L. n. 7 al S.A.L. n. 8 al S.A.L. n. 9	10	145	-100,00000	75'072,00000	-75'072,00000
				0,00000		0,00000
				0,00000		0,00000
				0,00000		0,00000
				0,00000		0,00000
		5	25	100,00000		194,25000
				100,00000		194,25000
				100,00000		194,25000
				100,00000		194,25000
				100,00000		194,25000
				100,00000		194,25000
		10	127	-100,00000		-194,25000
5 003.003	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EQUIPOTENZIALE al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2 al S.A.L. n. 3 al S.A.L. n. 4 al S.A.L. n. 5 al S.A.L. n. 6 al S.A.L. n. 7 al S.A.L. n. 8 al S.A.L. n. 9			0,00000	194,25000	0,00000
				0,00000		0,00000
				0,00000		0,00000
				0,00000		0,00000
				0,00000		0,00000
		5	26	80,00000		11'960,99200
				80,00000		11'960,99200
				80,00000		11'960,99200
		7	53	10,00000		1'495,12400
				90,00000		13'456,11600
				90,00000		13'456,11600
		9	68	5,00000		747,56200
9	88	4,00000	598,04960			
		99,00000	14'801,72760			
10	129	-99,00000	-14'801,72760			
6 003.004	03 - IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2 al S.A.L. n. 3 al S.A.L. n. 4 al S.A.L. n. 5 al S.A.L. n. 6 al S.A.L. n. 7 al S.A.L. n. 8 al S.A.L. n. 9			0,00000	14'951,24000	0,00000
				0,00000		0,00000
				0,00000		0,00000
				0,00000		0,00000
		5	27	20,00000		15'008,76200
				20,00000		15'008,76200
		6	40	40,00000		30'017,52400
				60,00000		45'026,28600
		7	55	30,00000		22'513,14300
				90,00000		67'539,42900
				90,00000		67'539,42900
		9	69	5,00000		3'752,19050
9	89	4,00000	3'001,75240			
		99,00000	74'293,37190			
10	131	-99,00000	-74'293,37190			
7 003.005	03 - IMPIANTI ELETTRICI - VIE CAVO E DERIVAZIONI DI DISTRIBUZIONE al S.A.L. n. 1			0,00000	75'043,81000	0,00000
				0,00000		0,00000

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
8 003.006	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
		3	11	60,00000		66'124,20600
	al S.A.L. n. 3			60,00000		66'124,20600
		4	17	30,00000		33'062,10300
	al S.A.L. n. 4			90,00000		99'186,30900
	al S.A.L. n. 5			90,00000		99'186,30900
	al S.A.L. n. 6			90,00000		99'186,30900
	al S.A.L. n. 7			90,00000		99'186,30900
	al S.A.L. n. 8			90,00000		99'186,30900
		9	70	5,00000		5'510,35050
		9	90	4,00000		4'408,28040
	al S.A.L. n. 9			99,00000		109'104,93990
		10	113	-99,00000		-109'104,93990
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			0,00000	110'207,01000	0,00000
	03 - IMPIANTI ELETTRICI - LINEE ELETTRICHE DI DISTRIBUZIONE					
	al S.A.L. n. 1			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
		3	7	35,00000		20'168,64500
		3	10	65,00000		37'456,05500
	al S.A.L. n. 3			100,00000		57'624,70000
	al S.A.L. n. 4			100,00000		57'624,70000
	al S.A.L. n. 5			100,00000		57'624,70000
	al S.A.L. n. 6			100,00000		57'624,70000
	al S.A.L. n. 7			100,00000		57'624,70000
	al S.A.L. n. 8			100,00000		57'624,70000
	al S.A.L. n. 9			100,00000		57'624,70000
		10	111	-100,00000		-57'624,70000
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			0,00000	57'624,70000	0,00000
9 003.007	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA					
	al S.A.L. n. 1			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00000
		4	19	30,00000		22'632,42900
	al S.A.L. n. 4			30,00000		22'632,42900
		5	28	40,00000		30'176,57200
	al S.A.L. n. 5			70,00000		52'809,00100
		6	41	10,00000		7'544,14300
	al S.A.L. n. 6			80,00000		60'353,14400
		7	54	10,00000		7'544,14300
	al S.A.L. n. 7			90,00000		67'897,28700
	al S.A.L. n. 8			90,00000		67'897,28700
		9	71	5,00000		3'772,07150
		9	91	4,00000		3'017,65720
	al S.A.L. n. 9			99,00000		74'687,01570
		10	121	-99,00000		-74'687,01570
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			0,00000	75'441,43000	0,00000
10 003.008	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI FORZA MOTRICE					
	al S.A.L. n. 1			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
		3	12	30,00000		9'519,20700
	al S.A.L. n. 3			30,00000		9'519,20700
		4	18	20,00000		6'346,13800

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
11 003.009	03 - IMPIANTI ELETTRICI - RETE DATI A CABLAGGIO STRUTTURATO			50,00000		15'865,34500
		5	29	20,00000		6'346,13800
				70,00000		22'211,48300
		6	42	10,00000		3'173,06900
				80,00000		25'384,55200
		7	56	10,00000		3'173,06900
				90,00000		28'557,62100
				90,00000		28'557,62100
		9	72	5,00000		1'586,53450
		9	92	4,00000		1'269,22760
				99,00000		31'413,38310
		10	115	-99,00000		-31'413,38310
				SOMMANO al S.A.L. n. 10 %	0,00000	31'730,69000
						0,00000
				0,00000		0,00000
				0,00000		0,00000
				0,00000		0,00000
12 003.010	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI CHIAMATA DI EMERGENZA WC			30,00000		10'362,78900
		4	20	30,00000		10'362,78900
				40,00000		13'817,05200
		5	30	70,00000		24'179,84100
				10,00000		3'454,26300
		6	43	80,00000		27'634,10400
				10,00000		3'454,26300
		7	57	90,00000		31'088,36700
				90,00000		31'088,36700
		9	73	5,00000		1'727,13150
		9	93	4,00000		1'381,70520
				99,00000		34'197,20370
		10	123	-99,00000		-34'197,20370
				SOMMANO al S.A.L. n. 10 %	0,00000	34'542,63000
						0,00000
				0,00000		0,00000
13 003.011	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMO			0,00000		0,00000
				0,00000		0,00000
				0,00000		0,00000
				0,00000		0,00000
		5	31	70,00000		1'084,48900
				70,00000		1'084,48900
		6	44	10,00000		154,92700
				80,00000		1'239,41600
		7	58	10,00000		154,92700
				90,00000		1'394,34300
				90,00000		1'394,34300
		9	74	5,00000		77,46350
		9	94	4,00000		61,97080
				99,00000		1'533,77730
		10	133	-99,00000		-1'533,77730
				SOMMANO al S.A.L. n. 10 %	0,00000	1'549,27000
						0,00000
				0,00000		0,00000
				0,00000		0,00000

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
14 003.012	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00000
		4	21	30,00000		6'753,48900
	al S.A.L. n. 4			30,00000		6'753,48900
		5	32	40,00000		9'004,65200
	al S.A.L. n. 5			70,00000		15'758,14100
		6	45	10,00000		2'251,16300
	al S.A.L. n. 6			80,00000		18'009,30400
		7	59	10,00000		2'251,16300
	al S.A.L. n. 7			90,00000		20'260,46700
	al S.A.L. n. 8			90,00000		20'260,46700
		9	75	5,00000		1'125,58150
		9	95	4,00000		900,46520
	al S.A.L. n. 9			99,00000		22'286,51370
		10	125	-99,00000		-22'286,51370
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			0,00000	22'511,63000	0,00000
	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC					
	al S.A.L. n. 1			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 4			0,00000		0,00000
		5	33	30,00000		931,95000
	al S.A.L. n. 5			30,00000		931,95000
		6	46	30,00000		931,95000
	al S.A.L. n. 6			60,00000		1'863,90000
		7	60	20,00000		621,30000
	al S.A.L. n. 7			80,00000		2'485,20000
	al S.A.L. n. 8			80,00000		2'485,20000
		9	76	15,00000		465,97500
		9	96	4,00000		124,26000
	al S.A.L. n. 9			99,00000		3'075,43500
		10	135	-99,00000		-3'075,43500
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			0,00000	3'106,50000	0,00000
15 003.013	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO VIDEOCITOFONICO					
	al S.A.L. n. 1			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 4			0,00000		0,00000
		5	34	50,00000		774,45000
	al S.A.L. n. 5			50,00000		774,45000
	al S.A.L. n. 6			50,00000		774,45000
		7	61	30,00000		464,67000
	al S.A.L. n. 7			80,00000		1'239,12000
	al S.A.L. n. 8			80,00000		1'239,12000
		9	77	15,00000		232,33500
		9	97	4,00000		61,95600
	al S.A.L. n. 9			99,00000		1'533,41100
		10	137	-99,00000		-1'533,41100
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			0,00000	1'548,90000	0,00000
16 004.014	04 - IMPIANTI MECCANICI - SMANTELLAMENTI					
		1	2	100,00000		3'327,04000
	al S.A.L. n. 1			100,00000		3'327,04000
	al S.A.L. n. 2			100,00000		3'327,04000
	al S.A.L. n. 3			100,00000		3'327,04000

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
17 004.015	al S.A.L. n. 4			100,00000		3'327,04000
	al S.A.L. n. 5			100,00000		3'327,04000
	al S.A.L. n. 6			100,00000		3'327,04000
	al S.A.L. n. 7			100,00000		3'327,04000
	al S.A.L. n. 8			100,00000		3'327,04000
	al S.A.L. n. 9			100,00000		3'327,04000
		10	107	-100,00000		-3'327,04000
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			0,00000	3'327,04000	0,00000
	04 - IMPIANTI MECCANICI - CENTRALE TERMICA					
	al S.A.L. n. 1			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
		3	13	90,00000		54'289,06200
	al S.A.L. n. 3			90,00000		54'289,06200
	al S.A.L. n. 4			90,00000		54'289,06200
	al S.A.L. n. 5			90,00000		54'289,06200
	al S.A.L. n. 6			90,00000		54'289,06200
	al S.A.L. n. 7			90,00000		54'289,06200
	al S.A.L. n. 8			90,00000		54'289,06200
18 004.016		9	78	5,00000		3'016,05900
		9	98	4,00000		2'412,84720
	al S.A.L. n. 9			99,00000		59'717,96820
		10	117	-99,00000		-59'717,96820
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			0,00000	60'321,18000	0,00000
	04 - IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO					
		1	3	50,00000		83'823,55500
	al S.A.L. n. 1			50,00000		83'823,55500
	al S.A.L. n. 2			50,00000		83'823,55500
		3	6	40,00000		67'058,84400
	al S.A.L. n. 3			90,00000		150'882,39900
	al S.A.L. n. 4			90,00000		150'882,39900
	al S.A.L. n. 5			90,00000		150'882,39900
	al S.A.L. n. 6			90,00000		150'882,39900
	al S.A.L. n. 7			90,00000		150'882,39900
	al S.A.L. n. 8			90,00000		150'882,39900
		9	79	5,00000		8'382,35550
		9	99	4,00000		6'705,88440
19 004.017	al S.A.L. n. 9			99,00000		165'970,63890
		10	109	-99,00000		-165'970,63890
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			0,00000	167'647,11000	0,00000
	04 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA					
	al S.A.L. n. 1			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 4			0,00000		0,00000
		5	35	70,00000		30'324,49000
	al S.A.L. n. 5			70,00000		30'324,49000
		6	47	20,00000		8'664,14000
	al S.A.L. n. 6			90,00000		38'988,63000
	al S.A.L. n. 7			90,00000		38'988,63000
	al S.A.L. n. 8			90,00000		38'988,63000
		9	80	5,00000		2'166,03500

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
20 004.018	04 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO IDROSANITARIO E SCARICHI	9	100	4,00000	43'320,70000	1'732,82800
				99,00000		42'887,49300
		10	139	-99,00000		-42'887,49300
				SOMMANO al S.A.L. n. 10 %		0,00000
				al S.A.L. n. 1		0,00000
				al S.A.L. n. 2		0,00000
		3	14	70,00000		42'910,63000
				al S.A.L. n. 3		42'910,63000
		4	22	10,00000		6'130,09000
				al S.A.L. n. 4		49'040,72000
				al S.A.L. n. 5		49'040,72000
				al S.A.L. n. 6		49'040,72000
21 004.019	04 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ESTRAZIONE BAGNI CIECHI	7	62	20,00000	61'300,90000	12'260,18000
				al S.A.L. n. 7		61'300,90000
				al S.A.L. n. 8		61'300,90000
				al S.A.L. n. 9		61'300,90000
		10	119	-100,00000		-61'300,90000
				SOMMANO al S.A.L. n. 10 %		0,00000
				al S.A.L. n. 1		0,00000
				al S.A.L. n. 2		0,00000
				al S.A.L. n. 3		0,00000
				al S.A.L. n. 4		0,00000
				al S.A.L. n. 5		0,00000
				al S.A.L. n. 6		0,00000
22 004.020	04 - IMPIANTI MECCANICI - REGOLAZIONE	7	63	50,00000	3'335,98000	1'667,99000
				al S.A.L. n. 7		1'667,99000
				al S.A.L. n. 8		1'667,99000
		9	81	45,00000		1'501,19100
		9	101	4,00000		133,43920
				al S.A.L. n. 9		3'302,62020
		10	147	-99,00000		-3'302,62020
				SOMMANO al S.A.L. n. 10 %		0,00000
				al S.A.L. n. 1		0,00000
				al S.A.L. n. 2		0,00000
				al S.A.L. n. 3		0,00000
				al S.A.L. n. 4		0,00000
		5	36	40,00000	54'507,89000	21'803,15600
				al S.A.L. n. 5		21'803,15600
		6	48	40,00000		21'803,15600
				al S.A.L. n. 6		43'606,31200
		7	64	10,00000		5'450,78900
				al S.A.L. n. 7		49'057,10100
				al S.A.L. n. 8		49'057,10100
		9	82	5,00000		2'725,39450
		9	102	4,00000		2'180,31560
				al S.A.L. n. 9		53'962,81110
		10	141	-99,00000		-53'962,81110
				SOMMANO al S.A.L. n. 10 %		0,00000

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
23 004.021	04 - IMPIANTI MECCANICI - RETE IDRANTI					
				al S.A.L. n. 1	0,00000	0,00000
				al S.A.L. n. 2	0,00000	0,00000
				al S.A.L. n. 3	0,00000	0,00000
				al S.A.L. n. 4	0,00000	0,00000
				al S.A.L. n. 5	0,00000	0,00000
				al S.A.L. n. 6	0,00000	0,00000
				al S.A.L. n. 7	0,00000	0,00000
				al S.A.L. n. 8	0,00000	0,00000
		9	83	95,00000		2'648,12500
		9	103	5,00000		139,37500
				al S.A.L. n. 9	100,00000	2'787,50000
		10	149	-100,00000		-2'787,50000
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			0,00000	2'787,50000	0,00000
	Parziale LAVORI A CORPO euro					0,00000

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
24 001.001.001	01 - ARCHITETTONICI - OG1 - Edifici civili e industriali - EDIFICIO ESISTENTE					
	al S.A.L. n. 1			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 4			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 5			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 6			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 7			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 8			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 9			0,00000		0,00000
		10	106	93,72327		838'857,64420
		10	151	6,27673		56'179,03580
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00000	895'036,68000	895'036,68000
25 001.001.002	01 - ARCHITETTONICI - OG1 - Edifici civili e industriali - NUOVO AMPLIAMENTO					
	al S.A.L. n. 1			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 4			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 5			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 6			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 7			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 8			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 9			0,00000		0,00000
		10	144	99,00000		57'936,96810
		10	152	1,00000		585,22190
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00000	58'522,19000	58'522,19000
26 002	02 - STRUTTURALI					
	al S.A.L. n. 1			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 4			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 5			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 6			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 7			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 8			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 9			0,00000		0,00000
		10	146	100,00000		75'072,00000
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00000	75'072,00000	75'072,00000
27 003.002	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI TERRA					
	al S.A.L. n. 1			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 4			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 5			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 6			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 7			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 8			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 9			0,00000		0,00000

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
28 003.003	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EQUIPOTENZIALE al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2 al S.A.L. n. 3 al S.A.L. n. 4 al S.A.L. n. 5 al S.A.L. n. 6 al S.A.L. n. 7 al S.A.L. n. 8 al S.A.L. n. 9	10	128	100,00000		194,25000
29 003.004	03 - IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2 al S.A.L. n. 3 al S.A.L. n. 4 al S.A.L. n. 5 al S.A.L. n. 6 al S.A.L. n. 7 al S.A.L. n. 8 al S.A.L. n. 9	10	130	99,00000		14'801,72760
		10	153	1,00000		149,51240
30 003.005	03 - IMPIANTI ELETTRICI - VIE CAVO E DERIVAZIONI DI DISTRIBUZIONE al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2 al S.A.L. n. 3 al S.A.L. n. 4 al S.A.L. n. 5 al S.A.L. n. 6 al S.A.L. n. 7 al S.A.L. n. 8 al S.A.L. n. 9	10	132	99,00000		74'293,37190
		10	154	1,00000		750,43810
31 003.006	03 - IMPIANTI ELETTRICI - LINEE ELETTRICHE DI DISTRIBUZIONE al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2 al S.A.L. n. 3 al S.A.L. n. 4 al S.A.L. n. 5 al S.A.L. n. 6 al S.A.L. n. 7 al S.A.L. n. 8	10	114	99,00000		109'104,93990
		10	155	1,00000		1'102,07010

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
32 003.007	al S.A.L. n. 9	10	112	0,00000	57'624,70000	0,00000
				100,00000		57'624,70000
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00000		57'624,70000
	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA					
	al S.A.L. n. 1	10	122	0,00000	75'441,43000	0,00000
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 4			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 5			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 6			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 7			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 8			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 9			0,00000		0,00000
				99,00000		74'687,01570
				1,00000		754,41430
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00000		75'441,43000
33 003.008	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI FORZA MOTRICE					
	al S.A.L. n. 1	10	116	0,00000	31'730,69000	0,00000
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 4			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 5			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 6			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 7			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 8			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 9			0,00000		0,00000
				99,00000		31'413,38310
				1,00000		317,30690
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00000		31'730,69000
34 003.009	03 - IMPIANTI ELETTRICI - RETE DATI A CABLAGGIO STRUTTURATO					
	al S.A.L. n. 1	10	124	0,00000	34'542,63000	0,00000
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 4			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 5			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 6			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 7			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 8			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 9			0,00000		0,00000
				99,00000		34'197,20370
				1,00000		345,42630
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00000		34'542,63000
35 003.010	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI CHIAMATA DI EMERGENZA WC					
	al S.A.L. n. 1			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 4			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 5			0,00000		0,00000

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
36 003.011	al S.A.L. n. 6			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 7			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 8			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 9			0,00000		0,00000
		10	134	99,00000		1'533,77730
		10	159	1,00000		15,49270
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00000	1'549,27000	1'549,27000
	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMO					
	al S.A.L. n. 1			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 4			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 5			0,00000		0,00000
37 003.012	al S.A.L. n. 6			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 7			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 8			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 9			0,00000		0,00000
		10	126	99,00000		22'286,51370
		10	160	1,00000		225,11630
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00000	22'511,63000	22'511,63000
	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC					
	al S.A.L. n. 1			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 4			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 5			0,00000		0,00000
38 003.013	al S.A.L. n. 6			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 7			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 8			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 9			0,00000		0,00000
		10	136	99,00000		3'075,43500
		10	161	1,00000		31,06500
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00000	3'106,50000	3'106,50000
	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO VIDEOCITOFONICO					
	al S.A.L. n. 1			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 4			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 5			0,00000		0,00000
39 004.014	al S.A.L. n. 6			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 7			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 8			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 9			0,00000		0,00000
		10	138	99,00000		1'533,41100
		10	162	1,00000		15,48900
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00000	1'548,90000	1'548,90000
	04 - IMPIANTI MECCANICI - SMANTELLAMENTI					
	al S.A.L. n. 1			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 4			0,00000		0,00000

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
40 004.015	al S.A.L. n. 5			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 6			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 7			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 8			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 9			0,00000		0,00000
		10	108	100,00000		3'327,04000
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00000	3'327,04000	3'327,04000
	04 - IMPIANTI MECCANICI - CENTRALE TERMICA					
	al S.A.L. n. 1			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 4			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 5			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 6			0,00000		0,00000
41 004.016	al S.A.L. n. 7			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 8			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 9			0,00000		0,00000
		10	118	99,00000		59'717,96820
		10	163	1,00000		603,21180
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00000	60'321,18000	60'321,18000
	04 - IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO					
	al S.A.L. n. 1			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 4			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 5			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 6			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 7			0,00000		0,00000
42 004.017	al S.A.L. n. 8			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 9			0,00000		0,00000
		10	110	79,16380		165'970,64323
		10	164	20,83620		43'684,07677
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00000	209'654,72000	209'654,72000
	04 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA					
	al S.A.L. n. 1			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 4			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 5			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 6			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 7			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 8			0,00000		0,00000
43 004.018	al S.A.L. n. 9			0,00000		0,00000
		10	140	99,00000		42'887,49300
		10	165	1,00000		433,20700
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00000	43'320,70000	43'320,70000
	04 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO IDROSANITARIO E SCARICHI					
	al S.A.L. n. 1			0,00000		0,00000

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
44 004.019	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 4			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 5			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 6			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 7			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 8			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 9			0,00000		0,00000
		10	120	58,36513		61'300,89604
		10	166	41,63487		43'729,10396
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00000	105'030,00000	105'030,00000
	04 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ESTRAZIONE BAGNI CIECHI					
	al S.A.L. n. 1			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 4			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 5			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 6			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 7			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 8			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 9			0,00000		0,00000
		10	148	99,00000		3'302,62020
		10	167	1,00000		33,35980
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00000	3'335,98000	3'335,98000
	04 - IMPIANTI MECCANICI - REGOLAZIONE					
	al S.A.L. n. 1			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 4			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 5			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 6			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 7			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 8			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 9			0,00000		0,00000
		10	142	99,00000		53'962,81110
		10	168	1,00000		545,07890
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00000	54'507,89000	54'507,89000
46 004.021	04 - IMPIANTI MECCANICI - RETE IDRANTI					
	al S.A.L. n. 1			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 4			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 5			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 6			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 7			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 8			0,00000		0,00000
	al S.A.L. n. 9			0,00000		0,00000
		10	150	100,00000		2'787,50000
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00000	2'787,50000	2'787,50000
	Parziale LAVORI A CORPO euro					1'939'367,94000

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
47 SIC.SPCL	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>					
	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					
		1	4	20,00000		13'153,37400
	al S.A.L. n. 1			20,00000		13'153,37400
	al S.A.L. n. 2			20,00000		13'153,37400
		3	8	20,00000		13'153,37400
		3	15	30,00000		19'730,06100
	al S.A.L. n. 3			70,00000		46'036,80900
		4	23	10,00000		6'576,68700
	al S.A.L. n. 4			80,00000		52'613,49600
	al S.A.L. n. 5			80,00000		52'613,49600
		6	49	5,00000		3'288,34350
	al S.A.L. n. 6			85,00000		55'901,83950
		7	65	10,00000		6'576,68700
	al S.A.L. n. 7			95,00000		62'478,52650
	al S.A.L. n. 8			95,00000		62'478,52650
		9	84	2,00000		1'315,33740
		9	104	2,00000		1'315,33740
	al S.A.L. n. 9			99,00000		65'109,20130
		10	169	1,00000		657,66870
	SOMMANO al S.A.L. n. 10 %			100,00000	65'766,87000	65'766,87000
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro					65'766,87000
	T O T A L E euro					2'005'134,81000
	Darfo B.T., 20/04/2026					
	Il Direttore dei Lavori Ing. Michele Gallinelli					
						



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
CONSIGLIO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA



Assistenza alla Persona

Sistema Socio Sanitario
Regione
Lombardia
ASST Valcamonica

Comune di Darfo Boario Terme Provincia di Brescia



pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 10 (FINALE) A TUTTO IL 20/04/2026

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) – Missione 6: Salute – Componente 1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'Assistenza Sanitaria Territoriale – Investimento 11: Case della comunità e presa in carico della persona; Casa della Comunità di DARFO BOARIO TERME (BS)

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica

IMPRESA: Sabino Dicataldo

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data 13/09/2023 al n. di euro 1 679 598.53000

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 871 695.12000
Data Consegna:	11/03/2024	Somme a Disposizione:	652 213.27000
Data Inizio Lavori:	11/03/2024	Importo per la Sicurezza:	65 766.87000
Giorni Utili per Ultimazione:	312	Importo per la Manodopera:	0.00000
Data Utile per Ultimazione:	17/01/2025	IMPORTO DI VARIANTE	2 070 901.68000
Giorni di Sospensione:	111	Somme a Disposizione (variante):	0.00000
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	65 766.87000
Nuova Data Ultimazione:	08/05/2025	Importo per la Manodopera (variante):	0.00000
		Anticipazione:	0.00000



Ing. Michele Gallinelli
www.gallinelli.eu

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A CORPO</u>			
1 001.001.001	01 - ARCHITETTONICI - OG1 - Edifici civili e industriali - EDIFICIO ESISTENTE SOMMANO %	100,00000	895'036,68000	895'036,68000
2 001.001.002	01 - ARCHITETTONICI - OG1 - Edifici civili e industriali - NUOVO AMPLIAMENTO SOMMANO %	100,00000	58'522,19000	58'522,19000
3 002	02 - STRUTTURALI SOMMANO %	100,00000	75'072,00000	75'072,00000
4 003.002	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI TERRA SOMMANO %	100,00000	194,25000	194,25000
5 003.003	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EQUIPOTENZIALE SOMMANO %	100,00000	14'951,24000	14'951,24000
6 003.004	03 - IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI SOMMANO %	100,00000	75'043,81000	75'043,81000
7 003.005	03 - IMPIANTI ELETTRICI - VIE CAVO E DERIVAZIONI DI DISTRIBUZIONE SOMMANO %	100,00000	110'207,01000	110'207,01000
8 003.006	03 - IMPIANTI ELETTRICI - LINEE ELETTRICHE DI DISTRIBUZIONE SOMMANO %	100,00000	57'624,70000	57'624,70000
9 003.007	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA SOMMANO %	100,00000	75'441,43000	75'441,43000
10 003.008	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI FORZA MOTRICE SOMMANO %	100,00000	31'730,69000	31'730,69000
11 003.009	03 - IMPIANTI ELETTRICI - RETE DATI A CABLAGGIO STRUTTURATO SOMMANO %	100,00000	34'542,63000	34'542,63000
12 003.010	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI CHIAMATA DI EMERGENZA WC SOMMANO %	100,00000	1'549,27000	1'549,27000
13 003.011	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMO SOMMANO %	100,00000	22'511,63000	22'511,63000
14 003.012	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC SOMMANO %	100,00000	3'106,50000	3'106,50000
15 003.013	03 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO VIDEOCITOFONICO SOMMANO %	100,00000	1'548,90000	1'548,90000
16 004.014	04 - IMPIANTI MECCANICI - SMANTELLAMENTI SOMMANO %	100,00000	3'327,04000	3'327,04000
17 004.015	04 - IMPIANTI MECCANICI - CENTRALE TERMICA SOMMANO %	100,00000	60'321,18000	60'321,18000
	A R I P O R T A R E			1'520'731,15000

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'520'731,15000
18 004.016	04 - IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO SOMMANO %	100,00000	209'654,72000	209'654,72000
19 004.017	04 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA SOMMANO %	100,00000	43'320,70000	43'320,70000
20 004.018	04 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO IDROSANITARIO E SCARICHI SOMMANO %	100,00000	105'030,00000	105'030,00000
21 004.019	04 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ESTRAZIONE BAGNI CIECHI SOMMANO %	100,00000	3'335,98000	3'335,98000
22 004.020	04 - IMPIANTI MECCANICI - REGOLAZIONE SOMMANO %	100,00000	54'507,89000	54'507,89000
23 004.021	04 - IMPIANTI MECCANICI - RETE IDRANTI SOMMANO %	100,00000	2'787,50000	2'787,50000
	Parziale LAVORI A CORPO euro			1'939'367,94000
	RIBASSO del 10,637% da considerare su euro			1'939'367,94000
	A R I P O R T A R E			1'939'367,94000

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'939'367,94000
24 SIC.SPCL	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>			
	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.			
	SOMMANO %	100,00000	65'766,87000	65'766,87000
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			65'766,87000
	T O T A L E euro			2'005'134,81000
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u> Importo TOTALE dei Lavori appaltati - PERIZIA di VARIANTE - euro 2'070'901,68000 Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a 65'766,87000 Ribasso euro LAVORI A CORPO euro 1'939'367,94000 RIBASSO del 10,637% da applicare su euro 1'939'367,94000 = euro -206'290,56778 PER LAVORI A CORPO euro 1'733'077,37222 COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 65'766,87000 TOTALE euro 1'798'844,24222 <u>RIEPILOGO SAL</u> SAL n.1 A TUTTO IL 17/07/2024 euro 216 025.22000 - differenza SAL precedente euro 216'025,22000 SAL n.2 A TUTTO IL 04/10/2024 euro 435 852.16000 - differenza SAL precedente euro 219'826,94000 SAL n.3 A TUTTO IL 21/11/2024 euro 682 568.39000 - differenza SAL precedente euro 246'716,23000 SAL n.4 A TUTTO IL 03/02/2025 euro 954 660.83000 - differenza SAL precedente euro 272'092,44000 SAL n.5 A TUTTO IL 16/04/2025 euro 1 156 764.48000 - differenza SAL precedente euro 202'103,65000 SAL n.6 A TUTTO IL 17/07/2025 euro 1 351 394.96000 - differenza SAL precedente euro 194'630,48000 SAL n.7 A TUTTO IL 16/10/2025 euro 1 537 481.17000 - differenza SAL precedente euro 186'086,21000 SAL n.8 A TUTTO IL 16/12/2025 euro 1 602 405.03000 - differenza SAL precedente euro 64'923,86000 SAL n.9 A TUTTO IL 20/02/2026 euro 1 664 592.55000 - differenza SAL precedente euro 62'187,52000 SAL n.10 A TUTTO IL 20/04/2026 euro 1 798 844.24222 - differenza SAL precedente euro 134'251,69222 TOTALE euro 1'798'844,24222 Darfo B.T., 20/04/2026 L'Impresa Sabino Dicaldo Il Direttore dei Lavori Ing. Michele Gallinelli 			
	A R I P O R T A R E			

Comune di Darfo Boario Terme
Provincia di Brescia

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) – Missione 6: Salute – Componente 1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'Assistenza Sanitaria Territoriale – Investimento 11: Case della comunità e presa in carico della persona; Casa della Comunità di DARFO BOARIO TERME (BS)

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica

IMPRESA: Sabino Dicataldo

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 10 (finale)
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 10 DI euro 139'624,52830

Table with 3 columns: n., data, importo. Rows include previous certificates (1-9) and a summary row (TOTALE) with an anticipation row.

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows include 'Lavori e somministrazioni', 'SOMMANO importi soggetti a ritenute euro', 'SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro', 'DETRAZIONI', and 'TOTALE GENERALE euro'.

CERTIFICA

ASSICURAZIONE OPERAI
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Barletta
Il Direttore dei Lavori
Ing. Michele Gallinelli

CHE ai termini dell'articolo 2.14 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 139'624,52830 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centotrentanovemilaseicentoventiquattro/5283).
Darfo B.T., 20/04/2026
Il Direttore dei Lavori Ing. Michele Gallinelli
L'Impresa Sabino Dicataldo
Il R.U.P. Ing. Marco Bottazzi

Progetto	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' DI DARFO B.T.		Comune	Darfo B.T.
			Provincia	Brescia
Committente	ASST Vallecamonica CUP: C87H21004380009 CIG: 9730575483	Direttore Lavori 	Ing. Michele Gallinelli via Lorenzetti 15 25047 Darfo B.T. (BS) 0364 532475 studio@gallinelli.eu www.gallinelli.eu  A BUREAU VERITAS COMPANY	
Luogo	Darfo B.T.			
Data	27/05/2026			
Oggetto	CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI	Direzione Lavori	Fin-01	

Linea PNRR: Missione 6C1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'Assistenza Sanitaria Territoriale e Missione 6C1 Inv1.1 Case della Comunità.

RUP: Ing. Marco Bottazzi

Progettista: A&I Progettazione integrata S.C.A.R.L.

Direttore Lavori: Ing. Michele Gallinelli

Collaudatore: Ing. Marco Pellegrini

Impresa app.: SABINO DICATALDO

PdC: Permesso di costruire n. 29/2024 per la Riqualificazione energetica del fabbricato sito in Darfo Boario Terme, via Armando Barbolini n. 2, catastalmente distinto dal mappale n. 6318 del Comune Censuario di Darfo. Prot. n. 8551/VI.3

Contratto: 13/09/2023

Importo appaltato: € 1.679.598,53

di cui oneri sicurezza: € 65.766,87

Sconto: 10,637%

Perizia variante n.1: 10/03/2026 approvata con Decreto n. 203 del 25/03/2026

Nuovo importo appaltato: € 1.798.844,24

di cui oneri sicurezza: € 65.766,87

Consegna Lavori: 11/03/2024

Durata esecuzione: 312 giorni naturali e consecutivi



Ing. Michele Gallinelli

michele@gallinelli.eu
www.gallinelli.eu

Termine esecuzione: 17/01/2025
Sospensione parziale: dal 03/12/2024 al 23/03/2025 (111 giorni)
Ripresa parziale: dal 24/03/2025
Nuovo termine: 08/05/2025

Variante: Decreto n. 203 del 25/03/2026
Importo appaltato variante: € 1.798.844,24
di cui oneri sicurezza: € 65.766,87
Proroga: per 337 giorni con perizia di variante
Nuovo termine: 10/04/2026

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno 2026 il giorno 27 del mese di maggio, il sottoscritto Ing. Michele Gallinelli in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto,

PREMESSO

- che in data 11/03/2024 vennero consegnati i lavori in oggetto; tali lavori dovevano essere completati in 312 (trecentododici) giorni naturali e consecutivi e quindi dovevano terminare il 17/01/2025;
- che in data 03/12/2024 è determinata una sospensione parziale dei lavori tramite apposito verbale per 111 (centoundici) giorni naturali e consecutivi, per le basse temperature che impedivano la realizzazione del cappotto, con verbale di ripresa lavori del 24/03/2025. Il nuovo termine contrattuale pertanto vista la sospensione, è stato fissato per il giorno 08/05/2025.
- che i lavori sono proseguiti oltre tale data;
- che sono stati emessi i seguenti SAL:
 - SAL 1: 171.700,00€ (senza iva) del 17/07/2024
 - SAL 2: 174.800,00€ (senza iva) del 04/10/2024
 - SAL 3: 196.100,00€ (senza iva) del 21/11/2024
 - SAL 4: 216.300,00€ (senza iva) del 03/02/2025
 - SAL 5: 160.700,00€ (senza iva) del 16/04/2025
 - SAL 6: 154.700,00€ (senza iva) del 17/07/2025
 - SAL 7: 147.900,00€ (senza iva) del 16/10/2025
 - SAL 8: 51.700,00€ (senza iva) del 16/12/2025
 - SAL 9: 49.400,00€ (senza iva) del 20/02/2026
- che in data 10/03/2026 è stata emessa perizia di variante, approvata dalla Stazione Appaltante con Decreto n.203 del 25/03/2026, con proroga di 337 giorni (e che quindi il termine previsto diventa il 10/04/2026);

- che, eccezione fatta per i tempi di esecuzione, non conformi al cronoprogramma di progetto, i lavori si sono svolti in modo tecnicamente conforme al progetto, salvo alcune variazioni di seguito illustrate;

VISTO

- il progetto dei lavori sopraindicati
- il contratto d'appalto stipulato in data 13 settembre 2023
- il verbale di consegna dei lavori del 11 marzo 2024
- la perizia di variante approvata con decreto n. 203 del 25/03/2026
- gli atti della contabilità dei lavori

HA PROCEDUTO

alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto e della perizia di variante, riscontrando che gli stessi sono stati eseguiti ed ultimati in tutte le loro parti.

Non risultando parti dell'opera né specifiche lavorazioni non complete,

il sottoscritto Ing. Michele Gallinelli, in qualità di Direttore dei Lavori degli interventi in oggetto

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 27 Maggio 2026.

Il presente certificato di ultimazione dei lavori, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti sotto indicate.

Darfo B.T. (Bs), 27/05/2026

L'IMPRESA ESECUTRICE

(Sabino Dicataldo)

Il R.U.P.

(Ing. Marco Bottazzi)

II DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Michele Gallinelli)



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Ing. Michele Gallinelli

michele@gallinelli.eu
www.gallinelli.eu

Progetto	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' DI DARFO B.T.		Comune	Darfo B.T.
			Provincia	Brescia
Committente	ASST Vallecamonica CUP: C87H21004380009 CIG: 9730575483	Direttore Lavori 	Ing. Michele Gallinelli via Lorenzetti 15 25047 Darfo B.T. (BS) 0364 532475 studio@gallinelli.eu www.gallinelli.eu  A BUREAU VERITAS COMPANY	
Luogo	Darfo B.T.			
Data	27/05/2026			
Oggetto	RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI SUL CONTO FINALE		Direzione Lavori	Fin-02

Linea PNRR: Missione 6C1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'Assistenza Sanitaria Territoriale e Missione 6C1 Inv1.1 Case della Comunità.

RUP: Ing. Marco Bottazzi

Progettista: A&I Progettazione integrata S.C.A.R.L.

Direttore Lavori: Ing. Michele Gallinelli

Collaudatore: Ing. Marco Pellegrini

Impresa app.: SABINO DICATALDO

PdC: Permesso di costruire n. 29/2024 per la Riqualificazione energetica del fabbricato sito in Darfo Boario Terme, via Armando Barbolini n. 2, catastalmente distinto dal mappale n. 6318 del Comune Censuario di Darfo. Prot. n. 8551/VI.3

Contratto: 13/09/2023

Importo appaltato: € 1.679.598,53

di cui oneri sicurezza: € 65.766,87

Sconto: 10,637%

Perizia variante n.1: 10/03/2026 approvata con Decreto n. 203 del 25/03/2026

Nuovo importo appaltato: € 1.798.844,24

di cui oneri sicurezza: € 65.766,87

Consegna Lavori: 11/03/2024

Durata esecuzione: 312 giorni naturali e consecutivi



Ing. Michele Gallinelli

michele@gallinelli.eu
www.gallinelli.eu

Termine esecuzione: 17/01/2025
Sospensione parziale: dal 03/12/2024 al 23/03/2025 (111 giorni)
Ripresa parziale: dal 24/03/2025
Nuovo termine: 08/05/2025

Variante: Decreto n. 203 del 25/03/2026
Importo appaltato variante: € 1.798.844,24
di cui oneri sicurezza: € 65.766,87
Proroga: per 337 giorni con perizia di variante
Nuovo termine: 10/04/2026

RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI SUL CONTO FINALE

L'anno 2026 il giorno 27 del mese di maggio, il sottoscritto Ing. Michele Gallinelli in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto,

PREMESSO

- che in data 11/03/2024 vennero consegnati i lavori in oggetto, il cui verbale è stato firmato con riserva dall'impresa; tali lavori dovevano essere completati in 312 (trecentododici) giorni naturali e consecutivi e quindi dovevano terminare il 17/01/2025;
- che in data 03/12/2024 è determinata una sospensione parziale dei lavori tramite apposito verbale per 111 (centoundici) giorni naturali e consecutivi, per le basse temperature che impedivano la realizzazione del cappotto, con verbale di ripresa lavori del 24/03/2025. Il nuovo termine contrattuale pertanto vista la sospensione, è stato fissato per il giorno 08/05/2025;
- che i lavori sono proseguiti oltre tale data;
- che sono stati emessi i seguenti SAL:

SAL 1: 171.700,00€ (senza iva) del 17/07/2024
SAL 2: 174.800,00€ (senza iva) del 04/10/2024
SAL 3: 196.100,00€ (senza iva) del 21/11/2024
SAL 4: 216.300,00€ (senza iva) del 03/02/2025
SAL 5: 160.700,00€ (senza iva) del 16/04/2025
SAL 6: 154.700,00€ (senza iva) del 17/07/2025
SAL 7: 147.900,00€ (senza iva) del 16/10/2025
SAL 8: 51.700,00€ (senza iva) del 16/12/2025
SAL 9: 49.400,00€ (senza iva) del 20/02/2026

- è stata approvata la perizia di variante dalla Stazione Appaltante con Decreto n.203 del 25/03/2026, con proroga di 337 giorni (e che quindi il termine previsto diventava il 10/04/2026);
- che, eccezione fatta per i tempi di esecuzione, non conformi al cronoprogramma di progetto, i lavori si sono svolti in modo tecnicamente conforme al progetto, salvo alcune variazioni di seguito illustrate;

RELAZIONA QUANTO SEGUE

PROGETTO

Con decreto n.648/2022 la stazione appaltante affidava, mediante adesione alla convenzione ARIA_2021_902 “Servizi di progettazione”, l’incarico di progettazione della Casa di Comunità di Darfo B.T. alla società A&I Progettazione Integrata SCARL per un importo complessivo, compresi CNPAIALP al 4% e IVA al 22%, pari ad € 149.414,99.

Con decreto n.408 del 06/07/2023 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della Casa di Comunità di Darfo B.T. per un importo complessivo pari a € 2.331.811,80 così dettagliato:

Voce	A - Lavori al netto dello sconto di gara del 10,637%	QTE ESECUTIVO
1	Lavori architettonici	€ 809 500,00
2	Lavori strutturali	€ 67 086,59
3	Lavori impianti elettrici	€ 382 877,61
4	Lavori impianti meccanici	€ 354 367,46
5	Oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso contrattuale	€ 65 766,87
	A - Totale lavori e oneri sicurezza (da 1 a 5)	€ 1 679 598,53
	B - Somme a disposizione:	
6	Spese tecniche (progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione)	€ 182 594,47
7	Spese tecniche (Direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione)	€ 57 461,72
8	Contributo su spese tecniche progettazione e DL (4%)	€ 9 602,25
9	Iva progettazione e DL (22%)	€ 54 924,86
10	Compenso incentivante art. 113 c. 2 del D.lgs. 50/2016 (1,5%)	€ 28 794,82
11	Iva su lavori e oneri sicurezza (10%)	€ 167 959,85
12	Spese per denunce, pratiche, VVF, agibilità	€ 2 500,00
13	Spese per adempimenti gare, guri, pubblicità ecc.	€ 2 500,00
14	Spese per collaudi, accatastamento	€ 8 000,00
15	Arredi e attrezzature	€ 5 000,00
16	Iva su arredi e attrezzature (22%)	€ 1 100,00
17	Imprevisti, accordi bonari	€ 131 775,30
	B - Totale somme a disposizione (da 6 a 17)	€ 652 213,27
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 2 331 811,80

Il progetto esecutivo è stato verificato dal RUP in data 04/07/2023.

Il progetto esecutivo è stato validato dal responsabile del procedimento in data 04/07/2023.

In data 11/03/2024 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n.29/2024 prot. 8551, dal comune di Darfo B.T..

FINANZIAMENTO

Con decreto n.648/2022 la stazione appaltante prendeva atto della DGR n.XI/6426/2022 del 23.5.2022 ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC - Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC – Individuazione dei soggetti attuatori

esterni” e del relativo Decreto DGW n.11389/2022: Assegnazione e impegno di spesa di € 277.202.874,00 di cui alla DGR XI/6426/2022, nel quale viene approvato e finanziata la realizzazione dell’CdC di Darfo B.T. per un importo di € 1.481.481,00.

Con decreto n.334/2023:

- Veniva recepito il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato con ID: 25491 ad oggetto: “Fondo opere indifferibili 2022. Procedura di recupero”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.94 del 21.4.2023, nel cui Allegato 1- Procedure di recupero 2022 - Ambito PNRR” venivano assegnati per la CdC di Darfo B.T. € 211.098,80;
- Veniva recepita la DGR XII/62/2023 ad oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR- Missione 6 Component 1 e component 2 e PNC - presa d’atto delle proposte di rimodulazione del Piano Operativo Regionale (POR) approvato con DGR n.XI/6426/2022 e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC e fondi regionali individuazione dei soggetti attuatori esterni” e i relativi allegati 1 e 2, in cui veniva rimodulato il finanziamento assegnato alla CdC di Berzo Inferiore per un valore complessivo di € 2.120.713,00;
- Si prendeva atto del nuovo importo totale relativo all’intervento all’CdC di Darfo B.T., derivante dagli aumenti autorizzati dal FOI e dalla DGR XII/62/2023 pari a € 2.331.811,80.

QUADRO TECNICO-ECONOMICO E INDIVIDUAZIONE ESECUTORE

Il Quadro Economico di progetto è stato approvato con decreto n.408/2023 per importo complessivo di € 2.331.811,80.

ARIA SpA con determinazione n.1051 del 19.12.2022 aveva aggiudicato la gara ARIA_2022_414.1 – procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n.50/2016, per l’affidamento mediante AQ di appalto di lavori nell’ambito dei progetti PNRR “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’Assistenza Sanitaria Territoriale” e “Verso un Casasicuro e sostenibile” e altri progetti, portando all’attivazione di diverse convenzioni. Tra queste, il lotto 4 sub-lotto a) relativo all’CdC di Darfo B.T. venne aggiudicato alla ditta SABINO DICATALDO, con uno sconto pari al 10,637%.

Il contratto d’appalto è stato stipulato con Decreto n.502/2023, del 24/08/2023 con la ditta SABINO DICATALDO, per importo complessivo di € 1.679.598,53, comprensivo di oneri di sicurezza, oltre all’IVA;

Con Decreto n. 203 dell’25/03/2026 è stata approvata la Perizia di VARIANTE n. 1 al Progetto Definitivo-Esecutivo, che aggiorna l’importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d’asta a € 1.798.844,24, comprensivo di oneri di sicurezza (€ 65.766,87), oltre all’IVA; il nuovo Quadro Tecnico Economico comporta una spesa complessiva di € 2.331.811,80.

Le opere di cui sopra vengono dettagliate nel Computo metrico di variante, utilizzando il prezziario Regione Lombardia 2023, e comportano un incremento dell’importo dei lavori come di seguito dettagliato nel QTE riepilogativo:

	QTE POST AGGIUDICAZIONE	QTE VARIANTE	TOTALE ASSESTATO
Lavori al netto dello sconto di gara del 10,637%			
Lavori architettonici	€ 809 500,00		€ 809 500,00
Lavori strutturali	€ 67 086,59		€ 67 086,59
Lavori impianti elettrici	€ 382 877,61		€ 382 877,61
Lavori impianti meccanici	€ 354 367,46		€ 354 367,46
Oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso contrattuale	€ 65 766,87		€ 65 766,87
Totale lavori	€ 1 679 598,53	€ 119 245,71	€ 1 798 844,24
SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione esecutiva	€ 182 594,47		€ 182 594,47
Direzione lavori, contabilità CSE, collaudo	€ 57 461,72		€ 57 461,72
Contributo 4% Progettazione, Direzione lavori, contabilità, CSE, collaudo, SCIA VVF, ing. indep.	€ 9 602,25		€ 10 000,87
Contributo 5% APE e Catasto			€ 675,32
IVA 22% sulla progettazione, DL, cont., CSE, collaudo, APE var. catastali, SCIA VVF, ing. indep.	€ 54 924,86		€ 58 524,75
Compenso incentivante art. 113 c. 2 del D.lgs 50/2016	€ 28 794,82		€ 17 965,38
Iva sui lavori 10%	€ 167 959,85	€ 11 924,57	€ 179 884,42
Spese per denunce, pratiche, VVF, agibilità	€ 2 500,00		€ 12 689,60
Spese per adempimenti gare, pubblicità ecc.	€ 2 500,00		€ -
Spese per collaudi e accatastamento	€ 8 000,00		€ 10 285,53
Arredi attrezzature	€ 5 000,00		€ 2 550,00
IVA 5% attrezzature			€ 127,50
Iva su arredi attrezzature (22%)	€ 1 100,00		€ -
Diritti catastali (esenti IVA)			€ 208,00
Imprevisti/accordi bonari	€ 131 775,30		€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 652 213,27	€ 11 924,57	€ 532 967,56
TOTALE IMPORTO INTERVENTO	€ 2 331 811,80	€ 131 170,28	€ 2 331 811,80

SUBAPPALTI

Con decreto n.145/2024 la Stazione Appaltante autorizzava la ditta SABINO DICATALDO ad affidare in subappalto la realizzazione delle opere di demolizione, ripristino e finiture, categoria SOA OG1 ditta Home Building srl con sede legale in Via Federico II, snc, a Cesa (CE), per un importo di € 149.572,44.



Con determina n.921/2025 la Stazione Appaltante autorizzava la ditta SABINO DICATALDO ad affidare in subappalto la fornitura e posa di infissi, categoria SOA OS6, alla ditta DP Serramenti srl con sede legale in Via Borgo Olcese n.38, a Civate Camuno (BS), per un importo di € 128.000,00.

DIREZIONE LAVORI

Con decreto n.204/2023, la Stazione Appaltante aderiva al lotto 1 della convenzione ARIA_2021_904 “Servizi di direzione lavori e CSE in fase di esecuzione”, destinato alla direzione lavori e CSE in fase di esecuzione delle “Case di Comunità e Ospedali di Comunità siti in provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova”, nominando DEC ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.50/2016 il Collaboratore tecnico del STP Ing. Marco Bottazzi e affidando all'operatore economico Contec Consulenza tecnica e Servizi di Ingegneria, la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione della CdC di Darfo B.T. per un importo complessivo, compresi CNPAIALP al 4% e IVA al 22%, di € 72.907,43.

Con determinazione n.689/2024, la Stazione Appaltante prendeva atto del nominativo del direttore lavori nella persona dell'Ing. Michele Gallinelli, e del nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nella persona dell'ing. Ivan Guizzetti, comunicati dall'operatore economico Contec Consulenza tecnica e Servizi di Ingegneria srl.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

I lavori, come risulta dal relativo verbale, hanno avuto inizio effettivo in data 11/03/2024 con un tempo contrattualmente definito di giorni 312 ed ultimazione prevista per il giorno 17/01/2025.

PROROGHE E SEOSPENSIONI

Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa la seguente sospensione:

- sospensione parziale (cappotto): dal 03/12/2024 al 23/03/2025 (111 giorni)
- ripresa parziale (cappotto): dal 24/03/2025

Il termine aggiornato per l'ultimazione dei lavori risultava quindi per il giorno 08/05/2025.

Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga per perizia di variante per complessivi 337 giorni.

Il termine aggiornato per l'ultimazione dei lavori risultava quindi per il giorno 10/04/2026.

PERIZIA DI VARIANTE

Nel corso dei lavori a causa di “a causa di rinvenimenti imprevisti e non prevedibili nella fase progettuale” ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., si è resa necessaria una perizia di variante autorizzata con Decreto n.203 del 25/03/2026.

Nel corso dell'esecuzione delle opere, dai sopralluoghi effettuati in cantiere emergevano le seguenti motivazioni che hanno richiesto suddetta variante:

- Adeguamento progetto impianti per impossibilità passaggi a pavimento, considerate le altezze interne disponibili; si è dovuto quindi procedere con una modifica generale dei passaggi e della disposizione di alcuni elementi, con interessamento di tutti i piani coinvolti. È stato fatto un aggiornamento delle tavole di progetto e computata la differenza sui materiali necessari e sulle assistenze.
- Adeguamento misure materiali e lavorazioni per imprecisioni nel computo metrico di progetto (si citano per esempio quantità dei massetti, mancanza delle voci per smantellamento impianti esistenti, opere di preparazione facciate esterne resesi non necessarie e quanto emerge dal quadro comparativo).
- Eliminazione dei rivestimenti interni con lastre, per migliore adeguamento alle finiture delle pareti interne, con conseguente venir meno di tali materiali, ma con introduzione di rasature.
- Aggiunta di rasature non previste a progetto per il ripristino di pareti nelle zone con spaccature per colonne impiantistiche, cassonetti e parti da completare a regola d'arte.
- Modifica della distribuzione degli spazi interni per richiesta della Stazione Appaltante, per migliorare il risultato del progetto.
- Modifica tipologia porte interne per richiesta della Stazione Appaltante, a fini migliorativi.
- Predisposizioni per impianto di videosorveglianza e illuminazione esterni, con cablaggi e assistenze edili, per richiesta della Stazione Appaltante.
- Oneri diversi tinteggiatura facciate per colorazione definitiva diversa e più articolata rispetto a quella basilare in progetto, sempre su indicazione della Stazione Appaltante per resa grafica in linea con le altre case di comunità.
- Opere per basamento pompa di calore esterna e lavorazioni correlate, non comprese nel progetto e decise in sede di esecuzione con il RUP.

Tali lavori, volti al miglioramento della qualità dell'opera e delle sue parti, non sono andati ad alterare l'impostazione progettuale dell'opera stessa.

Inoltre, le modifiche di cui sopra, non hanno comportato modifiche agli aspetti igienico-sanitario rispetto al progetto approvato e risulta coerente con le finalità del progetto ammesso.

Nella perizia di variante è stato necessario introdurre nuovi prezzi.

Il Quadro Tecnico Economico finale aggiornato è riportato nei capitoli precedenti.

STATI AVANZAMENTO LAVORI

Nel corso dell'esecuzione delle opere sono stati emessi n.9 stati avanzamento lavori, regolarmente contabilizzati dal direttore dei lavori e liquidati all'appaltatore con i relativi certificati di pagamento.

L'elenco e i relativi dati degli stati avanzamento lavori sono i seguenti:

n.1 del 17/07/2024	importo avanzamento opere € 216.025,22, importo certificato € 171.700,00 (per applicazione di ritenute e arrotondamento)
n.2 del 04/10/2024	importo avanzamento opere € 435.852,16, importo certificato € 174.800,00 (per applicazione di ritenute e arrotondamento)
n.3 del 21/11/2024	importo avanzamento opere € 712.298,81, importo certificato € 196.100,00 (per applicazione di ritenute e arrotondamento)
n.4 del 03/02/2025	importo avanzamento opere € 1.009.419,27, importo certificato € 216.300,00 (per applicazione di ritenute e arrotondamento)
n.5 del 16/04/2025	importo avanzamento opere € 1.156.764,48, importo certificato € 160.700,00 (per applicazione di ritenute e arrotondamento)
n.6 del 17/07/2025	importo avanzamento opere € 1.351.394,96, importo certificato € 154.700,00 (per applicazione di ritenute e arrotondamento)
n.7 del 16/10/2025	importo avanzamento opere € 1.537.481,17, importo certificato € 147.900,00 (per applicazione di ritenute e arrotondamento)
n.8 del 16/12/2025	importo avanzamento opere € 1.602.405,03, importo certificato € 51.700,00 (per applicazione di ritenute e arrotondamento)
n.9 del 20/02/2026	importo avanzamento opere € 1.664.592,55, importo certificato € 49.400,00 (per applicazione di ritenute e arrotondamento)

CERTIFICATI DI PAGAMENTO

A seguito dell'emissione dei SAL il responsabile del procedimento ha provveduto a predisporre i relativi certificati di pagamento di seguito elencati:

n.1 del 17/07/2024	importo € 171.700,00 oltre IVA al 10%
n.2 del 04/10/2024	importo € 174.800,00 oltre IVA al 10%
n.3 del 21/11/2024	importo € 196.100,00 oltre IVA al 10%
n.4 del 03/02/2025	importo € 216.300,00 oltre IVA al 10%
n.5 del 16/04/2025	importo € 160.700,00 oltre IVA al 10%
n.6 del 17/07/2025	importo € 154.700,00 oltre IVA al 10%

n.7 del 16/10/2025 importo € 147.900,00 oltre IVA al 10%

n.8 del 16/12/2025 importo € 51.700,00 oltre IVA al 10%

n.9 del 20/02/2026 importo € 49.400,00 oltre IVA al 10%

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità, eccezione fatta per i tempi di realizzazione, che si sono prolungati per problemi organizzativi dell'impresa, tra cui l'approvvigionamento dei materiali; non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso. La sospensione parziale sopra citata è stata emessa per ragioni di maltempo che impedivano l'applicazione del cappotto esterno. Le modifiche di cui alla perizia di variante sono state eseguite secondo gli elaborati aggiornati.

ORDINI DI SERVIZIO EMESSI

Nel corso dei lavori è stato emesso dal Direttore dei lavori n. 1 Ordine di servizio:

n. 1 del 23/01/2026 con richiamo a rispetto del cronoprogramma.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

In data 30/03/2026 è stato emesso il certificato di ultimazione parziale dei lavori con presa in consegna anticipata.

L'ultimazione dei lavori definitiva, come riportato dall'apposito verbale, è avvenuta in data 27/05/2026, che risulta successiva a quella prevista del 10/04/2026, già ridefinita a seguito della sospensione e proroga.

Considerato il decreto legge n. 19/2026 convertito in Legge il 20/04/2026, n.50, tale ultimazione dei lavori non comporta penali per ritardo.

RISERVE

La ditta ha firmato con riserva il verbale di consegna dei lavori. Non ha inoltrato altre riserve nel corso dei lavori.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha regolarmente assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL sede di Barletta-Andria-Trani con codice ditta n. 782972/58.

E' stato richiesto e ricevuto il DURC di congruità della manodopera.

CONTO FINALE DEI LAVORI

In data 27/05/2026 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l'ammontare netto dell'appalto relativo alla realizzazione dell'CdC di Darfo B.T. è di € 1.798.844,24.

I n.9 acconti corrisposti con i SAL ammontano in totale a € 1.323.300,00.

Detraendo dall'importo dello stato finale l'anticipazione residua e i SAL corrisposti, resta un credito per l'Impresa esecutrice di € 139.624,53 (oltre a IVA), che verrà certificato con emissione del SAL finale.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto in forma digitale, come appresso.

Darfo B.T. (Bs), 27/05/2026

L'IMPRESA ESECUTRICE

(Sabino Dicataldo)

Il R.U.P.

(Ing. Marco Bottazzi)

Il DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Michele Gallinelli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.