

Comune di Vione
Provincia di Brescia

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DEL PONTE COMUNALE SITO IN VIA SANT'ALESSANDRO E DELLA TUBAZIONE ACQUEDOTTISTICA INSTALLATA SUL MEDESIMO

COMMITTENTE: Comune di Vione

IMPRESA: Edilvione S.n.c.

Contratto in data 27/10/2022 rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 21 850.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	21 850.00
Data Consegna:	27/10/2022	Somme a Disposizione:	5 150.00
Data Inizio Lavori:	27/10/2022	Importo per la Sicurezza:	500.00
Giorni Utili per Ultimazione:	30	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	26/11/2022	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	26/11/2022	Giorni impiegati in PIU':	0
		Giorni impiegati in MENO:	0

