



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **72/22**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE IN VIA CESARE BATTISTI (CUP I15F21000450006 - CIG 9416451D2D)". LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA EDILVIONE S.N.C. CON SEDE IN TEMU' (BS).

L'anno duemilaventidue, addì **DICIANNOVE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 12.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Componenti della Giunta Comunale	Presenti	Assenti
- TESTINI MAURO – Sindaco		X
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- TADDEI DAVIDE – Assessore	X	
TOTALI	2	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Vicesindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 19 NOVEMBRE 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE IN VIA CESARE BATTISTI (CUP I15F21000450006 - CIG 9416451D2D)". LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA EDILVIONE S.N.C. CON SEDE IN TEMU' (BS).

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che negli anni scorsi sono stati attuati una serie di interventi al fine di riqualificare la viabilità del centro storico di Vione, in particolare per quanto riguarda Via XI Febbraio e Via Cesare Battisti, mediante il rifacimento della pavimentazione stradale e l'adeguamento dei sottoservizi;

CONSIDERATO che per quanto riguarda Via Cesare Battisti, al fine di completare le predette opere di riqualificazione, risulta necessario intervenire lungo un tratto di strada per una lunghezza di circa 36 ml;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, al fine di finanziare le predette opere, intende avvalersi del contributo di cui agli artt. 1 e 2 della Legge Regionale 02 aprile 2021, n. 4 "Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 in data 10.07.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza e riqualificazione tratto di strada comunale in Via Cesare Battisti (CUP I15F21000450006)" nella soluzione progettuale redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo Ing. Testini Mauro, comportante una spesa complessiva di € 35.000,00 come da seguente quadro economico:

> Importo esecuzione lavori (base d'asta)	€ 31.183,13
> Oneri per la sicurezza	€ 600,00
> Totale lavori	€ 31.783,13
> IVA sui lavori (10%)	€ 3.178,31
> Arrotondamento	€ 38,56
> Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 3.216,87
> Totale generale	€ 35.000,00

PRESO ATTO che l'opera in argomento è iscritta al Capitolo 0904202 del corrente Bilancio di Previsione 2022/2024 - Gestione residui passivi, e che la stessa viene finanziata per € 30.000,00 mediante contributo regionale di cui agli artt. 1 e 2 della Legge Regionale 02 aprile 2021, n. 4 "Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo" e per € 5.000,00 con fondi propri dell'Amministrazione Comunale (avanzo di amministrazione);

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 78 in data 17.08.2021 è stata disposta, a seguito di procedura di affidamento diretto secondo la disciplina derogatoria di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, l'aggiudicazione delle predette opere alla Ditta Pedrotti Daniele con sede in Via Quattro Novembre n. 9 a Vione (BS), la quale ha offerto un ribasso del 0,010% corrispondente all'importo di € 31.180,01 oltre ad € 600,00 per oneri della sicurezza, per un importo di contratto pari ad € 31.780,01 oltre I.V.A. 10%;

VISTA la lettera commerciale con la Ditta Pedrotti Daniele, redatta ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perfezionata in data 01.12.2021;

CONSIDERATO che:

- > i suddetti lavori di "Messa in sicurezza e riqualificazione tratto di strada comunale in Via Cesare Battisti (CUP I15F21000450006 - CIG 8856257E76)" non sono stati avviati, anche a causa di complicazioni connesse alle variate organizzazioni lavorative della Ditta aggiudicataria;
- > nel frattempo, gli eventi pandemici ed internazionali hanno modificato gli equilibri economico-commerciali a livello globale con un notevole incremento del prezzo delle materie prime quali acciaio, cemento, prodotti petroliferi, prodotti plastici e rame, con conseguenti ripercussioni sugli operatori economici;

RICHIAMATA la nota della Ditta Pedrotti Daniele, trasmessa mediante posta elettronica certificata e assunta al prot. n. 3411 del 19.09.2022, con la quale l'appaltatore ha proposto all'Amministrazione Comunale di recedere dalla lettera commerciale perfezionata in data 01.12.2021 rinunciando irrevocabilmente a qualsivoglia pretesa patrimoniale nei confronti del Comune di Vione, a titolo di rimborso di spese sostenute, indennizzo, risarcimento o qualunque altro titolo, in riferimento al predetto contratto, dando quindi per definitivamente esaurito ogni rapporto giuridico ed estinta ogni situazione giuridica soggettiva, inerente o discendente dal medesimo contratto;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 91 del 20.09.2022 si è proceduto alla risoluzione della lettera commerciale, perfezionata in data 01.12.2021 con la Ditta Pedrotti Daniele, per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile con efficacia ex tunc, ossia dalla data del suo perfezionamento, con la conseguenza che le parti non potranno avanzare alcuna pretesa fondata sul contratto risolto;

CONSIDERATO altresì che con la predetta determinazione:

- > è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione delle opere in oggetto alla Ditta Pedrotti Daniele;
- > riscontrata la necessità di rispettare le tempistiche di rendicontazione delle opere imposte da Regione Lombardia a pena di revoca del contributo concesso, è stata indetta una nuova procedura per l'affidamento diretto dei lavori di che trattasi, secondo la disciplina derogatoria di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge

Legge n. 120/2020, a favore della Ditta Edilvione S.n.c. con sede in Via Val d'Avio n. 39/G a Temù (BS), da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Aria - Sintel";

VISTI i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 92 in data 27.09.2022 con la quale veniva disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla Ditta Edilvione S.n.c. con sede in Via Val d'Avio n. 39/G a Temù (BS) per un importo contrattuale di € 31.627,21 oltre I.V.A. 10%, determinato a seguito del ribasso offerto pari al 0,500% sull'importo soggetto a ribasso d'asta di € 31.027,21 oltre ad € 600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- la relativa lettera commerciale, redatta ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perfezionata in data 07.10.2022;
- il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza redatto in data 28.09.2022;

DATO ATTO che le opere sono state completate in data 11.11.2022 entro il tempo contrattuale concesso, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

VISTO che il Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ha predisposto la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018, di seguito elencata:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO che:

- dallo stato finale dei lavori emerge che la Ditta Edilvione S.n.c. ha eseguito lavori per un importo finale di € 31.596,39;
- non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;
- nella relazione sul conto finale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, si informa che la Ditta Edilvione S.n.c. ha sottoscritto il Registro di contabilità senza alcuna riserva;
- in merito alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori (art. 218 del D.P.R. n. 207/2010) con nota in data 15.11.2022 il Direttore dei Lavori ha dichiarato che, per l'esecuzione delle opere di che trattasi, non sono state occupate permanentemente i temporaneamente proprietà private, né arrecati danni a terzi e, pertanto, si ritiene di poter omettere la pubblicazione dell'avviso medesimo;
- per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione redatto data 17.11.2022 dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le prescrizioni contrattuali e le direttive impartite e che sussiste un credito di € 31.596,39 nei confronti dell'appaltatore;

VISTO il DURC on line acquisito in data 17.11.2022 (numero protocollo INAIL_34127016 valido fino al 24.11.2022), dal quale si evidenzia la regolarità contributiva della Ditta Edilvione S.n.c. nei confronti degli enti previdenziali;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 02.01.2020 avente per oggetto "Posizioni organizzative dei servizi comunali. Individuazione degli incarichi dei Responsabili di Servizio e dei titolari delle posizioni organizzative";

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

DELIBERA

- 1. APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei lavori di "Messa in sicurezza e riqualificazione tratto di strada comunale in Via Cesare Battisti (CUP I15F21000450006 - CIG 9416451D2D)" eseguiti dalla Ditta Edilvione S.n.c. con sede in Via Val d'Avio n. 39/G a Temù (BS), redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, e già descritti in narrativa;

2. **CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione relativo alle predette opere, redatto in data 17.11.2022 dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo;
3. **DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatore, rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta ad € 31.596,39 il quale, in considerazione che non sono stati effettuati pagamenti in acconto, resta quale credito liquidabile alla Ditta Edilvione S.n.c.;
4. **LIQUIDARE** alla Ditta Edilvione S.n.c., per i motivi sopra esposti, la somma di € 31.596,39 oltre IVA 10% per un totale di € 34.756,03 (rif. cod. CIG 9416451D2D);
5. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 34.756,03, di cui alla presente deliberazione, trova imputazione al Capitolo 0904202 del corrente Bilancio di Previsione 2022/2024 - Gestione residui passivi;
6. **PRENDERE ATTO** che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 34.756,03, come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO	APPROVATO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
Lavori	€ 31.183,13	€ 30.996,39	- € 186,74
Oneri per la sicurezza	€ 600,00	€ 600,00	----
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 31.783,13	€ 31.596,39	- € 186,74
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA sui lavori 10%	€ 3.178,31	€ 3.159,64	- € 18,67
Arrotondamento	€ 38,56	----	- € 38,56
Totale somme a disposizione	€ 3.216,87	€ 3.159,64	- € 57,23
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 35.000,00	€ 34.756,03	- € 243,97

7. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
8. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
9. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
10. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
144	17.08.2021	€ 34.756,03	0904202	---	2022

VIONE, 19.11.2022



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO**
F.to Angela Chiappini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

VIONE, 19.11.2022



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E MANUTENTIVO**
F.to Ing. Testini Mauro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Tomasi Stefano



IL SEGRETARIO

F.to Dr. Onofrio Caforio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 440 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. 4, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 23 NOV. 2022



Il Funzionario incaricato

f.to Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23 NOV. 2022 al - 8 DIC. 2022;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 23 NOV. 2022



Il Segretario Comunale

f.to Dr. Onofrio Caforio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addi, 23 NOV. 2022



Il Funzionario incaricato

Il Funzionario incaricato
(Mirella Coatti)