

COMUNE DI ARTOGNE (BS)

25040 ARTOGNE (BS) - Via 4 Novembre, 8- Tel 0364/598280 - Fax 0364/598408 - P.Iva 00583310982 - C.F. 00857830178

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO DETERMINAZIONE N. 119 DEL 03 NOVEMBRE 2022

OGGETTO: OCDPC 558-2018 – REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CUI AL N. PROGRESSIVO OCDPC727-2021-BS-009 DEL PIANO DI UTILIZZO FONDI DI CUI ALL’O.C.D.P.C. N. 727 DEL 23/12/2020. APPROVATO DAL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE CON NOTA PROT. N. POST/13059 DEL 16/03/2021

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PIOGGIA, INCANALANDO LE LUNGO LA STRADA COMUNALE E RECAPITO DELLA STESSA IN LUOGHI PIU’ IDONEI. DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ORAMAI NON PIU’ UTILIZZATI CHE INTERFERISCONO CON LO SCOLO DELLE ACQUE

APPROVAZIONE Q.E. FINALE – LIQUIDAZIONE BONARIO ACCORDO

APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL C.R.E.

CUP. C43H18000290004 – CIG 9338024D2B

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16/05/2022 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024 e la relativa nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 16/05/2022 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con Decreto Sindacale n. 2 del 13 ottobre 2021 il Sindaco, Dott.ssa Barbara Bonicelli, è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto del Territorio.

Vista l’approvazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile (nota prot. POST/13059 del 16 marzo 2021) di approvazione del Piano di cui all’Ordinanza 727 del 23/12/2020 – Attivazione intervento OCDPC727-2021-BS-009 - OCDPC 558/2018 che prevedeva un importo contributo pari ad €. 140.000,00;

Vista la comunicazione della Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile del 06/04/2021 prot. Z1/2021/0010227 pervenuta in data 06/04/2021 prot. 3480 in cui si comunica che:

- è possibile finanziare l’intervento *OCDPC727-2021-BS-009 - CUP: C43H18000290004- Località: Marochello - Descrizione: “Adeguamento del sistema di smaltimento delle acque di pioggia, incanalando le lungo la strada comunale e recapito della stessa in luoghi più idonei. Demolizione di manufatti oramai non più utilizzati che interferiscono con lo scolo delle acque”* per un importo del contributo pari a € 140.000,00;
- il Comune di Artoagne opererà come Soggetto Attuatore secondo le procedure operative;

Preso atto che con lettera in data 21/12/2021 prot. n. 12439 il Sindaco ha provveduto a trasmettere la comunicazione richiesta, come da allegato A delle procedure operative;

Considerato che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio assetto del territorio n. 139 del 31 ottobre 2019 è stato affidato l’incarico per servizi progettuali per *“Adeguamento del sistema di smaltimento delle acque di pioggia, incanalando le lungo la strada comunale e recapito della stessa in luoghi più idonei. Demolizione di manufatti oramai non più utilizzati che interferiscono con lo scolo delle acque”* allo Studio tecnico dott. Antonioli ing. Emilio;
- con l'appalto e il conseguente contratto si intende procedere all’intervento di cui sopra;
- l’intervento è inserito all’interno del Triennale delle opere pubbliche CUI L00857830178202200004;
- il codice univoco del progetto (CUP) è C43H18000290004

Vista la determina n. 139 del 31/10/2019 e la successiva determinazione di integrazione n. 66 del 03/08/2022 di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 con cui si affida all'Ing. Emilio Antonioli la progettazione definitiva esecutiva dei lavori e la D.L. di adeguamento del sistema di smaltimento delle acque di pioggia, incanalandole lungo la strada comunale, e recapito della stessa in luoghi più idonei. Demolizione di manufatti oramai non più utilizzati che interferiscono con lo scolo delle acque;

Vista la determina n. 53 del 16/06/2022 di riscontro del contributo in ingresso e alla registrazione dell'accertamento di entrata ai sensi dell'articolo 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con la seguente annotazione al bilancio di previsione 2022/2024 secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011:

classifica D. Lgs. 118/2011	piano finanziario	Cap.	Denominazione	Anno esercizio	Importo
4.02.00	4.02.01.02.001	2384/40	Contributo Regione per depuratore Marochello	2022	€ 140.000,00

Vista la delibera di Giunta Comunale n.56 del 21/07/2022 con cui si è approvato il progetto definitivo-esecutivo "lavori di adeguamento del sistema di smaltimento delle acque di pioggia, incanalandole lungo la strada comunale e recapito della stessa in luoghi più idonei. Demolizione di manufatti oramai non più utilizzati che interferiscono con lo scolo delle acque" - come redatto dall'Ing. Antonioli Emilio, che prevede una spesa complessiva di euro 140.000,00 - di cui per lavori 101.620,00 suddivisi in euro 94.120,00 per lavori a base d'asta ed euro 7.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara ed euro 38.380,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la determinazione n. 67 in data 03/08/2022 di affidamento tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge n. 120/2020 così come modificata dalla legge n. 108 del 29/07/2021, dei lavori in argomento alla ditta Impresa Edile F.lli Maisetti di Maisetti Romano & C.S.R.L., con sede a Angolo Terme (BS) - Loc. Dazze, snc (P.IVA 00566250981), in seguito ad un ribasso del 2,70 % da applicare all'importo a base di gara pari ad € 101.620,00 di cui € 94.120,00 per lavori a misura soggetti a ribasso e € 7.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Considerato che a seguito della sopra citata aggiudicazione il quadro economico del progetto risulta come di seguito riepilogato:

	Q.E prog. esecutivo	Q.E. di contratto
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 101.620,00	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 94.120,00	€ 94.120,00
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 2,70%		-€ 2.541,24
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		€ 91.578,76
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 7.500,00	€ 7.500,00
IMPORTO CONTRATTO		€ 99.078,76
Somme a Disposizione Amministrazione		
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 22.356,40	€ 21.797,33
spese tecniche progetto, CSE, CSP,DL, contabilità lavori	€ 9.999,85	€ 9.999,85
contributo integrativo spese tecniche	€ 399,99	€ 399,99
IVA Spese Tecniche	€ 2.287,97	€ 2.287,97
Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 2.032,40	€ 2.032,40

Spese ANAC	€ 300,00	€ 30,00
Bonari accordi	€ 1.000,00	€ 1.000,00
imprevisti, opere in economia e IVA	€ 3,39	€ 3.373,70
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 38.380,00	€ 40.921,24
IMPORTO TOTALE	€ 140.000,00	€ 140.000,00

Visto il contratto d'appalto Rep. n° 658 del 09/09/2022 registrato all'Agenzia delle Entrate al n° 48071 in data 20/09/2022 – serie 1T – Brescia

Visto i seguenti verbali:

- Consegna lavori in data 22/08/2022 ns. prot. n. 7758 del 22/08/2022
- Certificato di ultimazione dei lavori prot. 8837 del 27/09/2022, con ultimazione lavori per il giorno 15/09/2022.

Visto il 1° Stato di Avanzamento, a tutto il 09/09/2022, redatto dall'Ing. Antonioli Emilio in qualità di direttore dei lavori e trasmesso in data 28/09/2022 prot. 8894, dal quale si evidenzia un credito verso l'impresa pari ed € 86.978,07 oltre ad € 7.123,22 per oneri per la sicurezza per un totale di € 94.101,29 e l'importo da liquidare indicato nel certificato di pagamento n. 1 al netto delle ritenute (€ 470,51) risulta essere pari ad € 93.630,78 oltre Iva 22% per una somma di complessiva di euro 114.229,55 approvato con determinazione n. 105 del 29/09/2022;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonioli Emilio in data 19/09/2022 e pervenuto al protocollo comunale in data 27/09/2022 prot. n. 8837 da cui risulta che i lavori sono stati ultimati in data 15/09/2022;

Preso atto della documentazione depositata e sottoscritta dall'impresa senza riserva alcuna, assunta al prot. n. 9372 del 12/10/2022, riguardante il conto finale dei lavori;

Preso atto del certificato di regolare esecuzione (CRE) redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonioli Emilio in data 13/10/2022 e pervenuto al protocollo comunale in data 13/10/2022 prot. n. 9389 da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e nel contempo liquida il saldo di €. 5.433,89 comprensivo di oneri per la sicurezza oltre iva di €. 1.195,46 per un totale di €. 6.629,35;

Preso atto della documentazione depositata e sottoscritta dall'impresa senza riserva alcuna, assunta al prot. n. 9372 del 12/10/2022, riguardante la relazione del DL sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto dal quale si evidenzia una spesa complessiva di € 99.064,67 e un importo, come risultante dal conto finale, a debito, verso l'impresa di € 5.433,89 oltre IVA al 22 % pari ad €. 1.195,46 per un totale complessivo di €. 6.629,35;

Visto il quadro economico risultante dal conto finale e redazione del CRE che viene variato come di seguito esposto:

	Q.E prog. esecutivo	Q.E. di contratto	Q.E. CRE
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 101.620,00		
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 94.120,00	€ 94.120,00	€ 94.105,52
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 2,70%		-€ 2.541,24	-€ 2.540,85
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		€ 91.578,76	€ 91.564,67
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
IMPORTO CONTRATTO		€ 99.078,76	€ 99.064,67

Somme a Disposizione Amministrazione

Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 22.356,40	€ 21.797,33	€ 21.794,23
spese tecniche progetto, CSE, CSP,DL, contabilità lavori	€ 9.999,85	€ 9.999,85	€ 9.999,85
contributo integrativo spese tecniche	€ 399,99	€ 399,99	€ 399,99
IVA Spese Tecniche	€ 2.287,97	€ 2.287,97	€ 2.287,97
Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 2.032,40	€ 2.032,40	€ 2.032,40
Spese ANAC	€ 300,00	€ 30,00	€ 30,00
Bonari accordi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
imprevisti, opere in economia e IVA	€ 3,39	€ 3.373,70	€ 0,00
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 38.380,00	€ 40.921,24	€ 37.544,44
IMPORTO TOTALE	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 136.609,11

Visto l'avviso ai creditori prot. n. 8886 del 27/09/2022 pubblicato all'albo on-line dal 27/09/2022 sino al 12/10/2022 con il n. di pubblicazione 0000461/2022;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), depositato in Comune e rilasciato dall' INAIL 34737166 - INPS - Cassa Edile dal quale l'impresa risulta in regola con i contributi previdenziali;

Verificata la disponibilità finanziaria, oggetto di impegno con gli atti sopra citati, alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 09.04.2.02, piano finanziario 2.02.01.09.010 cap. 12644 "DEPURATORE MAROCHELLO", del bilancio di previsione finanziaria 2022/2024, annualità 2022 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

Ritenuto che prima di procedere al pagamento dovrà essere eseguito l'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per l'ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'art. 48-bis del D.P. R. 29 gennaio 1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 e s.m. i.;

Dato atto che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile procedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (*c.d. visto di compatibilità monetaria*);

Richiamato il D. Lgs 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: "*Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile*";

Dato atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà nell'anno 2022;

Attestata la propria competenza per effetto del decreto sindacale n. 2 del 13 ottobre 2021 il Sindaco, Dott.ssa Barbara Bonicelli, è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto del Territorio;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. **Di approvare** le premesse quali parti essenziali del presente atto;

2. **Di approvare** il nuovo quadro economico dell'intervento anche a seguito della redazione della contabilità finale che è il seguente:

	Q.E prog. esecutivo	Q.E. di contratto	Q.E. CRE
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 101.620,00		
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 94.120,00	€ 94.120,00	€ 94.105,52
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 2,70%		-€ 2.541,24	-€ 2.540,85
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		€ 91.578,76	€ 91.564,67
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
IMPORTO CONTRATTO		€ 99.078,76	€ 99.064,67
Somme a Disposizione Amministrazione			
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 22.356,40	€ 21.797,33	€ 21.794,23
spese tecniche progetto, CSE, CSP,DL, contabilità lavori	€ 9.999,85	€ 9.999,85	€ 9.999,85
contributo integrativo spese tecniche	€ 399,99	€ 399,99	€ 399,99
IVA Spese Tecniche	€ 2.287,97	€ 2.287,97	€ 2.287,97
Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 2.032,40	€ 2.032,40	€ 2.032,40
Spese ANAC	€ 300,00	€ 30,00	€ 30,00
Bonari accordi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
imprevisti, opere in economia e IVA	€ 3,39	€ 3.373,70	€ 0,00
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 38.380,00	€ 40.921,24	€ 37.544,44
IMPORTO TOTALE	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 136.609,11

3. **di dare atto** che l'importo oggetto di impegno con il presente atto trova copertura finanziaria per € 140.000,00 con il capitolo di entrata:

classifica D. Lgs. 118/2011	piano finanziario	Cap.	Denominazione	Anno esercizio	Importo
4.02.00	4.02.01.02.001	2384/40	Contributo Regione per depuratore Marochello	2022	€ 140.000,00

accertato con atto di determina del servizio n. 53 del 16 giugno 2022;

4. **di approvare il** conto finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto, composto dalla documentazione citata in premessa e redatto dal direttore dei lavori Ing. Antonioli Emilio e firmato senza riserve da parte dell'impresa, dal quale si evidenzia un credito a saldo a favore dell'Impresa Edile F.lli Maisetti di Maisetti Romano & C.S.R.L., con sede ad Angolo Terme (BS) -Loc. Dazze, snc (P.IVA 00566250981) di € 5.433,89 oltre IVA al 22 % pari ad €. 1.195,46 per un totale complessivo di €. 6.629,35 comprensivo di oneri per la sicurezza;

5. **di liquidare**, previa ricezione della fattura, all'Impresa Edile F.lli Maisetti di Maisetti Romano & C.S.R.L., con sede ad Angolo Terme (BS) -Loc. Dazze, snc (P.IVA 00566250981) di € 5.433,89 oltre IVA al 22 % pari ad €. 1.195,46 per un totale complessivo di €. 6.629,35 comprensivo di oneri per la sicurezza dando atto che la somma è stata impegnata, con visto di regolarità contabile, alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 09.04.2.02, piano finanziario 2.02.01.09.010 cap. 12644 "DEPURATORE MAROCHELLO", del bilancio di previsione finanziaria 2022/2024, annualità 2022;

6. **di liquidare** la somma di € 2.032,40, a favore del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 imputando la somma alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 09.04.2.02, piano finanziario 2.02.01.09.010, cap. 12644 "Depuratore Marochello" del bilancio di previsione finanziaria 2022/2024, annualità 2022.
7. **di accertare** ed emettere reversali in compensazione ai mandati di cui al punto precedente:
- per € 1.625,92 sul capitolo di entrata 1418 avente piano finanziario E.3.05.99.02.001 e codifica D.Lgs. 118/2011 3059900 per la quota relativa ai compensi da erogare al personale;
 - per € 406,48 sul capitolo di entrata 113 avente piano finanziario E.3.05.99.99.999 e codifica D.Lgs. 118/2011 3059900 per la quota relativa alle risorse destinate al fondo innovazione.
8. **di impegnare** con atto successivo le spese da corrispondere al personale e contestuali oneri/Irap e le eventuali spese di innovazione
9. **di liquidare** la somma di € 1.000,00 a favore del Sig. Lorenzetti Elia, nato a Lovere (Bg) in data 01/06/1964 c.f. LRNLEI84H01E704J, come indennizzo per l'occupazione temporanea dell'area di proprietà, come definito nell'Accordo bonario sottoscritto in data 22/07/2022;
10. **di dare atto** che la spesa complessiva dell'opera è uguale ad € 136.609,11 con un risparmio di €. 3.390,89 rispetto a quanto finanziato (€. 140.000,00);
11. **di svincolare** con il presente atto la cauzione definitiva e la polizza a copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civili terzi e garanzia manutenzione presentata Impresa Edile F.Ili Maisetti di Maisetti Romano & C.S.R.L., con sede a Angolo Terme (BS) -Loc. Dazze, snc (P.IVA 00566250981). Polizza n. 1549.00.33.33030014 emessa in data 09/08/2022 da Sace BT S.p.A. – Agenzia di Brescia – Brescia srl agenzia plurimandatari;
12. **di trasmettere** copia del presente atto al responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di competenza e per il pagamento di quanto dovuto, fatto salvo le verifiche di cui in premessa, nel rispetto della programmazione dell'ente e delle regole di finanza pubblica;
13. **di dare atto** che il quadro economico dell'intervento a seguito della redazione della contabilità finale con approvazione del CRE:

	Q.E prog. esecutivo	Q.E. di contratto	Q.E. CRE
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 101.620,00		
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 94.120,00	€ 94.120,00	€ 94.105,52
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 2,70%		-€ 2.541,24	-€ 2.540,85
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		€ 91.578,76	€ 91.564,67
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
IMPORTO CONTRATTO		€ 99.078,76	€ 99.064,67
Somme a Disposizione Amministrazione			
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 22.356,40	€ 21.797,33	€ 21.794,23
spese tecniche progetto, CSE, CSP,DL, contabilità lavori	€ 9.999,85	€ 9.999,85	€ 9.999,85
contributo integrativo spese tecniche	€ 399,99	€ 399,99	€ 399,99
IVA Spese Tecniche	€ 2.287,97	€ 2.287,97	€ 2.287,97
Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 2.032,40	€ 2.032,40	€ 2.032,40
Spese ANAC	€ 300,00	€ 30,00	€ 30,00
Bonari accordi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

imprevisti, opere in economia e IVA

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE

€ 3,39	€ 3.373,70	€ 0,00
€ 38.380,00	€ 40.921,24	€ 37.544,44
€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 136.609,11

14. **di stabilire** che l'importo generale delle opere in argomento, ammonta ad €. 136.609,11. Tale importo trova copertura finanziaria come da comunicazione della Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile del 06/04/2021 prot. Z1/2021/0010227 pervenuta in data 06/04/2021 prot. 3480 in cui si comunica che è possibile finanziare l'intervento OCDPC727-2021-BS-009 - CUP: C43H18000290004- Località: Marochello - Descrizione: "Adeguamento del sistema di smaltimento delle acque di pioggia, incanalandole lungo la strada comunale e recapito della stessa in luoghi più idonei. Demolizione di manufatti oramai non più utilizzati che interferiscono con lo scolo delle acque" per un importo del contributo pari a € 140.000,00;

15. **di dare atto** che il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio provvederà alla redazione di una relazione generale acclarante i rapporti finanziari tra Regione Lombardia e Comune di Artogne. Procedendo in seguito alla richiesta dell'erogazione del contributo concesso;

16. **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

17. **di trasmettere** copia al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, 7° comma, del T.U. D. Lgs. 267/2000, e assumono esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

18. **di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

19. **di dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;

Addi, 03 novembre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli



Parere di Regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma del D. Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 5 del Regolamento dei controlli interni

Addi, 03 novembre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli



Ai sensi degli artt. 183, 7° comma, e 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa ed indicazione delle nuove entrate da accertare.

CLASSIFICAZIONE D. Lgs. 118/2011	PIANO FINANZIARIO	B.P.	CAP	IMPORTO	IMPEGNO
09.04.2.02	U.2.02.01.09.010	2022	12644	€. 6.629,35	2022/561
09.04.2.02	U.2.02.01.09.010	2022	12644	€. 2.032,40	2022/562
09.04.2.02	U.2.02.01.09.010	2022	12644	€. 1.000,00	2022/563
3059900	E.3.05.99.02.001	2022	1418	€ 1.625,92	2022/347
3059900	E.3.05.99.99.999	2022	113	€ 406,48	2022/348

Addì, 01/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Jacopo Baraldi



Referto di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi

Addì, 6 DIC 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli

