



**COMUNE DI  
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

**COPIA**

Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica  
Responsabile: Dott. Paolo Scelli

**ATTO DI DETERMINAZIONE  
NR 143 DEL 29/11/2022**

**Oggetto :**

LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI IN LOCALITA’ “FABREZZA” E “PLASA” IN COMUNE DI SAVIORE DELL’ADAMELLO – CUP J11B21002730002 - CIG Z53376AF15. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI SUL CONTO FINALE.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 01/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per esercizio finanziario 2022/2024 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di Programmazione;
- Visto il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 01/03/2022, esecutiva ai sensi della legge;
- Visto il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Visto lo Statuto comunale;
- Rilevato che al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio nominato con decreto sindacale n.5/2021 del 01/07/2021 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- Considerato che questo Ente è risultato beneficiario di un contributo di € 30.969,21 da parte di Regione Lombardia ai sensi del Decreto di Regione Lombardia n. 1510 del 11/02/2022 ad oggetto: - Bando "Infrastrutture di ricarica elettrica per gli enti pubblici 2022" decreto n. 15979 del 23.11.2021 – approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate al primo accesso – Linea di finanziamento B;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Savio dell'Adamello n. 51 del 19/07/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento;
- Vista la determinazione n. 95 del 26/08/2022 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica con la quale si è provveduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11/09/2020 n. 120 e s.m.i. , dei lavori alla ditta PRADELLA SISTEMI S.R.L., con sede in Via Mazzini, 44 a Cazzano Sant'Andrea (BG), C.F. e P.IVA 04080740162, per un importo di € 20.973,41 + € 800,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di contratto di € 21.773,41 oltre all'IVA 22%, pertanto pari a complessivi € 26.563,56;
- Visto il verbale di consegna lavori e inizio lavori in data 21/09/2022;
- Considerato che in data 28/09/2022 sono terminati i lavori;
- Considerato che in data 03/10/2022 il Perito Ind. Diego Ardizzone, in qualità di Direttore dei Lavori, ha provveduto alla consegna degli atti di contabilità finale (accaltrati al Prot. Dell'Ente al nr. 0005785 del 03/10/2022, con la relazione del D.L. sul conto finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, dai quali si evidenzia che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese effettuate è pari ad € 20.994,40 da cui detraendo il ribasso dello 0,10% risulta un importo di € 20.973,41 a cui si aggiungono € 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo di € 21.773,41;

Dato atto che il direttore lavori certifica che è possibile pagare all'impresa la somma a saldo di € 21.773,41 oltre IVA 22% prevista di legge;

Visto che:

- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Considerato che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa come da Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS\_33317138 del 26/10/2022 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 23/02/2023;

Vista l'attestazione della Congruità del Costo della Manodopera protocollo 202200900BS00/3 del 28/11/2022 Cassa Edile Brescia;

Dato atto che prima del pagamento verrà effettuato il controllo previsto dall'art. 48-bis del DPR 620/1973 e s.m.i.;

Esaminatele le specifiche dei lavori eseguiti e delle somministrazioni indicate nell'allegato stato di avanzamento lavori finale e ritenuto di approvarli in quanto regolari rispetto alle opere e conformi al progetto esecutivo;

Accertatala la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

PER QUANTO SOPRA

### **DETERMINA**

1) di approvare la seguente documentazione tecnico/amministrativa/contabile finale relativa ai lavori di: "REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI IN LOCALITÀ "FABREZZA" E "PLASA" IN COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO – CUP J11B21002730002 - CIG Z53376AF15:

- Certificato di inizio lavori;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Relazione del direttore dei lavori sul conto finale
- Certificato di regolare esecuzione;
- Certificato finale di pagamento.

predisposta dal direttore dei Lavori Perito Ind. Diego Ardizzone dalla quale si evidenzia che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese effettuate è pari ad € 20.994,40 da cui detraendo il ribasso dello 0,10% risulta un importo di € 20.973,41 a cui si aggiungono € 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo di € 21.773,41;

2) di dare atto che il quadro economico da certificato di regolare esecuzione risulta essere il seguente:

		Quadro economico da progetto	Quadro economico a seguito di affidamento	Quadro economico a seguito di C.R.E.
<b>A. IMPORTO DEI LAVORI</b>				
	Realizzazione nuove infrastrutture di ricarica	€ 20.994,40	€ 20.973,41	€ 20.973,41
	Oneri speciali per la sicurezza	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
	<b>Totale importo base d'appalto</b>	<b>€ 21.794,40</b>	<b>€ 21.773,41</b>	<b>€ 21.773,41</b>
	<i>Di cui per la sicurezza – non soggetti a ribasso d'asta</i>	<i>€ 800,00</i>	<i>€ 800,00</i>	<i>€ 800,00</i>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B.1	IVA sui lavori (22%)	€ 4.794,77	€ 4.790,15	€ 4.790,15
B.2	Spese tecniche impiantistiche			
	Spese tecniche per la progettazione definitiva-esecutiva e D.L.	€ 2.093,14	€ 2.093,14	€ 2.093,14
	Contributo previdenziale (5%) spese tecniche progettazione e D.L.	€ 104,66	€ 104,66	€ 104,66
	IVA spese tecniche	€ 483,51	€ 483,51	€ 483,51
B.3	Incentivo per funzioni tecniche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4	Contributo ANAC	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.5	Spese di allaccio alla rete del distributore	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 549,33
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 8.676,08</b>	<b>€ 8.671,46</b>	<b>€ 8.020,79</b>
<b>IMPORTO DELL'OPERA</b>	<b>COMPLESSIVO</b>	<b>€ 30.470,48</b>	<b>€ 30.444,87</b>	<b>€ 29.794,20</b>

3) di dare atto che può essere pagata a favore della ditta PRADELLA SISTEMI S.R.L., con sede in Via Mazzini, 44 a Cazzano Sant'Andrea (BG), C.F. e P.IVA 04080740162, la somma di € 21.773,41 oltre IVA 22% prevista di legge per un importo complessivo di € 26.563,56 che trova imputazione al macroaggregato codice 14042.02.0150 di PEG;

4) Che la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. E' causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

5) di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1BSJ;

- 6) di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;
- 7) di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
- 8) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
- 9) di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;
- 10) di inviare la presente, per competenza, all'ufficio di Ragioneria dell'ente, alla ditta e al Direttore dei Lavori.

Il Il Responsabile Del Servizio  
F.to Dott. Paolo Scelli

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

### IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO

#### Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 29/11/2022

Il Responsabile Servizio Finanziario  
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. \_\_\_\_\_

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 29/11/2022 al 14/12/2022 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto alla pubblicazione  
F.to Ferri Manuela

Copia per albo  
Saviore dell'Adamello 29/11/2022

Segretario Comunale  
Dott. Paolo Scelli