



**COMUNE DI MALEGNO**  
*PROVINCIA DI BRESCIA*

**COPIA**

**DETERMINAZIONE**

**SERVIZIO TECNICO**

<b>NUMERO SETTORE</b>	38
<b>DATA</b>	03/06/2020

**OGGETTO :**

**OPERE DI DIFESA DAL RISCHIO PER I FENOMENI DI CROLLO DALLE PARETI ROCCIOSA A MONTE DELL'ABITATO DI MALEGNO  
CUPD75B18002500002 - CIG: 81087407ED  
DITTA AGGIUDICATARIA : L.C.P.FUNI SRL.  
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO**

**OPERE DI DIFESA DAL RISCHIO PER I FENOMENI DI CROLLO DELLE PARETI ROCCIOSE A MONTE  
DELL'ABITATO DI MALEGNO  
CUP D75B18002500002 CIG: 81087407ED  
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE –  
AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Richiamati**

- Il decreto sindacale n. 4 del 28 maggio 2019, con il quale viene individuato il sottoscritto quale Responsabile di servizio
- L'art. 163 comma 3 del Tuel 267/2000 come modificato dal D. Lgs 126/2014;
- Il Bilancio Pluriennale 2020/2022 e il Documento Unico di Programmazione, approvati con deliberazione del C.C. n. 16 del 25/05/2020;
- La deliberazione di G.C. n. 48 del 11/04/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021, con la quale sono stati assegnati ai Responsabili i relativi budgets gestionali;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213;
- l'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, così come modificato dalla Legge n. 217/2010, e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e le determinazioni allo scopo emanate dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

**Premesso che:**

- con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 14 Novembre 2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo delle opere di difesa dal rischio per i fenomeni di crollo dalle pareti rocciose a monte dell'abitato di Malegno per un importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 178.500,00 per opere ed € 71.500,00 per somme a disposizione dell'amministrazione - CUP D75B18002500002 CIG: 81087407ED;
- con atto di determinazione dell'area tecnica n. 67 del 19 novembre 2019 è stata indetta la gara al fine dell'individuazione della ditta per l'intervento di cui in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016;
- con atto di determinazione del servizio tecnico n. 76 del 18.12.2019 è stata aggiudicata la gara all'impresa L.C.P. Funi srl con sede in Via Faede, 1 ad Esine – BS- CF. e P.IVA n° 01804750980 impegnando la somma di 136.828,77 oltre iva 22%;
- in data 06 marzo 2020, rep. 3/2020 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per i lavori di cui in oggetto;
- con atto di determinazione del servizio tecnico n.13 del 11.3.2020 è stato autorizzato il subappalto per opere di pulizia, impianto cantiere, creazione piste di cantiere a favore dell'impresa Fratelli Felli snc con sede in Via Dera n° 2 C.F e P.I. n° 01858520982 per un importo di € 5.000,00 oltre IVA 22%;
- che con determina di servizio tecnico n° 14 in data 11. Marzo 2020 è stato approvato il Primo Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 9.3.2020, redatto dall'Ing. Re Emanuele in qualità di direttore dei lavori, assunto al prot. n. 1779 del 10.03.2020, per un importo a favore della Ditta Appaltatrice pari ad € 75.045,97, al netto delle ritenute di legge, per opere ed oneri della sicurezza e € 16.510,11 per I.V.A. al 22 %;

ciò premesso,

**Visto** il verbale di ultimazione dei lavori in data 22 maggio 2020 che attesta la conclusione dei lavori entro il termine ultimo fissato dall'ordine di servizio;

**Visto il conto finale** (corredato da tutti i documenti di rito: Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario del Registro di contabilità, stato finale dei lavori, certificato di pagamento), **il certificato di regolare esecuzione** (compresa documentazione corretta posa, certificati di provenienza ed omologazione dei materiali impiegati e prove di trazione), sottoscritti senza riserve dall'impresa, redatti dall'Ing. Re Emanuele in qualità di direttore dei lavori, assunto al prot. n. 3247 del 29 maggio 2020 dai quali risulta che

il credito dell'impresa, quale liquidazione finale, ammonta ad € 61.782,80, al netto del ribasso contrattuale e compresi € 5.000,00 per oneri della sicurezza oltre ad € 13.592,22 per IVA 22%;

**Ritenuto** di procedere all'approvazione della relativa documentazione e alla trasmissione della stessa alla Regione Lombardia per l'erogazione del saldo del contributo concesso;

**Preso atto** del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici CIG 81087407ED, in attuazione del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i., comprese le determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;

**Visto** il CUP n°D75B18002500002

**Visti** i gli art. 97, 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), depositati in Comune e rilasciato dall'INPS - INAIL - Cassa Edile dal quale le imprese risultano in regola con i contributi previdenziali;

**Ritenuto** che prima di procedere al pagamento dovrà essere eseguito l'accertamento che i beneficiari non siano inadempienti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per l'ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 gennaio 1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 e s.m.i.;

**Verificata** la disponibilità finanziaria al Tit/Miss/Prog/Mac 2/8/1/2, cap. 3302, del bilancio pluriennale 2019/2021, annualità 2019, in sede di aggiudicazione dei lavori (Imp. 486/2019) dando atto inoltre della compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

**Dato atto** che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile procedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (*c.d. visto di compatibilità monetaria*);

**Richiamato** il D. Lgs 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: *"Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile"*;

**Dato atto** che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà nell'anno 2020;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

**Considerato che** la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

## **DETERMINA**

**di approvare il conto finale** composto da : Libretto delle misure, Registro di contabilità, SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' Stato Finale, Certificato di pagamento ed **il Certificato di Regolare Esecuzione**, redatti dal direttore dei lavori e sottoscritti dall'impresa senza apposizione di riserve riguardante i lavori di opere di difesa dal rischio per i fenomeni di crollo dalle pareti rocciose a monte dell'abitato di Malegno in località Redolo-Dera nel Comune di Malegno

**di prendere atto** che l'importo complessivo spettante all'impresa, a saldo di quanto dovuto, è pari ad € 75.375,02 di cui 61.782,80 per opere ed oneri della sicurezza ed € 13.592,22 per I.V.A. al 22%;

**di liquidare** a favore della Ditta L.C.P. Funi srl con sede legale in Via Faede 1 ad Esine (BS) C.F. e P.I. 01804750980, la somma complessiva di € 75.375,02 dando atto che la somma è stata impegnata, con visto di regolarità contabile, alla Tit/Miss/Prog/Mac 2/8/1/2, cap. 3302, del bilancio pluriennale 2019/2021, annualità 2019, in sede di aggiudicazione dei lavori (Imp. 486/2019) dando atto inoltre della compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

**di trasmettere** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per prescritto visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

**di dare atto** che il quadro economico finale, aggiornato a marzo 2020 ed approvato dalla Regione Lombardia con nota in data 25 marzo 2020 è il seguente:

	Q.E progetto	Q.E aggiudicazione	Q.E modifica - aggiornamento marzo 2020
<b>1 Opere</b>	€ 173 500,00	€ 131 828,77	€ 131 828,77
Oneri della sicurezza	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00
<b>Sommano</b>	<b>€ 178 500,00</b>	<b>€ 136 828,77</b>	<b>€ 136 828,77</b>
<b>2 -Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
Importo espropri (IVA esclusa)	€ 1 500,00	€ 1 500,00	0.00
*variante importo espropri – integrato con la acquisizione di porzioni area – spese per frazionamento – spese per atti di compravendita – registrazione ecc. *€ 17.500,00 -Spese tecniche per frazionamento aree -Accordi bonari per acquisto porzioni di aree e servitu'  -Spesa per atti, tasse di registro, imposte catastali ed ipotecarie..			€ 1.500,00 € 12.700,00  € 3.300,00
Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità e misure, CSP e CSE (IVA e cassa inclusa)	€ 25 717,12	€ 25 717,12	€ 25 717,12
Spese tecniche per collaudo struttura (IVA e cassa inclusa)	€ 1 000,00	€ 1 000,00	0,00
Incentivo RUP art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 3 570,00	€ 3 570,00	€ 3 570,00
IVA sui lavori 22 %	€ 39 270,00	€ 30 102,33	€ 30 102,33
IVA espropri	€ 330,00	€ 330,00	0,00
Contributo ANC		€ 225,00	€ 225,00
Imprevisti e arrotondamento	€ 112,88	€ 50 726,78	€ 36.056,78

<b>Sommano</b>	<b>€ 71 500,00</b>	<b>€ 113 171,23</b>	<b>€ 113 171,23</b>
<b>Totale PROGETTO</b>	<b>€ 250 000,00</b>	<b>€ 250 000,00</b>	<b>€ 250 000,00</b>

1. **di trasmettere** copia del presente atto al responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di competenza e per il pagamento della relativa fattura, fatto salvo le verifiche di cui in premessa, nel rispetto della programmazione dell'ente e delle regole di finanza pubblica;
2. **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
3. **di trasmettere** copia al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, 7° comma, del T.U. D. Lgs. 267/2000, e assumono esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**F.to Guido Furloni**

---

**Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267 : FAVOREVOLE**

<b>N.Imp./Acc.</b>	<b>Miss/progr/tit/macro/cap Tip/cat/tit/cap</b>	<b>Creditore/Debitore</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>
486	08012.02.033020	L.C.P. FUNI SRL	2019	<b>75.375,02</b>

**Osservazioni :**

Data Esecutività : 03/06/2020

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa Carmen Modafferi

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dal 31/07/2020 al 15/08/2020

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Guido Furloni

---

Copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 22 D. lgs. 82/2005. s.m.i.

Malegno, lì 31/07/2020

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Carmen Modafferi