



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

| | |
|--------------------------|------------|
| DETERMINAZIONE N. | 7 |
| DATA DI EMISSIONE | 01/02/2019 |

COPIA

OGGETTO :

LAVORI DI RIQUALIFICA, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE FRAZIONI DI MASSE SENSOLE E OLZANO- CUP J92E17000010004 - CIG 7322878617 - APPROVAZIONE STATO FINALE, LIBRETTO DELLE MISURE, REGISTRO DI CONTABILITA', SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA', RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che:

- con deliberazione C.C. n. 7 del 18/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il D.U.P. 2018/2020 ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e smi nonché del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), ed in particolare il paragrafo 8;
- con deliberazione C.C. 8 del 18/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e smi.;
- con deliberazione G.C. n. 18 del 6.2.2018 è stato approvato il PEG integrato col piano della performance;

RICHIAMATI:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, che differisce i termini per l'approvazione del bilancio 2019-2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019;

- il report della conferenza stato-città ed autonomie locali della seduta del 17 gennaio 2019 in cui è stato espresso parere favorevole a un ulteriore differimento del termine al 31 marzo 2019;

- l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale il decreto del Ministero dell'Interno

autorizza l'esercizio provvisorio fino al 28 febbraio 2019, tenuto conto di quanto previsto dal vigente Regolamento di contabilità relativo all'esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria;

RICHIAMATI:

- il decreto sindacale n. 12 del 19.11.2014, con il quale sono stati nominati i titolari di posizione organizzativa fino alla scadenza del mandato amministrativo;
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 169, comma 1, del D.lgs 267/2000 che recita *“La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”*;
- l'art.5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi contenente la disciplina l'esercizio della funzione dirigenziale ivi compresa l'assunzione di atti e provvedimenti, tra i quali rientrano a pieno titolo le determinazioni;

VISTI gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/00;

PREMESSO che:

- con deliberazione di G.C. n. 96 del 18.12.2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;
- che con determinazione n. 16 datata 09.02.2018 del Responsabile dell' Area Tecnica, è stata affidata alla ditta ELETTRONATESE SRL con sede in Bonate Sopra (Bg) via dei Biffi n° 1/a, l'esecuzione dei lavori in oggetto per un importo netto pari a € 77.993,04 cui si aggiungono € 2.000,85= per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo contrattuale di € 79.993,89= oltre all'I.V.A.;
- che con determinazione n. 149 datata 13.09.2018 del Responsabile dell' Area Tecnica, è stato approvato e liquidato il primo sal dei lavori in oggetto;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 104 del 24.11.2018 è stata esaminata ed approvata una perizia suppletiva di variante che ha aumentato l'importo complessivo netto dei lavori da eseguire a € 100.709,78 oltre all'IVA di legge del 22%;

CONSIDERATO che nei termini previsti i lavori sono giunti a conclusione e che in data 29.01.2019 prot. 620 e 31.01.2019 prot. 667 sono stati presentati dall' Ing. Biasetti Massimo il libretto delle misure, registro contabilità finale, sommario del registro di contabilità finale, stato finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione e relazione del direttore dei lavori;

VISTA la garanzia fidejussoria per il saldo n. 1390640 della Elba Assicurazioni spa presentata dalla ditta ELETTRONATESE SRL con sede in Bonate Sopra (Bg) via dei Biffi n° 1/a in data 01.02.2019 prot. 674 ai sensi dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs.50/2016;

CONSIDERATO che dal certificato di pagamento n.2 finale risulta un credito netto a favore dell'impresa per le opere realizzate pari a € 23.719,50 oltre all' Iva del 22% pari a Euro 5.218,29= per un importo complessivo di € 28.937,79=;

RICHIAMATO l'articolo 102 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 secondo cui il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dei Lavori;

PRESO ATTO che l'appaltatore risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti nonché con tutti i subappaltatori come risulta da fatture quietanziate agli atti;

Per le motivazioni suesposte

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** il libretto delle misure, registro contabilità finale, sommario del registro di contabilità finale, stato finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione e relazione del direttore dei lavori, come da documentazione acclarata al protocollo al numero 620 del 29.01.2019 e n. 667 del 31.01.2019 alla quale si rinvia;
3. **DI DARE ATTO** che i lavori si sono conclusi nelle seguenti risultanze complessive di Euro 134.827,41= di cui:
 - a) € 100.709,78= per lavori
 - b) € 22.156,15= per Iva 22%
 - c) € 7.000,00= per spese tecniche progetto e DL
 - d) € 1.540,00= iva su spese tecniche
 - e) € 1.000,00= per spese tecniche redazione perizia (nel quadro economico di perizia importo erroneamente inserito pari a € 1.000,34)
 - f) € 220,00= iva su spese tecniche per redazione perizia
 - g) € 1.000,42= incentivi art.113 D.Lgs.50/2016 al lordo degli oneri previdenziali
 - h) € 1.171,06= spese allacciamento contatori
 - i) € 30,00= versamento ANAC

Tot. € 134.827,41= Importo Complessivo di spesa

Importo complessivo di spesa € 134.827,41# con un risparmio rispetto all'importo iniziale di progetto pari a € 172,59.

3. **DI PRENDERE ATTO** che in base allo stato finale risulta un credito residuale a favore della ditta ELETTRONATESE SRL con sede in Bonate Sopra (Bg) via dei Biffi n° 1/a, pari a € 23.719,50 + Iva del 22% pari a Euro 5.218,29= per un importo complessivo di € 28.937,79=;
4. **DI LIQUIDARE** a saldo di ogni avere alla ditta in premessa la somma lorda complessiva di Euro 28.937,79=(iva compresa);
5. **DI ACCANTONARE**, in attesa di chiarimenti normativi, le quote previste nel quadro economico:
 - per il responsabile del procedimento effettuate dall' Ufficio Tecnico per un importo pari ad € 800,34=(80% di € 1.000,42);
 - per il fondo per la progettazione e innovazione di € 200,08=(20% di € 1.000,42);

rinviano a successivi provvedimenti la liquidazione, previa adozione degli atti necessari;

6. DI PUNTUALIZZARE che:

- all'affidamento all'interno del quale rientra il presente provvedimento è stato assegnato, ai sensi dell'art.3 L.136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari" il C.I.G. n. 7322878617;
- alla liquidazione delle fatture si provvederà previa verifica della regolarità della fornitura e del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché degli altri presupposti di legge e che il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario su C/C dedicato alle commesse pubbliche;
- trova copertura al cap. 10 05 02 0901 del bilancio 2017/2019 con dizione "Messa a norma ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica delle frazioni di Masse Olzano e Sensole" - annualità 2017;

7 DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971

Il Responsabile del Servizio
F.to Ziliani Gianpaolo

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267 : FAVOREVOLE

| IMPEGNO | ESERC. | CAPITOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO | IMPORTO |
|----------------|---------------|-----------------|---|----------------|
| 488 | 2017 | 10052.02.0901 | MESSA A NORMA, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE FRAZIONI DI MASSE, OLZANO E SENSOLE | 8.540,00 |
| 507 | 2017 | 10052.02.0901 | MESSA A NORMA, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE FRAZIONI DI MASSE, OLZANO E SENSOLE | 126.460,00 |

Osservazioni :

Data visto di regolarità
Contabile – Esecutività : 01/02/2019

Il Responsabile del Servizio Risorse
F.to Archetti Giuliana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dal al

Il Messo Comunale
F.to _____

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Monte Isola, 11/02/2019

Il Responsabile del Servizio
Gianpaolo Geom. Ziliani