

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

LAVORI: Riqualficazione del nucleo antico di Pesciera Maraglio – 1° Lotto
CUP: J99D16002030004 – GIG: 6915282F38

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola, localita Sivano, 76
25050 – Monte Isola (BS) tel. 030 9825226

RUP.: Gianpaolo geom. Ziliani

IMPRESA appaltatrice: Avanzini Costruzioni s.r.l. – via Mazzini, 32
25042 Bienno (BS)

IMPRESA sub appaltatrice: Filippi Palmino s.r.l. – via G. Paglia
24026 Costa Volpino (BG)

CONTRATTO: in data 08 maggio 2017 n° 522 di rep. Registrato telematicamente
a Brescia l' 08 maggio 2017 serie 1T n° 115, pari a 338.430,43 Euro



RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI

E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

La presente relazione è rilasciata dalla sottoscritta arch. Annamaria Mogni, in qualità di Direttore dei Lavori.

PREMESSE

Il progetto di "Riqualficazione del nucleo antico di Peschiera Maraglio 1° lotto" ha avuto come tema principale quello di restituire qualità funzionale, ambientale ed urbana al nucleo antico di Peschiera Maraglio, valorizzandone i caratteri storici, architettonici e della tradizione locale attraverso un insieme di interventi coordinati riguardanti il recupero delle piazzette, la ripavimentazione della viabilità pubblica, la complessiva sistemazione delle reti di sottoservizi con la previsione di interrare le reti impiantistiche sia esistenti che di futura realizzazione, consentendo il posizionamento programmato di tutte le componenti a vista che hanno trovato adeguata collocazione nel disegno spaziale e materico dei luoghi.

Con determinazione n° 180 del 02 novembre 2016 il responsabile dell'area tecnica geom. Gianpaolo Ziliani, ha incaricato lo Studio Associato di progettazione arch. Mogni e arch. Saleri con sede in Brescia via Corsica, 176 per la redazione dello studio di fattibilità tecnico economica e del progetto definitivo esecutivo, mediante piattaforma telematica di acquisto Arca Sintel (CIG: ZB71BA052E).

Con deliberazione di Giunta Comunale n° 84 del 28 novembre 2016 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica.

Con deliberazione di Giunta Comunale n° 90 del 21 dicembre 2016 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo.

II PROGETTO

Il progetto approvato in data 21 dicembre 2016 risultava composto dalle seguenti elaborazioni:

A - Relazione tecnico-economica

B - Elaborati grafici

01 Situazione stato di fatto

00 – Inquadramento territoriale

01 – Rilievo geometrico

01- Rilievo altimetrico scala 1:200

a/b/c/d rilievo altimetrico scala 1:100

02- a/b/c/d Superfici intervento scala 1:100

02 – Rilievo sottoservizi

01- Rete acquedotto planimetria generale scala 1:200

a/b/c/d Rilievo sottoservizi scala 1:100

02- Rete fognatura planimetria generale sc. 1:200

a/b/c/d Rilievo sottoservizi scala 1:100

03- Rete gas planimetria generale scala 1:200

a/b/c/d Rilievo sottoservizi scala 1:100

04- Rete Enel e illuminazione pubblica scala 1:200

a/b/c/d Rilievo sottoservizi scala 1:100

05- Pavimentazioni

06- a/b/c/d rilievo materico scala 1:100

02- Situazione di progetto

01 – Sottoservizi: rete acquedotto

01- Planimetria generale scala 1:200

02- Tratti funzionali B1-C1 B-A1 scala 1:100

03- Tratto funzionale C1-D scala 1:100

04- Tratto funzionale D-E scala 1:100

05- Tratti funzionali E-B E1-E2 scala 1:100

06- Particolari esecutivi

02 – Sottoservizi: rete fognatura

01- Planimetria generale scala 1:200

02- Tratti funzionali B1-C1 B-A1 scala 1:100

03- Tratto funzionale C1-D scala 1:100

04- Tratto funzionale D-E scala 1:100

05- Tratti funzionali E-B E1-E2 scala 1:100

06- Particolari esecutivi

07- Sezioni longitudinali scala 1:200

03 – Sottoservizi: Enel

03- Planimetria scala 1:200

a/b/c/d Enel progetto scala 1:100

e- Particolari esecutivi

04 – Sottoservizi: illuminazione pubblica

04- Planimetria scala 1:200

a/b/c/d IP progetto scala 1:100

05 - Pavimentazioni

01- Planimetria generale scala 1:200

02- Particolare A-C scala 1:100/50

03- Particolare tratto D-E scala 1:100

06 – A/B Sezioni tipo scala 1:20

C – Elenco prezzi

- C1- Computo metrico
- C2- Quadro economico
- C3- Capitolato speciale appalto

D - Piano di sicurezza e coordinamento

E - Piano manutenzione dell'opera

SINTESI DEGLI INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO

Rimozione di tutte le pavimentazioni esistenti e successivo scavo per rifacimento sottoservizi.

Rete acquedotto: sostituzione condotta di distribuzione idrica e relativi allacci ai fabbricati.

Rete fognaria: sostituzione collettore primario e innesti secondari con ampliamento dei tratti non serviti.

Rete elettrica: predisposizione rete distributiva interrata a sostituzione della rete aerea.

Rete illuminazione pubblica: realizzazione predisposizione di nuova rete di distribuzione in tutti i vialetti.

Ripavimentazione dei vialetti interni, sia con materiale di recupero che con nuove pavimentazioni in lapideo.

IL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

Il quadro economico del progetto prevedeva un investimento complessivo di €. 535.000,00 (euro cinquecentotrentacinquemila/00) così ripartito:

A) SOMME A BASE D'APPALTO			
1)	Lavori a corpo	€ 369.370,88	
2)	Oneri per la sicurezza	€ 18.629,12	
	TOTALE LAVORI	€ 388.000,00	€ 388.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
a)	Imprevisti IVA inclusa	€ 36.929,07	
b)	Incentivo per la progettazione art. 93 comma 7 bis D.Lgs: 163/2006	€ 3.880,00	
c)	Spese tecniche comprensive di IVA	€ 64.571,66	
d)	Analisi e collaudi comprensivi di IVA	€ 2.819,27	
e)	IVA sui lavori 10%	€ 38.800,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 147.000,00	€ 147.000,00
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO			€ 535.000,00

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Con Determinazione del responsabile dell'area tecnica n° 222 del 22 dicembre 2016 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 e di scegliere il criterio del prezzo più basso per la selezione della migliore offerta, da determinarsi mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, fissato in €. 388.000,00, con valutazione delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 9 del D.Lgs. n° 50/2016.

Con verbale di gara prot. 1403 del 03 marzo 2017, la Ditta Avanzini Costruzioni srl con sede in Bienna (BS) via Mazzini n° 32 si è aggiudicata l'Appalto relativo ai lavori di che trattasi per l'importo di €. 319.801,31 al netto del ribasso d'asta del 13,42% ai quali vengono sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 18.629,12 per un importo contrattuale totale di €. 338.430,43 oltre all'IVA 10%.

In virtù della suddetta aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava assestato come segue:

A) SOMME A BASE D'APPALTO			
1)	Lavori a corpo	€ 369.370,88	
2)	Oneri per la sicurezza	€ 18.629,12	
	TOTALE LAVORI	€ 388.000,00	
	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO (al netto del ribasso di gara del 13,42 con oneri per la sicurezza)	€ 338.430,43	€ 338.430,43
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
a)	Imprevisti IVA inclusa	€ 91.455,60	
b)	Incentivo per la progettazione		
	art. 93 comma 7 bis D.Lgs: 163/2006	€ 3.880,00	
c)	Spese tecniche comprensive di IVA	€ 64.571,66	
d)	Analisi e collaudi comprensivi di IVA	€ 2.819,27	
e)	IVA sui lavori 10%	€ 33.843,04	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 196.559,57	€ 196.559,57
	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO		€ 535.000,00

STIPULA CONTRATTO D'APPALTO E CONSEGNA DEI LAVORI

In data 08 maggio 2017 la ditta appaltatrice ha sottoscritto il contratto per l'esecuzione dei lavori rep. n° 522 registrato telematicamente a Brescia l'08 maggio 2017 serie 1T Numero 115, CIG: 6915282F38 e CUP: J99D16002030004 per l'importo complessivo di €. 338.430,43 di cui €. 319.801,31 più €. 18.629,12 per la sicurezza.

I lavori sono stati consegnati alla Ditta Avanzini, impresa appaltatrice, giusta verbale di consegna lavori del 04 settembre 2017 ed iniziati in data 04 settembre 2017.

CAUZIONE

Come si evince dagli atti contrattuali, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente atto, l'impresa ha costituito la prescritta cauzione definitiva.

I LAVORI

Durante la fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire alcune variazioni al progetto iniziale dovute sia ad interventi migliorativi determinati da situazioni di fatto non riscontrabili e non prevedibili in fase di progettazione. Pertanto le variazioni necessarie sono riconducibili all'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs 50/2016. Oltre a quanto sopra esposto è stata ravvisata la necessità di operare alcune modeste modifiche quantitative di dettaglio, che non modificano l'essenza del progetto già approvato, ma che ne migliorano l'efficacia e la funzionalità.

Per le motivazioni sopra esposte, si rende necessario effettuare alcuni interventi non previsti nel progetto iniziale che si possono sintetizzare nei seguenti interventi:

Durante le operazioni di scavo, sono stati rilevati N°70 allacci fognari obsoleti confluenti nel collettore comunale relativi a scarichi domestici non collegati ad un'unica rete privata principale, per tali allacci non prevedibili nella rilevazione di progetto, si prevede la sostituzione dei tratti e il nuovo collegamento;

Fornitura e posa in opera di ulteriori N° 4 saracinesche di intercettazione con asta di manovra richieste in fase operativa dall'ente gestore acque "Acque bresciane" per sezionare ulteriormente i tratti della rete idrica interna all'abitato;

Fornitura e posa in opera di N° 26 pozzetti per alloggiamento contatori richiesti in fase operativa, dall'ente gestore "Acque bresciane" in sostituzione delle attuali nicchie a parete;

Realizzazione di piedistallo in corten per battisale in pietra recuperato durante le operazioni di scavo. Durante la realizzazione dei lavori a chiusura dell'anello relativo alle opere inerenti il primo lotto, presso la scalinata a nord-est, sono emerse alcune criticità concernenti lo stato dei sottoservizi particolarmente obsoleti e danneggiati dei due vicoli confinanti con l'area di progetto. Messa a conoscenza l'Amministrazione Comunale, della situazione di precarietà degli impianti, si è individuato la necessità di rimodulare il perimetro dell'area di intervento ampliandolo ai due vicoli interessati.

PERIZIA DI VARIANTE

Con nota protocollo n° 235 del 15 gennaio 2018 la scrivente Direttore dei lavori trasmetteva all'Amministrazione Comunale la perizia in parola, dal seguente contenuto documentale:

- A01 Relazione di perizia
- A02 Computo metrico di perizia
- A03 Quadro comparativo di raffronto
- A04 Quadro economico di variante

Schema atto di sottomissione

B – Elaborati grafici

- B1 - Situazione di progetto – Sottoservizi rete acquedotto
- B2 – Situazione di progetto - Sottoservizi rete fognaria
- B3 – Situazione di progetto – Sottoservizi rete Enel
- B4 – Situazione di progetto – Sottoservizi rete illuminazione pubblica
- B5 – Situazione di progetto – Pavimentazioni
- B6 – Situazione di progetto – Battisale

NUOVI PREZZI

Ai fini della compiuta redazione della predetta perizia di variante, venivano elaborati n° 29 nuovi prezzi.

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

A) LAVORI		CONTRATTO	PERIZIA N°1	NUOVO TOTALE
1)	Lavori a corpo (progetto)	€ 369.370,88		€ 369.370,88
2)	Lavori a corpo di perizia		€ 97.631,00	€ 97.631,00
	TOTALE LAVORI	€ 369.370,88	€ 97.631,00	€ 467.001,88
3)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 18.629,12	€ 1.900,00	€ 20.529,12
	TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€ 388.000,00	€ 99.531,00	€ 487.531,00
	<i>A dedurre ribasso offerto -13,42 sui lavori</i>	-€ 49.569,57	-€ 13.102,08	-€ 62.671,65
	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO (al netto del ribasso di gara del 13,42 con oneri per la sicurezza)	€ 338.430,43	€ 86.428,92	€ 424.859,35
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
a)	Imprevisti IVA inclusa	€ 91.455,60		
b)	Incentivo per la progettazione art. 93 comma 7 bis D.Lgs: 163/2006	€ 3.880,00		€ 3.880,00
c)	Spese tecniche comprensive di IVA	€ 64.571,66		€ 64.571,66
d)	Analisi e collaudi comprensivi di IVA	€ 2.819,27		€ 2.819,27
e)	IVA sui lavori 10%	€ 33.843,04		€ 42.485,93
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 196.559,57		€ 113.756,86
	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO	€ 535.000,00		€ 538.616,21

Da quanto sopra si rileva che per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante occorreva attingere ad ulteriori somme rispetto a quelle appositamente stanziare nel quadro economico dell'intervento approvato pari ad €. 3.616,21, onere che il gestore del servizio idrico integrato Acque Bresciane srl ha dichiarato di porre a proprio carico.

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA E ATTO DI SOTTIMMISSIONE

Con Delibera di Giunta Comunale n° 9 del 22 gennaio 2018 la predetta perizia era approvata in linea amministrativa.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state svolte, per tutta la durata dei lavori, dal geom. Gianpaolo Ziliani.

I ruoli di Progettista e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in esecuzione, sono stati affidati e svolti ininterrottamente dallo Studio Associato di Progettazione arch. Mogni e arch. Saleri, con sede in Brescia via Corsica 176, nello specifico: arch. Annamaria Mogni nella figura di Direttore dei Lavori e arch. Silvano Saleri nella figura di Coordinatore della sicurezza.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti, dall'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto giorni decorrenti dal verbale di consegna, sottoscritto in data 04 settembre 2017. Per effetto dei predetti termini, così come riportato nel verbale di consegna lavori, l'ultimazione delle opere era prevista per il giorno 01 gennaio 2018.

SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI

Durante il corso dei lavori è stato necessario procedere alla sospensione dei lavori disposta con i seguenti verbali:

- | | |
|-----------------|--|
| SOSPENSIONE N°1 | In data 06 settembre 2017 è stata disposta una prima sospensione a causa di eventi imprevisi nella organizzazione del cantiere e nella conduzione dei lavori, a firma dell'arch. Silvano Saleri nella figura di CSE. Detto verbale sospende i lavori dal giorno 06 settembre al giorno 11 settembre escluso. |
| SOSPENSIONE N°2 | In data 22 dicembre 2017 è stata disposta una seconda sospensione con decorrenza dal giorno 23 dicembre 2017. |
| RIPRESA N° 2 | In data 08 gennaio 2018 è stato redatto il verbale di ripresa lavori con nuova ultimazione al 24 gennaio 2018. |

POSPOSIZIONE DEI TEMPI CONTRATTUALI

Con Deliberazione di Giunta n°9 del 22 gennaio 2018 si approvava in via amministrativa, la perizia di variante con la quale si disponeva una posposizione dei tempi contrattuali alla data del 05 marzo 2018.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

In data 05 marzo 2018 questa D.L. esperiva apposito sopralluogo sulle aree e certificava l'ultimazione delle opere in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA

Non occorsero ulteriori lavorazioni al di fuori delle lavorazioni previste e contabilizzate.

ANTICIPAZIONE IN DENARO

Non accorsero anticipazioni in denaro.

VARIAZIONI APPORTATE

Si rimanda a quanto trattato nel paragrafo "I lavori" e "Perizia".

ORDINI DI SERVIZIO

Durante il corso dei lavori è stato emesso un ordine di servizio

STATO FINALE

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 12 aprile 2018 e riporta le seguenti annotazioni:

Lavori come da contabilità a tutto il 12/04/2018	487.531,00	
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	- 20.529,12	

Importo soggetto a ribasso	467.001,88	
Ribasso d'asta 13,42	- 62.671,65	

Importo al netto del ribasso	404.330,23	
Oneri diretti della sicurezza	20.529,12	

Importo netto dei lavori eseguiti a tutto il 12/04/2018	424.859,35	€. 424.859,35
A dedurre:		
Certificato pagamento lavori n° 1 del 18/10/2017	83.741,06	
Certificato pagamento lavori n° 2 del 21/11/2017	89.680,00	
Certificato pagamento lavori n° 3 del 21/12/2017	81.140,00	
Certificato pagamento lavori n° 4 del 15/02/2018	121.830,00	

Sommano certificati di pagamento lavori già emessi	376.391,06	€. 376.391,06

	Risulta il credito dell'impresa	€. 48.468,29

CREDITO DELL'IMPRESA

Per quanto sopra riportato il credito della ditta Avanzini Costruzioni srl di Bienno (BS) per l'esecuzione dei lavori in argomento ammonta a netti €. 48.468,29.

RISERVE AVANZATE DALL'IMPRESA

Durante il corso dei lavori l'impresa non ha apposto alcuna riserva negli atti contabili.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa, ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Breno mediante polizza n° 14698766/54 PAT 92598722/68 a carattere continuativo.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO

Durante il corso dei lavori non risulta noto l'essersi verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI

L'impresa risulta in regola con il versamento dei contributi, premi ed accessori come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva in data 07/03/2018 scadenza 05/07/2018.

AVVISO AI CREDITORI

Per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare, né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi e pertanto la sottoscritta ha ritenuto possibile omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum ex art. 218 del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, D. Lsg. 50/2016 e smi.

CESSIONE DEI CREDITI

Per i lavori in questione l'impresa appaltatrice non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

DIREZIONE LAVORI

I lavori sono stati diretti a far data dal 04 settembre 2017 dalla sottoscritta Mogni arch. Annamaria.

COLLAUDO STATICO

Non essendoci state opere in cemento armato e in ferro, non è stato necessario fare il collaudo statico.

CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI

Ultimati i lavori impiantistici, l'impresa ha rilasciato la Dichiarazione di Conformità degli impianti installati secondo la normativa vigente, che viene conservata agli atti.

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

Il piano di manutenzione dell'opera, redatto dai progettisti sopra richiamati, è conservato agli atti

VERBALE DI VISITA

Il giorno 13 marzo 2018 è stata effettuata la visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori da parte di:

1. Mogni arch. Annamaria, in qualità di Direttore dei Lavori;
2. Tottoli geom. Fabio, in qualità di Direttore Tecnico di Cantiere;

Durante la visita sono state effettuate le opportune verifiche, saggi e misurazioni.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso:

CONSIDERATO CHE:

- Le opere eseguite corrispondono alle previsioni del progetto e della perizia di variante approvata, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione lavori;
- I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- Lo stato di fatto delle opere corrisponde, sia qualitativamente, che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- Per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, l'impresa in particolare dichiara, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- Per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- Nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali e quelli successivamente concordati ed approvati;
- I lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- Sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;
- Gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;
- Per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà di terzi;
- Nulla si ha da osservare in merito a danni di forza maggiore;
- L'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- L'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;

SI CERTIFICA

Che i lavori sopradescritti, eseguiti dall'impresa Avanzini Costruzioni s.r.l. in base al contratto stipulato in data 08 maggio 2017, repertorio n° 522, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida il credito di impresa che ammonta complessivamente a netti €. 48.468,29 (euro quarantottomilaquattrocentosessantotto/29) oltre IVA (10%), il quale può essere corrisposto alla Ditta suddetta a saldo di ogni suo avere, salvo la superiore approvazione del presente atto e salvo la verifica della regolarità dei versamenti in materia di imposte, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali.

La presente relazione sul conto finale e contestuale certificazione di regolare esecuzione è trasmessa al R.U.P., in triplice esemplare originale, corredata dai documenti ivi richiamati (in unico esemplare) e dallo stato finale (in triplice esemplare), affinché lo stesso possa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 del D.P.R. 207/2010, procedere a quanto di propria competenza.

Monte Isola 23 aprile 2018

L'Impresa Avanzini Costruzioni s.r.l.


Via Mazzini, 32
25040 Biunno (BS)
Tel. e Fax: 0364.40588
Codice Fiscale e Partita IVA 03091200384

Il Direttore dei Lavori
Melogni arch. Annamaria

ARCHITETTO

Il Responsabile unico del procedimento
Geom. Gianpaolo Ziliani


