

COMUNE DI MONTE ISOLA (BS)
(Provincia di Brescia)

Lavori di: Messa in sicurezza di alcuni tratti di strada comunale in Località Porto Commerciale, comune di Monte isola (BS). CUP: J94J18000060002 ; CIG : 7629149CE8

Impresa: L.C.P. FUNI srl con sede in Esine (Bs) , via Faede n. 1, CF/PI: 01804750980

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE


(DM n. 49 del 07 marzo 2018)

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno SETTE del mese di GENNAIO, in LOC. PORTO COMMERCIALE IN MONTE ISOLA il sottoscritto FRANCESCO SERRA nella qualità di direttore dei lavori

- Visto il progetto dei lavori di Messa in sicurezza di alcuni tratti di strada comunale in Località Porto Commerciale, comune di Monte Isola (BS). CUP: J94J18000060002 ; CIG : 7629149CE8 dell'importo a base d'appalto di €. euro 71.845,00 oltre a euro 2.155,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- Attestato che la variante suppletiva non altera la natura generale del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) punto 2 ed in particolare:
 - non modifica i termini di consegna dei lavori
 - il quadro economico di variante, confrontato con quello iniziale, pone in evidenza come l'importo netto complessivo dei maggiori lavori sia pari ad Euro 16.900 (di cui 675,00 euro per oneri della sicurezza), IVA 22% esclusa, e che l'importo totale dei lavori, comprensivi della variante suppletiva, ammonta a nette Euro 72.930,13 (Iva 22% esclusa) rispetto all'importo contrattuale che era pari a Euro 56.030,13 (di cui 2.155,00 Euro per oneri della sicurezza), iva esclusa.
 - l'importo complessivo totale del quadro economico di variante suppletiva ammonta quindi ad Euro 100.000,00 e coincide con l'importo iniziale del progetto.
- Richiamando infine a questo proposito la Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 18 dicembre 2018 relativa all'approvazione della variante suppletiva sopra citata,

il sottoscritto direttore dei lavori, previo congruo preavviso all'impresa appaltatrice, è convenuto sul luogo di esecuzione dei lavori, dove sono presenti i Signori:

- per conto dell'Impresa esecutrice:
 - o Il signor Chini Cesare
- per conto dell'Ente appaltante:
 - o il RUP geom. Ziliani Gianpaolo



VISTO IL PROGETTO INIZIALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 99 DEL 20.10.2018 CHE PREVEDEVA LA SEGUENTE SPESA

QUADRO ECONOMICO		Euro	Euro
importo lavori escluso disaggi e manutenzione (compreso oneri sicurezza)		€ 48.000,00	
importi disaggi e manutenzione (compreso oneri sicurezza)		€ 26.000,00	
importo lavori totale		€ 74.000,00	
di cui oneri per la sicurezza		€ 2.155,00	
classe o categoria lavori IX C riferimento DM 174/2016			
Totale compensi progettazione (solo opere, escluso disaggi e manutenzione)		€ 2.850,00	
Totale Parziale	Contributo integrativo previdenziale obbligatorio 0,04	€ 114,00	
IVA su totale parziale	0,22	€ 2.964,00	
Spesa totale parcella		€ 3.616,08	
Rilievi topografici e geognostici, nel specialistiche		€ -	
Totale Parziale	Contributo integrativo previdenziale obbligatorio 0,04	€ -	
IVA su totale parziale	0,22	€ -	
Spesa totale per rilievi		€ -	
DIREZIONE LAVORI			
Direzione Lavori		0,035 € 1.101,60	
Totale Parziale	Contributo integrativo previdenziale obbligatorio 0,04	€ 44,06	
IVA su totale parziale	0,22	€ 1.145,66	
Totale per DL		€ 1.397,71	
Rimborso spese (15% su totale progettazione e DL)		0,05 € 1.244,10	
Totale Parziale	Contributo integrativo previdenziale obbligatorio 0,04	€ 49,76	
IVA su totale parziale	0,22	€ 1.293,86	
Totale spese		€ 284,65	
		€ 1.578,51	
A) Totale progettazione e direzione lavori			
ACCANTONAMENTI			
Incentivi art.113 comma 2 D.L. 50/06 al lordo degli oneri previdenziali per incentivo progettazione ed innovazione (1,0 %) dell'importo lavori		€ 740,00	
Spesa di collaudo (stima)		€ -	
Rilievi e pratiche espropriativa		€ -	
B) Totale accantonamenti			
		€ 740,00	
TOTALE SPESE TECNICHE (A+B)			
			€ 7.332,30
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (escluso sicurezza)		€ 71.845,00	
ONERI PER LA SICUREZZA		€ 2.155,00	
IVA SU IMPORTO LAVORI		€ 16.280,00	
TOTALE PER LAVORI			€ 90.280,00
IMPREVISTI		€ 2.037,70	€ 2.037,70
SPESE DI GARA		€ 350,00	€ 350,00
IMPORTO COMPLESSIVO FINALE			
			€ 100.000,00

COMUNE DI MOLTE ISOLA

Provincia di Brescia

17 GEN. 2019

Prot. n. _____

Anno Titolo Classe Sottocl.

- Vista la determinazione. n. 183 del 09 novembre 2018 con la quale il responsabile del procedimento comunicava, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione dei suindicati lavori all'impresa L.C.P. FUNI srl con sede in Esine (Bs) , via Faede n. 1, CF/PI: 01804750980 , a seguito di procedura negoziata su piattaforma ARCA SINTEL, sulla base di un ribasso percentuale offerto del 25,012 %, corrispondente ad un importo di €. 17.969,87, per un importo netto di contratto pari a €. 53.875,13 cui si aggiungono €. 2.155,00 per oneri per la sicurezza, per un Importo contrattuale di €. 56.030,13
- Tenuto presente che nel corso dei lavori è emersa la necessità di redigere una variante suppletiva alle lavorazioni in corso per l'esecuzione di modifiche aggiuntive riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e art. 8 comma 1 e 2 del DM 49/2018 determinata in seguito alle operazioni di pulizia del versante interessato e dei successivi rilievi.

VISTA LA PERIZIA DI VARIANTE APPROVATA CON APPOSITA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 110 DEL 18 DICEMBRE 2018 CON LA SEGUENTE DEFINIZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO :

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		Euro	Euro
importo lavori con ribasso barriere paramassi (ESCLUSO oneri sicurezza)		€	34.945,91
importi lavori con ribasso disaggi e manutenzione (ESCLUSO oneri sicurezza)		€	18.929,22
importo lavori DI PROGETTO totale		€	53.875,13
di cui oneri per la sicurezza	-	€	2.155,00
IMPORTO LAVORI AGGIUNTIVI reti di contenimento (con ribasso)		€	16.225,00
relativi ONERI DI SICUREZZA		€	675,00
totale LAVORI CON RIBASSO 25,012%		€	72.930,13
classe o categoria lavori IX C riferimento DM 174/2016			
Totale compensi progettazione (solo opere, escluso disaggi e manutenzione)		€	2.850,00
Contributo integrativo previdenziale obbligatorio	0,04	€	114,00
Totale Parziale		€	2.964,00
IVA su totale parziale	0,22	€	652,08
Spesa totale parcelle		€	3.616,08
Rilievi topografici e geognostici, rel specialistiche		€	-
Contributo integrativo previdenziale obbligatorio	0,04	€	-
Totale Parziale		€	-
IVA su totale parziale	0,22	€	-
Spesa totale per rilievi		€	-
DIREZIONE LAVORI			
Direzione Lavori	0,035	€	1.101,60
Contributo integrativo previdenziale obbligatorio	0,04	€	44,06
Totale Parziale		€	1.145,66
IVA su totale parziale	0,22	€	252,05
Totale per DL		€	1.397,71
Rimborso spese (15% su totale progettazione e DL)	0,05	€	1.244,10
Contributo integrativo previdenziale obbligatorio	0,04	€	49,76
Totale Parziale		€	1.293,86
IVA su totale parziale	0,22	€	284,65
Totale spese		€	1.578,51
A) Totale progettazione e direzione lavori		€	6.592,30
ACCANTONAMENTI			
Incentivi art.113 comma 2 D.L. 50/06 al lordo degli oneri previdenziali per incentivo progettazione ed innovazione (1,0 %) dell'importo lavori		€	740,00
Spese di collaudo (stima)		€	-
Rilievi e pratiche espropriative		€	-
B) Totale accantonamenti		€	740,00
TOTALE SPESE TECNICHE (A+B)		€	7.332,30
IMPORTO LAVORI CON RIBASSO (escluso sicurezza)		€	70.100,13
ONERI PER LA SICUREZZA		€	2.830,00
IVA SU IMPORTO LAVORI		€	16.044,63
TOTALE PER LAVORI		€	88.974,76
COSTI PERIZIA DI VARIANTE AGGIUNTIVA COMPRESA IVA E CASSA		€	1.866,60
IMPREVISTI		€	1.476,34
SPESE DI GARA		€	350,00
IMPORTO COMPLESSIVO FINALE		€	100.000,00

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

17 GEN. 2019

Prot. n. _____

Anno Titolo Classe Sottocl. Escr.

- Richiamando i contenuti del Verbale di Ultimazione dei Lavori redatto in data 28 dicembre 2018 e protocollato il 29 dicembre 2018 al n. 8124 in cui si è accertata in contraddittorio

l'ultimazione dei lavori in tempo utile rispetto a quanto previsto

Verificato quindi che i lavori sono iniziati il 28 novembre 2018 e si sono conclusi in ogni loro parte entro il 28 dicembre 2018

e che :

- i lavori sono stati eseguiti nella loro completezza e nei tempi previsti secondo il progetto e le indicazioni fornite della Direzione Lavori e dal R.U.P.
- si sono completate anche le opere di pulizia e smaltimento della vegetazione finali che rimanevano ancora da effettuare
- che durante l'esecuzione dei lavori non hanno avuto luogo subappalti
- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve
- che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum
- che i lavori risultano pienamente collaudabili
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto ed alla variante approvata, salvo lievi modifiche entro i limiti discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla DL e/o dal RUP durante il loro corso
- che l'impresa si è impegnata a rispettare il successivo piano di manutenzione come da progetto e contratto
- che tutte le categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente ed unicamente i prezzi di contratto e del successivo concordamento di nuovi prezzi
- che è stata accertata la regolarità tecnico-contabile con la revisione dei conti da cui non sono risultati errori rilevanti

Pertanto il conto finale risulta come segue :

○ Importo lavori di contratto (compresa sicurezza)	€. 56.030,13
○ Importo perizia suppletiva (compresa sicurezza)	€. 16.900,00
○ Iva (22%)	€. 16.044,63
➤ TOTALE A CREDITO DELL'IMPRESA	<u>€. 88.974,76</u>

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa L.C.P. FUNI srl con sede ad Esine CF/PI 01804750980 sono stati regolarmente eseguiti e pertanto va liquidato il credito all'impresa di € 88.974,76 (diconsi euro ottantottomilanovecentosettantaquattro/76) dei quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente Certificato, salvo le risultanze della revisione contabile nonché della superiore approvazione dell'atto. Con il presente Certificato si propone lo svincolo di eventuali cauzioni o altri titoli di garanzia prestati dall'Impresa.

Del che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, viene firmato dagli intervenuti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Francesco Serra



[Handwritten signature of Francesco Serra]

visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ziliani geom. Gianpaolo

[Handwritten signature of Ziliani geom. Gianpaolo]

L'APPALTATORE

L.C.P. FUNI S.R.L.

s.p.a. Via Faedo, 01 - 25040 ESINE (BS)
s.p. Via Dogne, 02 - 25040 ANGOLO TERME (BS)
TEL. +39 0364 548291 - Fax +39 0364 548970
C.F. & P.IVA 01804750980

e-mail: info@lcpfuni.it - PEC: lcpfuni@pec.lcpfuni.it