



COMUNE DI CIMBERGO
Provincia di Brescia

**LAVORI DI "LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA
STRADE, ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PRESSO MUNICIPIO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA"**

CUP B69J22002700001 CIG 92346366B3

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL PROGETTISTA/DIRETTORE LAVORI

Geom. Tosciri Paolo



**OGGETTO: LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA STRADE,
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO
MUNICIPIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA."**

CUP: B69J22002700001 CIG: 92346366B3

Impresa aggiudicataria: Bios Asfalti srl

Contratto: in data 13/05/2022 prot. n. 32

Importo aggiudicazione: ribasso offerto del 1,50%, dunque un importo contrattuale pari ad € 67.475,55 (di cui € 66.575,55 di prezzo offerto ed € 900,00 di oneri per la sicurezza) oltre all'IVA al 10% pari a € 5.122,31 per opere edili ed IVA al 4% pari ad € 650,10 per opere di abbattimento barriere architettoniche per un totale di € 73.247,96;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno 2023, il mese di luglio, il giorno 14 in Cimbergo
il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Tosciri Paolo

- VISTO che con determina della Giunta Comunale n. 28 in data 11/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di lavori di messa in sicurezza strade, abbattimento barriere architettoniche presso Municipio ed efficientamento energetico illuminazione pubblica, redatto dal Geom. Tosciri Paolo, che prevede una spesa complessiva di Euro 84.168,33, di cui:
 - € **67.589,39** per lavori assoggettati al ribasso;
 - € **900,00** per oneri per i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso);
 - € **5.198,94** per IVA al 10%;
 - € **660,00** per IVA al 4%;
 - € **9.820,00** per spese tecniche e quota R.U.P.;
- CONSIDERATO che con procedura di gara n. 154433618 in data 11/05/2022 per l'aggiudicazione dell'intervento in oggetto, depositato agli atti dell'ente;
- PRESO ATTO che con Determina n. 32 del 13/05/2022 l'appalto in oggetto è stato aggiudicato alla ditta Bios Asfalti srl, avendo la medesima presentato un ribasso pari al 1,50% rispetto alla base d'asta e corrispondente ad un importo contrattuale pari ad Euro 67.475,55 (di cui Euro 66.575,55 di prezzo offerto ed Euro 900,00 di oneri per la sicurezza) oltre all'IVA al 10% pari a € 5.122,31 per opere edili ed iva 4% pari ad € 650,10 per lavori di abbattimento barriere architettoniche, per un totale di € 73.247,96;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori ed il certificato di inizio degli stessi in data 16/05/2022;
- Ritenuto che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori era di gg 150 (centocinquanta);
- Visto il verbale di sospensione dei lavori del 29/08/2022 e la ripresa degli stessi in data 25/10/2022;
- Visto l'ulteriore verbale di sospensione lavori del 01/12/2022 e la ripresa degli stessi in data 16/06/2023;
- VISTO il certificato di ultimazione lavori in data 23/06/2023 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 23/06/2023;

- Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti dall'impresa;
- Riscontrati tutti i documenti contabili;

VERIFICATO

- che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti col progetto sopra indicato e per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti oltre che quelli di perizia di variante;
- che l'importo netto dei lavori quale risulta dal conto finale ammonta a € 67.475,55, più IVA al 10% pari a € 5.122,31 per opere edili ed IVA 4% pari ad € 650,10 per opere di abbattimento barriere architettoniche, per un totale di € 73.247,96, importo contenuto nell'importo di progetto approvato;
- che l'Impresa ha firmato il libretto delle misure e lo stato finale senza riserve, chiedendo un compenso di € 67.475,55 comprensivo di € 900,00 per attuazione misure di sicurezza, oltre all'IVA al 10% pari ad € 5.122,31 per opere edili ed Iva 4% pari ad € 650,10 per opere di abbattimento barriere architettoniche, per un totale di € 73.247,96;

ACCERTATO

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;
- che la ditta ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza n° 34113451-20, con decorrenza continuativa, rilasciata dall'Istituto Nazionale Infortuni, sede di Brescia;
- che non è avvenuto nessun infortunio sul lavoro degno di particolare menzione;

CERTIFICA

che i lavori di lavori di abbattimento barriere architettoniche presso Municipio ed efficientamento energetico illuminazione pubblica, assunti da Bios Asfalti srl, con sede in Bedizzole (BS), via Caselle n. 9 (C.F. e P.IVA 00640680989), sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto l'importo quale risulta dal conto finale in netti € 67.475,55, avendo liquidato un primo SAL dell'importo netto di € 38.382,66.

Pertanto risulta da liquidare all'impresa titolare dell'appalto la somma netta di € 29.092,89, disponendo quindi lo svincolo della cauzione definitiva depositata per la stipula del contratto.

Visto, letto, confermato e sottoscritto in Cimbergo addì 14/07/2023;

Per L'impresa


B.I.O.S. ASFALTI S.R.L.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Tosciri Paolo)

