

Decreto n. 630 del 26/10/2023

OGGETTO: “Opere propedeutiche per mammografi” PO di Esine: Approvazione Stato Avanzamento Lavori n.1 - DGR XI/7061/2022 relative a “Ulteriori determinazioni in merito all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6 Componente 2.1.1.2 Grandi Apparecchiature”.
CUP C42C22000570002

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo: Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2023, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.153/2023: "Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2023" viene approvato il piano degli investimenti esercizio 2023;

- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;

- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;

- con decreto n.102/2023, per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte, si prendeva atto della DGW n.16635/2022 relativamente all'individuazione e al finanziamento a favore dell'ASST della Valcamonica, per un totale di € 501.800,00;

- con decreto n.450/2023, per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte, si approvava il progetto esecutivo relativo alle "Opere propedeutiche per mammografi" e si affidavano, a seguito delle risultanze della procedura SinTel n.172301167, i relativi lavori alla RVM Impianti srl di Artogne (BS), per un importo complessivo di € 45.173,00, oneri della sicurezza compresi, IVA 10% esclusa;

- con nota registrata al prot.ASST al n.17594/23 il Direttore di Lavori trasmetteva il verbale di consegna dei lavori del 28.7.2023 e il certificato di inizio lavori del 28.7.2023;

VISTI gli atti di contabilità inerenti il 1° SAL dei lavori in oggetto, eseguiti alla data del 9.10.2023, prodotti dal Direttore Lavori Ing. Ludovica Ruggeri, trasmessi al Servizio Tecnico Patrimoniale con nota registrata al prot.ASST al n.24828/23, composti da:

- Libretto delle misure n.1 (composto da n.3 pagine);
- Registro di contabilità n.1 (composto da n.2 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità al SAL n.1 (composto da n.3 pagine);
- Stato di Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 9.10.2023 (composto da n.3 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 40.321,69 IVA esclusa;
- Certificato di pagamento n.1 redatto in data 9.10.2023 dal quale risulta che si può procedere al pagamento della somma € 44.110,00 IVA inclusa, al netto della ritenuta per infortuni pari allo 0,5%;

RITENUTO necessario procedere ad una formale approvazione della documentazione presentata;

VISTA la normativa vigente, in particolare il D.Lgs n.36/2023;

EVIDENZIATO che le opere di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti 2023 mediante finanziamento DGR XI/7061/2022 - DGW n.16635/2022;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;

- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel bilancio dell'esercizio 2023;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanita-



rio, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di prendere atto dell'approvazione, da parte del RUP, Ing. Marco Bottazzi, degli atti di contabilità inerenti il SAL n.1 dei lavori di "Opere propedeutiche per mammografi", eseguiti alla data del 9.10.2023, prodotti dal Direttore Lavori, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale, composti da:

- Libretto delle misure n.1 (composto da n.3 pagine);
- Registro di contabilità n.1 (composto da n.2 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità al SAL n.1 (composto da n.3 pagine);
- Stato di Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 9.10.2023 (composto da n.3 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 40.321,69 IVA esclusa;
- Certificato di pagamento n.1 redatto in data 9.10.2023 dal quale risulta che si può procedere al pagamento della somma € 44.110,00 IVA inclusa, al netto della ritenuta per infortuni pari allo 0,5%;

2 - di liquidare alla RVM Impianti srl l'importo di € 44.110,00 (di cui € 4.010,00 per IVA 10%), corrispondente al SAL n.1 dei lavori di "Opere propedeutiche per mammografi";

3 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 44.110,00 (di cui € 4.010,00 per IVA 10%);

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Maurizio Galavotti)

**OGGETTO: “OPERE PROPEDEUTICHE PER MAMMOGRAFI” PO DI ESINE:
APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 – DGR XI/7061/2022
RELATIVE A “ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’ATTUAZIONE DEL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6 COMPONENTE
2.1.1.2 GRANDI APPARECCHIATURE”. CUP C42C22000570002**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 20/10/2023

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 20/10/2023

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
BOTTAZZI MARCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 44.110,00 (di cui € 4.010,00 per IVA 10%), annotata nel Bilancio 2023, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2023	SAL n.1 Opere propedeutiche per mammografi PO Esine	0208000505 FORN.C/ANT. LAVORI INSTALLAZIONE GRANDI APP. DGR XI/7061/22 2003000050 PNRR-DGR XI/7061/22- LAVORI INSTALLAZIONE GRANDI APPARECCHIATURE	3210102 Mammografia	DGR XI/7061/2022 - DGW n. 16635/2022	DGR_7061	€ 44.110,00	€ 0,00	€ 44.110,00	Il costo rientra nel budget di spesa assunto con decreto n.450/2023
		TOTALE				€ 44.110,00	€ 0,00	€ 44.110,00	

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 0201000300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione Ospedale – esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 621300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 24.10.2023

**IL DIRETTORE DELLA SC "BILANCIO,
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ"**
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Opere propedeutiche per mammografi
CUP: C42C22000570002

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica

IMPRESA: RVM Impianti srl

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marco Bottazzi

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 45'173,00 - 100%)							
1 001 18/10/2023	Opere edili <i>(voce pari a euro 9'130,82 - 20,213003% dei lavori a corpo)</i>					100,00000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00000 <i>(20,213003 %)</i>		
2 002.001 18/10/2023	Impianti elettrici e speciali - Rimozioni impianti elettrici <i>(voce pari a euro 1'342,07 - 2,970956% dei lavori a corpo)</i>					100,00000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00000 <i>(2,970956%)</i>		
3 002.002 18/10/2023	Impianti elettrici e speciali - Impianto elettrico <i>(voce pari a euro 15'391,80 - 34,073008% dei lavori a corpo)</i>					100,00000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00000 <i>(34,073008 %)</i>		
4 002.003 18/10/2023	Impianti elettrici e speciali - Impianto di messa a terra <i>(voce pari a euro 1'072,86 - 2,375003% dei lavori a corpo)</i>					100,00000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00000 <i>(2,375003%)</i>		
5 002.004 18/10/2023	Impianti elettrici e speciali - Impianto di trasmissione dati <i>(voce pari a euro 1'200,25 - 2,657008% dei lavori a corpo)</i>					100,00000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00000 <i>(2,657008%)</i>		
6 002.005 18/10/2023	Impianti elettrici e speciali - Impianto di rilevazione incendi <i>(voce pari a euro 391,65 - 0,867000% dei lavori a corpo)</i>					100,00000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00000 <i>(0,867000%)</i>		
7 002.006 18/10/2023	Impianti elettrici e speciali - Impianto elettrico asservito all'impianto di climatizzazione <i>(voce pari a euro 683,47 - 1,513006% dei lavori a corpo)</i>					100,00000		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00000 <i>(1,513006%)</i>		
	A R I P O R T A R E							

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Opere propedeutiche per mammografi
CUP: C42C22000570002

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica

IMPRESA: RVM Impianti srl

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marco Bottazzi

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I		
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento	
R I P O R T O									
LAVORI A CORPO (Progetto euro 45'173,00 - 100%)									
1 001 09/10/2023	Opere edili SOMMANO % aliquote	1	2	100,00000		9'130,82 (20,213003 %)	9'130,82 (20,213003%)		
2 002.001 09/10/2023	Impianti elettrici e speciali - Rimozioni impianti elettrici SOMMANO % aliquote	1	2	100,00000		1'342,07 (2,970956%)	1'342,07 (2,970956%)		
3 002.002 09/10/2023	Impianti elettrici e speciali - Impianto elettrico SOMMANO % aliquote	1	2	100,00000		15'391,80 (34,073008 %)	15'391,80 (34,073008%)		
4 002.003 09/10/2023	Impianti elettrici e speciali - Impianto di messa a terra SOMMANO % aliquote	1	2	100,00000		1'072,86 (2,375003%)	1'072,86 (2,375003%)		
5 002.004 09/10/2023	Impianti elettrici e speciali - Impianto di trasmissione dati SOMMANO % aliquote	1	2	100,00000		1'200,25 (2,657008%)	1'200,25 (2,657008%)		
6 002.005 09/10/2023	Impianti elettrici e speciali - Impianto di rilevazione incendi SOMMANO % aliquote	1	2	100,00000		391,65 (0,867000%)	391,65 (0,867000%)		
7 002.006 09/10/2023	Impianti elettrici e speciali - Impianto elettrico asservito all'impianto di climatizzazione SOMMANO % aliquote	1	2	100,00000		683,47 (1,513006%)	683,47 (1,513006%)		
8 003 09/10/2023	Impianti di climatizzazione SOMMANO % aliquote	1	3	100,00000		7'874,56 (17,432006 %)	7'874,56 (17,432006%)		
9 004 09/10/2023	Opere da serramentista SOMMANO % aliquote	1	3	40,00000		8'085,52 (17,899010 %)	3'234,21 (7,159609%)		
Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota							40'321,69 (89,260598%)		
T O T A L E euro							40'321,69		
Esine, 09/10/2023									
L'Impresa RVM Impianti srl									
Il Direttore dei Lavori Ing. Ludovica Ruggeri									
A R I P O R T A R E							40'321,69		

SOMMARIO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Opere propedeutiche per mammografi
CUP: C42C22000570002

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica

IMPRESA: RVM Impianti srl

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Ludovica Ruggeri

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
LAVORI A CORPO (Progetto euro 45'173,00 - 100%)						
1 001	Opere edili	1	1	100,00000		9'130,82
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00000	9'130,82 (20,213003 %)	9'130,82 (20,213003%)
2 002.001	Impianti elettrici e speciali - Rimozioni impianti elettrici	1	2	100,00000		1'342,07
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00000	1'342,07 (2,970956%)	1'342,07 (2,970956%)
3 002.002	Impianti elettrici e speciali - Impianto elettrico	1	3	100,00000		15'391,80
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00000	15'391,80 (34,073008 %)	15'391,80 (34,073008%)
4 002.003	Impianti elettrici e speciali - Impianto di messa a terra	1	4	100,00000		1'072,86
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00000	1'072,86 (2,375003%)	1'072,86 (2,375003%)
5 002.004	Impianti elettrici e speciali - Impianto di trasmissione dati	1	5	100,00000		1'200,25
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00000	1'200,25 (2,657008%)	1'200,25 (2,657008%)
6 002.005	Impianti elettrici e speciali - Impianto di rilevazione incendi	1	6	100,00000		391,65
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00000	391,65 (0,867000%)	391,65 (0,867000%)
7 002.006	Impianti elettrici e speciali - Impianto elettrico asservito all'impianto di climatizzazione	1	7	100,00000		683,47
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00000	683,47 (1,513006%)	683,47 (1,513006%)
8 003	Impianti di climatizzazione	1	8	100,00000		7'874,56
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00000	7'874,56 (17,432006 %)	7'874,56 (17,432006%)
9 004	Opere da serramentista	1	9	40,00000		3'234,21
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			40,00000	8'085,52 (17,899010 %)	3'234,21 (7,159609%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota					40'321,69 (89,260598%)
	T O T A L E euro					40'321,69

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 09/10/2023

OGGETTO: Opere propedeutiche per mammografi
CUP: C42C22000570002

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica

IMPRESA: RVM Impianti srl

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A CORPO (Progetto euro 45'173,00 - 100%)					
1 001	Opere edili	SOMMANO % aliquote	100,00000	9'130,82 (20,213003 %)	9'130,82 (20,213003%)
2 002.001	Impianti elettrici e speciali - Rimozioni impianti elettrici	SOMMANO % aliquote	100,00000	1'342,07 (2,970956%)	1'342,07 (2,970956%)
3 002.002	Impianti elettrici e speciali - Impianto elettrico	SOMMANO % aliquote	100,00000	15'391,80 (34,073008 %)	15'391,80 (34,073008%)
4 002.003	Impianti elettrici e speciali - Impianto di messa a terra	SOMMANO % aliquote	100,00000	1'072,86 (2,375003%)	1'072,86 (2,375003%)
5 002.004	Impianti elettrici e speciali - Impianto di trasmissione dati	SOMMANO % aliquote	100,00000	1'200,25 (2,657008%)	1'200,25 (2,657008%)
6 002.005	Impianti elettrici e speciali - Impianto di rilevazione incendi	SOMMANO % aliquote	100,00000	391,65 (0,867000%)	391,65 (0,867000%)
7 002.006	Impianti elettrici e speciali - Impianto elettrico asservito all'impianto di climatizzazione	SOMMANO % aliquote	100,00000	683,47 (1,513006%)	683,47 (1,513006%)
8 003	Impianti di climatizzazione	SOMMANO % aliquote	100,00000	7'874,56 (17,432006 %)	7'874,56 (17,432006%)
9 004	Opere da serramentista	SOMMANO % aliquote	40,00000	8'085,52 (17,899010 %)	3'234,21 (7,159609%)
Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>					40'321,69 <i>(89,260598%)</i>
T O T A L E euro					40'321,69
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----					
A RIPORTARE					

Comune di Esine

Provincia di Brescia

OGGETTO: Opere propedeutiche per mammografi
CUP: C42C22000570002

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica

IMPRESA: RVM Impianti srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 40'100,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

VISTO: il Decreto n.450/2023 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei su indicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	40'321,69
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	40'321,69
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	201,61
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	201,61
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	40'100,00
per I.V.A. al 10%	4'010,00
TOTALE GENERALE euro	44'110,00

CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 40'100,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicorsi: (euro quarantamilacenti/00).

Esine, 09/10/2023

Il Tecnico
Ing. Ludovica Ruggeri

L'Impresa
RVM Impianti srl

Il Responsabile del
Procedimento
Ing. Marco Bottazzi

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INAIL di
BRESCIA

Il Direttore dei Lavori
Ing. Ludovica Ruggeri