

# COMUNE DI CIMBERGO

## PROVINCIA DI BRESCIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 83

data 29.06.2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO PARCO GIOCHI INCLUSIVO DI VIA G. MARCONI"  
CUP B62H22004980006 – CIG: Z32384B28C

#### Il Responsabile del Servizio

#### RICHIAMATI:

- il decreto Sindacale n. 11 del 15.12.2022 di nomina del Responsabile del Servizio;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 01.03.2023 di approvazione del bilancio 2023-2025;
- il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 - Testo Unico degli Enti Locali - ed in particolare l'art.179 "Accertamento", l'art.183 "Impegno di Spesa" e l'art.191 "Regole per l'Assunzione di Impegni e per l'effettuazione delle Spese";
- il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 25/11/1995 e n. 15 del 01/03/1996;
- il regolamento per i lavori e le forniture di beni e servizi in economia approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 13 del 27/11/2010 ed in particolare l'art. 11 e l'art. 13 comma 4.

#### VISTI:

- il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 – Testo Unico degli Enti Locali - ed in particolare l'art.179 "Accertamento", l'art.183 "Impegno di Spesa" e l'art.191 "Regole per l'Assunzione di Impegni e per l'effettuazione delle Spese";
- la legge finanziaria per l'anno 2020 e triennio 2020-2022 - L. n°160 del 27.12.2019 pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30.12.2019, la quale costituisce uno strumento di indirizzo per la programmazione, anche, dell'Ente Locale;
- la legge 241 del 07/08/1990, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso alla documentazione amministrativa;
- Il codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e smi;
- Il D.L: 16 luglio 2020, n. 76 c.d. (decreto semplificazioni) così come aggiornato dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 di sua conversione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 228 del 14 settembre 2020e il successivo DL 77/2021 (convertito con modificazioni dalla legge 108/2021);

**PREMESSO** che Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/6172 del 28.03.2022 ha promosso un fondo per l'inclusione delle persone con disabilità ed approvato i criteri di finanziamento per la realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi, percorsi naturalistici accessibili, ristrutturazione o riqualificazione di strutture semiresidenziali per disabili e organizzazione di servizi in ambito sportivo – anno 2022, individuando quattro linee di finanziamento:

- Linea 1: attuazione di attività ludico – sportive quali la realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi;
- Linea 2: creazione di percorsi naturalistici accessibili;
- Linea 3: ristrutturazione o riqualificazione strutture semiresidenziali per disabili;
- Linea 4: organizzazione di servizi in ambito sportivo;

La realizzazione delle iniziative sopraindicate vengono attuate mediante partecipazione ad apposito bando regionale avente codice RLD12022023363 e scadenza alle ore 15:00 del giorno 13/06/2022;

#### RILEVATO CHE:

- sul territorio comunale è presente in Via G. Marconi un parco giochi che vede la presenza quotidiana di numerosi bambini e famiglie ma anche di ragazzi adolescenti, il parco pubblico è infatti il luogo maggiormente frequentato anche grazie alla sua posizione baricentrica rispetto alle attrattive del paese;

- l'Amministrazione comunale ha deciso di intervenire all'interno del parco al fine di migliorarne la fruibilità a persone con ridotte capacità motorie, anche attraverso la sostituzione di alcune attrezzature, in modo da renderlo il "parco di tutti";

**CONSIDERATO CHE** al precedente fine, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 37 del 30/05/2022, sono state affidate, all'Architetto Marco Melillo, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo con n. 1534, con studio in Lovere (BG), Via IV Novembre, 32, CF: MLLMRC70C25E704S e P. I.V.A: 02702600160, le prestazioni tecniche relative all'intervento (progettazione, direzione lavori e contabilità, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei limiti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) – CIG: ZE8369F8DE;

**TENUTO CONTO CHE** i documenti rappresentativi del progetto "Interventi di riqualificazione ed adeguamento parco giochi inclusivo di via G. Marconi" - CUP B62H22004980006" sono stati approvati con Deliberazione n. 31 del 07/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato altresì dato mandato allo scrivente di procedere con le necessarie operazioni amministrative volte a candidare alla contribuzione predetta le opere che, con riferimento alla componente lavori, si riassumono in un totale di € 30.030,00 a base d'asta inclusi € 250,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale dell'opera di € 34.500,00 come di seguito dettagliato:

A	LAVORI	importo
A1	Lavori edili vari	1.000,00 €
A2	Arredo urbano - fornitura e posa tavoli inclusivi e fontanella (quota entro il 10% - finanziamento regionale)	2.727,25 €
A3	Arredo urbano - lavori di giardinaggio (quota eccedente il 10%)	400,00 €
	sommano	4.127,25 €
A4	Forniture e posa in opera di giochi inclusivi e pavimentazioni	25.102,75 €
A5	Opere per l'abbattimento BBAA	550,00 €
	sommano	25.652,75 €
A6	Oneri per attuazione piani di sicurezza (lavori edili + arredo urbano) (A1+A2+A3)	125,00 €
A7	Oneri per attuazione piani di sicurezza (fornitura e posa giochi + abbattimento BBAA) (A4+A5)	125,00 €
	sommano	250,00 €
	<b>LAVORI A BASE D'ASTA (compresi oneri della sicurezza)</b>	<b>30.030,00 €</b>
B	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	
B1	IVA 10 % sui lavori edili A1+ arredo urbano A2	372,73 €
B2	IVA 10 % sui arredo urbano A3	40,00 €
B3	IVA 4% sulle forniture e posa in opera di giochi inclusivi e pavimentazioni (A4)	1.004,11 €
B4	IVA 4% sulle opere per l'abbattimento delle BBAA (A5)	22,00 €
B5	IVA 10% sugli oneri della sicurezza (A1+A2+A3)	12,50 €
B6	IVA 4% sugli oneri della sicurezza (A4+A5)	5,00 €
B7	Spese tecniche	2.500,00 €
B8	Inarcassa 4% e e G.S. 4% - IVA esente	204,00 €
B9	Quota supporto RUP 1%	300,30 €
B10	Altri costi, imprevisti ed arrotondamenti	9,36 €
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>4.470,00 €</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>34.500,00 €</b>
	<b>Spesa ammissibile a finanziamento</b>	<b>34.060,00 €</b>

<b>Spesa non ammissibile a finanziamento (eccedente il 10% per la voce arredo urbano)</b>	440,00 €
<b>Modalità finanziamento</b>	
Quota oggetto di richiesta di finanziamento regionale	€ 30.000,00
Quota carico ente	€4.500,00

**PRESO ATTO** che con Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa "Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità" di Regione Lombardia del 16/09/2022 n. 13129 pubblicato sul BURL – serie ordinaria – il 20/09/2022 è stato ammesso al finanziamento l'opera in oggetto;

**CONSIDERATO** che la spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto pari ad € 34.500,00 è finanziata per € 30.000,00 da Regione Lombardia con bando D.G.R. n. XI/6172/2022 (contributo concesso come in precedenza indicato) al capitolo 20610802 e per € 4.500,00 con risorse del Comune di Cimbergo al capitolo 20610802;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 84 del 02.11.2022 con cui è stata affidata la realizzazione delle opere di che trattasi alla ditta "Holzhof srl" con sede in Via Rupe, 33, 38017 Mezzolombardo (TN), P.IVA 01762120226 per un importo pari ad € 30.000,22 (inclusi € 250,00 di O.S. non soggetti a ribasso) oltre ad IVA 10% e 4%, (offerta: sconto del 0,10%) per un importo totale pari a € 31.455,12 (CIG: Z32384B28C);

**PRESO ATTO CHE:**

- la spesa d'investimento complessiva a copertura del quadro economico dell'opera pari ad € 34.500,00 trova copertura per € 30.000,00 nel contributo regionale di cui alla D.G.R. n. XI/6172 del 28/03/2022- Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa "Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità" di Regione Lombardia del 16/09/2022 n. 13129 e per la restante parte, pari ad € 4.500, con fondi comunali;
- la spesa per l'esecuzione delle lavorazioni pari a € 31.455,12 è imputata al capitolo 20610802/1 del del bilancio 2023-2025 RP 2022;

**PRESO ATTO** che è stato stipulato contratto sotto forma di "lettera commerciale sostitutiva del contratto d'appalto" in data 02.11.2022 Prot. 3541;

**CONSIDERATO** che, come risulta da verbali depositati agli atti (prot. 1214 del 12.05.2023):

- la consegna e inizio dei lavori è avvenuta in data 10.11.2022 con termine ultimo del 09.01.2022 (60gg);
- i lavori sono stati poi sospesi dal 18.11.2022 e sono stati ripresi in data 11.04.2023
- con relativo certificato di fine lavori, vennero dichiarati ultimati in data 05.05.2023 e quindi in tempo utile

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 128 del 31.12.2022 con cui è stato sostituito il Rup (individuato nel Responsabile del servizio Giacomo Bella), attivato ufficio di supporto al Rup e contestuale impegno di spesa;

**VISTO** che il Direttore dei Lavori Arch. Marco Melillo, ha presentato tutta la documentazione relativa alla Contabilità Finale e la Relazione sul conto finale in data 15.06.2023 depositata agli atti con prot. n. 1490 costituita da:

- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità
- Stato finale dei lavori (SAL)

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso in data 15.06.2023 (Prot 1490) dal Direttore lavori, sottoscritto dall'impresa affidataria e dal RUP, da cui risulta che:

- l'importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di € 30.000,22 (inclusi € 250,00 di O.S. non soggetti a ribasso) oltre ad IVA 10% e 4%;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;

- l'importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 30.000,22 (inclusi € 250,00 di O.S. non soggetti a ribasso) oltre ad IVA 10% e 4% (non sono stati effettuati pagamenti in acconto);
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

**ATTESO CHE**, per quanto sopra espresso, il credito esigibile della ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in parola ammonta a € 31.455,12 IVA compresa;

**RITENUTO** sussistano le condizioni necessarie per l'approvazione della contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto ed al successivo pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa esecutrice;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

#### **DETERMINA**

per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato per farne parte integrante e sostanziale:

1. **di approvare**, per le ragioni meglio esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, la contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori depositati agli atti (Prot.1214 del 12.05.2023 e 1490 del 15.06.2023) di cui in oggetto eseguiti dalla ditta "Holzhof srl" con sede in Via Rupe, 33, 38017 Mezzolombardo (TN), P.IVA 01762120226 per un importo netto contabilizzato pari ad € 30.000,22 (inclusi € 250,00 di O.S. non soggetti a ribasso) oltre ad IVA 10% e 4%, per un importo totale pari a € 31.455,12;
2. **di prendere atto** che i lavori sono stati realizzati con buon esito;
3. **di riconoscere esistente** a favore della ditta "Holzhof srl" un credito complessivo di € 31.455,12 (IVA 10% e 4% compresa) per l'esecuzione delle lavorazioni descritte in premessa, autorizzando la stessa a produrre per esso fattura elettronica a saldo di quanto ad essa spettante;
4. **di prendere atto che** il quadro economico assestato-finale risulta essere il seguente:

		<b>Q.E. FINALE</b>
	<b>LAVORI</b>	
A1	Lavori e arredo urbano (IVA 10%)	4.123,12 €
A2	Fornitura e posa giochi e abbattimento BBAA (IVA 4%)	25.627,10 €
A3	Oneri sicurezza A1	125,00 €
A4	Oneri sicurezza A2	125,00 €
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>30.000,22 €</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
	IVA 10% (A1 e A3)	424,81 €
	IVA 4% (A2 e A4)	1.030,08 €
	Spese tecniche	2.500,00 €
	Inarcassa 4% e G.S. 4% - IVA esente	204,00 €
	Quota supporto RUP 1%	300,30 €
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>4.459,20 €</b>
	<b>TOTALE OPERA</b>	<b>34.459,42</b>
	Economie	40,58 €

5. **di evidenziare** un'economia rispetto al quadro economico di progetto di € 40,58;
6. **di dare atto che** il quadro economico di spesa per l'opera è finanziariamente coperto per € 30.000,00 nel contributo regionale di cui alla D.G.R. n. XI/6172 del 28/03/2022-Decreto del Dirigente dell'Unità

Organizzativa "Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità" di Regione Lombardia del 16/09/2022 n. 13129 e per la restante parte con fondi comunali;

7. **di provvedere** allo svincolo della cauzione definitiva, presentata in sede di aggiudicazione;
8. **di provvedere** al monitoraggio/rendicontazione dell'intervento in oggetto secondo le disposizioni contemplate dal finanziamento regionale.
9. **di trasmettere** la presente determinazione all'esecutore per la sua piena conoscenza;
10. **di dare inoltre atto che**, ai sensi dell'art.3 della legge 241/90 e dell'art. 120 co. 5 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (*comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011*) sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 30 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza del presente atto, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
11. **di esprimere** parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
12. **di pubblicare** il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del sito del Comune di Cimbergo;
13. **di disporre** la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio;
14. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Sindaco per dovuta conoscenza;

Il responsabile del servizio  
Giacomo Bella  
Documento firmato digitalmente

---

#### CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (ART. 147 BIS D.LGS. N. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa rilasciata ai sensi dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 267/2000

Data 29.06.2023

Il responsabile del servizio  
Giacomo Bella  
Documento firmato digitalmente

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 153, comma 5 del TU approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**ATTESTA**

il visto di regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto, dando inoltre attestazione del rispetto dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000.

Data 29.06.2023

Il responsabile del servizio  
Giacomo Bella  
Documento firmato digitalmente

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente verrà pubblicata all'Albo del Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Cimbergo lì 30.06.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Matteo Tonsi  
Documento firmato digitalmente

**CIG: Z32384B28C**

---