



# COMUNE DI BERZO DEMO

Provincia di Brescia

COPIA

## ATTO DI DETERMINAZIONE NR 29 DEL 17/02/2023

Servizio: AREA TECNICA  
Ufficio: Servizio Lavori Pubblici  
Responsabile: Dott. Matteo Tonsi

**Oggetto :**

“REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTVOLTAICO E SISTEMA DI ACCUMULO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE N.1 IN BERZO DEMO” - C.U.P. G41B21004550002 – CIG Z7E35BD9BE. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

## IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

### **RICHIAMATI:**

- la delibera del Commissario Straordinario, avente i poteri del Consiglio Comunale, n.64 del 16.12.2022 ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023.2025 e nota di aggiornamento del documento unico di programmazione”;
- la deliberazione del Commissario Straordinario, avente i poteri della Giunta Comunale, n.70 del 30.12.2022 avente per oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2023.2025 e individuazione dei Responsabile di servizio”;
- il regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 22.11.2014;

### **RAMMENTATO CHE:**

- con decreto del Commissario Straordinario n.9 prot. 6574 del 1.12.2022 lo scrivente è stato nominato, tra gli altri, Responsabile dell’Area Tecnica;
- con decreto del Commissario Straordinario n.12 prot. 6947 del 23.12.2022, in ordine alla sostituzione del soggetto precedentemente nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto, detto ruolo è stato assunto dal sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

**ATTESO** che la gestione del capitolo di spesa registrato al n.01052.02.1607 del bilancio di previsione triennio 2023/2025 è stata assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica, per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

### **PREMESSO** che

- Regione Lombardia ha approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 3744 del 26.10.2020 l’iniziativa “Bando Axel”;
- con Decreto n. 15334 del 04.12.2020 della D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni ad oggetto “Approvazione del bando Axel – contributi per impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per enti locali” si approvava il bando relativo alla linea di contributo;
- sulla scorta di quanto sopra il Comune di Berzo Demo presentava richiesta di contributo per il progetto identificato all’ID 2643467 – Realizzazione impianto fotovoltaico e sistema di accumulo presso la sede municipale in Piazza Donatori di Sangue n. 1 in Berzo Demo”;
- l’istanza presentata dal Comune risultava meritevole di finanziamento come indicato nell’elenco dell’allegato 2 del Decreto n. 7489 del 1.6.2021 a rettifica del Decreto n. 6297 dell’11.5.2021 approvato dal Dirigente della Unità Organizzativa Interventi di Sviluppo dei Territori Montani, Risorse Energetiche e Rapporti con le Province Autonome;
- che il valore complessivo del progetto è pari a € 20.382,96, che l’importo finanziato da Regione Lombardia è pari a € 18.344,66 e che la parte non finanziata pari a € 2.038,30 viene assicurata con fondi propri comunali;

### **RICHIAMATO:**

- l’atto di determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 87 del 4.8.2021 con il quale veniva affidato l’incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori inerenti la realizzazione delle microreti elettriche ammesse al contributo bando “Axel” di Regione Lombardia nel Comune di Berzo Demo (Bs)” - CIG Z0F32ACB65;
- il CUP generato ed assegnato al progetto identificato al n. G41B21004550002;
- il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 10.1.2022 inerente le opere di “Realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico e sistema di accumulo presso la sede municipale in Piazza Donatori di Sangue n.1 in Berzo Demo" - C.U.P. G41B21004550002;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 17.1.2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di "Realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico e sistema di accumulo presso la sede municipale in Piazza Donatori di Sangue n.1 in Berzo Demo" - C.U.P. G41B21004550002;
- l’atto di determinazione n. 47 del 19.5.2022 del Responsabile dell’Area Tecnica con la quale sono stati affidati i lavori alla ditta KENNEW SRL, con sede a Nembro (BG) in Via Case Sparse n. 13 B, P.IVA 03526840164;
- il verbale di consegna dei lavori, redatto senza riserve, in data 2.11.2023;

- il primo verbale di sospensione dei lavori datato 4.11.2022 con la quale venivano sospesi i lavori in attesa della consegna del materiale per l'esecuzione dei lavori ed il primo verbale di ripresa redatto in data 6.2.2023 con il quale il nuovo termine per l'esecuzione dei lavori risultava essere il giorno 6.3.2023;

**RAMMENTATO CHE:**

- con atto di determinazione n.105 del 17.10.2022 del Responsabile dell'Area Tecnica si è provveduto all'assunzione di impegno di spesa a favore di E-distribuzione SPA per la richiesta di connessione di impianto fotovoltaico in iter semplificato alla rete di E-distribuzione;
- con atto di determinazione n.113 del 7.11.2022 del Responsabile dell'Area Tecnica si è provveduto all'approvazione della documentazione contabile inerente al I° Stato di Avanzamento dei Lavori al 4 novembre 2022 redatta e sottoscritta dalla Direzione dei Lavori, acclarata al protocollo di questo Ente con Prot. n. 6114 del 5.11.2022, ed alla liquidazione alla ditta appaltatrice della rata n. 1 pari a € 15.379,67 al netto dell'Iva da cui detrarre una ritenuta dello 0.5% ai sensi dell'Art. 28 comma 2 lettera c) del Capitolato Speciale d'Appalto per un importo complessivo a credito dell'Impresa pari a € 15.300,00 oltre Iva di legge 10% per complessivi € 16.830,00;

**ATTESO** che con nota acclarata al protocollo di questo Ente in data 10.2.2023 al n.855 il Direttore dei Lavori delle opere in oggetto trasmetteva la contabilità finale dei lavori al 8.2.2023 composta da:

- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- contabilità finale dei lavori al 8.2.2023
- certificato di ultimazione dei lavori

**PRESO ATTO che:**

- i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 8.2.2023, come si evince dal Certificato di Ultimazione dei lavori, allegato e parte integrante della presente, e pertanto risultano eseguiti in tempo utile;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore, non sono stati eseguiti ordini di servizio ed emesse perizie di variante;
- dagli atti tecnico-contabili relativi allo Stato finale dei lavori risultano eseguiti lavori per un importo complessivo di € 16.370,20, comprensivi di oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso d'asta, da cui detrarre gli acconti già corrisposti con I° Certificato di pagamento del 4.11.2022 pari a € 15.300,00;
- Dal Certificato di Regolare esecuzione si evince che i lavori eseguiti ditta KENNEW SRL, con sede a Nembro (BG) in Via Case Sparse n. 13 B, P.IVA 03526840164 corrispondono a quelli previsti nel progetto approvato;
- Che l'importo restante a credito della ditta è di € 1.070,20 oltre Iva al 10% per complessivi € 1.177,22, come si evince nella documentazione contabile riguardante il SAL finale ed in particolare dal certificato di pagamento;

**RITENUTO** pertanto, sulla scorta di quanto sopra, di provvedere all'approvazione della documentazione contabile e del Certificato di Regolare esecuzione inerente lo stato di avanzamento dei lavori finale trasmessa dal Per. Ind. Diego Ardizzone, in virtù del ruolo di Direttore dei lavori affidatogli con atto di determinazione n. 87 del 4.8.2021, ed alla liquidazione alla ditta appaltatrice del credito residuo;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva avente protocollo numero INAIL\_35185227 con scadenza validità il 20/02/2023;

**ACCERTATA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del D.lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012, in coerenza con il regolamento dei controlli interni approvato con delibera di consiglio comunale n.2 del 18/01/2013;

**VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**PER QUANTO SOPRA, CON LA PRESENTE**

## DETERMINA

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** la documentazione contabile ed il Certificato di Regolare Esecuzione inerente lo stato di avanzamento dei lavori finale, allegata e parte integrante della presente, trasmessi e sottoscritti dal Per. Ind. Diego Ardizzone, in virtù del ruolo di Direttore dei lavori di "Realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico e sistema di accumulo presso la sede municipale in Piazza Donatori di Sangue n.1 in Berzo Demo" identificati al C.U.P. G41B21004550002, acclarati al protocollo comunale al n.855 del 10.2.2023;
3. **Di prendere atto** che dalla suddetta documentazione risulta da liquidare alla ditta KENNEW SRL, con sede a Nembro (BG) in Via Case Sparse n. 13 B, P.IVA 03526840164 quale credito residuo la somma di € 1.070,20 oltre Iva di legge 10% per complessivi € 1.177,22;
4. **Di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, alla ditta KENNEW SRL la somma di 1.070,20 oltre Iva di legge 10% per complessivi € 1.177,22 imputandola al capitolo n. 01052.02.1607 del bilancio 2023/2025;
5. **Di dare atto:**
  - che il codice IPA del Comune di Berzo Demo è c\_a816, il codice CUP è G41B21004550002 il codice CIG è Z7E35BD9BE;
  - che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFWD30;
  - che in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
6. **Di autorizzare** sin d'ora il responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento previa liquidazione da parte del sottoscritto della relativa fattura;
7. **Di dare atto** altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
8. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo pretorio del Comune di Berzo Demo per quindici giorni consecutivi;
9. **Di inviare** la presente, per competenza, all'ufficio ragioneria dell'Ente, alla ditta appaltatrice ed alla direzione dei lavori;

Il Responsabile  
F.to Dott. Matteo Tonsi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 183, comma 7, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

## I M P E G N I   D I   S P E S A

I M P E G N O	E S.	C A P.	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T O

**Osservazioni:**

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 17/02/2023

Responsabile Servizio Finanziario  
F.to Massimo Maffessoli

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 20/02/2023 al 07/03/2023 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Responsabile Delle Pubblicazioni  
F.to Bonomelli Giovanni

Copia per albo  
Berzo Demo, 20/02/2023

Il Responsabile Dei Lavori Pubblici  
Dott. Matteo Tonsi