

OPERE DI SOMMA URGENZA

(art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016)

**LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA DEI SOTTO SERVIZI E DELLA
VIABILITA' LUNGO VIA VITTORIO VENETO NEL COMUNE DI VIONE
(CUP I15F23000180006 - CIG 989542288E)**

<u>R.U.P.:</u>	Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo
<u>Direzione lavori:</u>	Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo
<u>Esecutore:</u>	CANTI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in EDOLO (BS) via RASSICHE N. 5
<u>Atto di affidamento:</u>	Ordine di servizio in data 11.05.2023
<u>Approvazione:</u>	Perizia giustificativa del 11.05.2023 approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 27.05.2023
<u>Importo:</u>	Importo complessivo lavori € 81.067,56 oltre IVA 22%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE (LOTTO PRINCIPALE)
--

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA: redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 11.05.2023;

ORDINE DI SERVIZIO: redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 11.05.2023 per l'ammontare di € 81.067,57 oltre IVA 22%;

PERIZIA GIUSTIFICATIVA: redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 11.05.2023 ed approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 27.05.2023;

IMPORTO LAVORI a base di affidamento:

Importo lavori	€ 78.683,23
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.384,34
Importo netto lavori	€ 81.067,56
IVA 22%	€ 17.834,87
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.097,57
Totale complessivo	€ 100.000,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI: a seguito di affidamento diretto i lavori sono stati assegnati alla Ditta **CANTI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in EDOLO (BS) via RASSICHE N. 5, C.F. - P.IVA 02524170988, come risulta dall'ordine di servizio dei lavori di somma urgenza;

CAUZIONE: non è stata richiesta la produzione di cauzione definitiva;

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 11.05.2023 e dovevano essere ultimati entro 90 giorni, quindi entro il 10.08.2023, come risulta dal relativo ordine di servizio dei lavori di somma urgenza;

VARIANTI: durante l'esecuzione dei lavori, in considerazione delle condizioni di pericolosità verificate direttamente in sito, si è reso necessario apportare, di comune accordo con l'Amministrazione Comunale, delle modifiche alle quantità delle lavorazioni previste in progetto, il tutto contenuto nei limiti della somma autorizzata;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati completamente ultimati in data 26.07.2023 entro il tempo utile concesso, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in pari data;

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti sostanzialmente in conformità ai patti contrattuali e alle disposizioni impartite dalla Direzione lavori;

ASSICURAZIONE OPERAI: la Ditta CANTI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in EDOLO (BS) via RASSICHE N. 5, C.F. - P.IVA 02524170988 risulta assicurata presso l'INAIL di Breno (BS);

AVVISI AI CREDITORI: il sottoscritto Direttore dei Lavori dichiara che durante l'esecuzione dei lavori non sono state occupate permanentemente o temporaneamente proprietà private, né arrecati danni a terzi, per cui si ritiene di poter prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori;

STATO FINALE DEI LAVORI: redatto in data 26.07.2023 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti è pari ad € 80.837,67 per cui, non essendo stati corrisposti acconti, resta il credito per la Ditta in € 80.837,67 oltre IVA 22%;

CESSIONI DI CREDITO: risulta che la Ditta non abbia ceduto l'importo dei suoi crediti;

RAFFRONTO TRA L'IMPORTO IMPEGNATO E QUELLO SPESO: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 26.06.2023 è stata impegnata la somma complessiva di € 100.000,00

Somma impegnata	€ 100.000,00
Somma spesa	
1) Importo stato finale dei lavori	€ 80.837,67
2) IVA 22%	€ 17.784,29
Totale somma spesa	€ 98.621,96

TERMINE PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE: la visita per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione, a termine di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 50/2016, dovrà avvenire entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori;

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI: la perizia giustificativa è stata redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo Ing. Testini Mauro ed i lavori sono stati diretti dal medesimo;

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI: la **CANTI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in EDOLO (BS) via RASSICHE N. 5, C.F. e P.IVA 02524170988 è da considerarsi in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali, come risulta dal DURC on line del 24.04.2023 (numero protocollo INAIL_38159389 valido fino al 22.08.2023).

Vione, lì 26.07.2023



IL DIRETTORE DEI LAVORI E R.U.P.
Ing. Testini Mauro