



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Lavori	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE POSA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SISTEMA DI ACCUMULO PRESSO "SCUOLA ELEMENTARE" IN VIA SAN LORENZO Legge 160/2019 art. 1 co. 29-37 - Finanziato in parte con Fondi PNRR Amministrazione titolare dell'Intervento: MEF - Misura M2C4- Int. 2.2"
Impresa Appaltatrice	SOLE Srl, P.IVA 03718120987 con sede in Via Faede 1 ad Esine
Riferimenti	Atto di Determinazione n.95 del 15/09/2023
Codice CUP - CIG	CUP: G44D23001650001 CIG: A00E9DFFEB

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINALE E C.R.E.

(art. 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – art. 8, comma 1, lettera a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i., art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49) – art. 225, co. 9, del D.Lgs. 36/2023

PROGETTO

Con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.27 del 17.3.2023 si è provveduto ad affidare al Dott.Ing Damiano. Bonomelli, con studio in Cevo (Bs) in Via Roma n.15, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n.5955 C.F. BNMDMN81R04B157V, l'incarico per i servizi tecnici per la progettazione degli interventi volti all'implementazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ed opere a corredo sugli immobili di proprietà del Comune di Berzo Demo al fine dell'attuazione del PNRR ed in particolare della "Misura 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica". Sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, il summenzionato progettista ha provveduto a redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto, quest'ultimo depositato in data 6.9.2023 e registrato al prot. n.4900, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 7.9.2023

FINANZIAMENTO DELLA SPESA

Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, ai sensi dell'art. 1, comma 29 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - legge di bilancio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020

AFFIDAMENTO DEI LAVORI E QUADRO ECONOMICO

Con Atto di Determinazione n.95 del 15/09/2023, è stato affidato l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa SOLE Srl, P.IVA 03718120987 con sede in Via Faede 1 ad Esine (BS), per un Totale Generale Opere di € 21.352,04 (di cui oneri diretti e specifici della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.961,43 ed importo soggetto a ribasso pari a € 18.390,61) oltre IVA di legge



PERIZIA DI VARIANTE E QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

Non si sono rese necessarie perizie di variante

REPORT DEI LAVORI

L'intervento in oggetto ha come obiettivo principale quello di perseguire un sostanziale miglioramento dell'efficienza energetica del complesso infrastrutturale con installazione impianto FV

I lavori si sono evoluti come segue:

- Verbale di Consegna ed Inizio Lavori del 15/09/2023
- Verbale di Interruzione dei Lavori del 10/11/2023
- Verbale di Fine Lavori 22/11/2024

SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE

Non sono state anticipate somme dall'appaltatore all'impresa appaltante

STATI AVANZAMENTO LAVORI

Non risultano SAL emessi in favore della Ditta

VERBALI DI NUOVI PREZZI

Durante lo svolgimento del cantiere non si è resa necessaria la redazione di nuovi prezzi.

ATTI DI SOTTOMISSIONE

Durante l'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la redazione di Atti di Sottomissione

ATTI AGGIUNTIVI

Durante l'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la redazione di Atti aggiuntivi.

PENALI PER RITARDO

Non sono state necessarie penali in quanto i lavori sono stati terminati in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni a causa di forza maggiore.

DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori il direttore dei lavori non sono stati redatti disposizioni e ordini di servizio.

LAVORI IN ECONOMIA

Nel corso dei lavori non sono stati eseguiti lavori valutati in economia.



CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA

Il Conto Finale è redatto in data 22/11/2024.

Il Credito dell'Impresa è dettagliato a seguire come estratto dai contenuti del C.P.

Ammontare dei lavori		
Importo soggetto a ribasso	€ 18.390,61	
Importo non soggetto a ribasso	€ 2.961,43	
Sommano		€ 21.352,04
DA CUI DETRAENDO		
Recupero anticipazione		
L'ammontare dei certificati precedenti	-	
-		
Totale deduzioni		-
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN		€ 21.352,04
PER IVA 10%		€ 2.135,20
TOTALE		€ 23.487,24

RISERVE DELL'IMPRESA

Durante l'esecuzione dei lavori non è stata avanzata dall'impresa alcuna riserva.

DL/CSE

I ruoli di cui sopra sono stati ricoperti dal Dott. Ing. Bonomelli Damiano con studio in Via Roma, 15 – 25040 Cevo (BS), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. A 5429, C.F.: BNM DMN 81R04 B157V e P.IVA: 032 87 740 983

INFORTUNI SUL LAVORO

Per quanto di conoscenza di questo ufficio, durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni.

ASSICURAZIONI SOCIALI

Il responsabile del procedimento ha provveduto alla richiesta dei DURC (relativi all'appaltatore e ai subappaltatori), alle scadenze previste nel Regolamento.

Risultando tali DURC positivi, si considera acquisita la regolarità contributiva dei soggetti operanti.

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ

Il sottoscritto direttore dei lavori non ha notizia di sinistri alle persone.

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

Il piano di manutenzione dell'opera è stato redatto dall'Ing. Bonomelli Damiano e allegato agli atti.



TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori contenente gli elementi di cui all'art. 229 del D.P.R. n. 207/2010.

Considerato:

- che le opere eseguite corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali;
- che i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC risultano positivi;
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve.

CERTIFICA

- che i lavori sopra descritti eseguiti da SOLE Srl, P.IVA 03718120987 con sede in Via Faede 1 ad Esine (BS), sono stati **REGOLARMENTE ESEGUITI – al netto del completamento dell'iter di connessione, onere che rimane in carico alla Ditta come da CSA – e ne liquida il credito dell'impresa come segue:**

Ammontare dei lavori		
Importo soggetto a ribasso	€ 18.390,61	
Importo non soggetto a ribasso	€ 2.961,43	
Sommano		€ 21.352,04
DA CUI DETRAENDO		
Recupero anticipazione		
L'ammontare dei certificati precedenti	-	
-		
Totale deduzioni		-
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN		€ 21.352,04
PER IVA 10%		€ 2.135,20
TOTALE		€ 23.487,24

- che può essere corrisposto all'impresa suddetta a saldo di ogni suo avere (salvo la superiore approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali), fermo restando il deposito di garanzia fideiussoria avente validità di 24 mesi, per un importo determinato ai sensi dell'art. 117, co. 9, del D.Lgs. 36/2023.



COMUNE DI
BERZO DEMO
Provincia di Brescia



BERZO DEMO, Data 24/11/2024

L'Appaltatore

La DL

Il RUP

SOLE SRL
Sede legale: Via Faede, 1 - 25040 ESINE (BS)
Sede produttiva:
Via Provinciale, 23E - 25040 BRADNE (BS)
P.I. e C.F. 03718120987
Tel. 0364 434054 - info@soleluce.it

