



**COMUNE DI
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica
Responsabile: Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

**ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 60 DEL 23/05/2024**

Oggetto :

LAVORI DI: "INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STABILE EX SCUOLE MEDIE FRAZIONE VALLE - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - CONTRIBUTI PNRR MISURA 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI", PICCOLE OPERE (ART.1, COMMI 29 ESS., L. N. 160/2019) ANNO 2023 - CUP J13G22000290006 - CIG 98337245C2." APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

- Vista la deliberazione del C.C. n. 40 del 30/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D. LGS. n. 267/2000 – Periodo 2024-2026: Approvazione”;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026: approvazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e SS.MM.II.”
- Visto il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) approvato con deliberazione della G.C. n. 113 del 30/12/2023, esecutiva ai sensi di legge;
- Visto il vigente regolamento di contabilità dell’ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Visto lo Statuto comunale;
- Rilevato che al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del Servizio nominato con decreto sindacale n.2/2023 del 18/01/2023 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- Considerato che questo Ente è risultato beneficiario di un contributo di € 50.000,00 per l’anno 2023 inserito nel PNRR Misura 2, Componente 4, Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni”, Piccole opere (art.1, commi 29 ess., L. n. 160/2019), che l’Amministrazione ha deciso di destinare all’intervento in oggetto finanziando con altre entrate proprie la restante parte dell’intervento per un importo complessivo di € 57.000,00;
- Dato atto che con atto di determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica n. 23 del 06/04/2023 è stato assunto l’impegno di spesa e affidato l’incarico professionale all’Ing. Bonomelli Damiano, libero professionista iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di al n. A5429, con studio in Cevo (BS) Via Roma 15, P.IVA 03287740983 e C.F. BNMDMN81R04B157V servizi tecnici concernenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, nonché alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza nel cantiere, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, relativamente all’opera pubblica in oggetto;
- Visto il progetto definitivo/esecutivo presentato con nota prot. 2113 del 24/04/2023;
- Vista la deliberazione di G.C. del Comune di Savio dell’Adamello n. 39 del 28/04/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento;
- Vista la determina del Responsabile del servizio Lavori Pubblici-Urbanistica n. 51 del 25/05/2023, con la quale si è provveduto all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) legge 11 settembre 2020, n. 120 dei lavori alla ditta M.A.I.C. SERVICE SRL, con sede in Via Faede n. 9 a ESINE (BS), C.F e P.IVA

02944250980, che ha offerto un ribasso del 0,8% per un importo pari ad € 37.529,62 al netto dell'IVA di legge oltre a € 528,64 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 38.058,26 oltre all'IVA di legge;

Considerato che in applicazione dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., non si è dato corso alla stipula del contratto trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000,00 per cui è sufficiente la corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;

Visto il verbale di consegna lavori e inizio lavori in data 26/06/2023;

Visto il proprio precedente atto di Determinazione n. 106 del 12/09/2023 con il quale è stato approvato il primo stato di avanzamento lavori;

Visto il proprio precedente atto di Determinazione n. 47 del 29/04/2024 con il quale è stata approvata la perizia di variante relativa ai lavori in oggetto;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori in data 03/05/2024;

Considerato che in data 09/05/2024 prot. n. 2499 sono stati consegnati gli atti di contabilità finale, dai quali si evidenzia che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese effettuate è pari ad € 40.077,78 (IVA esclusa) di cui € 39.549,14 quale importo dei lavori ed € 528,64 quale importo per i costi della sicurezza;

Visto il certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della rata finale per l'importo di € 9.678,21 oltre IVA 22% prevista di legge;

Dato atto che per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee, né danneggiamenti di stabili interessanti privati e né arrecati danni a terzi, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su area di proprietà del Comune di Savio dell'Adamello, per cui si ritiene di poter prescindere dalla pubblicazione degli "avvisi ad opponendum";

Visto che:

- i lavori corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Dato atto che il direttore lavori certifica che è possibile pagare all'impresa la somma a saldo di € 9.678,21 oltre IVA 22% prevista di legge;

Visto il Certificato di regolare esecuzione e la Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale del 06/05/2024 consegnati il 09/05/2024 al prot. 2499;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale;

Considerato che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa, come da Durc On Line Numero protocollo INPS_40090560 del 11/03/2024 con validità fino al 09/07/2024;

Dato atto	che prima del pagamento verrà effettuato il controllo previsto dall'art. 48-bis del DPR 620/1973 e s.m.i.;
Esaminate	le specifiche dei lavori eseguiti e delle somministrazioni indicate nell'allegato stato finale dei lavori e ritenuto di approvarli in quanto regolari rispetto alle opere e conformi al progetto esecutivo;
Accertata	la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

1) di prendere atto della premessa;

2) di approvare la seguente documentazione tecnico/amministrativa/contabile finale relativa ai lavori di: "INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STABILE EX SCUOLE MEDIE FRAZIONE VALLE – SOSTITUZIONE SERRAMENTI – CONTRIBUTI PNRR MISURA 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI", PICCOLE OPERE (ART.1, COMMI 29 ESS., L. N. 160/2019) ANNO 2023 – CUP J13G22000290006 – CIG 98337245C2.";

Relazione di accompagnamento al conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione

Sal Finale del 06/05/2024, Libretto Misure, Registro Contabilità

Certificato n. 2 corrispondente al certificato di pagamento del S.A.L. FINALE del 06/05/2024;

predisposta dal direttore dei lavori Ing. Bonomelli Damiano, libero professionista iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di al n. A5429, con studio in Cevo (BS) Via Roma 15, P.IVA 03287740983 e C.F. BNMDMN81R04B157V, assunta al protocollo in data 09/05/2024 al n. 2499 dai quali si evidenzia che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese effettuate è pari ad € 40.077,78 (IVA esclusa) di cui € 39.549,14 quale importo dei lavori ed € 528,64 quale importo per i costi della sicurezza e che la somma a saldo da pagare all'impresa è € 9.678,21 oltre IVA 22% prevista di legge, che trova imputazione al codice di bilancio 01052.02.0700 del P.E.G., che presenta la necessaria disponibilità;

3) di dare atto che il quadro economico da certificato di regolare esecuzione risulta essere il seguente:

A	Lavori	PROGETTO	APPALTO	PERIZIA	CRE
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 37.832,28	€ 37.529,62	€ 39.549,14	€ 39.549,14
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 528,64	€ 528,64	€ 528,64	€ 528,64
	A - Totale lavori e oneri sicurezza	€ 38.360,92	€ 38.058,26	€ 40.077,78	€ 40.077,78
B	Somme a disposizione:				
B.1	I.V.A. 22% sui lavori	€ 8.439,40	€ 8.372,82	€ 8.817,11	€ 8.817,11
B.2.a	Spese Tecniche	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00

B.2.b	Oneri previdenziali 4% su spese tecniche	€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00
B.2.c	I.V.A. aliquota 22% su spese tecniche	€ 1.372,80	€ 1.372,80	€ 1.372,80	€ 1.372,80
B.3	Imprevisti (compreso ribasso)	€ 2.586,88	€ 2.956,12	€ 492,31	€ 0,00
	B - Totale somme a disposizione	€ 18.639,08	€ 18.941,74	€ 16.922,22	€ 16.429,91
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 56.507,69
	ECONOMIE				€ 492,31

4) di dare atto che può essere pagata a favore della ditta M.A.I.C. SERVICE SRL, con sede in Via Faede n. 9 a ESINE (BS), C.F e P.IVA 02944250980, la somma di € 9.678,21 oltre IVA 22% prevista di legge per un importo complessivo di € 11.807,42 che trova imputazione al macroaggregato codice 01052.02.0700 di PEG;

5) Che la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, ha comunicato alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. E' causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

6) di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1BSJ;

7) di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;

8) di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;

9) di svincolare con la presente approvazione la polizza fideiussoria definitiva n. FDI286223/23 del 29/06/2023 Banca Popolare di Sondrio e la Polizza CAR 733419943 del 03/07/2023 Allianz S.p.a.;

10) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 50 comma 9 del D.Lgs 36/2023;

11) di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;

12) di inviare la presente, per competenza, all'ufficio di Ragioneria dell'ente, alla ditta e al Direttore dei Lavori.

Il Il Responsabile Del Servizio
F.to Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 23/05/2024

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n.191

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 27/05/2024 al 11/06/2024 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto alla pubblicazione
F.to Ferri Manuela

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Saviore dell'Adamello 27/05/2024

Segretario Comunale
Dott. ssa Silvia Luisa Ballarini

