



COMUNE DI BERZO DEMO

Provincia di Brescia

ORIGINALE

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 193 DEL 27/11/2024

Servizio: AREA TECNICA
Ufficio: Servizio Lavori Pubblici
Responsabile: Simone Rivetta

Oggetto :

LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE POSA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SISTEMA DI ACCUMULO PRESSO LA “CASA DELLA CULTURA” IN VIA SAN ZENONE” FINANZIATI DAL PNRR – MISURA 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 PICCOLE OPERE – INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, FINANZIATO CON FONDI DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP G44J23000390001 CIG A00EA0F78A. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL CONTO FINALE.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio comunale, n.33 del 27.12.2023 ad oggetto “Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 – periodo 2024/2026: approvazione.”;
- la deliberazione del Consiglio comunale, n.36 del 27.12.2023 ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2024/2026: approvazione ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
- la deliberazione della Giunta Comunale, n.1 del 4.1.2024 avente per oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2024.2026 e individuazione dei Responsabile di servizio”;
- il regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 22.11.2014;

Rammentato che con decreto sindacale n.25 prot. 7377/2023 del 23.12.2023 lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’Area Tecnica;

Atteso che la gestione del capitolo di spesa registrato al n.01052.02.1604 del bilancio di previsione triennio 2024/2026 è stata assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica, per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

Considerato che con Decreto del Sindaco n.1/2024, acclarato al protocollo comunale al n.216/2024 del 12.1.2024, lo scrivente ha assunto il ruolo di Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 ed il ruolo di Responsabile del Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione ai sensi dell’art. 4 della Legge n.241/90 per le opere di che trattasi;

Premesso che:

- l’art.1 comma 29 della L. n.160/2019 prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l’assegnazione ai Comuni di Contributi di investimento destinati all’efficientamento energetico, tra i quali rientrano quelli destinati al risparmio energetico di edifici pubblici;
- ai sensi dell’art.1 comma 30 della medesima Legge, il contributo per i Comuni aventi fino a 5.000 abitanti per l’anno 2023 è pari ad € 50.000,00, somma stanziata con Decreto del Ministero dell’Interno del 30.1.2020;
- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE-ECOFIN del 13.7.2021 recante “approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia”, in data 31.7.2021 è entrata in vigore la Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021 che ha individuato le misure di applicazione del PNRR;
- il Ministero dell’Economia e Finanze ha emanato in data 6.8.2021 il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle amministrazioni titolari;
- in particolare, è affidata al Ministero dell’Interno la linea di investimento PNRR 2.2. “Investimenti di resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni”, all’interno della quale sono confluiti gli interventi di cui all’art.1 comma 139 della L. n.145/2018 e l’art.1 comma 29 della L. n.160/2019;

Richiamato il D.L. n.13/2023 convertito nella L. n.41/2023 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari, nonché per l’attuazione delle politiche di coesione della politica agricola comune”;

Rammentato che:

- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.27 del 17.3.2023 si è provveduto ad affidare al Dott.Ing Damiano. Bonomelli, con studio in Cevo (Bs) in Via Roma n.15, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n.5955 C.F. BNMDMN81R04B157V, l’incarico per i servizi tecnici per la progettazione degli interventi volti all’implementazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ed opere a corredo sugli

immobili di proprietà del Comune di Berzo Demo al fine dell'attuazione del PNRR ed in particolare della "Misura 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica";

- sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, il summenzionato progettista ha provveduto a redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto, quest'ultimo depositato in data 6.9.2023 e registrato al prot. n.4900, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 7.9.2023;

Dato atto che è stata espressa volontà da parte di questa Amministrazione di destinare il sopra menzionato finanziamento ad interventi di efficientamento energetico e tra questi le opere di "*Efficientamento energetico della struttura adibita a Casa della Cultura in Via San Zenone mediante l'installazione di impianto fotovoltaico e annesso batterie di accumulo*", intervento previsto nel novero delle idee progettuali individuate nel suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica identificandolo al CUP G44J23000390001;

Preso atto:

- degli elaborati progettuali di fase esecutiva relativi alle opere di "*Efficientamento energetico della struttura adibita a Casa della Cultura in Via San Zenone mediante l'installazione di impianto fotovoltaico e annesso batterie di accumulo*" identificato al CUP G44J23000390001, redatti dal Dott.Ing. Damiano Bonomelli e acclarati al protocollo comunale in data 13.9.2023 n.5055/2023;
- del risultato positivo del "Verbale di Validazione e Verifica" del progetto esecutivo sopra citato, redatto in data 13.9.2023 dal Responsabile Unico del Progetto nonché Responsabile dell'Area Lavori Pubblici;
- della determinazione n. 92 del 14.9.2023 di approvazione del "Verbale di Validazione e Verifica" del progetto inerente alle opere di "*Efficientamento energetico della struttura adibita a Casa della Cultura in Via San Zenone mediante l'installazione di impianto fotovoltaico e annesso batterie di accumulo*" identificato al CUP G44J23000390001;

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 14.9.2023 è stato approvato il progetto esecutivo presentato al protocollo comunale in data 13.9.2023 al n.5055/2023 dal Dott.Ing. Damiano Bonomelli con studio in Cevo (Bs) in Via Roma n.15, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n.5955 C.F. BNMDMN81R04B157V relativo ai lavori di "*Efficientamento energetico della struttura adibita a Casa della Cultura in Via San Zenone mediante l'installazione di impianto fotovoltaico e annesso batterie di accumulo*" identificato al CUP G44J23000390001 dando atto che la conseguente esecuzione del progetto in parola è finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Misura 2 Componente 4 Investimento 2.2 Piccole Opere in ordine agli "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni";
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.94 del 15.9.2023 si provvedeva ad affidare i lavori oggetto del presente provvedimento alla ditta "Benigni Raffaello" P.Iva 03832620987 e C.F.BNGRFL77D19A246Q, ditta con sede in Breno (Bs) Via Cesare Battisti n.10/B dietro pagamento di un corrispettivo economico indicato in sede di offerta pari ad € 18.372,22 oltre importi non soggetti a ribasso pari ad € 2.630,81 ed Iva di Legge al 10% così per complessivi € 23.103,33 ed alle condizioni espresse nel capitolato speciale d'appalto parte integrante della documentazione progettuale – CIG A00EA0F78A;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.98 del 15.9.2023 si provvedeva ad affidare il servizio di DL e CSE per i lavori oggetto del presente provvedimento al Dott. Ing. Damiano Bonomelli C.F. BNMDMN81R04B157V con studio in Cevo (Bs) in Via Roma n.15, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n.5955 – CIG A00E9F8490;

Dato atto che:

- i lavori in oggetto hanno avuto regolare inizio in data 15.9.2023 e sono stati sospesi in data 10.11.2023 in attesa dell'espletamento da parte del gestore della rete elettrica dell'iter di connessione;
- i lavori sono stati ultimati in data 22.11.2024, così come si evince dal processo verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti e, pertanto, conclusi in tempo utile;

Atteso che:

- con nota acclarata al protocollo di questo Ente in data 27.11.2024 al n.6877/2024 il Direttore dei Lavori Dott.Ing. Damiano Bonomelli trasmetteva il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto Finale per le opere in oggetto;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore e non sono stati eseguiti ordini di servizio;
- dal Certificato di Regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori si evince che i lavori eseguiti dalla ditta "Benigni Raffaello" P.Iva 03832620987 e C.F.BNGRFL77D19A246Q corrispondono a quelli previsti nel progetto approvato;
- dagli atti tecnico-contabili relativi allo Stato finale dei lavori risultano eseguiti lavori per un importo complessivo di € 21.003,03, oltre Iva di Legge al 10% così per complessivi € 23.103,33;
- l'importo a credito della ditta, pertanto, è pari ad € 21.003,03, oltre Iva di Legge al 10% così per complessivi € 23.103,33, come si evince nella documentazione contabile riguardante il conto finale;

Verificato il Documento Unico di Regolarità Contributiva avente protocollo numero INAIL_46765723 con scadenza validità il 22.3.2025;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione della documentazione contabile e del Certificato di Regolare esecuzione inerente lo stato di avanzamento finale dei lavori di "*Efficientamento energetico della struttura adibita a Casa della Cultura in Via San Zenone mediante l'installazione di impianto fotovoltaico e annesse batterie di accumulo*" identificato al CUP G44J23000390001 trasmessa dal Direttore dei lavori e, sulla scorta degli stessi, di provvedere alla liquidazione delle somme spettanti alla ditta appaltatrice;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Ritenuto, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, di:

- approvare la documentazione contabile ed il Certificato di Regolare esecuzione inerente lo stato di avanzamento finale dei lavori di "*Efficientamento energetico della struttura adibita a Casa della Cultura in Via San Zenone mediante l'installazione di impianto fotovoltaico e annesse batterie di accumulo*" redatto dal Direttore dei Lavori Dott.Ing. Damiano Bonomelli e sottoscritto per accettazione dalla ditta "Benigni Raffaello", che si allega alla presente a costituirne parte sostanziale ed integrante;
- prendere atto che dalla suddetta documentazione si evince la regolare esecuzione delle opere in progetto e, pertanto, provvedere a liquidare alla ditta "Benigni Raffaello" P.Iva 03832620987 e C.F.BNGRFL77D19A246Q, ditta con sede in Breno (Bs) Via Cesare Battisti n.10/B, la somma di € 21.003,03, oltre Iva di Legge al 10% così per complessivi € 23.103,33;
- precisare che l'erogazione delle somme inerenti le incentivazioni per funzioni tecniche ex art.45 del D.Lgs. n.36/2023, pari ad € 420,47, avverrà con successivo provvedimento, in esito ad idonea asseverazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, circa le effettive attività svolte, ai sensi del "Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.45 del D.Lgs. n.36/2023" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 24.8.2023;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n.267/2000 e dell'art. 5, c.4 del vigente Regolamento sul sistema dei controlli;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000;

VISTI:

- la Legge n.241/1990 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n.267/2000 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n.36/2023 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;

con la presente

DETERMINA

- 1. di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di approvare** la documentazione contabile ed il Certificato di Regolare esecuzione inerente lo stato di avanzamento finale dei lavori di *“Efficientamento energetico della struttura adibita a Casa della Cultura in Via San Zenone mediante l’installazione di impianto fotovoltaico e annesse batterie di accumulo”* redatto dal Direttore dei Lavori Dott.Ing. Damiano Bonomelli e sottoscritto per accettazione dalla ditta “Benigni Raffaello”, che si allega alla presente a costituirne parte sostanziale ed integrante;
- 3. di prendere atto** che dalla suddetta documentazione si evince la regolare esecuzione delle opere in progetto e, pertanto, provvedere a liquidare alla ditta “Benigni Raffaello” P.Iva 03832620987 e C.F.BNGRFL77D19A246Q, ditta con sede in Breno (Bs) Via Cesare Battisti n.10/B, la somma di € 21.003,03, oltre Iva di Legge al 10% così per complessivi € 23.103,33;
- 4. di liquidare**, in favore della ditta “Benigni Raffaello” P.Iva 03832620987, la somma di € 21.003,03, oltre Iva di Legge al 10% così per complessivi € 23.103,33, imputandola al capitolo n.01052.02.1604 del bilancio 2024/2026 – esercizio 2024;
- 5. di precisare** che l’erogazione delle somme inerenti le incentivazioni per funzioni tecniche ex art.45 del D.Lgs. n.36/2023, pari ad € 420,47, avverrà con successivo provvedimento, in esito ad idonea asseverazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, circa le effettive attività svolte, ai sensi del “Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art.45 del D.Lgs. n.36/2023” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 24.8.2023;
- 6. di dare atto che:**
 - il codice IPA del Comune di Berzo Demo è c_a816;
 - il codice CIG è A00EA0F78A;
 - il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFWD3O;
 - che il CUP di riferimento G44J23000390001;
 - in ottemperanza all’art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l’imposta sul valore aggiunto verrà versata all’Erario direttamente dall’Ente;
- 7. di autorizzare** sin d’ora il responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento previa liquidazione da parte del sottoscritto della relativa fattura, a garanzia della procedura eseguita;
- 8. di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 9. di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 10. di dare atto** altresì, ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso

direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;

- 11. di disporre** la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo pretorio del Comune di Berzo Demo per quindici giorni consecutivi, nonché nell'apposta sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.36/2023;
- 12. di inviare** la presente, per competenza, all'ufficio ragioneria dell'Ente, al DL ed alla ditta appaltatrice.

Il Responsabile
Simone Rivetta

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 183, comma 7, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I D I S P E S A

I M P E G N O	E S.	C A P.	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T O

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 27/11/2024

Responsabile Servizio Finanziario
Massimo Maffessoli

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 29/11/2024 al 14/12/2024 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Responsabile Delle Pubblicazioni
Simone Rivetta