



**COMUNE DI  
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

**COPIA**

**Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica  
Responsabile: Geom. Tiziano Gaudiosi**

**ATTO DI DETERMINAZIONE  
NR 135 DEL 27/11/2024**

**Oggetto :**

LAVORI DI: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STABILE MUNICIPIO SAVIORE CAPOLUOGO – POSA IMPIANTO FOTOVOLTAICO – CONTRIBUTI PNRR MISURA 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI", PICCOLE OPERE (ART.1, COMMI 29 ESS., L. N. 160/2019) ANNO 2024 – CUP J13I22000600006. C.I.G. B183F7A401" APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

- Vista la deliberazione del C.C. n. 40 del 30/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D. LGS. n. 267/2000 – Periodo 2024-2026: Approvazione”;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026: approvazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e SS.MM.II.”
- Visto il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) approvato con deliberazione della G.C. n. 113 del 30/12/2023, esecutiva ai sensi di legge;
- Visto il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Visto lo Statuto comunale;
- Rilevato che al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico di Progetto (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio nominato con decreto sindacale n. 8/2024 del 20/06/2024 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art.15 del D. Lgs. 36/2023;
- Considerato che questo Ente è risultato beneficiario di un contributo di € 50.000,00 per l’anno 2024 inserito nel PNRR Misura 2, Componente 4, Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni”, Piccole opere (art.1, commi 29 ess., L. n. 160/2019), che l’Amministrazione ha deciso di destinare all’intervento in oggetto dell’intervento per un importo complessivo di € 50.000,00;
- Considerato che l’Amministrazione ha deciso di destinare tali fondi all’Efficientamento energetico stabile municipio Savio capoluogo – posa impianto fotovoltaico – contributi pnrr misura 2, componente 4, investimento 2.2 “interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”, piccole opere (art.1, commi 29 ess., l. n. 160/2019) anno 2024 – CUP j13i22000600006;
- Dato atto che con atto di determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica n. 23 del 06/04/2023 è stato assunto l’impegno di spesa e affidato l’incarico professionale all’Ing. Bonomelli Damiano, libero professionista iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di al n. A5429, con studio in Cevo (BS) Via Roma 15, P.IVA 03287740983 e C.F. BNMDMN81R04B157V servizi tecnici concernenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, nonché alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza nel cantiere, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, relativamente all’opera pubblica in oggetto;
- Visto il progetto esecutivo presentato con nota prot. 2114 del 24/04/2023;

- Vista la deliberazione di G.C. del Comune di Savio del 18/04/2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento;
- Vista la determina del Responsabile del servizio Lavori Pubblici-Urbanistica n. 53 del 03/05/2024, con la quale si è provveduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 36/2023 dei lavori alla ditta Gieffe Impianti Elettrici di Franzoni Gabriele con sede legale a Ossimo in Via Delta, 5, C.F. FRNGRL71A02G179D, P.IVA 03303860989, per un importo di € 33.022,97 (oltre all'IVA 22%) + 1.016,56 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso (oltre all'IVA 22%) per un totale di € 34.039,53 oltre all'IVA ai sensi di legge, pertanto pari a complessivi € 41.528,23;
- Considerato che ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il contratto è stipulato tramite lettera commerciale mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Visto il verbale di consegna lavori e inizio lavori in data 03/07/2024;
- Visto il certificato di ultimazione parziale dei lavori in data 31/08/2024 ed il successivo di fine lavori del 16/09/2024;
- Considerato che in data 27/11/2024 prot. n. 0006288 sono stati consegnati gli atti di contabilità finale, dai quali si evidenzia che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese effettuate è pari ad € 34.039,53 (IVA esclusa) di cui € 33.022,97 quale importo dei lavori ed € 1.016,56 quale importo per i costi della sicurezza;
- Visto il certificato di pagamento unico per il pagamento della rata finale per l'importo di € 34.039,53 oltre IVA 22% prevista di legge;
- Dato atto che per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee, né danneggiamenti di stabili interessanti privati e né arrecati danni a terzi, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su area di proprietà del Comune di Savio del Adamello, per cui si ritiene di poter prescindere dalla pubblicazione degli "avvisi ad opponendum";
- Visto che:
- i lavori corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
  - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
  - l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- Dato atto che il direttore lavori certifica che è possibile pagare all'impresa la somma a saldo di € 34.039,53 oltre IVA 22% prevista di legge;
- Visto il Certificato di regolare esecuzione e la Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale del 16/11/2024 consegnati il 27/11/2024 al prot. 0006288;

Ritenuto	pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale;
Considerato	che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa, come da Durc On Line Numero protocollo INPS_43548167 del 14/11/2024 con validità fino al 14/03/2025;
Dato atto	che prima del pagamento verrà effettuato il controllo previsto dall'art. 48-bis del DPR 620/1973 e s.m.i.;
Esaminate	le specifiche dei lavori eseguiti e delle somministrazioni indicate nell'allegato stato finale dei lavori e ritenuto di approvarli in quanto regolari rispetto alle opere e conformi al progetto esecutivo;
Accertata	la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

PER QUANTO SOPRA

### **DETERMINA**

1) di prendere atto della premessa;

2) di approvare la seguente documentazione tecnico/amministrativa/contabile finale relativa ai lavori di: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STABILE MUNICIPIO SAVIORE CAPOLUOGO – POSA IMPIANTO FOTOVOLTAICO – CONTRIBUTI PNRR MISURA 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI", PICCOLE OPERE (ART.1, COMMI 29 ESS., L. N. 160/2019) ANNO 2024 – CUP J13I22000600006. C.I.G. B183F7A401":

Relazione di accompagnamento al conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione  
Sal Finale del 26/11/2024, Libretto Misure, Registro Contabilità  
Certificato di pagamento del S.A.L. FINALE del 26/11/2024;

predisposta dal direttore dei lavori Ing. Bonomelli Damiano, libero professionista iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di al n. A5429, con studio in Cevo (BS) Via Roma 15, P.IVA 03287740983 e C.F. BNMDMN81R04B157V, assunta al protocollo in data 27/11/2024 al n. 0006288 dai quali si evidenzia che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese effettuate è pari ad € 34.039,53 (IVA esclusa) di cui € 33.022,97 quale importo dei lavori ed € 1.016,56 quale importo per i costi della sicurezza e che la somma a saldo da pagare all'impresa è € 34.039,53 oltre IVA 22% prevista di legge, che trova imputazione al codice di bilancio 01052.02.1100 del P.E.G., che presenta la necessaria disponibilità;

3) di dare atto che può essere pagata a favore della ditta Gieffe Impianti Elettrici di Franzoni Gabriele con sede legale a Ossimo in Via Delta, 5, C.F. FRNGRL71A02G179D, P.IVA 03303860989, la somma di € 34.039,53 oltre IVA 22% prevista di legge per un importo complessivo di € 41.528,23 che trova imputazione al macroaggregato codice 01052.02.1100 di PEG;

- 4) Che la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, ha comunicato alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. E' causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
- 5) di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1BSJ;
- 6) di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;
- 7) di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
- 8) di svincolare con la presente approvazione la polizza fideiussoria definitiva n. FDI286223/23 del 29/06/2023 Banca Popolare di Sondrio e la Polizza CAR 733419943 del 03/07/2023 Allianz S.p.a.;
- 9) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 50 comma 9 del D.Lgs 36/2023;
- 10) di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;
- 11) di inviare la presente, per competenza, all'ufficio di Ragioneria dell'ente, alla ditta e al Direttore dei Lavori.

Il Il Responsabile Del Servizio  
F.to Geom. Tiziano Gaudiosi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

### IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO

**Osservazioni:**

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 27/11/2024

Il Responsabile Servizio Finanziario  
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. \_\_\_\_\_

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 03/12/2024 al 18/12/2024 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto alla pubblicazione  
F.to Ferri Manuela

Copia per albo  
Saviore dell'Adamello 03/12/2024