



# Comune di Losine



UNIONE dei COMUNI  
della MEDIA VALLE  
CAMONICA  
"Civiltà delle Pietre"

## **DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 21 / UT DEL 10/06/2025**

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AGLI INTERVENTI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO GIOCHI PUBBLICO E DI VIA CIMITERO, A SEGUITO DEL CROLLO DEL MURO DI CONTENIMENTO SULLA SOTTOSTANTE VIA CIMITERO, TRATTO URBANO DI COLLEGAMENTO CON IL CENTRO STORICO, INDIVIDUATA DAL VIGENTE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'AREA DI RICOVERO E ACCOGLIENZA "AREA 08R-LOS", DI ATTESA 12A-LOS E VIA DI FUGA IN CASO DI ESONDAZIONE DEL FIUME OGILIO" (CODICE CUP: I19J24000310006) - (CODICE CIG: B36B1F9CBD).**

---

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

#### **VISTI:**

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, ai quali compete l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/06/1991;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale n. 1 del 14/01/2025 di nomina del Responsabile di Servizio tecnico;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 19/12/2024 dichiarata immediatamente eseguibile con cui è stata approvata il Documento Unico di Programmazione DUP 2025/2027;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19/12/2024 dichiarata immediatamente eseguibile con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

#### **CONSIDERATO che:**

- in comune di Losine nella tarda mattinata del 10.10.2024 a seguito delle intense piogge del giorno prima, perdurate in mattinata, il muro di contenimento posto a valle del parco giochi per

una lunghezza di circa 20 ml, è collassato crollando sulla sottostante via Cimitero occupandone con i detriti e terra l'intera carreggiata.

- dal sopralluogo effettuato in data 10.10.2024 dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Losine, supportato dal Tecnico Comunale incaricato, è stato accertato che a seguito dell'evento calamitoso nella giornata del 10.10.2024, è avvenuto quanto sopra descritto e che pertanto si rendeva necessario intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità mediante la realizzazione di opere di pronto intervento di somma urgenza;
- con la scheda RASDA - Scheda A n. 2023.00929-A del 12.10.2024 il comune di Losine ha comunicato a Regione Lombardia l'entità e la tipologia dei danni di cui sopra;
- è stata svolta la valutazione di un preventivo con la Ditta ZENTI S.r.l. con sede legale a Bienno (BS) in Via Marconi, 33 che dopo attenta analisi, è stata accertata la congruità del preventivo stesso per un importo pari ad € 93.195,00 (compresi € 2.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed esclusa IVA ai sensi di legge, mediante l'applicazione del ribasso del 3,00% sui prezzi unitari proposti dall'Ente locale;
- in data 12 ottobre 2024 è stato disposto l'ordine di servizio alla ditta ZENTI S.r.l. per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento per l'importo complessivo di € 93.195,00 oltre IVA 22% per complessivi € 113.697,90;
- in data 12.10.2024 con nota prot.n. 2621 è stata trasmessa a Regione Lombarda richiesta di contributo per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza del parco giochi pubblico e di via cimitero, a seguito del crollo del muro di contenimento sulla sottostante via cimitero, tratto urbano di collegamento con il centro storico, individuata dal vigente piano di emergenza comunale per il raggiungimento dell'area di ricovero e accoglienza "AREA 08R-LOS", di attesa 12A-LOS e via di fuga in caso di esondazione del fiume Oglio;

#### RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29.10.2024 con la quale si è disposto l' *"Esame ed approvazione Ordine di Servizio e Perizia giustificativa dei lavori di pronto intervento di somma urgenza per la "Messa in sicurezza del parco giochi pubblico e di via Cimitero, a seguito del crollo del muro di contenimento sulla sottostante via Cimitero, tratto urbano di collegamento con il centro storico, individuata dal vigente piano di emergenza comunale per il raggiungimento dell'area di ricovero e accoglienza "AREA 08R-LOS", di attesa 12A-LOS e via di fuga in caso di esondazione del fiume Oglio"*;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 21.11.2025 con avente ad oggetto *"lavori pubblici di somma urgenza per lavori di pronto intervento di somma urgenza per la "messa in sicurezza del parco giochi pubblico e di via cimitero, a seguito del crollo del muro di contenimento sulla sottostante via cimitero, tratto urbano di collegamento con il centro storico, individuata dal vigente piano di emergenza comunale per il raggiungimento dell'area di ricovero e accoglienza "area 08r-los", di attesa 12a-los e via di fuga in caso di esondazione del fiume oglio". (codice cup: i19j24000310006). delibera di giunta comunale n. 44 del 29/10/2024. provvedimenti ai sensi degli articoli 191, comma 3 e 194 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 267/2000"*.

#### ACCERTATO CHE:

- l'intervento ha necessitato della progettazione strutturale per la quale è stato contattato l'Ing. LUCA GIROLAMO VITALI con studio a Breno in via Mazzini, 12/a, resosi immediatamente disponibile per la progettazione e direzione dei lavori per un importo convenuto di € 9.600,00 oltre cassa 4% ed IVA 22%;
- l'intervento ha necessitato del collaudo strutturale per il quale è stato contattato l'Ing. SERGIO MOSCARDI con studio a Breno in via Mezzarro, 4b, resosi immediatamente disponibile per il

collaudo strutturale dei lavori per un importo convenuto di € 500,00 oltre Inarcassa 4% ed esente IVA;

- l'intervento ha necessitato della relazione geologica per la quale è stato contattato il Geologo Filippo Pezzotti con studio a Breno in via Brodolini, 1, resosi immediatamente disponibile per la redazione della relazione geologica e sottoscrizione della documentazione a corredo del deposito sismico per un importo convenuto di € 480,00 compresa cassa 4% ed IVA 22%;

RILEVATO che sono stati acquisiti i seguenti CIG:

B36B1F9CBD per i lavori di pronto intervento;

B36B17A3F2 per la progettazione e direzione dei lavori strutturale;

B3FD390707 per il colludo delle strutture;

B408096F95 per la redazione della relazione geologica a supporto del progetto d'intervento;

VISTI:

- il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 15.11.2024 che introduce n. 9 nuovi prezzi derivati del prezzario opere pubbliche di Regionale Lombardia anno 2024;
- lo Stato Finale dei Lavori redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori – Ing. Luca Vitali in data 23.01.2025 e dall'Impresa esecutrice che non ha sollevato eccezioni o riserve;
- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori – Ing. Luca Vitali in data 06.03.2025 e dall'Impresa esecutrice che non ha sollevato eccezioni o riserve;
- il Certificato D.U.R.C. On-Line Numero Protocollo INAIL\_48038452 del 28.02.2025 in corso di validità, dal quale emerge che la Ditta ZENTI SRL con sede a Bienno (BS), via Marconi, 33, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

PRESO ATTO altresì del Certificato di Pagamento n. 1 relativo allo Stato Finale dei Lavori emesso dal Responsabile Unico del Procedimento nonché Responsabile del Servizio Tecnico;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 15.11.2024 che introduce n. 9 nuovi prezzi derivati del prezzario opere pubbliche di Regionale Lombardia anno 2024;

RITENUTO altresì necessario provvedere all'approvazione degli Atti di contabilità finale di cui allo Stato Finale dei Lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza del parco giochi pubblico e di via cimitero, a seguito del crollo del muro di contenimento sulla sottostante via cimitero, tratto urbano di collegamento con il centro storico, individuata dal vigente piano di emergenza comunale per il raggiungimento dell'area di ricovero e accoglienza "AREA 08R-LOS", di attesa 12A-LOS e via di fuga in caso di esondazione del fiume Oglio;

RITENUTA la procedura in essere rispondente ai requisiti di regolarità tecnica, come prescritto dalle vigenti normative;

#### **VISTI**

- il vigente Regolamento comunale relativo a lavori, forniture e servizi in economia;
- il D.Lgs. n° 36 del 31/03/2023 e s.m.i.;
- l'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. n° 267/2000 e gli artt. 67 e 68 del Regolamento Comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

## DETERMINA

DI APPROVARE il verbale di concordamento nuovi prezzi e gli Atti di contabilità finale di cui allo Stato Finale dei *“lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza del parco giochi pubblico e di via cimitero, a seguito del crollo del muro di contenimento sulla sottostante via cimitero, tratto urbano di collegamento con il centro storico, individuata dal vigente piano di emergenza comunale per il raggiungimento dell’area di ricovero e accoglienza “AREA 08R-LOS”, di attesa 12A-LOS e via di fuga in caso di esondazione del fiume Oglio”* redatti dal Direttore dei Lavori – Ing. Luca Vitali in data 23.02.2025 e sottoscritti dall’Impresa esecutrice che non ha sollevato eccezioni o riserve, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 71.995,60 compresi € 2.500,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. 22%, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 1 per il saldo finale, dando atto della regolarità delle prestazioni effettuate, in particolar modo per quanto concerne i prezzi indicati, le qualità e le quantità delle lavorazioni indicate nel Libretto delle Misure, in riferimento al computo metrico estimativo allegato all’ordine di servizio in data 12.10.2024 e costituito dai seguenti documenti:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale dei Lavori;
- Relazione del direttore dei lavori sul conto finale;

i cui elaborati si intendono far parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, pur non essendo ad essa materialmente allegati, bensì depositati agli atti presso l’Ufficio Tecnico Comunale;

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in parola, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori – Ing. Luca Vitali in data 06.03.2025 e dall’Impresa esecutrice, dal quale risulta che la Ditta ZENTI SRL con sede a Bienno (BS), via Marconi, 33, ha eseguito regolarmente i lavori, i cui elaborati si intendono far parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, pur non essendo ad essa materialmente allegati, bensì depositati agli atti presso l’Ufficio Tecnico Comunale;

DI DARE ATTO che quadro economico a consuntivo risulta essere il seguente:

### IMPORTO LAVORI

Lavori a misura	€ 69.495,60	
Oneri della sicurezza	€ 2.500,00	
<b>Importo complessivo lavori</b>		<b>€ 71.995,60</b>

### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 22% sulle opere	€ 15.839,03	
Spese tecniche: progetto e D.L. cassa ed IVA incluse	€ 12.180,48	
Spese tecniche: collaudo strutture cassa ed esente IVA	€ 520,00	
Spese tecniche: relazione geologica cassa ed IVA incluse	€ 480,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 29.019,51</b>

**TOTALE INTERVENTO IVA COMPRESA** **€ 101.015,11**

**ECONOMIE** **€ 25.863,27**

**TOTALE INTERVENTO PREVISTO NELL'ORDINE DI SERVIZIO** **€ 126.878,38**

Spese a carico regionale 100% LAVORI € 71.995,60  
Spese a carico regionale IVA 22% SUI LAVORI € 15.839,03  
**TOTALE A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA** **€ 87.834,63**

Spese tecniche a carico del comune € 13.180,48  
**TOTALE A CARICO DEL COMUNE DI LOSINE** **€ 13.180,48**

**TOTALE INTERVENTO IVA COMPRESA** **€ 101.015,11**

DI DARE ATTO che nell'ambito dei *lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza del parco giochi pubblico e di via cimitero, a seguito del crollo del muro di contenimento sulla sottostante via cimitero, tratto urbano di collegamento con il centro storico, individuata dal vigente piano di emergenza comunale per il raggiungimento dell'area di ricovero e accoglienza "AREA 08R-LOS", di attesa 12A-LOS e via di fuga in caso di esondazione del fiume Oglio*, risultano attuati tutti i lavori e servizi previsti come di specchietto riportante le relative fatture che sono state regolarmente pagate:

LAVORI/SERVIZI	DITTA /PROFESSIONISTA	NUMERO E DATA	IMPORTO LORDO	MANDATO NUMERO
Lavori	ZENTI SRL	22 del 20.03.2025	€ 87.834,63	183/2025
Servizi	Ing. Luca Vitali	15 del 10.03.2025	€ 12.180,48	166/2025
Servizi	Ing. Sergio Moscardi	01 del 09.01.2025	€ 520,00	88/2025
Servizi	Geologo Filippo Pezzotti	12/E del 20.01.2025	€ 480,00	89/2025
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 101.015,11</b>	

DI DARE ATTO che sono stati assolti gli adempimenti previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

DI INVIARE la presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DI PUBBLICARE la presente all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonché alla relativa sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale;

DI PRECISARE che:

- avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Brescia entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare:
  - a) il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
  - b) non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DI DARE ATTO che la presente determinazione:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
- va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Mario Chiappini \*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate