



Comune di Losine



UNIONE dei COMUNI
della MEDIA VALLE
CAMONICA
"Civiltà dellePietre"

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 25 / UT DEL 29/09/2023

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI ALLE OPERE INERENTI LA MESSA IN SICUREZZA VIABILISTICA DI VIA PRUDENZINI E DELL'AREA NELL'IMMEDIATO INTORNO. (CODICE CIG: 922635335B) – (CODICE CUP: I15F22000620001)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 1 del 04.01.2023 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.05.2023 dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2023/2025;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30.05.2023 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

CONSIDERATO che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 14-bis, del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28/06/2019, così come sostituito dall'art. 51, comma 1 - lettera a) del Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020, il Ministero dell'Interno, per l'anno 2022, ha previsto l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, tra i quali rientra il Comune di Losine, di un contributo pari ad Euro 84.168,33 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

RICHIAMATA la determinazione n. 9 del 05.05.2022 con la quale si affidava l'incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, redazione C.R.E. e coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie delle opere inerenti la messa in sicurezza viabilistica di via Prudenzi e dell'area nell'immediato intorno all'Ing. Francesco Manella con studio tecnico a Capo di Ponte in via Aldo Moro, 22 (C.F. MNL FNC 66B07 B149W e P.I. 03271640173), per l'importo di Euro 4.850,00 oltre cassa previdenza 4% ed esente IVA per un complessivo lordo di Euro 5.046,00;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 09.05.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori per la messa in sicurezza viabilistica di via Prudenzi e dell'area nell'immediato intorno, che prevede un costo complessivo pari ad €. 84.168,00 di cui €. 70.479,68 a base d'asta (comprensivi di €. 3.350,00 per oneri inerenti l'attuazione dei piani di sicurezza) ed €. 13.688,32 per somme a disposizione della Stazione appaltante;

VISTI:

- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 10 del 12.05.2022, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla Ditta SALVADORI SRL, con sede a Corteno Golgi (BS) in Via G. Garibaldi, (P.IVA: 01926900984) per un importo complessivo di € 67.861,62 compresi € 3.350,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. in parte al 22% in parte al 10%, per un importo complessivo di € 75.826,36;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 1 del 02.02.2023, con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità relativi al primo stato d'avanzamento lavori – SAL 1 - a tutto il 28.11.2022 per un importo complessivo di € 38.200,00, oltre I.V.A. 22% per Euro 8.404,00 per un importo complessivo di € 46.604,00;

PRESO ATTO che erroneamente il primo SAL è stato assoggettato nell'importo complessivo di € 38.200,00 ad IVA 22% per complessivi € 8.404,00 anziché € 28.017,32 con IVA 10% per € 2.801,73 ed Euro 10.182,68 con IVA 22% per Euro 2.240,19;

PRESO ATTO che a seguito del mutato regime fiscale l'Ing. Francesco Manella, progettista e Direttore dei Lavori, ora assoggettato all'IVA il quale ha provveduto fermo restando l'importo lordo di € 5.046,00 e ridurre proporzionalmente l'imponibile al fine di contenere il costo complessivo entro l'importo impegnato.

VISTI:

- il concordamento nuovi prezzi relativo a n. 11 voci depositato presso questo Comune in data 29.07.2023 - Prot. n. 1774, unitamente agli elaborati esplicativi 1b, 2b e 3b, sottoscritto dall'Impresa esecutrice;
- lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori – dall'Ing. Francesco Manella in data 15.05.2023 depositato presso questo Comune in data 29.07.2023 - Prot. n. 1774 e sottoscritto dall'Impresa esecutrice che non ha sollevato eccezioni o riserve;

PRESO ATTO del Certificato D.U.R.C. On-Line Numero Protocollo INAIL_39083660 in corso di validità, dal quale emerge che la Ditta SALVADORI SRL, con sede a Corteno Golgi (BS) in Via G. Garibaldi, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori – dall'Ing. Francesco Manella e dall'Impresa esecutrice in data 31.05.2023 – prot. n. 2222 del 29.09.2023;

PRESO ATTO altresì del Certificato di Pagamento n. 2 relativo allo Stato Finale dei Lavori emesso dal Responsabile Unico del Procedimento nonché Responsabile del Servizio Tecnico in data 29.09.2023;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione degli Atti di contabilità finale di cui allo Stato Finale dei Lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere inerenti la messa in sicurezza viabilistica di via Prudenzi e dell'area nell'immediato intorno;

RITENUTA la procedura in essere rispondente ai requisiti di regolarità tecnica, come prescritto dalle vigenti normative;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 36 in data 31.03.2023 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora applicabile;
- il D.Lgs. n. 267 in data 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale dell'Ente;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE il verbale di concordamento nuovi prezzi relativo a n. 11 voci, depositato presso questo Comune in data 29.07.2023 - Prot. n. 1774, unitamente agli elaborati esplicativi 1b, 2b e 3b, relativo delle opere inerenti la messa in sicurezza viabilistica di via Prudenzi e dell'area nell'immediato intorno;

DI APPROVARE gli Atti di contabilità finale di cui allo Stato Finale dei lavori relativi delle opere inerenti la messa in sicurezza viabilistica di via Prudenzi e dell'area nell'immediato intorno redatti dal Direttore dei Lavori – Ing. Francesco Manella in data 25.05.2023, depositati presso questo Comune in data 29.07.2023 - Prot. n. 1774 e sottoscritti dall'Impresa esecutrice che non ha sollevato eccezioni o riserve, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 66.403,02 (comprensivi di € 3.350,00 di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) al lordo delle ritenute e del primo SAL e pertanto per un importo da liquidare di € 28.203,02 oltre ad I.V.A. per € 20.036,77 al 10% (Euro 2.003,38) e per € 8.166,25 al 22% (Euro 1.796,58), come risulta dal Certificato di Pagamento n. 2 per il saldo finale emesso in data 29.09.2023, dando atto della regolarità delle prestazioni effettuate, in particolar modo per quanto concerne i prezzi indicati, le qualità e le quantità delle lavorazioni indicate nel Libretto delle Misure, in riferimento al computo metrico estimativo allegato al progetto definitivo - esecutivo approvato e all'offerta presentata, costituito dai seguenti documenti:

- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Relazione sullo stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale dei Lavori;
- Schema certificato di pagamento

i cui elaborati si intendono far parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, pur non essendo ad essa materialmente allegati, bensì depositati agli atti presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in parola, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Manella e dall'Impresa esecutrice in data 31.05.2023, prot. n. 2222 del 29.09.2023 dal quale risulta che la ditta SALVADORI SRL, con sede a Corteno Golgi (BS) in Via G. Garibaldi, ha eseguito regolarmente i lavori, i cui elaborati si intendono far parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, pur non essendo ad essa materialmente allegati, bensì depositati agli atti presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

DI DARE ATTO che quadro economico a consuntivo risulta essere il seguente:

A	importo totale lavori	
A1	importo lavori	€63.053,02
A2	Oneri per l'attuazione piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.350,00
	Totale lavori	€ 66.403,02
B	somme a disposizione dell'amministrazione	

B1a	IVA 10% sui lavori SAL 1	€ 2.801,73	
B1b	IVA 22% sui lavori SAL 1	€ 2.240,19	
B1c	IVA 10% sui lavori SAL 2	€ 2.003,68	
B1d	IVA 22% sui lavori SAL 2	€ 1.796,58	
B1	IVA complessiva SAL 1 + SAL 2	€ 8.842,18	
B2	Spese tecniche	€ 3.976,98	
B2a	Contributo integrativo cassa previdenza (4%)	€ 159,08	
B2b	IVA sulle spese tecniche e contributo integrativo	€ 909,93	
	Totale somme a disposizione		€ 13.888,17
B3	Economie anche da ribasso d'asta compresa IVA	€ 3.876,81	
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€ 84.168,00

DI LIQUIDARE alla ditta appaltatrice SALVADORI SRL, con sede a Corteno Golgi (BS) in Via G. Garibaldi, (P.IVA: 01926900984) l'importo dei lavori netti, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 2 emesso in data 29.09.2023 pari ad € 28.203,02 oltre ad I.V.A. 10% per Euro 20.036,77 ed IVA 22% per Euro 8.166,25 rispettivamente ammontante ad Euro 2.003,68 ed Euro 1.796,58, per un importo complessivo di € 3.800,26, dietro presentazione di regolare fattura e verifica di regolarità contributiva;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria ad effettuare il pagamento dell'importo complessivo di Euro 28.203,02 di cui sopra (applicando lo Split Payment in merito all'IVA da versare di Euro 438,18 compensando la maggiore IVA versata in occasione del primo SAL ed ammontante ad Euro 8.404,00 per complessivi Euro 8.842,18) da versarsi a cura dell'Ente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972) alla ditta SALVADORI SRL, con sede a Corteno Golgi (BS) in Via G. Garibaldi, (P.IVA: 01926900984)

DI LIQUIDARE all'Ing. Francesco Manella con studio tecnico a Capo di Ponte in via Aldo Moro, 22 (C.F. MNL FNC 66B07 B149W e P.I. 03271640173), l'importo di € 3.976,98 oltre Inarcassa 4% ed I.V.A. 22% per un importo complessivo di € 5.045,99 quale saldo delle spese tecniche relative alla direzione lavori, misure e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione, dell'intervento di cui all'oggetto dietro presentazione di regolare fattura e verifica di regolarità contributiva;

CHE la spesa necessaria per le suddette liquidazioni, dell'importo complessivo di Euro 33.687,19 trova imputazione al Capitolo 1045 del Bilancio di Previsione 2023/2025, gestione residui;

DI DARE ATTO che sono stati assolti gli adempimenti previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

DI INVIARE la presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DI PUBBLICARE la presente all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonché alla relativa sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale;

DI PRECISARE che:

- avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Brescia entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare:
 - a) il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - b) non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DI DARE ATTO che la presente determinazione:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
- va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Mario Chiappini *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

