



# COMUNE DI CEVO

Provincia di Brescia

**COPIA**

Servizio: ATC Area Tecnica  
Responsabile: Geom. Manolo Bosio

**ATTO DI DETERMINAZIONE**  
**NR 123 DEL 30/06/2025**

**Oggetto :**

APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI  
REGOLARE ESECUZIONE DEL “PROGETTO DI  
RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO  
INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI CEVO, A  
CONTRASTO DELLO SPOPOLAMENTO – FCC 2019” CUP:  
J31B19000100005 – CIG: 9862852AF0

## IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025/27;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.110 del 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000;
- con Decreto del Sindaco n. 9/P del 29/01/2025 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica Servizio tecnico del Comune di Cevo;

**VISTA** la deliberazione n. 11 del 27 settembre 2018 del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa che ha emesso, con scadenza 01 Marzo 2019, avviso pubblico che stabilisce modalità, ambiti, tipologie e criteri per l'adozione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Fondo, nonché i criteri per la presentazione delle proposte progettuali relative alla annualità 2019;

**CONSIDERATO** che il Comune di Cevo (Bs) ha presentato, a valere sull'annualità 2019, proposta progettuale denominata: *“Riqualificazione e potenziamento infrastrutture viarie e sociali del comune di Cevo, a contrasto dello spopolamento” – FCC 2019*”;

### RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 15 del 18.04.2012 con la quale si approvava lo schema di Protocollo d'intesa tra i Comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Savio, Saviore dell'Adamello, Sellero e l'Unione dei Comuni della Valsaviore, per la gestione delle opere pubbliche dei comuni dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, individuando nell'Unione la stazione appaltante delle stesse con la predisposizione di un unico elenco annuale e di un unico programma triennale, così come previsto dall'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 e dal D.M. 9 giugno 2005;
- la deliberazione di Giunta Comunale di Cevo n. 30 del 01.06.2012, con la quale si approvava lo schema di Protocollo d'intesa tra i Comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Savio, Saviore dell'Adamello, Sellero e l'Unione dei Comuni della Valsaviore, per la gestione delle opere pubbliche dei comuni dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, individuando nell'Unione la stazione appaltante delle stesse con la predisposizione di un unico elenco annuale e di un unico programma triennale, così come previsto dall'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 e dal D.M. 9 giugno 2005;
- la Deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 32 del 27.05.2015, di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di *“Riqualificazione e potenziamento infrastrutture viarie e sociali del comune di Cevo, a contrasto dello spopolamento” – FCC 2019*” CUP: J31B19000100005 e dei relativi elaborati tecnici, come distinti in premessa, presentati a protocollo dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 680 in data 18.02.2019, redatti dal Geom. Ivan Scolari, Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Cevo e che comporta una spesa complessiva di € 500.000,00;

**DATO ATTO** che il Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa per il Fondo Comuni Confinanti con propria deliberazione n. 10 del 20 maggio 2019 ha approvato la graduatoria per i contributi assegnati ai comuni confinanti per l'anno 2019 ammettendo il progetto presentato dal Comune di Cevo alla posizione G 45 P5 denominato *“Progetto di riqualificazione e potenziamento infrastrutture viarie del comune di Cevo, a contrasto dello spopolamento”*;

**DATO ATTO**, inoltre, che il progetto di che trattasi è inserito nella programmazione delle opere pubbliche del Comune di Cevo come approvata con deliberazione di Consiglio Comunale di Cevo n. 5 del 29.05.2020, nonché nel DUP la cui realizzazione è assegnata al Servizio Tecnico del Comune stesso e, pertanto, dal 2020 tale opera è di competenza esclusiva del Comune di Cevo;

**DATO ATTO CHE** con determinazione n. 37 del 27/06/2020 si è provveduto ad affidare allo studio tecnico del Geom. Ceneri Narciso, con sede in via Vallecamonica 24, 25040 Malonno (BS) (P.IVA: 01991330984), le attività di progettazione definitiva- esecutiva, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, nonché di direzione lavori, misura e contabilità, certificato regolare esecuzione dell'intervento di

*“Riqualificazione e potenziamento infrastrutture viarie e sociali del comune di Cevo, a contrasto dello spopolamento” – FCC 2019”* CUP: J31B19000100005, approvando il report della procedura SINTEL n. 125596827;

#### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 10/06/2022 con la quale si è proceduto ad approvare, il progetto definitivo dell'intervento di *“Riqualificazione e potenziamento infrastrutture viarie e sociali del comune di Cevo, a contrasto dello spopolamento”* CUP: J31B19000100005 costituito dagli elaborati indicati in narrativa, già agli atti comunali allegati ai protocolli n. 1988-1989-1990-1991 del 10/04/2022 con il recepimento delle prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brescia, Mantova e Cremona, come pervenuto al prot. 2266 del 23/04/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 21/04/2023 con la quale si è proceduto ad approvare, il progetto esecutivo dell'intervento di *“Riqualificazione e potenziamento infrastrutture viarie e sociali del comune di Cevo, a contrasto dello spopolamento”* CUP: J31B19000100005 pervenuto al prot. n. 1651 del 18/03/2023 e agli atti in formato digitale, oltre che al precedente protocollo, al prot. n. 2183, n. 2184 e n. 2185 del 14/04/2023;

#### **DATO ATTO che:**

- con determinazione del Responsabile di quest'Area n. 67 del 06.06.2023 si è proceduto, per i lavori in oggetto, ad indire la gara per la scelta del contraente, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) della L. 120 del 11/09/2020 e art. 51 comma 1 lettera a) L. 108/2021 (rif. precedente art.36, comma 2 lett. C-bis del d.lgs. 50/2016) e successive modificazioni e integrazioni, mediate criterio dell'offerta con il minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9bis e dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (integrato dall'art. 1, comma 3, della L.120/2020) approvando la relativa documentazione necessaria per l'esperimento delle operazioni di scelta del contraente;
- con determinazione del Responsabile di quest'Area n.106 del 28.07.2023 si è provveduto con l'aggiudicazione della procedura di affidamento dei lavori relativi alla *“Riqualificazione e potenziamento infrastrutture viarie e sociali del comune di Cevo, a contrasto dello spopolamento”* CUP: J31B19000100005 - CIG: 9862852AF0, alla ditta “Edilscavi Bonomelli srl”, con sede legale in via Trento, n. 64, a Savio del Adamello (BS) (CF e P.IVA: 02718500982) che ha presentato offerta n. 1690471140877 in Sintel per l'importo complessivo di € 391.172,79 di cui 9.823,10 per oneri della sicurezza, e € 381.349,69 per lavori, di cui € 95.898,00 per costi del personale, ovvero per lo sconto di € 1,250 % sull'importo negoziabile di € 386.176,90;
- il contratto è stato sottoscritto in data 12.12.2023 (Rep 598 del 12.12.2023);
- i lavori sono iniziati in data 23.01.2024 (Verbale acclarato al prot. n. 379 del 23.01.2024);
- con determinazione del Responsabile di quest'Area n.10 del 01.02.2024 si è proceduto all'erogazione dell'anticipazione contrattuale prevista dall'art. 35, comma 18, del D.lgs 50/2016 (art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto) dando atto che la ditta ha depositato al prot. n. 529 del 31.01.2024 la polizza fideiussoria a garanzia del pagamento rilasciata dalla società Sace B.T. s.p.a. in data 23.01.2024 con il n. 1549.00.27.2799876705, per l'importo garantito di € 78.234,56;
- con determinazione del Responsabile di quest'Area n.47 del 29.03.2024 si è proceduto ad approvare la contabilità dei lavori pervenuta al 1670 del 29/03/2024 relativamente allo Stato di Avanzamento Lavori n.1 inerente i *“lavori eseguiti a tutto il 20/03/2024”* per l'importo complessivo di € 173.592,14 che, detratti la ritenuta per infortuni e il recupero dell'anticipazione, prevedeva il pagamento della somma di € 138.000,00 Iva esclusa;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.40 del 19.04.2024 si è proceduto ad applicare l'opzione contrattuale come previsto dall'art. 2 e dall'art. 5 del CSA, negli atti di gara e nel contratto all'art. 8, e, pertanto, a far realizzare all'impresa le opere inerenti le opzioni contrattuali per l'importo complessivo di € 12.209,73, che al netto del ribasso d'asta, pari all'1,25%, ammontano a € 12.057,38, oltre € 390,27 per oneri per la sicurezza così per un totale di € 13.692,12 (inclusa IVA al 10%);
- con determinazione del Responsabile di quest'Area n.97 del 08.06.2024 si è proceduto ad approvare la contabilità dei lavori pervenuta al protocollo dell'Ente n.1670 del 29.03.2024 relativamente allo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 inerente i *“lavori eseguiti a tutto il 22/05/2024”* per l'importo

complessivo di € 289.046,29, che detraiti la ritenuta per infortuni e il recupero dell'anticipazione, prevede il pagamento della somma di € 91.700,00 Iva esclusa assumendo, inoltre, il relativo impegno di spesa per l'applicazione dell'opzione contrattuale per l'importo pari a € 13.692,12 al capitolo 10052.02.2906 integrando in tal modo il finanziamento dell'opera per € 13.692,12 e portando l'importo di progetto a € 513.692,12 risultando pertanto finanziato per € 500.000,00 con contributo del Fondo Comuni Confinanti di cui alla deliberazione del Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa per il Fondo Comuni Confinanti n.8 del 28.05.2018 e per € 13.692,12 con fondi del bilancio 2024;

- con propria precedente determinazione n.160 del 05.11.2024 si è proceduto ad approvare la contabilità dei lavori pervenuta al prot. n.6128 del 28.10.2024 relativamente allo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 inerente i *“lavori eseguiti a tutto il 16/09/2024”* per l'importo complessivo di € 382.966,57 il quale, detraiti la ritenuta per infortuni e il recupero dell'anticipazione, prevede il pagamento della somma di € 74.700,00 Iva esclusa;
- con propria precedente determinazione n.135 del 06.09.2024 si è proceduto ad affidare l'incarico professionale per la redazione dei frazionamenti e accatastamenti delle aree e dei fabbricati interessati dai lavori del progetto di *“Riqualificazione e potenziamento infrastrutture viarie del comune di Cervo, a contrasto dello spopolamento – FCC 2019”*, CUP: J31B19000100005, al Geom. Piazzani Adriano, verso un corrispettivo pari ad € 4.700,00 oltre oneri per cassa previdenziale (5%) ed IVA 22%, così per complessivi € 6.020,70, integrando inoltre il quadro economico di spesa con l'importo di € 3.287,76;
- con propria precedente determinazione n.171 del 19.11.2024 si è proceduto a prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n.87 del 07.11.2024 e di approvare, pertanto, per quanto di competenza, la Variante del progetto in oggetto, nella documentazione pervenuta al prot. n.6172 del 30.10.2024, e stabilendo che il quadro economica venisse rideterminato come qui di seguito indicato:

		<b>Opzione contrattuale</b>	<b>Variante n.1</b>	<b>Differenza</b>
<b>OPERE</b>				
	Lavori a base d'asta/contrattuali	381.349,69	<b>404.601,79</b>	23.252,10
	Oneri per la sicurezza	9.823,10	9.823,10	0,00
	Lavori per opere opzionali - Opzione 1 (IP)	<b>12.057,11</b>	<b>12.057,11</b>	
	Oneri sicurezza Lavori opzionali - Opzione 1	<b>390,27</b>	<b>390,27</b>	
	<b>Totale opere di contratto</b>	<b>403.620,17</b>	<b>426.872,27</b>	23.252,10
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.</b>				
	IVA sui lavori 10% su Totale opere di contratto	40.362,02	42.687,23	2.325,21
	Acquisizione ed espropriazione aree	3.104,17	3.104,18	0,01
	Spese tecniche progettazione e DL	31.250,00	31.250,00	0,00
	C.I. 4% su spese tecniche	1.250,00	1.250,00	0,00
	IVA 22% su spese tecniche e C.I.	7.150,00	7.150,00	0,00
	Aggiornamento cassa geometri 5%		381,25	
	Spese tecniche Relazioni geologiche	4.490,00	4.490,00	0,00
	C.I. 2% su spese tecniche geologo	89,80	89,80	0,00
	IVA 22% su spese tecniche e C.I.	1.007,56	1.007,56	0,00

	Aggiornamento contr. Cassa geologo (IVA comp)	109,56	109,56	0,00
	Contributo ANAC			0,00
	<i>Fondo RUP art. 113 D.lgs 50/2016 (80%)</i>	6.537,60	6.537,60	0,00
	<i>Fondo per l'innovazione art. 113 D.lgs 50/2016 (20%)</i>			0,00
	Spese per collaudo opere strutturali	3.172,00	3.172,00	0,00
	Spese per frazionamenti e accatastamenti	6.344,00	<b>6.020,70</b>	-323,30
	Spese per ANAC	250,00	250,00	0,00
	Imprevisti, ATTI ed arrotondamenti	4.955,25		-4.955,25
	<b>Totale somme a disposizione dell'A.C.</b>	<b>110.071,95</b>	<b>107.499,88</b>	-2.572,07
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>513.692,12</b>	<b>534.372,15</b>	<b>20.680,03</b>

Preso atto che la fine lavori è stata attestata dalla Direzione Lavori in data 14.12.2024, come contenuto nel verbale pervenuto al prot. n.2573/25;

Rilevato che con comunicazione pervenuta al prot. n. 3822 e 3824 del 28.05.2025 è stato depositato lo Stato Finale dei Lavori, unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione e alla Relazione del Direttore dei Lavori inerente le circostanze che hanno portato lo stesso a concedere una proroga sul termine di completamento delle lavorazioni di lieve entità indicate nel verbale di fine lavori;

Ritenuto, in particolare, di dover prendere atto delle giustificazioni addotte dalla Direzione Lavori in merito alle cause che hanno comportato una proroga al termine finale riscontrando infatti che l'opera, nel suo complesso, è risultata consegnata all'utilizzo della collettività entro la data di fine lavori (14.12.2024);

Ritenuto, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, di:

- approvare la Contabilità Finale dei lavori in oggetto, nella documentazione pervenuta al prot. n. 3822 e 3824 del 28.05.2025 e costituita allo Stato Finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione, unitamente alla Relazione del Direttore dei Lavori in merito alle proroghe concesse, ammontante ad un importo complessivo di € 426.746,23, che prevede il pagamento a Saldo dei lavori eseguiti per € 44.111,67 oltre Iva (per complessivi € 48.522,84);
- autorizzare il pagamento di € 48.522,84 IVA inclusa in favore della società "Edilscavi Bonomelli srl", una volta verificata la regolarità contributiva e il pagamento delle lavorazioni effettuate e contabilizzate ai subappaltatori;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato con provvedimento formale nella figura dell'Ing. Venturini Angelo, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, con decreto n. 01/2024 del responsabile dell'Are Tecnica del Comune di Cevo al prot. n. 4394 del 30/07/2024;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

- Visto il D.lgs 36/2023;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**DETERMINA**

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la Contabilità Finale dei lavori in oggetto, nella documentazione pervenuta al prot. n. 3822 e 3824 del 28.05.2025 e costituita allo Stato Finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione, unitamente alla Relazione del Direttore dei Lavori in merito alle proroghe concesse, ammontante ad un importo complessivo di € 426.746,23, che prevede il pagamento a Saldo dei lavori eseguiti per € 44.111,67 oltre Iva (per complessivi € 48.522,84);
3. Di autorizzare il pagamento della somma di € 48.522,84, IVA inclusa, in favore della società Edilscavi Bonomelli srl, a valere sull'impegno n. 10831/2023 assunto sul capitolo di Spesa codice **10052.02.2906** del bilancio di 2025-2027, FPV anno 2025 una volta verificata la regolarità contributiva e il pagamento delle lavorazioni effettuate e contabilizzate ai subappaltatori;
4. di dare atto che:
  - l'appaltatore, così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunica alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
  - l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa;
  - è causa di risoluzione del presente contratto l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
  - nella fatturazione dovranno essere indicati obbligatoriamente il CUP del progetto (J31B19000100005) nonché il relativo CIG dell'affidamento (9862852AF0);
  - il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è **UFP973**;
  - il progetto dell'importo complessivo di € 534.372,15 risulta finanziato per € 500.000,00 con contributo del Fondo Comuni Confinanti di cui alla deliberazione del Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa per il Fondo Comuni Confinanti n. 8 del 28/05/201, citata in premessa, e per € 34.372,15 con fondi dell'ente a valere sul bilancio 2024;
  - in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
  - la ditta esecutrice, soggetto al CCNL del reparto "Edile" ha effettuato la comunicazione alla Cassa Edile (Codice CNCEC5015204417) e che, in applicazione ai disposti del D.M. n. 143 del 25 giugno 2021, si procederà al pagamento del saldo dei lavori a seguito dell'avvenuta attestazione di congruità rilasciata dalla Cassa Edile competente per territorio;
  - la ditta ha in corso a regolarità contributiva attestata dal DURC prot. INPS\_44902338, Data richiesta 03/03/2025, Scadenza validità 01/07/2025;
5. di dare atto, infine, ai sensi dell'art. 3 della L.241/90, sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 gg. da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto di determina all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi;
7. di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente;
8. di trasmettere il presente atto alla Direzione lavori per gli adempimenti contabili di competenza;

III Responsabile Dell'area  
F.to Geom. Manolo Bosio



**Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.**

**Osservazioni:**

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 30/06/2025

Il Responsabile Del Servizio Finanziario  
F.to Elena Bonomelli

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 04/07/2025 al 19/07/2025 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Segretario Comunale  
Dott. Matteo Tonsi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
Cevo, 04/07/2025

Segretario Comunale  
Dott. Matteo Tonsi