



# COMUNE DI CERVENO

PROVINCIA DI BRESCIA



UNIONE dei COMUNI  
della MEDIA VALLE  
CAMONICA  
*"Civiltà delle Pietre"*

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 4 / UT DEL 21/01/2025

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CERVENO (BS).  
(Codice CUP: I12E22000070006) - (Codice CIG: 99245849CC)**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 14 in data 17/12/2024 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 17/12/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 17/12/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

CONSIDERATO che:

- con Decreto dirigenziale della D.G. Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni della Regione Lombardia, è stata approvata la graduatoria degli interventi finanziati in relazione all'iniziativa "Bando Illumina", fra i quali è incluso il progetto presentato dal Comune di Cervo avente ID: 3599735, per un contributo assegnato di €. 445.346,62;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 in data 24/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Cervo (BS), per un importo complessivo di €. 494.829,58 di cui €. 347.946,95 a base d'asta (comprensivi di €. 10.000,00 per oneri inerenti l'attuazione dei piani di sicurezza) ed €. 146.882,63 per somme a disposizione della Stazione appaltante;

- la spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, è finanziata in parte (per una quota pari al 90%) mediante contributo della Regione Lombardia, a valere sul Bando Illumina, ed in parte con risorse di bilancio della Stazione appaltante;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 40 in data 09/08/2023 sono stati aggiudicati definitivamente i suddetti lavori alla Ditta STACCHIO IMPIANTI – S.r.l. (C.F. e P.IVA: 01145980437) con sede legale a Pollenza (MC) in Via E. Fermi n. 27, per un importo complessivo netto di €. 291.543,60 (compresi oneri per la sicurezza) oltre all'IVA del 22%;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 26/09/2023 – Rep. n. 475, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Brescia in data 05/10/2023 al n. 46096/1T, per un importo complessivo di €. 291.543,60 (compresi oneri per la sicurezza) oltre all'IVA del 22%;

PRESO ATTO che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 in data 30/05/2024 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante (modifica al contratto durante il periodo di efficacia, senza variazione della spesa complessiva) dei lavori di Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Cervo (BS);
- con la stessa Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 in data 30/05/2024 sono stati approvati altresì i Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 e n. 2, redatti dal Direttore dei Lavori – Dott. Ing. Mondinini Roberto in qualità di legale rappresentante della Società di Ingegneria SOLIDeng – S.r.l. e sottoscritti per accettazione dall'impresa esecutrice;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori a tutto il 25/11/2024, dei lavori di cui all'oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori – Dott. Ing. Mondinini Roberto in qualità di legale rappresentante della Società di Ingegneria SOLIDeng – S.r.l. in data 25/11/2024, depositato presso questo Comune in data 10/12/2024 - Prot. n. 3891 e sottoscritto dall'Impresa esecutrice che non ha sollevato eccezioni o riserve;

PRESO ATTO dei seguenti Certificati D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva:

- Certificato D.U.R.C. On-Line Numero Protocollo INAIL\_42627142 in corso di validità, della ditta appaltatrice dei lavori di cui all'oggetto, dal quale emerge che la Ditta STACCHIO IMPIANTI – S.r.l. (C.F. e P.IVA: 01145980437) con sede legale a Pollenza (MC) in Via E. Fermi n. 27, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e C.N.C.E.;
- Certificato D.U.R.C. On-Line Numero Protocollo INAIL\_47422851 in corso di validità, della ditta subappaltatrice di parte dei lavori di cui all'oggetto (lavorazioni Categoria OG10), dal quale emerge che la Ditta I.E.G. IMPIANTI ELETTRICI DI GUARIGLIA FRANCESCO (C.F. e P.IVA: 04165400658) con sede legale a Capaccio Paestum (SA) in Via Foce Sele snc, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
- Certificato D.U.R.C. On-Line Numero Protocollo INAIL\_46339567 in corso di validità, della ditta subappaltatrice di parte dei lavori di cui all'oggetto (lavorazioni Categoria OG10), dal quale emerge che la Ditta PIETRINI – S.r.l. (C.F. e P.IVA: 02018180980) con sede legale a Esine (BS) in Via Casa Bianca n. 182/A, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e C.N.C.E.;

PRESO ATTO altresì dell'Attestazione di congruità rilasciata dalla Cassa Edile / Edilcassa in data 02/01/2025, dal quale risulta l'esito positivo ai sensi del D.M. n. 143 del 25/06/2021 da parte della Ditta STACCHIO IMPIANTI – S.r.l. con sede legale a Pollenza (MC) in Via E. Fermi n. 27;

VISTA la dichiarazione del R.U.P. e Responsabile del Servizio Tecnico in data 17/12/2024 – Prot. n. 4001, con la quale si attesta che durante il periodo di pubblicazione dell'"Avviso ai Creditori" (ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cervo per 15 giorni consecutivi, dal 26/11/2024 all'11/12/2024, nessuna opposizione o reclamo risulta presentato a questo Servizio Tecnico, né all'Ufficio Segreteria del Comune di Cervo;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione (con relativi allegati) redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori – Dott. Ing. Mondinini Roberto in qualità di legale rappresentante della Società di Ingegneria SOLIDeng – S.r.l. e dall'impresa esecutrice in data 13/01/2025 e depositato presso questo Comune in data 14/01/2025 – Prot. n. 146;

PRESO ATTO del Certificato di Pagamento n. 3 relativo allo Stato Finale dei Lavori redatto dal R.U.P. e Responsabile del Servizio Tecnico in data 14/01/2025;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione degli Atti di contabilità finale di cui allo Stato Finale dei Lavori, del Certificato di Regolare Esecuzione e del Quadro Economico rideterminato, dei lavori di Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Cervenò (BS);

RITENUTA la procedura in essere rispondente ai requisiti di regolarità tecnica, come prescritto dalle vigenti normative;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50 in data 18/04/2016 e s.m.i. per quanto ancora applicabile;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora applicabile;
- il D.Lgs. n. 36/2023 in data 31/03/2023;
- il D.Lgs. n. 267 in data 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale dell'Ente;

## D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE gli **Atti di contabilità finale** di cui allo Stato Finale dei Lavori, dei lavori di Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Cervenò (BS), redatti dal Direttore dei Lavori – Dott. Ing. Mondinini Roberto in qualità di legale rappresentante della Società di Ingegneria SOLIDeng – S.r.l. in data 25/11/2024, depositati presso questo Comune in data 10/12/2024 - Prot. n. 3891 e sottoscritti dall'Impresa esecutrice la quale non ha sollevato eccezioni o riserve, per un importo complessivo dei lavori pari ad €. 334.880,53 oltre ad I.V.A. del 22%, al netto delle detrazioni e delle anticipazioni, pari ad €. 33.271,81 (oltre all'IVA del 22%), come risulta dal Certificato di Pagamento n. 3 per il pagamento del saldo finale emesso in data 14/01/2025;
2. DI DARE ATTO della regolarità delle prestazioni effettuate, in particolar modo per quanto concerne i prezzi indicati, le qualità e le quantità delle lavorazioni indicate nel Libretto delle Misure n. 3, in riferimento al computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo approvato, all'offerta presentata ed alla successiva perizia suppletiva e di variante (modifica al contratto durante il periodo di efficacia, senza variazione della spesa complessiva) approvata;
3. DI DARE ALTRESI' ATTO che lo Stato Finale dei Lavori è costituito dai seguenti documenti:
  - Stato Finale dei Lavori a tutto il 25/11/2024;
  - Libretto delle misure n. 3;
  - Registro di contabilità n. 3;
  - Sommario del Registro di contabilità;i cui elaborati si intendono far parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, pur non essendo ad essa materialmente allegati, bensì depositati agli atti presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
4. DI APPROVARE il **Certificato di Regolare Esecuzione** dei lavori di Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Cervenò (BS), redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori – Dott. Ing. Mondinini Roberto in qualità di legale rappresentante della Società di Ingegneria SOLIDeng – S.r.l. e dall'impresa esecutrice in data 13/01/2025 e depositato presso questo Comune in data 14/01/2025 – Prot.

- n. 146, dal quale risulta che la Ditta STACCHIO IMPIANTI – S.r.l. con sede legale a Pollenza (MC) in Via E. Fermi n. 27 (C.F. e P.IVA: 01145980437), ha eseguito regolarmente i lavori, i cui elaborati si intendono far parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, pur non essendo ad essa materialmente allegati, bensì depositati agli atti presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
5. DI LIQUIDARE alla ditta appaltatrice STACCHIO IMPIANTI – S.r.l. con sede legale a Pollenza (MC) in Via E. Fermi n. 27 (C.F. e P.IVA: 01145980437), l'importo di saldo dei lavori netti, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 3 emesso in data 14/01/2025 pari ad €. 33.271,81 oltre ad I.V.A. del 22% pari ad €. 7.319,80, per complessivi €. 40.591,61;
6. DI LIQUIDARE altresì alla Società di Ingegneria SOLIDeng – S.r.l. con sede legale a Darfo Boario Terme (BS) in Piazza Medaglie d'Oro n. 3/G (C.F. e P.IVA: 03502170982), il saldo delle spese tecniche per la direzione lavori, contabilità e misure, redazione c.r.e. e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), pari ad €. 7.896,87, oltre a C.N.G.P.A.I.A. 4% pari ad €. 315,87 ed I.V.A. del 22% pari ad €. 1.806,80, per complessivi €. 10.019,54;
7. DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria ad effettuare il pagamento dell'importo complessivo di €. 40.591,61 di cui sopra (applicando lo Split Payment in merito all'IVA di €. 7.319,80 da versarsi a cura dell'Ente ai sensi dell'art. 17–ter del D.P.R. n. 633/1972) alla Ditta STACCHIO IMPIANTI – S.r.l. con sede legale a Pollenza (MC) in Via E. Fermi n. 27 (C.F. e P.IVA: 01145980437), giusta Fattura elettronica n. 9/2025 del 15/01/2025, pervenuta presso questo Comune in data 15/01/2025 – Prot. n. 180;
8. DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria ad effettuare il pagamento dell'importo complessivo di €. 10.019,54 di cui sopra (applicando lo Split Payment in merito all'IVA di €. 1.806,80 da versarsi a cura dell'Ente ai sensi dell'art. 17–ter del D.P.R. n. 633/1972) alla Società di Ingegneria SOLIDeng – S.r.l. con sede legale a Darfo Boario Terme (BS) in Piazza Medaglie d'Oro n. 3/G (C.F. e P.IVA: 03502170982), giusta Fattura elettronica n. 2 del 15/01/2025, pervenuta presso questo Comune in data 16/01/2025 – Prot. n. 188;
9. DI IMPUTARE la spesa necessaria per le suddette liquidazioni, dell'importo complessivo di €. 50.611,15 al Codice di Bilancio 17.01-2.202 – Capitolo 2208.7 del Bilancio di Previsione 2025/2027, Esercizio 2025 (Gestione Residui) che presenta la sufficiente disponibilità, come risulta dalle Determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico n. 40 del 09/08/2023 e n. 41 del 09/08/2023 e dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 in data 30/05/2024 (approvazione perizia suppletiva e di variante), di assunzione dei relativi impegni di spesa;
10. DI DARE ATTO altresì che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 770 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;
11. DI DARE ATTO che sono stati assolti gli adempimenti previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;
12. DI AUTORIZZARE lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla Ditta STACCHIO IMPIANTI – S.r.l. con sede legale a Pollenza (MC) in Via E. Fermi n. 27 (C.F. e P.IVA: 01145980437), a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, stipulata mediante Garanzia fideiussoria n. VH039086/DE emessa in data 29/08/2023 dalla Società VHV Allgemeine Versicherung AG – Agenzia di Hannover;
13. DI APPROVARE il seguente Quadro Economico rideterminato dei lavori di Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Cerveneto (BS):

Lavorazioni / Opere:	€. 324.880,53
Oneri per l'attuazione piani di Sicurezza:	€. 10.000,00
<b>Totale complessivo Lavori:</b>	<b>€. 334.880,53</b>
<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante:</b>	

– IVA sui lavori al 22%:	€. 73.673,72
– Spese tecniche per redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica, indagini, diagnosi energetica, studi e analisi, rilievi, progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori, contabilità e misure, redazione c.r.e., coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., collaudi, consulenze professionali, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie (compreso C.N.G.P.A.I.A. 4% ed esclusa IVA 22%):	€. 34.794,48
– I.V.A. 22% sulle spese tecniche:	€. 7.654,79
– Spese per allacciamenti ai servizi di pubblica utilità:	€. 2.059,15
– I.V.A. 22% sulle spese per allacciamenti ai servizi di pubblica utilità:	€. 453,02
– Spese per espletamento procedura di gara per appalto dei lavori e pubblicizzazione atti di gara (comprehensive di contributo ANAC):	€. 2.511,66
– Spese per pubblicizzazione del contributo assegnato (targa):	€. 0,00
– I.V.A. 22% sulle spese per pubblicizzazione del contributo assegnato:	€. 0,00
– Imprevisti ed altre spese per fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:	€. 90,00
– I.V.A. 22% sugli Imprevisti ed altre spese per fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:	€. 0,00
<b>Totale Somme a disposizione della Stazione appaltante:</b>	<b>€. 121.236,82</b>
<b>Totale complessivo intervento:</b>	<b>€. 456.117,35</b>
<b>Economie:</b>	<b>€. 38.712,23</b>

14. DI INVIARE la presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
15. DI PUBBLICARE la presente all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonché alla relativa sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale;
16. DI PRECISARE che:
  - avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
    - a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Brescia entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
    - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
  - in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare:
    - a) il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
    - b) non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
17. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
  - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
  - va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
  - va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
LUIGI SIMONE MONDONI \*

*\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*