

## **Decreto n. 455 del 30/06/2022**

**OGGETTO:** Approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori per “Infrastrutture di ricarica elettrica per enti pubblici 2021 Linea A” nell’ambito del finanziamento “Bando - Infrastrutture di ricarica per enti pubblici 2021” di cui al decreto n.4273 del 29.3.2021.

CUP: C49J21030520002

**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario:

Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo:

Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario:

Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2022, giorno e mese sopraindicati:

**CON I POTERI** di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto ASST n.190/2022: "Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2022 V2 - ASST della Valcamonica" veniva riapprovato il piano degli investimenti esercizio 2022;

- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;

- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;

- con DGR XI/4323/2021 e XI/4373/2021 Regione Lombardia approvava le misure di agevolazione per la realizzazione, da parte degli enti pubblici, di infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli sul territorio lombardo (L.R. 9/2020), stanziando complessivamente per il biennio 2021/2022 un importo pari ad € 5.000.000,00;

- con decreto n.4273/2021, la Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia, in attuazione delle DGR sopra richiamate approvava il Bando: "Infrastrutture di ricarica elettrica per Enti Pubblici 2021" e le modalità di partecipazione;

- con decreto n.415/2021 venivano approvati gli elaborati predisposti dal STP, per la partecipazione al bando in oggetto e veniva incaricato il Geom. Gazzoli Gian Mario, Assistente Tecnico presso il STP, per la presentazione, mediante le procedure previste dal medesimo Bando, della domanda di ammissione al finanziamento;

- a conclusione della procedura prevista dal bando per la verifica di ammissibilità delle domande presentate e per l'assegnazione della dotazione finanziaria, con decreto della Direzione Generale Ambiente e Clima, n.10018 del 21.7.2021: "Bando - Infrastrutture di ricarica per enti pubblici 2021, Decreto n.4273 del 29 marzo 2021 - Approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate sulle due linee di finanziamento", venivano recepite le risultanze istruttorie e stilate le graduatorie definitive con l'indicazione dei progetti ammessi e finanziati, dei progetti ammessi ma non finanziati e dei progetti non ammessi con relativa motivazione di inammissibilità;

- nell'All.1 della decreto n.10018/2021, l'ASST della Valcamonica risultava prima in graduatoria e beneficiaria di un contributo ammesso e finanziato pari ad € 200.000,00;

- con registrazione avvenuta in data 30.7.2021, con prot. regionale T1.2021.0068322, il portale regionale comunicava il corretto inserimento del modulo di accettazione del contributo;

- la Direzione Generale Ambiente e Clima con decreto n.11432, identificativo atto n.1002, del 27.8.2021, aveva assunto per la linea di finanziamento A del bando "Infrastrutture di ricarica elettrica per enti pubblici 2021" gli impegni di spesa relativamente ai soggetti aggiudicatari e contestualmente con il medesimo atto aveva liquidato l'anticipo pari al 50% del contributo per un importo di € 100.000,00;

- con decreto n.797/2021 si procedeva, per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte, ad affidare alla ditta Ressler srl di Bergamo, a seguito delle risultanze della procedura SinTel n.147470638, la fornitura di "Colonnine per la ricarica di automezzi elettrici tipo fast charge 50kw dc trivalenti", per un importo di € 81.966,00, oltre ad IVA al 22%, per un costo complessivo di € 99.998,52 e alle



condizioni tecnico-economiche previste dalla richiesta di offerta e dal report di procedura;

- con decreto n.297/2022 si procedeva, per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte, ad indire tramite piattaforma telematica SinTel gara d'appalto, n.153914623, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) del L. n.120/2020 e smi, con una base d'asta di € 80.907,36 comprensiva di oneri per la sicurezza e IVA esclusa, per l'affidamento dei Lavori per "Infrastrutture di ricarica elettrica per enti pubblici 2021" Linea A";

- con decreto n.39/2022 veniva preso atto del decreto della Direzione Generale Ambiente e Clima n.17717 del 20 dicembre 2021: "Differimento del termine per la rendicontazione di realizzazione di un'infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli previsto dal Bando - Infrastrutture di ricarica elettrica per Enti Pubblici 2021 - approvato con Decreto n.4273 del 29 marzo 2021 in considerazione dello stato di emergenza sanitaria da covid-19", con il quale si individua il nuovo termine per la rendicontazione dell'intervento di installazione delle colonnine di ricarica automobili al 30.6.2022;

- con decreto n.351/2022 si affidava alla Ressorlar srl di Bergamo, a seguito delle risultanze della procedura SinTel n.153914623, i lavori per "Infrastrutture di ricarica elettrica per enti pubblici 2021 Linea A", per un importo di € 74.537,13, oltre ad IVA al 22%, per un costo complessivo di € 90.935,30, alle condizioni tecnico-economiche previste dai documenti di gara e dal report di procedura;

VISTI:

- gli atti di contabilità finale dei lavori per "Infrastrutture di ricarica elettrica per enti pubblici 2021 Linea A", redatti dal Direttore dei Lavori, Geom. Gian Mario Gazzoli, depositati presso il STP di questa Azienda, composti da:

- Libretto delle misure (composto da n.21 pagine);
- Stato Finale dei lavori (composto da n.7 pagine);
- Registro di contabilità (composto da n.18 pagine);
- Sommario del registro di contabilità dello Stato Finale (composto da n.7 pagine);
- Certificato di pagamento (composto da n.1 pagina) redatto in data 27.6.2022 dal quale risulta che si può procedere al pagamento della somma di € 90.481,65, IVA compresa, al netto della "Ritenuta infortuni 0,5%";

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, che certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che è possibile procedere al pagamento della somma di € 74.537,13, importo comprensivo dell'importo relativo alle "Ritenute per infortuni 0,5%", oltre ad IVA al 22% per un importo di € 16.398,17, per un totale di € 90.935,30;

EVIDENZIATO che l'ASST ha già incassato per il finanziamento in oggetto, l'importo di € 100.000,00;

EVIDENZIATO che gli acquisti di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti 2022 mediante finanziamento con DGR XI/4323/2021 e XI/4373/2021;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;
- l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio dell'esercizio 2022;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

**DECRETA**



di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di prendere atto dell'approvazione, da parte del RUP, Geom. Francesco Minolfi, degli atti di contabilità finale dei lavori per "Infrastrutture di ricarica elettrica per enti pubblici 2021 Linea A", redatti dal Direttore dei Lavori, Geom. Gian Mario Gazzoli, depositati presso il STP di quest'Azienda, composti da:

- Libretto delle misure (composto da n.21 pagine);
- Stato Finale dei lavori (composto da n.7 pagine);
- Registro di contabilità (composto da n.18 pagine);
- Sommario del registro di contabilità dello Stato Finale (composto da n.7 pagine);
- Certificato di pagamento (composto da n.1 pagina) redatto in data 27.6.2022 dal quale risulta che si può procedere al pagamento della somma di € 90.481,65, IVA compresa, al netto della "Ritenuta infortuni 0,5%";

2 - di prendere atto dell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, che certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che è possibile procedere al pagamento della somma di € 74.537,13, importo comprensivo dell'importo relativo alle "Ritenute per infortuni 0,5%", oltre ad IVA al 22% per un importo di € 16.398,17, per un totale di € 90.935,30;

3 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 90.935,30 di cui € 16.398,17 per IVA al 22%;

4 - che a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione le infrastrutture di ricarica sono correttamente installate e funzionanti;

5 - che a seguito degli affidamenti derivanti dai decreti n.797/2021 per un importo pari ad € 99.998,52 IVA comprese e n.351/2022 per un importo pari ad € 90.935,30 emerge il seguente nuovo Quadro Tecnico Economico Finale dell'intervento:

	Progetto	Ribasso di gara	Assestamento Finale
Somme a base d'asta			
Opere	€ 80.738,14	€ 6.370,24	€ 74.367,90
Oneri per la sicurezza	€ 168,00		€ 169,22
Totale Opere	€ 80.906,14		€ 74.537,12
Somme a disposizione			
Compenso incentivante art.113 del D.Lgs n.50/2016	€ 1.294,51		€ 1.720,72
IVA 22% sui lavori	€ 17.799,35		€ 16.398,18
Colonnine	€ 81.966,00		€ 81.966,00
IVA 22% Colonnine	€ 18.032,52		€ 18.032,52
Imprevisti e arrotondamento	€ 1,48		€ 7.345,46
Totale Somme a disposizione	€ 119.093,86		€ 125.462,88
Totale importo Intervento	€ 200.000,00		€ 200.000,00

6 - di prendere atto che il costo totale dell'intervento è pari ad € 192.654,54;

7 - di procedere all'inoltro di tutta la documentazione relativa alla fornitura e ai lavori, alla Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia al fine di richiedere il saldo del finanziamento per un importo di € 92.654,54 di cui € 1.720,72 per Compenso incentivante art.113 del D.Lgs n.50/2016;

8 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

9 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Valcamonica

on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr Maurizio Galavotti)

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PER “INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER ENTI PUBBLICI 2021 LINEA A”. NELL’AMBITO DEL FINANZIAMENTO “BANDO - INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER ENTI PUBBLICI 2021, DECRETO N. 4273 DEL 29 MARZO 2021.  
CUP: C49J21030520002**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 27/06/2022

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
MINOLFI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

\*\*\*\*\*

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 27/06/2022

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO  
MINOLFI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

L'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 90.935,30 (di cui € 16.398,17 per IVA al 22%), annotato nel Bilancio 2022, come segue:

### TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2022	Lavori per "Infrastrutture di ricarica elettrica per enti pubblici 2021" Linea A"	0208000434 FORN.C/ANT- IMP.RICARICA ELETTRICA VEICOLI DGR XI_4373_2021  2002000398 CONTR.C/ CAP.INFRASTRUTTUR E RICARICA ELETTRICA VEICOLI	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	DGR XI/4323/2021 XI/4373/2021	DGR_4373	€ 90.935,30	€ 0,00	€ 90.935,30	Impegno di spesa già assunto con decreto n.351/2022
		TOTALE				€ 90.935,30	€ 0,00	€ 90.935,30	

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale 0202000200 Impianti elettrici ed idraulici al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale – esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 6202000200 Amm.to Impianti elettrici ed idraulici di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

**Anno PI:** Anno di riferimento del PI

**Conto patrimoniale:** codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

**Centro di costo:** il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 29.6.2022

**IL DIRETTORE DELL'AGRF**  
**Dott.ssa Cristina Lazzati**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

**ASST Valcamonica**  
**Via Nissolina, 2 - 25043 Breno (BS)**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

**LAVORI:**           **...ASST DELLA VALCAMONICA PRESIDIO DI ESINE-EDOLO**  
**INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER ENTI PUBBLICI 2021**

**CUP C49J21030520002**

**CIG 9212675BE7**

**COMMITTENTE:** Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della VALCAMONICA,  
Via Nissolina, 2 -, Breno (Bs) , tel. 0364.3291 - fax 0364.329310

**IMPRESA:**       **RESSOLAR SRL via Serassi n. 21- Cap 24124 Bergamo (Bg)**

**CONTRATTO:** Affidamento procedura SINTEL **153914623** prot. **1054464** – Decreto del D.G.  
351/2022 in data 01/06/2022

**Premesso**

Con decreto n. 351/2022 a seguito dell'esito della procedura SinTel n. **153914623** , venivano affidati alla ditta RESSOLAR SRL i lavori di "INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER ENTI PUBBLICI 2021", alle condizioni tecnico-economiche previste.

Si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

**DIRETTORE DEI LAVORI** (tecnico asseveratore)

Geom. GAZZOLI GIAN MARIO		GZZ GMR 74B04 B149E		
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA		
BRENO		Bs	04/02/1974	
nato/a a		provincia	il	
GEOMETRI		BRESCIA	4441	
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero	
per la carica ricoperta Via Manzoni, 142		25040	Esine	--
con studio in (indirizzo)		cap	comune	prov.
0364/369916	0364/369512	protocollo@pec.asst-valcamonica.it		
telefono	fax	posta elettronica certificata		

**PROGETTISTA**

Geom. GAZZOLI GIAN MARIO		GZZ GMR 74B04 B149E		
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA		
BRENO		Bs	04/02/1974	
nato/a a		provincia	il	
GEOMETRI		BRESCIA	4441	
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero	
per la carica ricoperta Via Manzoni, 142		25040	Esine	Bs

con studio in (indirizzo)		cap	comune	prov.
0364/369916	0364/369512	protocollo@pec.asst-valcamonica.it		
telefono	fax	posta elettronica certificata		
<b>IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI</b>				
RESSOLAR SRL		03514050164		
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA		
Sig. PICCININI GIANLUIGI		ALBINO (BG)	30/06/1952	
legale rappresentante		nato/a a	il	
VIA CARLO SERASSI 21		24124	BERGAMO	BG
sede legale in via		cap	comune	prov.
035-3692145	035-363618	info@ressolar.it		
telefono	fax	posta elettronica certificata		

Si allega l'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato:

### Quadro Economico

Conto Patrimoniale	Descrizione	Importo Iva Inclusa
0202200 "Impianti elettrici e idraulici"	<b>a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni</b> (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
	A CORPO	€ 74.537,13
		=====
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 74,537,13</b>
	IVA AL 22%	€ 16.398,17
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 90.935,30</b>

### ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:**  
I lavori furono consegnati il giorno lunedì **16/05/2022**.
- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**  
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni 45 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.  
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il giovedì 30/06/2022.
- **Sospensione e ripresa dei lavori:**  
I lavori **NON** subirono sospensioni
- **Proroghe:**  
Durante l'esecuzione dei lavori **NON** furono concesse proroghe:
- **Termini dei lavori:**  
Per effetto del suddetto andamento dei lavori la scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è stata stabilita per il giorno 30/06/2022
- **Ultimazione dei lavori:**  
La Direzione dei lavori ha accertato che i lavori sono stati ultimati in data **27/06/2022** e pertanto in tempo utile.

## VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Geom. GAZZOLI GIAN MARIO il giorno **27/06/2022** si è recato nel sito dei lavori e ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Sono state quindi effettuate delle prove di funzionalità del collettore con verifica delle apparecchiature installate.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali con l'opera funzionante ed operativa da tempo. Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quanto richiesto.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. GAZZOLI GIAN MARIO

**Viste** le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

### CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa **RESSOLAR SRL** corrispondono a quelli previsti dai documenti di gara / dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
  - che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 74.537,13 oltre ad iva per € 16.398,17 per un totale di € 90.935,30 compreso IVA 22% e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

### CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **RESSOLAR SRL** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro **74.537,13 oltre ad IVA per € 16.398,17 per un totale di € 90.935,30**
- che il conto finale ammonta come da certificato di pagamento n° 1 ad € 74.165,29 di imponibile al netto delle ritenute degli infortuni pari allo 0,5% e quantificate in € 371,84.
- che tale somma può essere liquidata in quanto i lavori sono terminati.
- L'importo totale comprensivo di iva ammonta pertanto ad € 90.481,65 e per la restante parte ad € 453,65 per ritenute.

Esine 27/06/2022

Il Direttore dei Lavori

---

(Geom. GAZZOLI Gian Mario)

CONFERMA  
del Responsabile del Procedimento

---

(Geom. Francesco Minolfi)