



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

TECNICO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE	15
DATA	30/01/2024

OGGETTO :

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "MALONNO (LORITTO-FLETTA) - EDOLO" IN COMUNE DI MALONNO - ANNUALITA' 2020. CUP. G87H22003260003 - CIG. DERIVATO A00BDC9E6B - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CONTABILITÀ FINALE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI E ONORARIO PROFESSIONISTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO PATRIMONIO E LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 24 in data 27.12.2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2024/2026;
- con deliberazione assembleare n. 25 in data 27.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2026;
- con Decreto del Presidente n. 1/2024 in data 08.01.2024 prot. 202, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2024
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 08.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

RICHIAMATA la determinazione n. 572 in data 12.12.2022 con la quale si è provveduto ad attivare, nell'ambito di un accordo quadro, un contratto attuativo, avente ad oggetto i servizi tecnici di ingegneria e architettura per prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, con l'operatore economico RTP L&S ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria con sede in via Industrie n. 18 Seren del Grappa (BL) / FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI con sede piazzetta Trombini n. 5 Tirano (SO), per i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA INTERCOMUNALE "MALONNO (LORITTO - FLETTA) – EDOLO" - ANNUALITA' 2020;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo datato aprile 2023 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della strada intercomunale "Malonno (Loritto–Fletta) - Edolo" in Comune di Malonno, per l'annualità 2020, redatto da L&S ENGINEERING SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA/FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI, in forza dell'incarico di cui alla determinazione n. 572 del 12.12.2022;

VISTA la deliberazione 100 del 22.05.2023, con la quale la Giunta esecutiva ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "Malonno (Loritto–Fletta) - Edolo" in Comune di Malonno, per l'annualità 2020, che prevede una spesa complessiva di Euro 96.127,19, di cui: - € 68.331,76 per lavori, - € 3.811,54 per oneri per i piani di sicurezza, - € 23.983,89 per somme a disposizione dell'amministrazione;

RICHIAMATA la deliberazione 60 del 27.07.2023, con la quale la Giunta comunale di Malonno ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "Malonno (Loritto–Fletta) - Edolo" in Comune di Malonno, per l'annualità 2020;

PRESO ATTO che i lavori suddetti sono previsti all'apposito intervento dell'esercizio del bilancio in corso Cap. 2143 corrispondente al Piano Finanziario D.lgs 118/2011 U.2.05.99.99.999 UEB 1005205;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 478 in data 07.09.2023 con la quale sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria della strada intercomunale "MALONNO (LORITTO-FLETTA) - EDOLO" IN COMUNE DI MALONNO - ANNUALITA' 2020 CUP. G87H22003260003 - CIG. DERIVATO A00BDC9E6B, in adesione ad accordo quadro, alla ditta EDILSCAVI BONOMELLI SRL, avente sede legale in SAVIORE DELL'ADAMELLO, Via Trento n. 64, per un importo complessivo di € 72.143,30 (settantaduemilacentoquarantatre/30) al netto del ribasso offerto del 7,20% (setteeventipercento) di cui: € 68.331,76 per lavori ed € 3.811,54 di oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso;

VISTO il contratto rep. n. 1212 in data 02.10.2023, registrato a Brescia il 03.10.2023 al n. 45604, Serie 1T;

DATO atto che la spesa derivante dalla realizzazione dell'intervento in oggetto, pari a € 96.127,19 è finanziata per € 50.000,00 dal Comune di Malonno, € 25.000,00 dall'Amministrazione Provinciale ed € 21.127,19 dalla Comunità Montana di Valle Camonica;

VISTI gli atti del conto finale dei lavori in data 29.12.2023, pervenuti al protocollo dell'Ente in data 12.01.2024 al n. 453, redatti dal direttore dei lavori e firmati dall'Impresa senza riserve, che definiscono l'importo complessivo dell'intervento in nette 72.140,52 comprensivi degli oneri della sicurezza;

VISTO il certificato di regolare esecuzione in data 29.12.2023, assunto al protocollo dell'Ente in data 12.01.2024 al n. 453, da cui risulta che l'Impresa ha eseguito lavori per nette € 72.140,52;

DATO ATTO che è stata corrisposta all'operatore economico RTP L&S ENGINEERING S.r.l. /FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI la somma di € 2.852,70 quale acconto sull'onorario per la progettazione e DL e che pertanto il credito dello stesso operatore economico è di € 3.365,29 (€ 6.217,99 - € 2.852,70) compresi contributi cassa e iva;

CONSIDERATO che non è stato corrisposto alla ditta EDILSCAVI BONOMELLI SRL alcuna somma in acconto e che pertanto il credito netto della stessa è di € 72.140,52, oltre iva al 22% pari ad € 15.870,91, per un totale di € 88.011,43;

VERIFICATO che la Provincia di Brescia non ha provveduto a liquidare alla Comunità Montana alcun acconto della quota parte di finanziamento;

VERIFICATO altresì che il Comune di Malonno non ha provveduto a liquidare alla Comunità Montana alcun acconto della quota parte di finanziamento;

ATTESO che la ditta non ha sollevato obiezioni di sorta ed ha firmato il certificato di regolare esecuzione;

RITENUTO di provvedere all'approvazione degli atti di contabilità al fine dei successivi adempimenti procedurali;

VISTO il documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito on line, in corso di validità, dal quale risulta che l'Impresa è regolare ai fini del Durc;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

D E T E R M I N A

1. di approvare, nei termini in esordio descritti, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione rilasciati dal direttore dei lavori e relativi ai lavori in oggetto;
2. di dare atto che il quadro economico "a consuntivo" dei lavori in oggetto indicati espone le seguenti risultanze:

art.16 DPR 207		PROGETTO	CONTRATTO	CONTO FINALE/CALLAUDO
	Importo lavori lordi	73.633,36 €	73.633,360 €	€ 73.630,37
	Ribasso contrattuale	5.301,60 €	5.301,600 €	€ 5.301,39
A)	LAVORI A BASE D'ASTA:			
a.1	Importo lavori al netto del ribasso contrattuale	68.331,76 €	68.331,760 €	€ 68.328,98
	Importo totale lavori	68.331,76 €	68.331,760 €	€ 68.328,98
a.2	Oneri per la sicurezza opere principali	3.811,54 €	3.811,540 €	€ 3.811,54
	Importo a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza	72.143,30 €	72.143,300 €	€ 72.140,52
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
b.02	Spese per accertamenti, rilievo, indagini, <u>collaudo statico</u>	- €		
b.03	Allacciamenti sottoservizi, ecc	- €		
b.04	Imprevisti	451,51 €	451,508 €	
b.05	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €		
b.06				
b.07	Spese tecniche progettazione, DDLL, coordinamento sicurezza, C.A., strutture, accatastamento ecc.	6.217,99 €	6.217,990 €	€ 6.217,99
b.07	Spese tecniche relazione geologica	- €	- €	
b.07	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 (commi 3,4 e 5) - 2% - progetto	1.442,87 €	1.442,866 €	€ 1.442,87
b.12	I.V.A 22% su opere	15.871,53 €	15.871,526 €	€ 15.870,91
b.12	Contributo ANAC-spese di gara	- €	- €	
	Somme a disposizione per ribasso d'asta, economie, arrotondamenti	- €	- €	
	Sommano	23.983,89 €	23.983,890 €	€ 23.531,77
TOTALE:		96.127,19 €	96.127,190 €	€ 95.672,29

riscontrando quindi un'economia complessiva di € 454,90 rispetto all'importo progettuale originario (€ 96.127,19 - € 95.672,29);

3. di liquidare e pagare alla ditta EDILSCAVI BONOMELLI SRL, la somma di € 88.011,43 come segue:
€ 72.140,52 per lavori oltre IVA 22% pari ad € 15.870,91 per un totale di 88.011,43;
4. di liquidare e pagare al RTP L&S ENGINEERING S.r.l./FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI la somma di € 3.365,29 comprensiva di contributi cassa e iva, dovuta quale saldo onorario per la progettazione, direzione lavori e contabilità delle opere in argomento;
5. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 91.376,72 (€ 88.011,43 + € 3.365,29) trova imputazione al cap. 2143 del bilancio in corso corrispondente al Piano dei conti finanziario U.2.05.99.99.999;
6. di provvedere allo svincolo delle polizze fidejussorie relative al contratto;
7. di ridefinire in € 21.027,21 la quota di finanziamento a carico della Comunità Montana riscontrando un'economia di € 99,98;
8. di ridefinire in € 24.881,69 la quota di finanziamento a carico della Provincia di Brescia riscontrando un'economia di € 118,31;
9. di trasmettere il presente atto unitamente ai documenti di contabilità agli Uffici dell'Amministrazione Provinciale preposti alla verifica tecnico-amministrativa finale, richiedendo l'erogazione della quota di contributo pari a € 24.881,69

considerato che l'importo complessivo del cofinanziamento è stato ridefinito proporzionalmente all'importo finale dell'opera e che la Provincia di Brescia non ha corrisposto alla Comunità Montana alcuna somma quale acconto;

10. di ridefinire in € 49.763,39 la quota di finanziamento a carico del Comune di Malonno riscontrando un'economia di € 236,61;
11. di trasmettere il presente atto unitamente ai documenti di contabilità al Comune di Malonno, richiedendo l'erogazione della quota di contributo pari a € 49.763,39 considerando che l'importo complessivo del cofinanziamento è stato ridefinito proporzionalmente all'importo finale dell'opera e che il Comune di Malonno non ha corrisposto alla Comunità Montana alcuna somma quale acconto;
12. di dare atto che la reimmissione nel possesso in favore del Comune di Malonno dell'infrastruttura viaria oggetto dei lavori in argomento si intende perfezionata con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione di cui al presente provvedimento che sarà contestualmente notificato allo stesso e che la responsabilità per custodia dell'opera oggetto del presente intervento compete all'ente comunale titolare della demanialità stradale a cui ha giovato il presente intervento dalla data di utilizzo anticipato della strada;
13. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tecnico, Patrimonio e Lavori Pubblici
Alessandro Casalini / InfoCert S.p.A.



Comunità Montana di Valle Camonica

Allegato alla Determinazione N° 15 del 30/01/2024

OGGETTO :	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "MALONNO (LORITTO-FLETTA) - EDOLO" IN COMUNE DI MALONNO - ANNUALITA' 2020. CUP. G87H22003260003 - CIG. DERIVATO A00BDC9E6B - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CONTABILITÀ FINALE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI E ONORARIO PROFESSIONISTI
------------------	--

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 6 regolamento dei controlli interni)

Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto: FAVOREVOLE

Data Esecutività : 30/01/2024

Il Responsabile del Servizio

Giuseppe Maffessoli / InfoCert S.p.A.
