



COMUNE DI PISOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N° 278 DEL 18-12-2023

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto : APPROVAZIONE STATO FINALE, E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI "ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO VIALE INTERNO CON CREAZIONE DI NUOVI OSSARI AL CIMITERO COMUNALE DELLA FRAZIONE DI PONTASIO" CUP: D52F22000990004 CIG: 984417348C

C.I.G :984417348C

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 19/05/2023 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo ed esecutivo delle opere di "Adeguamento e rifacimento viale interno con creazione di nuovi ossari al cimitero comunale della frazione di Pontasio - CUP: D52F22000990004";
- con Determinazione a contrarre n. 102-233 R.G. del 01/06/2023 si è provveduto ad approvare le modalità di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 140-305 R.G. DEL 03/07/2023 si è provveduto ad aggiudicare i lavori relativi in oggetto all'Impresa Edile F.lli Botticchio di Botticchio Gian Antonio & C. snc" C.F. e P.IVA: 00820420982), con sede in via Case Bruciate 10, 25043 – Breno (BS), a fronte di un importo di € 75.183,00 oltre € 1.201,81 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge;
- in data 12/07/2023 si è provveduto a sottoscrivere il contratto (scrittura privata n. 115/2023);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 08/11/2023 si è provveduto ad approvare la variante n. 1 dei lavori in oggetto con la modifica del quadro economico dell'opera;

Rilevato che:

- in data 12/07/2023 si è provveduto a dare inizio ai lavori (prot.n. 10959 del 12/07/2023);
- prot.n. 14867 del 21/09/2023 si è concessa la proroga di ulteriori 60 giorni con termine ultimo fissato al 09/11/2023;
- Contestualmente all'approvazione della Variante n.1 si è concessa una proroga di ulteriori 10 giorni con termine ultimo fissato al 19/11/2023;
- i lavori sono terminati in data 15/11/2023 (prot.n. 18005 del 16/11/2023);

Ritenuto quindi di procedere l'approvazione dello stato finale dei lavori e del relativo certificato di regolare esecuzione, per l'importo complessivo di € 71.606,50 (IVA esclusa) che sottoposto

alla ditta esecutrice è stato sottoscritto senza apporre riserve, come da documenti qui di seguito indicati:

- Libretto misure;
- Registro di contabilità;
- SAL unico;
- CRE e Relazione finale;

Visti i decreti del Sindaco n. 6 del 01/07/2021 e n. 1 del 04/01/2022 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;

Dato atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni successivi e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare i documenti, indicati in narrativa e allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, relativi allo "Stato Finale dei Lavori" ed al Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di "Adeguamento e rifacimento viale interno con creazione di nuovi ossari al cimitero comunale della frazione di Pontasio - CUP: D52F22000990004", realizzate dall'impresa edile F.lli Botticchio di Botticchio Gian Antonio & C. snc (C.F. e P.I: 00820420982) con sede in via case bruciate 10, 25043 – Breno (BS) per l'importo di € 71.606,50 (oltre € 994,83 per l'IVA 4%, € 4.394,15 per l'IVA 10% ed € 614,73 per l'IVA al 22%) così per complessivi € 77.610,21 €, come di seguito riportato:

TOTALE LAVORI	70.404,69 €
DI CUI BARRIERE ARCHITETTONICHE (IVA 4%)	24.453,38 €
DI CUI IMPIANTI (IVA 10%)	43.204,00 €
DI CUI MANUTENZIONI (IVA 22%)	2.747,31 €
ONERI DELLA SICUREZZA	1.201,81 €
DI CUI BARRIERE ARCHITETTONICHE (IVA 4%)	417,42 €
DI CUI IMPIANTI (IVA 10%)	737,49 €
DI CUI MANUTENZIONI (IVA 22%)	46,90 €
TOTALE OPERE	71.606,50 €
DI CUI BARRIERE ARCHITETTONICHE (IVA 4%)	24.870,80 €
DI CUI IMPIANTI (IVA 10%)	43.941,49 €
DI CUI MANUTENZIONI (IVA 22%)	2.794,21 €
IVA TOTALE	6.003,71 €
DI CUI BARRIERE ARCHITETTONICHE (IVA 4%)	994,83 €
DI CUI IMPIANTI (IVA 10%)	4.394,15 €
DI CUI MANUTENZIONI (IVA 22%)	614,73 €
TOTALE OPERE CON IVA	77.610,21 €

- 2) di dare atto che il quadro economico dell'opera, al termine dei lavori, è il seguente:

A -SPESE PER OPERE	VARIANTE	CRE
TOTALE LAVORI	70.404,69 €	70.404,69 €
DI CUI BARRIERE ARCHITETTONICHE (IVA 4%)	24.453,38 €	24.453,38 €
DI CUI IMPIANTI (IVA 10%)	43.204,00 €	43.204,00 €
DI CUI MANUTENZIONI (IVA 22%)	2.747,31 €	2.747,31 €
ONERI DELLA SICUREZZA	1.201,81 €	1.201,81 €
DI CUI BARRIERE ARCHITETTONICHE (IVA 4%)	417,41 €	417,41 €
DI CUI IMPIANTI (IVA 10%)	737,50 €	737,50 €

DI CUI MANUTENZIONI (IVA 22%)	46,90 €	46,90 €
TOTALE OPERE	71.606,50 €	71.606,50 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA TOTALE	6.003,71 €	6.003,71 €
DI CUI BARRIERE ARCHITETTONICHE (IVA 4%)	994,83 €	994,83 €
DI CUI IMPIANTI (IVA 10%)	4.394,15 €	4.394,15 €
DI CUI MANUTENZIONI (IVA 22%)	614,73 €	614,73 €
SPESE TECNICHE/RUP (Quota Barriere Architettoniche)	544,38 €	544,38 €
SPESE TECNICHE/RUP (Resto opere)	1.047,62 €	1.047,62 €
Contributo ANAC	35,00 €	35,00 €
Spese per arrotondamenti E ECONOMIE	20.762,79 €	20.762,79 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	28.393,50 €	28.393,50 €
TOTALE OPERA	100.000,00 €	100.000,00 €

- 3) di dare atto che le economie totali del progetto ammontano ad € 20.762,79 con imputazione al capitolo 4435 missione 12, programma 09, codice bilancio 2.02.01.09.000 del bilancio 2023-2025 anno 2023 finanziato con "Avanzo Vincolato "Oneri";
- 4) di dichiarare l'economia di € 4.845,91 relativamente all'impegno di spesa n. 386/2023 con imputazione al capitolo 4435 missione 12, programma 09, codice bilancio 2.02.01.09.000 del bilancio 2023-2025 anno 2023 finanziato con "Avanzo Vincolato "Oneri";
- 5) di provvedere alla liquidazione e al pagamento alla ditta esecutrice dell'importo di € 7.638,48 versati all'Ente quale garanzia definitiva sull'esecuzione dei lavori mediante bonifico bancario con imputazione al capitolo 5004 a valere sull'impegno di spesa 410/2023;
- 6) di dichiarare che la fonte di finanziamento "Avanzo vincolato Barriere Architettoniche" del progetto, quantificata in € 20.107,00, è stata completamente utilizzata in quanto la parte di progetto per l'abbattimento delle barriere architettoniche ammonta ad € 26.410,00 IVA e spese tecniche comprese;
- 7) di dare atto che si provvederà alla liquidazione della somma indicata su presentazione di regolare fattura (in formato elettronico sullo SDI) ed una volta verificata la regolarità contributiva della ditta esecutrice;
- 8) di stabilire che la fatturazione dei lavori eseguiti dovrà avvenire mediante fattura elettronica cui codice "servizio lavori pubblici – PPIJ6C";
- 9) di trasmettere la presente determinazione:
 - al responsabile dei Servizi Finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
 - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Giuseppe Venturini
Atto firmato digitalmente