



COMUNE DI PISOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N° 237 DEL 03-11-2023

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto : APPROVAZIONE STATO FINALE, E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI "ADEGUAMENTO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO VIALI INTERNI AL CIMITERO COMUNALE DELLA FRAZIONE DI TOLINE - CUP: D52F22000940004 CIG: 95434353B3

C.I.G :95434353B3

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 07/12/2022 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo alle opere di "intervento di adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche e rifacimento viali interni al cimitero comunale della frazione di Toline CUP: D52F22000940004" redatto dal Responsabile dell'Area Gestione del Territorio Ing. Angelo Giuseppe Venturini e dall'Arch. Dario Lambertenghi per la somma complessiva di € 65.000,00 individuando come Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Gasparini Roberto;
- con Determinazione a contrarre n. 279 del 22/12/2022 si è provveduto ad indire una procedura negoziata per i lavori indicati in precedenza;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 47 del 27/03/2023 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori relativi all'"Intervento di adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche e rifacimento viali interni al cimitero comunale della frazione di Toline CUP: D52F22000940004", in favore dell'Impresa Edile F.lli Botticchio di Botticchio Gian Antonio & C. snc" C.F. e P.IVA: 00820420982), con sede in via Case Bruciate 10, 25043 – Breno (BS), la quale ha offerto di svolgere i lavori in oggetto a fronte di un importo di € 49.069,33 oltre € 800,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge;
- in data 02/05/2023 si è provveduto a sottoscrivere il contratto (n. 77 REP Scritture private);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 28/06/2023 si è provveduto ad approvare la variante n. 1 dei lavori in oggetto con la modifica del quadro economico dell'opera;
- con Determinazione n. 178-414 R.G. del 12/09/2023 si è provveduto ad integrare l'impegno di spesa in favore dell'Impresa Edile F.lli Botticchio di Botticchio Gian Antonio & C. snc" C.F. e P.IVA: 00820420982) previsto nella variante approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 28/06/2023;

Rilevato che:

- in data 02/05/2023 si è provveduto a dare inizio ai lavori (prot.n. 6700 del 02/05/2023);

- con comunicazione prot.n. 9415 del 16/06/2023 si è concessa la proroga di ulteriori 60 giorni con termine ultimo fissato al 15/08/2023;
- con comunicazione prot.n. 12588 del 08/08/2023 si è provveduto a sospendere i lavori;
- con comunicazione prot.n. 16582 del 23/10/2023 si è provveduto a riprendere i lavori, con termine ultimo fissato al 30/10/2023;
- i lavori sono terminati in data 30/10/2023 (prot.n. 17060 del 31/10/2023);

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione dello stato finale dei lavori e del relativo certificato di regolare esecuzione, per l'importo complessivo di € 55.916,75 (IVA esclusa) che sottoposto alla ditta esecutrice è stato sottoscritto senza apporre riserve, come da documenti qui di seguito indicati:

- Libretto misure;
- Registro di contabilità;
- SAL unico;
- CRE e Relazione finale;

Visti i decreti del Sindaco n. 6 del 01/07/2021 e n. 1 del 04/01/2022 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;

Dato atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni successivi e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare i documenti, indicati in narrativa e allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, relativi allo "Stato Finale dei Lavori" ed al Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di "Adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche e rifacimento viali interni al cimitero comunale della frazione di Toline - CUP: D52F22000940004 CIG: 95434353B3, realizzate dall'impresa edile F.lli Botticchio di Botticchio Gian Antonio & C. snc (C.F. e P.I: 00820420982) con sede in via case bruciate 10, 25043 – Breno (BS) per l'importo di € 55.916,75 (oltre € 1.617,60 per l'IVA 4%, € 1.137,91 per l'IVA 10% ed € 901,50 per l'IVA al 22%) così per complessivi € 59.573,76 €, come di seguito riportato:

| | |
|--|--------------------|
| TOTALE LAVORI | 55.116,75 € |
| DI CUI BARRIERE ARCHITETTONICHE (IVA 4%) | 39.861,34 € |
| DI CUI IMPIANTI (IVA 10%) | 11.216,32 € |
| DI CUI MANUTENZIONI (IVA 22%) | 4.039,08 € |
| ONERI DELLA SICUREZZA | 800,00 € |
| DI CUI BARRIERE ARCHITETTONICHE (IVA 4%) | 578,57 € |
| DI CUI IMPIANTI (IVA 10%) | 162,80 € |
| DI CUI MANUTENZIONI (IVA 22%) | 58,63 € |
| TOTALE OPERE | 55.916,75 € |
| IVA TOTALE | 3.657,01 € |
| DI CUI BARRIERE ARCHITETTONICHE (IVA 4%) | 1.617,60 € |
| DI CUI IMPIANTI (IVA 10%) | 1.137,91 € |
| DI CUI MANUTENZIONI (IVA 22%) | 901,50 € |
| TOTALE OPERE CON IVA | 59.573,76 € |

- 2) di dare atto che il quadro economico dell'opera, al termine dei lavori, è il seguente:

| A - SPESE PER OPERE | VARIANTE 1 | CRE |
|--|--------------------|--------------------|
| TOTALE LAVORI | 55.116,75 € | 55.116,75 € |
| DI CUI BARRIERE ARCHITETTONICHE (IVA 4%) | 39.861,34 € | 39.861,34 € |
| DI CUI IMPIANTI (IVA 10%) | 11.216,32 € | 11.216,32 € |
| DI CUI MANUTENZIONI (IVA 22%) | 4.039,08 € | 4.039,08 € |
| ONERI DELLA SICUREZZA | 800,00 € | 800,00 € |
| DI CUI BARRIERE ARCHITETTONICHE (IVA 4%) | 578,57 € | 578,57 € |
| DI CUI IMPIANTI (IVA 10%) | 162,80 € | 162,80 € |
| DI CUI MANUTENZIONI (IVA 22%) | 58,63 € | 58,63 € |
| TOTALE OPERE | 55.916,75 € | 55.916,75 € |
| B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| IVA TOTALE | 3.657,01 € | 3.657,01 € |
| DI CUI BARRIERE ARCHITETTONICHE (IVA 4%) | 1.617,60 € | 1.617,60 € |
| DI CUI IMPIANTI (IVA 10%) | 1.137,91 € | 1.137,91 € |
| DI CUI MANUTENZIONI (IVA 22%) | 901,50 € | 901,50 € |
| SPESE TECNICHE/RUP (Quota Barriere Architettoniche) | 909,91 € | 909,91 € |
| SPESE TECNICHE/RUP (Quota Impianti) | 258,48 € | 258,48 € |
| Contributo ANAC | 30,00 € | 30,00 € |
| sistemazione marmi IVA COMPRESA | 4.215,10 € | 4.215,10 € |
| Spese per arrotondamenti | 12,75 € | 12,75 € |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 9.083,25 € | 9.083,25 € |
| TOTALE OPERA | 65.000,00 € | 65.000,00 € |

- 3) di dare atto che si provvederà alla liquidazione della somma indicata su presentazione di regolare fattura (in formato elettronico sullo SDI) ed una volta verificata la regolarità contributiva della ditta esecutrice;
- 4) di stabilire che la fatturazione dei lavori eseguiti dovrà avvenire mediante fattura elettronica cui codice "servizio lavori pubblici – **PPIJ6C**;
- 5) di provvedere alla restituzione alla ditta esecutrice dei lavori dell'importo di € 7.400,00 versati all'Ente quale garanzia definitiva sull'esecuzione dei lavori mediante bonifico bancario con imputazione al capitolo 5004 a valere sull'impegno di spesa 225/2023;
- 6) di dichiarare l'economia di € 12,75 sull'impegno di spesa n. 791/2022, capitolo 4435 missione 12, programma 09, codice bilancio 2.02.01.09.000;
- 7) di trasmettere la presente determinazione:
 - al responsabile dei Servizi Finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
 - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Giuseppe Venturini
Atto firmato digitalmente