

OPERE DI SOMMA URGENZA

(art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016)

INTERVENTI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA COPERTURA DEL FABBRICATO VECCHIA SEGHERIA IN FRAZIONE STADOLINA (CODICE CUP I18C19000170002 - CIG 8922175BB8)

<u>R.U.P.:</u>	Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo
<u>Direzione lavori:</u>	Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo
<u>Esecutore:</u>	Consorzio Forestale Due Parchi con sede in Località Saletti n. 1 a Vione (BS)
<u>Atto di affidamento:</u>	Ordine di servizio in data 29/09/2021
<u>Approvazione:</u>	Perizia giustificativa del 29/09/2021 approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 in data 29/09/2021
<u>Contratto:</u>	in data 30/09/2021 rep. n. 878 registrato telematicamente presso l'Ufficio TP5 - Brescia il 30/09/2021 al n. 51141 Serie 1T
<u>Importo:</u>	importo complessivo lavori € 79.220,00 oltre IVA 22%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA: redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 28/09/2021;

ORDINE DI SERVIZIO: redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 29/09/2021 per l'ammontare di € 79.220,00 oltre IVA 22%;

PERIZIA GIUSTIFICATIVA: redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 29/09/2021 ed approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 in data 29/09/2021;

IMPORTO LAVORI:

Importo lavori al netto del ribasso (1,00%)	€ 77.220,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00
Importo netto lavori	€ 79.220,00
IVA 22%	€ 17.428,40
Arrotondamenti e ribasso	€ 3.351,60
Totale complessivo	€ 100.000,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI: a seguito di affidamento diretto i lavori sono stati assegnati al Consorzio Forestale Due Parchi con sede in Località Saletti n. 1 a Vione (BS), C.F. e P.I. 02340630983, come risulta dall'ordine di servizio dei lavori di somma urgenza;

CAUZIONE: non è stata richiesta la produzione di cauzione definitiva;

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 29/09/2021 e dovevano essere ultimati entro 60 giorni, quindi entro il 28/11/2021, come risulta dal relativo ordine di servizio dei lavori di somma urgenza;

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: i lavori non sono stati oggetto di sospensione;

VARIANTI: durante l'esecuzione dei lavori, in considerazione delle condizioni di pericolosità verificate direttamente in sito, si è reso necessario apportare, di comune accordo con l'Amministrazione Comunale, delle modifiche alle quantità delle lavorazioni previste in progetto, il tutto contenuto nei limiti della somma autorizzata;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati completamente ultimati in data 26/11/2021 entro il tempo utile concesso, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in pari data;

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti sostanzialmente in conformità ai patti contrattuali e alle disposizioni impartite dalla Direzione lavori;

ASSICURAZIONE OPERAI: il Consorzio Forestale Due Parchi risulta assicurato presso l'INAIL di Breno;

AVVISO AI CREDITORI: Il Direttore dei Lavori ha dichiarato in data 30/11/2021 che durante l'esecuzione dei lavori non sono state occupate permanentemente o temporaneamente proprietà private, né arrecati danni a terzi, per cui si ritiene di poter prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori;

STATO FINALE DEI LAVORI: redatto in data 30/11/2021 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti è pari ad € 78.388,19 per cui, non essendo stati corrisposti acconti, resta il credito per il Consorzio in € 78.388,19 oltre IVA 22%;

CESSIONI DI CREDITO: risulta che il Consorzio non abbia ceduto l'importo dei suoi crediti;

RAFFRONTO TRA L'IMPORTO IMPEGNATO E QUELLO SPESO: con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 in data 29/09/2021 è stata impegnata la somma complessiva di € 100.000,00

Somma impegnata	€ 100.000,00
Somma spesa	
1) Importo stato finale dei lavori	€ 78.388,19
2) IVA 22%	€ 17.245,40
3) Contributo ANAC	€ 30,00
4) Spostamento impianti (contatore)	€ 397,63
Totale somma spesa	€ 96.061,22
Differenza	- € 3.938,78

TERMINE PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE: la visita per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione, a termine di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 50/2016, dovrà avvenire entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori;

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI: la perizia giustificativa è stata redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo Ing. Testini Mauro ed i lavori sono stati diretti dal medesimo;

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI: il Consorzio Forestale Due Parchi è da considerarsi in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali, come risulta dal DURC on line del

25/11/2021 (numero protocollo INPS_28907816 valido fino al 25/03/2022).

Vione, lì 30/11/2021



IL DIRETTORE DEI LAVORI E R.U.P.
Ing. Testini Mauro