



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **07/25**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICI E DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA IV NOVEMBRE (CUP I18B23000200002 - CIG B278BD00D9)". LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA ADAMELLO SCAVI S.N.C. CON SEDE IN TEMU' (BS). LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AL GEOM. RIVA ALESSANDRO CON STUDIO IN VIONE (BS). LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE.

L'anno duemilaventicinque, addì **VENTICINQUE** del mese di **GENNAIO** alle ore 12.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Componenti della Giunta Comunale	Presenti	Assenti
- TOMASI STEFANO - Sindaco	X	
- STERLI LUIGI - Vice Sindaco	X	
- TESTINI MAURO - Assessore		X
TOTALI	2	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 07 DEL 25 GENNAIO 2025

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICI E DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA IV NOVEMBRE (CUP I18B23000200002 - CIG B278BD00D9)". LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA ADAMELLO SCAVI S.N.C. CON SEDE IN TEMU' (BS). LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AL GEOM. RIVA ALESSANDRO CON STUDIO IN VIONE (BS). LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende realizzare degli interventi urgenti di riqualificazione e potenziamento degli impianti pubblici e delle reti attinenti il servizio idrico integrato presenti lungo Via IV Novembre a Vione, in quanto le medesime risultano obsolete e strutturalmente carenti in diversi punti;

DATO ATTO che, al fine di finanziare le predette opere, ci si intende avvalere di parte della somma erogata da Regione Lombardia di cui alla D.G.R. n. XII/875 del 08.08.2023 recante "Determinazioni in materia di obbligo di fornitura dell'energia gratuita per l'anno 2023 (energia gratuita 2022). Approvazione delle modalità di attribuzione della monetizzazione dell'energia gratuita ai territorio interessati dalla presenza di grandi derivazioni idroelettriche ed individuazione delle tipologia di servizi pubblici e categorie di utenti beneficiarie";

CONSIDERATO che, in quanto trattasi di interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, può essere omesso il primo livello di progettazione (progetto di fattibilità tecnico-economica) a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 81 in data 10.11.2023 con la quale è stato disposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico professionale per la progettazione esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione delle predette opere al Geom. Riva Alessandro con studio in Vione (BS);

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, redatto in data 14.02.2024 dal Responsabile Unico del Progetto Ing. Testini Mauro e depositato agli atti del Servizio Tecnico e Manutentivo;

VISTA la propria deliberazione n. n. 08 del 17.02.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione e potenziamento degli impianti pubblici e del servizio idrico integrato in Via IV Novembre (CUP I18B23000200002)" nella soluzione progettuale redatta dal tecnico incaricato Geom. Riva Alessandro, comportante una spesa complessiva di € 120.000,00 come da seguente quadro economico:

> Importo esecuzione lavori (base d'asta)	€ 93.276,74
> Oneri per la sicurezza	€ 1.854,35
> Totale appalto	€ 95.131,09
> Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 24.868,91
> Totale generale	€ 120.000,00

DATO ATTO che con la predetta deliberazione è stato nominato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le successive fasi di affidamento ed esecuzione delle opere in oggetto il Geom. Riva Fabrizio, istruttore tecnico dipendente full time del Comune di Vione assegnato al Servizio Tecnico e Manutentivo;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 19 in data 04.04.2024 con la quale è stato disposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico professionale per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva delle opere in oggetto al Geom. Riva Alessandro con studio in Vione (BS);

DATO ATTO che l'opera in argomento è iscritta al Capitolo 0904202 del corrente Bilancio di Previsione 2025/2027 (coperto da Fondo Pluriennale Vincolato), e che la stessa viene finanziata mediante parte della monetizzazione erogata da Regione Lombardia di cui alla D.G.R. n. XII/875 del 08.08.2023 (energia gratuita 2022);

VISTI i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 44 in data 22.06.2024 con la quale è stato dato avvio all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, tramite la piattaforma informatica di Regione Lombardia ARIA - SINTEL, certificata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 36/2023;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 51 in data 30.07.2024 con la quale veniva disposto l'affidamento diretto delle opere in oggetto alla Ditta Adamello Scavi S.n.c. con sede in Via Val d'Avio n. 64 a Temù (BS), la quale ha offerto un ribasso del 1,000% corrispondente all'importo di € 92.343,97 oltre ad € 1.854,35 per oneri della sicurezza, per un importo di contratto pari ad € 94.198,32 oltre IVA 10%;
- il relativo contratto di appalto stipulato in data 17.09.2024 Rep. n. 754 degli atti soggetti a registrazione in caso d'uso
- il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza redatto in data 16.09.2024 dal Direttore dei Lavori;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo:

- n. 67 del 01.10.2024 con la quale è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, il primo SAL

- e liquidato alla Ditta Adamello Scavi S.n.c. il primo certificato di pagamento per l'importo di netti € 16.550,00 oltre IVA 10%;
- n. 78 del 05.11.2024 con la quale la Ditta Adamello Scavi S.n.c. è stata autorizzata ad affidare in subappalto l'esecuzione dei lavori di realizzazione della pavimentazione in acciottolato e cubetti di granito alla Ditta Edil Porfidi S.n.c. con sede in Via Odecla n. 24 a Malonno (BS), per l'importo complessivo di € 12.000,00 di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza;
 - n. 81 del 08.11.2024 con la quale è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2, il secondo SAL e liquidato alla Ditta Adamello Scavi S.n.c. il secondo certificato di pagamento per l'importo di netti € 36.000,00 oltre IVA 10%;
 - n. 108 del 06.12.2024 con la quale è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3, il terzo SAL e liquidato alla Ditta Adamello Scavi S.n.c. il terzo certificato di pagamento per l'importo di netti € 16.490,00 oltre IVA 10%;

VISTA la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 117 in data 20.12.2024 con la quale è stata approvata la modifica al contratto di appalto dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e si è provveduto all'aggiornamento del relativo quadro economico come di seguito riportato:

	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA DI VARIANTE	DIFFERENZA DI SPESA
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA				
IMPORTO LAVORI (SOGETTI A RIBASSO)	€ 93.276,74	€ 92.343,97	€ 95.758,86	
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1.854,35	€ 1.854,35	€ 1.854,35	
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 95.131,09	€ 94.198,32	€ 97.613,21	€ 3.414,89
SOMME A DISPOSIZIONE				(+ 3,63%)
IVA SUI LAVORI (10%)	€ 9.513,11	€ 9.419,83	€ 9.761,32	
SPESE TECNICHE	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.169,41	
C.I. E IVA SU SPESE TECNICHE	€ 2.866,20	€ 2.866,20	€ 508,47	
INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE	€ 1.902,62	€ 1.902,62	€ 1.902,62	
CONTRIBUTO ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 351,98	€ 351,98	€ 9,97	
ECONOMIE RIBASSO D'ASTA	-	€ 1.026,05	-	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 24.868,91	€ 25.801,68	€ 22.386,79	
TOTALE COSTO INTERVENTO	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	

DATO ATTO che le opere sono state completate in data 10.01.2025 entro il tempo contrattuale concesso, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

VISTO che il Direttore dei Lavori Geom. Riva Alessandro ha predisposto la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere in oggetto ai sensi dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, di seguito elencata:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO che:

- dallo stato finale emerge che la Ditta Adamello Scavi S.n.c. ha eseguito lavori per l'importo complessivo di € 97.580,73;
- sono stati emessi n. 3 certificati di pagamento in acconto per l'importo complessivo di € 69.040,00;
- nella relazione sul conto finale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, si informa che la Ditta Adamello Scavi S.n.c. ha sottoscritto lo stato finale senza alcuna riserva;
- in merito alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori (art. 16 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023), effettuata dal 11.01.2025 al 21.01.2025, non risultano contestazioni in merito, come attestato dal Sindaco con nota in data 22.01.2025 prot. n. 235;
- per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Riva Alessandro in data 22.01.2025, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le prescrizioni contrattuali e le direttive impartite e che sussiste un credito di € 28.540,73 nei confronti dell'appaltatore;

VISTO il DURC on line acquisito in data 25.01.2025 (numero protocollo INPS_43798386 valido fino al 30.03.2025), dal quale si evidenzia la regolarità contributiva della Ditta Adamello Scavi S.n.c. nei confronti degli enti previdenziali;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

PRESA VISIONE della fattura elettronica n. 04 del 23.01.2025 presentata dal Geom. Riva Alessandro e riferita alle competenze professionali per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva delle opere di che trattasi, per l'importo di € 7.469,41 oltre contributo integrativo 5%;

ACQUISITO in data 23.01.2025 il certificato di regolarità contributiva (emesso dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 23.01.2025 prot. n. 34938), dal quale si evidenzia la regolarità della posizione contributiva del Geom. Riva Alessandro;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della prestazione;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite con il disciplinare di incarico professionale sottoscritto in data 04.04.2024;

PRESO ATTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle competenze professionali sopra specificate secondo la fattura elettronica presentata dal Geom. Riva Alessandro;

RITENUTO inoltre di dover liquidare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTI:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78";
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

DELIBERA

- 1. APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei lavori di "Riqualficazione e potenziamento degli impianti pubblici e del servizio idrico integrato in Via IV Novembre (CUP I18B23000200002 - CIG B278BD00D9)" eseguiti dalla Ditta Adamello Scavi S.n.c. con sede in Via Val d'Avio n. 64 a Temù (BS), redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Riva Alessandro e già descritti in narrativa;
- 2. DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatore, rilevabile dalla predetta documentazione, è pari ad € 97.580,73 da cui, deducendo i pagamenti in acconto pari ad € 69.040,00, resta il residuo credito liquidabile alla Ditta Adamello Scavi S.n.c. di € 28.540,73;
- 3. LIQUIDARE** alla Ditta Adamello Scavi S.n.c., per i motivi sopra esposti, la somma di € 28.540,73 oltre IVA 10% per un totale di € 31.394,80 (rif. CIG B278BD00D9);
- 4. LIQUIDARE** a favore del tecnico incaricato Geom. Riva Alessandro le competenze professionali per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva delle opere inerenti il presente atto deliberativo ed ammontanti ad € 7.469,41 oltre contributo integrativo 5%, per un totale complessivo di € 7.842,88 (rif. CIG B1190462DB);
- 5. LIQUIDARE** gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, determinato in complessivi € 1.047,51 secondo le modalità di cui al vigente Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 06.04.2024 e come da proposta del Responsabile Unico del Progetto, così come di seguito indicato:

IMPORTO DA LIQUIDARE:

Geom. Riva Fabrizio - Responsabile Unico del Progetto - € 1.047,51 pari al 68,82% della somma destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'Allegato I.10 al D.Lgs. n. 36/2023 (corrispondente all'80% dell'incentivo alle funzioni tecniche - rif. artt. 2 e 10 del Regolamento), come di seguito indicato:

- incentivo € 788,79
- oneri riflessi € 258,72 (C.P.DEL. € 187,73 - IRAP € 67,05 - INAIL € 3,94);

- 6. DARE ATTO** che la quota del 20% dell'incentivo alle funzioni tecniche, incrementata della quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o affidate a personale esterno (rif. art. 7 del Regolamento), da destinarsi per le finalità di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, non deve essere accantonata per espressa disposizione di Legge, in quanto l'opera in oggetto risulta interamente finanziata mediante contributo a destinazione vincolata;
- 7. DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 40.285,19, di cui alla presente deliberazione, trova imputazione al Capitolo 0904202 del corrente Bilancio di Previsione 2025/2027 (coperto da Fondo Pluriennale Vincolato);
- 8. PRENDERE ATTO** che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 119.099,19 come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO	APPROVATO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
Lavori	€ 93.276,74	€ 95.726,38	+ € 2.449,64
Oneri per la sicurezza	€ 1.854,35	€ 1.854,35	----
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 95.131,09	€ 97.580,73	+ € 2.449,64
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA sui lavori 10%	€ 9.513,11	€ 9.758,07	+ € 244,96
Spese tecniche	€ 10.200,00	€ 10.169,41	- € 30,59
C.I. e IVA su spese tecniche	€ 2.866,20	€ 508,47	- € 2.357,73
Incentivi alle funzioni tecniche	€ 1.902,62	€ 1.047,51	- € 855,11
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	----
Imprevisti e arrotondamenti	€ 351,98	----	- € 351,98
Totale somme a disposizione	€ 24.868,91	€ 21.518,46	- € 3.350,45
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 120.000,00	€ 119.099,19	- € 900,81

9. **AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo a svincolare la cauzione definitiva presentata dalla Ditta Adamello Scavi S.n.c. a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
10. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
11. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
12. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
13. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
54	04.04.2024	€ 7.842,88	0904202	X	2025
198	30.07.2024	€ 31.394,80			
199	30.07.2024	€ 1.047,51			

VIONE, 25.01.2025



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO**
F.to Angela Chiappini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

VIONE, 25.01.2025



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E MANUTENTIVO**
F.to Ing. Testini Mauro

e
l
e
e

al

al

A
l
4

3

15
1

II MESSAGGIO NOTIFICATORIO
 - VIA DOTT. ...

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Tomasi Stefano



IL SEGRETARIO

F.to Dr. Onofrio Caforio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 51 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 11/02/2025



Il Funzionario incaricato

f.to Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 11/02/2025 al _____;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 11/02/2025



Il Segretario Comunale

f.to Dr. Onofrio Caforio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addi, 11/02/2025



Il Funzionario incaricato

IL MESSO NOTIFICATORE

Fabrizio Riva