



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. 64/24

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE TRATTI DI STRADA COMUNALE IN VIA VITTORIO VENETO E VIA XI FEBBRAIO (CUP I15F23000050001 - CIG 98039256D8)". LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA FERRARI CARLO CON SEDE IN VIONE (BS).

L'anno duemilaventiquattro, addì **SETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore 12.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Componenti della Giunta Comunale	Presenti	Assenti
- TOMASI STEFANO - Sindaco	X	
- STERLI LUIGI - Vice Sindaco	X	
- TESTINI MAURO - Assessore		X
TOTALI	2	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 07 DICEMBRE 2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE TRATTI DI STRADA COMUNALE IN VIA VITTORIO VENETO E VIA XI FEBBRAIO (CUP I15F23000050001 - CIG 98039256D8)". LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA FERRARI CARLO CON SEDE IN VIONE (BS).

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che negli anni scorsi sono stati attuati una serie di interventi al fine di mettere in sicurezza e riqualificare la viabilità del centro storico di Vione, in particolare per quanto riguarda Via XI Febbraio e Via Cesare Battisti, mediante il rifacimento della pavimentazione stradale e l'adeguamento dei sottoservizi;

VALUTATO che, al fine di integrare e completare le predette opere di riqualificazione, risulta necessario intervenire lungo un tratto ammalorato di Via Vittorio Veneto, ubicato sotto la casa parrocchiale, e lungo la porzione non ancora ultimata di Via XI Febbraio;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, al fine di finanziare le predette opere, intende avvalersi:

- > di parte del contributo ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (anno 2023) di cui all'art. 30, comma 14-bis, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- > del contributo per interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano (anno 2023) di cui all'art. 1, comma 407, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 19 in data 11.04.2023 con la quale è stato disposto l'affidamento diretto dell'incarico professionale per progettazione definitiva - esecutiva delle predette opere al Geom. Riva Alessandro con studio in Vione (BS);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 15.04.2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza e riqualificazione tratti di strada comunale in Via Vittorio Veneto e Via XI Febbraio (CUP I15F23000050001)" nella soluzione progettuale redatta dal tecnico incaricato Geom. Riva Alessandro, comportante una spesa complessiva di € 61.500,00 come da seguente quadro economico:

> Importo esecuzione lavori (base d'asta)	€ 53.713,65
> Oneri per la sicurezza	€ 900,00
> Totale appalto	€ 54.613,65
> Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 6.886,35
> Totale generale	€ 61.500,00

DATO ATTO che l'opera in argomento è iscritta al Capitolo 1005202 del corrente Bilancio di Previsione 2024/2026 (coperto da Fondo Pluriennale Vincolato), e che la stessa viene finanziata per € 56.500,00 mediante contributo ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (anno 2023) di cui all'art. 30, comma 14-bis, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e per € 5.000,00 mediante contributo per interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano (anno 2023) di cui all'art. 1, comma 407, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);

VISTI i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 31 in data 04.05.2023 con la quale è stata indetta una procedura per l'affidamento diretto dei lavori, secondo la disciplina derogatoria di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, a favore della Ditta Ferrari Carlo con sede in Via Adamello n. 1 a Vione (BS), da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Aria - Sintel";
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 35 in data 12.05.2023 con la quale veniva disposta l'aggiudicazione delle predette opere alla Ditta Ferrari Carlo con sede in Via Adamello n. 1 a Vione (BS), la quale ha offerto un ribasso del 0,100% corrispondente all'importo di € 53.659,94 oltre ad € 900,00 per oneri della sicurezza, per un importo di contratto pari ad € 54.559,94 oltre I.V.A. 10%;
- la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 37 in data 19.05.2023 con la quale è stata dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione dei lavori a favore della Ditta Ferrari Carlo;
- il relativo contratto di appalto stipulato in data 20.03.2024 Rep. n. 892, registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Brescia in data 20.03.2024, Serie 1T Numero 12804;
- il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza redatto in data 18.03.2024 dal Direttore dei Lavori;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 72 del 29.10.2024 con la quale è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, il primo SAL e liquidato alla Ditta Ferrari Carlo il primo certificato di pagamento per l'importo di netti € 24.960,00 oltre IVA 10%;

DATO ATTO che le opere sono state completate in data 29.10.2024 entro il tempo contrattuale concesso, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

VISTO che il Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ha predisposto la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018, di seguito elencata:

- Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2;
- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO che:

- dallo stato finale dei lavori emerge che la Ditta Ferrari Carlo ha eseguito lavori per un importo finale di € 54.555,75;
- è stato emesso n. 1 certificato di pagamento in acconto per l'importo di € 24.960,00;
- nella relazione sul conto finale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, si informa che la Ditta Ferrari Carlo ha sottoscritto lo stato finale senza alcuna riserva;
- in merito alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori (art. 218 del D.P.R. n. 207/2010) il Direttore dei Lavori con nota in data 06.12.2024 ha dichiarato che, per l'esecuzione delle opere di che trattasi, non sono accorse occupazioni, permanenti o temporanee, né danneggiamenti di stabili interessanti privati e, pertanto, si ritiene di poter omettere la pubblicazione dell'avviso medesimo;
- per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, in data 06.12.2024, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le prescrizioni contrattuali e le direttive impartite e che sussiste un credito di € 29.595,75 nei confronti dell'appaltatore;

VISTO il DURC on line acquisito in data 07.12.2024 (numero protocollo INPS_42185613 valido fino al 11.12.2024), dal quale si evidenzia la regolarità contributiva della Ditta Ferrari Carlo nei confronti degli enti previdenziali;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

DELIBERA

- 1. APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei lavori di "Messa in sicurezza e riqualificazione tratti di strada comunale in Via Vittorio Veneto e Via XI Febbraio (CUP I15F23000050001 - CIG 98039256D8)" eseguiti dalla Ditta Ferrari Carlo con sede in Via Adamello n. 1 a Vione (BS), redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, e già descritti in narrativa;
- 2. CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione relativo alle predette opere, redatto in data 06.12.2024 dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo;
- 3. DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatore, rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta ad € 54.555,75 da cui, deducendo i pagamenti in acconto pari ad € 24.960,00, resta il residuo credito liquidabile alla Ditta Ferrari Carlo di € 29.595,75;
- 4. LIQUIDARE** alla Ditta Ferrari Carlo, per i motivi sopra esposti, la somma di € 29.595,75 oltre IVA 10% per un totale di € 32.555,33 (cod. CIG 98039256D8);
- 5. DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 32.555,33, di cui alla presente deliberazione, trova imputazione al Capitolo 1005202 del corrente Bilancio di Previsione 2024/2026 (coperto da Fondo Pluriennale Vincolato);
- 6. PRENDERE ATTO** che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 61.096,33 come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO	APPROVATO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
Lavori	€ 53.713,65	€ 53.655,75	- € 57,90
Oneri per la sicurezza	€ 900,00	€ 900,00	----
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 54.613,65	€ 54.555,75	- € 57,90
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA sui lavori 10%	€ 5.461,37	€ 5.455,58	- € 5,79
Spese tecniche	€ 1.000,00	€ 1.000,00	----
C.I. su spese tecniche	€ 50,00	€ 50,00	----
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	----
Arrotondamento	€ 339,98	----	- € 339,98
Totale somme a disposizione	€ 6.886,35	€ 6.540,58	- € 345,77
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 61.500,00	€ 61.096,33	- € 403,67

7. **AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo a svincolare la cauzione definitiva presentata dalla Ditta Ferrari Carlo a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
8. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
9. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
10. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
11. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
130	12.05.2023	€ 32.555,33	1005202	X	2024

VIONE, 07.12.2024



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO**
F.to Angela Chiappini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

VIONE, 07.12.2024



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E MANUTENTIVO**
F.to Ing. Testini Mauro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Tomasi Stefano



IL SEGRETARIO

F.to Dr. Onofrio Caforio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 50 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. 1, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 11/02/2025



Il Funzionario incaricato

f.to Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 11/02/2025 al 26/02/2025;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 11/02/2025



Il Segretario Comunale

f.to Dr. Onofrio Caforio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addì, 11/02/2025



Il Funzionario incaricato

IL MESSO NOTIFICATORE

Fabrizio Piva